Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам
строительства и ЖКХ от 02.05.2012 года №170

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"
Наименование объекта: "Установка дорожных знаков в городе Атырау"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь месяц 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		Доп.соглашение №1 к договору № 214 от 04.11.2019;	05.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц за декабрь 2019г без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн	Дополнительные			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка дорожных знаков в городе Атырау за декабрь месяц	**19 457 849,20**	**17 373 079,64**							**2 084 769,56**	**19 457 849,20**
К оплате	**19 457 849,20 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) тенге 20 тиын**									**19 457 849,20**

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Касымов К.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЗапЭлектроПром"

Сагизбаев Б.Ж.

м.п.

Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"
Договор: №214 от 04.11.2019 г. и дополнительного соглашения №1 от 05.12.2019г.

Наименование строительства: Установка дорожных знаков в городе Атырау

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010205-0401 11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,6100**		**1551,17**	**62993**
2	**С121-020101-0401 21-020101-0401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**39,4500**		**28749,00**	**1134148**
3	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2554,0000**		**932,00**	**2380328**
4	**Ц13-170107-0301 13-170107-0301 РСНБ РК 2015**	**Сушилка. Термопечка для сушки стоек для знаков**	**шт.**	**4,0000**		**68191,36**	**272765**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	461,4800		87,97	40595
6	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	461,4800		93,27	43042
7	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	752,0000		4465,36	3357951
8	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	102,0000		6747,00	688194
9	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	445,0000		8898,00	3959610
10	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	205,0000		9463,00	1939915
11	С233-010201-0101 33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	53,0000		2601,00	137853

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				14017395
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2805552
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				703991
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				256209

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10507851**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1754000**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**15771394**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**15770769**
	Сметная прибыль		Тенге				**1261662**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**17032431,02**

Непредвиденные работы и затраты 2%	340648,62
Итого:	17373079,64
НДС 12%	2084769,56
Всего по акту:	**19457849,20**

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Касымов К.Ж.

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э.А.

Специалист сектора ТЭ и С ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Битимбасов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЗапЭлектроПром"

_____ Сагизбаев Б.Ж.