ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление внутренних дел города Усть-Каменогорска Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ул.Кабанбай батыра ,152

БИН 990340004641, ИИК KZ48070102KSN1801000 , БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «A.M.Flut»"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,,пр.Сатпаева 62.офис 315

БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886 , БИК TSESKZKA АО ДБ «ЦеснаБанк»

Наименование объекта: Текущий ремонт фронт- офиса Ульбинского ОП г.Усть-Каменогорска,ул Стаханова 2

Договор: №718 от 21.11.2018г.

Акт № 1

приемки выполненых работ от 04 декабря 2018 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
1	1109-0306-0103	Перегородки стальные сетчатые. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	6,15	390,41	16,75	2401	103	–	1615	4337
					373,66	6,83	2298	42	–	321	
2	1110-0501-0501	Перегородки тамбура. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 69 %	м2	21,8	9746,7	3,17	212478	69	188701	16358	247143
					1087,52	0	23708	0	–	18307	
3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	87,4	691,53	48,83	60440	4268	0	41917	110545
					642,7	23,41	56172	2046	–	8189	
4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	9,67	7719,86	3217,27	74651	31111	9670	35122	118555
					3502,59	1541,99	33870	14911	–	8782	

5	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	96,47	217,93	–	21024	–	–	15137	39054
					217,93	–	21024	–	–	2893	
7	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 69%	м2 потолка	120	1096,73	16,38	131608	1966	15442	79316	227797
					951,67	6,25	114200	750	–	16874	
8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	138	769,36	8,22	106172	1134	31570	59074	178465
					532,37	2,72	73467	375	–	13220	
9	1115-0405-0104	Потолки. Окраска улучшенная суперматовой белой латексной краской НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	138	957,2	5,67	132094	782	73916	46211	192569
					415,91	2,67	57396	368	–	14264	
10	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	181,2	953,82	8,21	172832	1488	113935	46323	236688
					316,83	2,73	57410	495	–	17532	
12	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	181,2	913,66	5,34	165555	968	93882	56930	240284
					390,21	2,52	70706	457	–	17799	
13	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	53,6	1227,5	22,67	65794	1215	5303	47894	122783

				1105,9	11,03	59276	591	–	9095	
14	1115-0301-0101	Полиуретановый карниз (галтели). Установка НР = 69 %	м деталей	107,6	1428,58	4,05	153715	436	119369	23506	191399
				315,15	1,45	33910	156	–	14178	
15	1115-0301-0101	Планки из ЛДСП отбойные на стены. Установка (применительно) НР = 80 %	м деталей	49,5	1166,1	4,06	57722	201	41921	12537	75880
				315,15	1,43	15600	71	–	5621	
16	2900-0000-0000 (пл)	Стойка рецепшн	шт	1	250314		250314	0	250314	0	270339
				0		0	0	–	20025	
		Итого по разделу 1				**2 255 840**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				619 037				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 740				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 262				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 593 062				
		Накладные расходы, тенге				481 941				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				167 099				
	Раздел 2 Проемы									
17	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Разборка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	9,93	1240,38	162,03	12317	1609	–	10306	24433
					1078,35	74,82	10708	743	–	1810	
18	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Разборка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	п/м	7,76	202,32	4,64	1570	36	–	1396	3203
					197,68	2,19	1534	17	–	237	
19	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	9,93	8710,07	202,62	86491	2012	71094	14029	108561
					1347,94	93,66	13385	930	–	8042	
20	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7,7	3442,08	5,84	26504	45	24556	1732	30495

				247,14	2,73	1903	21	–	2259	
22	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	8	1860	101,63	14880	813	–	10405	27308
					1758,38	48,13	14067	385	–	2023	
23	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	15,87	319,6	–	5072	–	–	3652	9422
					319,6	–	5072	–	–	698	
24	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	4,47	10217,45	154,36	45672	690	35347	9728	59832
					2155,48	65,32	9635	292	–	4432	
25	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	9,45	7876,19	649,63	74430	6139	57222	11328	92619
					1171,32	160,63	11069	1518	–	6861	
26	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5249		36743		36743	–	39682
					–		–		–	2939	
27	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей с магнитной системой пропуска НР = 90 %	м2 проемов	2	40928	205,5	81856	411	79386	2023	90589
					1029,5	94,5	2059	189	–	6710	
28	2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	13128		39384		39384	–	42535
					–		–		–	3151	

Итого по разделу 2	**528 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	447 493
Накладные расходы, тенге	64 599

	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 162				
Раздел 3 Полы										
29	1207-0101-0207	Полы из керамогранита. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	56,4	736,83	28,35	41557	1599	–	29363	76594
					708,48	14,61	39958	824	–	5674	
31	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 69%	м2 покрытия	103,43	2555,19	150,93	264283	15611	154698	69693	360695
					908,58	67,97	93974	7030	–	26718	
32	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 69 %	м	107	991,99	15,02	106143	1607	73602	21722	138094
					289,1	5,11	30934	547	–	10229	
	Итого по разделу 2						**575 382**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						164 866				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						18 817				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 401				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						391 699				
	Накладные расходы, тенге						120 778				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						42 621				
Раздел 4 Электромонтажные работы											
33	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	13	49,54	–	644	–	–	464	1197
					49,54	–	644	–	–	89	
34	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	17	162,06	1,59	2755	27	–	1974	5107
					160,47	0,82	2728	14	–	378	
35	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	26	3260,15	474,65	84764	12341	39061	30293	124262
					1283,15	335,04	33362	8711	–	9205	
36	2307-0102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	26	6105		158730	0	158730	0	171428

					0		0	0	–	12698	
37	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	60	1297		77820	0	77820	0	84046
					0		0	0	–	6226	
44	1308-0305-0503	Выводы для подвесных табло и телевизоров. Установка на трубчатых подвесах, длиной до 2500 мм (применительно) НР = 72 %	шт.	1	6254	1696	6254	1696	1967	2663	9630
					2591	1107	2591	1107	–	713	
45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	180	306,39	139,71	55151	25147	8206	21123	82376
					121,1	41,89	21798	7540	–	6102	
46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	256017		46083		46083	–	49770
					–		–		–	3687	
47	1308-0305-0111	Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж НР = 72 %	шт.	10	957,2	9,9	9572	99	1296	5913	16724
					817,7	3,6	8177	36	–	1239	
48	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564		5640		5640	–	6091
					–		–		–	451	
49	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	381,29	3,43	2669	24	91	1845	4875
					364,86	1,14	2554	8	–	361	
50	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	381,2	3,4	1906	17	65	1317	3481
					364,8	1	1824	5	–	258	

51	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	315		1575		1575	–	1701
					–		–		–	126	
		Итого по разделу 3					**560 688**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 678				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 351				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 421				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					447 659				
		Накладные расходы, тенге					65 592				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					41 533				
		Раздел 5 Сантехнические работы									
52	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	995,67	44	2987	132	–	2105	5499
					951,67	22,67	2855	68	–	407	
55	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	203		1421		1421	–	1535
					–		–		–	114	
56	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	525	5	525	5	–	377	974
					520	3	520	3	–	72	
57	1215-0101-0612	Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	2	20923	41	41846	82	24863	16602	63124
					8450,5	20	16901	40	–	4676	
58	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	11266,5	103,5	22533	207	16895	5420	30189
					2715,5	50	5431	100	–	2236	
59	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1308	1,67	11772	15	4153	7456	20766
					844,89	0,44	7604	4	–	1538	

60	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1668,33	4	5005	12	2563	2384	7980
					810	1	2430	3	–	591	
61	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	9	1238,56	3,11	11147	28	129	10772	23673
					1221,11	0,22	10990	2	–	1754	
62	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	744		4464		4464	–	4821
					–		–		–	357	
63	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	1	1863	763	1863	763	–	1213	3322
					1100	344	1100	344	–	246	
64	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	50476	184	50476	184	43295	6893	61959
					6997	37	6997	37	–	4590	
65	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	6301,33	58,33	18904	175	13129	5556	26417
					1866,67	23	5600	69	–	1957	

Итого по разделу 5	**250 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	188 228
Накладные расходы, тенге	58 778
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 538

По техническому решению

Раздел 2 Внутренняя отделка

1	11-150203-05									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,2	2016,16	18,3	365328	3316	298368	47837	446218
				351,24	15,43	63644	2796	–	33053	
	Итого по разделу 2					**446 218**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 644				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 316				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 796				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					379 258				
	Накладные расходы, тенге					47 837				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 053				
	Раздел 3 Полы									
2	11-110101-11									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	*м2 стяжки*	103,43	940,94	69,38	97321	7176	51578	30781	138350
				372,88	40,45	38567	4184	–	10248	
3	11-110101-11	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	*м2 стяжки*	103,43	398,32	13,29	41198	1375	38958	1429	46038
				8,37	5,73	866	593	–	3410	
	Итого по разделу 3					**184 388**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 433				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 551				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 776				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					136 404				
	Накладные расходы, тенге					32 210				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 658				
	Раздел 4 Электромонтажные работы									

45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	170	306,39	139,71	52086	23751	7749	19950	77799
					121,1	41,89	20587	7121	–	5763	
46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	256017		43523	0	43523	0	47005
					0		0	0	–	3482	
		Итого по разделу 2					**124 804**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 587				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 751				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 121				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 466				
		Накладные расходы, тенге					19 950				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 245				
		Раздел 4 Сантехнические работы									
5	11-180301-01	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	*кВт*	12	1150,08	56,1	13801	673	4836	8456	24037
					690,96	28,05	8292	337	–	1781	
6	23-051001-02	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт ГОСТ 31311-2005	*секция*	60	2280		136800	0	136800	0	147744
							0	0	–	10944	
		Итого по разделу 4					**171 781**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 292				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					673				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					337				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 816				
		Накладные расходы, тенге					8 456				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 944				
		Всего по акту					**5 098 039**				

Оборудование	
Всего СМР по акту	**5 098 039**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	101 961
Итого по акту в текущих ценах	**5 200 000**
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	5 200 000
НДС (12 %)	624 000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 824 000**
Итого к оплате	**5 824 000**

Заказчик:

ГУ "Управление внутренних дел
г. Усть-Каменогорска Департамента внутренних дел
Восточно-Казахстанской области Министерства
внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик

Директор ТОО «A.M.Flut»"

Тащанова Г.Н

И. о. начальника ОТО ФЭО
г. Усть-Каменогорска
ст. лейтенант полиции