Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ИП Аманбаева Н.О.

Подрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Наименование объекта: Торговый центр в селе Курчум Курчумского района ВКО

Акт№1
приемки выполненных работ за март месяц 2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м кмат1=0; *м3 грунта*	7058.66	7,57 –	7.57 2.46	53434 –	53434 17364	16843 97	– 0.00942	– 66
2	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=9,000; кмат1=0; *м3 грунта*	63527.94	3,28 –	3.28 1.06	208372 –	208372 67340	65320 97	– 0.00408	– 259
3	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м кмат1=0; *м3 грунта*	531.29	10,93 –	10.93 3.55	5807 –	5807 1886	1829 97	– 0.0136	– 7
4	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000; кмат1=0; *м3 грунта*	2125.16	8,28 –	8.28 2.69	17596 –	17596 5717	5545 97	– 0.0103	– 22

5	Е1-166-3 (М3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы kмат1=0;	531.29	167,18	–	88821	–	100368	1.21	643
		м3 грунта								
				167.18	–	88821	–	113	–	–
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	7058.66	25,65	5.38	181055	37976	138787	0.129	911
		м3 уплотненного грунта								
				20.27	–	143079	–	97	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 фундаменты								
7	Е6-1-6 (М3)	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны kмат1=0;	117.81	1238,48	489.23	145905	57636	115545	4.75	560
		м3								
				749.25	184.82	88269	21774	105	0.9026	106
8	4-1-54 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,000;		62000		–				
		т								
9	4-1-72 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000;		67700		–				
		т								
10	4-1-73 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,000;		65900		–				
		т								
11	4-1-75 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,000;		61200		–				
		т								
12	4-1-46 (М3)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельноК=0,000;		69800		–				
		т								
13	Е7-1-15 (М3)	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м kмат1=0;	8	979,18	328.93	7833	2631	8571	3.75	30
		шт сборных конструкций								
				650.25	115.04	5202	920	140	0.4573	4
14	30-15-65 (М3	Балки фундаментные (ГОСТ 28737-90) трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15К=0,000;		16100		–				

		м3							
15	Е6-13-1 (М3)	Устройство набетонки kмат1=0;	3.3	577,1	86.6	1904	286	1813	3.06	10
		м3		490.5	32.72	1619	108	105	0.1598	1
16	Е6-11-10 (М3	Армирование над стыками kмат1=0;	0.05431	2217,33	327.33	120	18	116	11.6	1
		т		1890	123.75	103	7	105	0.6	–
17	Е8-4-1 (М3)	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с церезитом kмат1=0;	75.5	62,24	4.19	4699	316	5312	0.382	29
		м2 поверхности		58.05	1.58	4383	119	118	0.0076	1
18	Е8-4-7 (М3)	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя kмат1=0;	687.07	41,17	3.82	28287	2625	31448	0.212	146
		м2 поверхности		37.35	1.44	25662	989	118	0.007	5
19	Е11-11-1 (М3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм kмат1=0;	24	62,15	9.95	1492	239	1652	0.356	9
		м2 стяжки		52.2	3.74	1253	90	123	0.0182	–
20	Е11-11-2 (М3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; kмат1=0;	96	1,3	0.67	125	64	103	0.0044	–
		м2 стяжки		0.63	0.25	60	24	123	0.0012	–
21	Е6-11-10 (М3	Армирование подстилающих слоев и набетонок kмат1=0;	0.08089	2217,33	327.33	179	26	171	11.6	1
		т		1890	123.75	153	10	105	0.6	–
22	4-1-53 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000;		65000		–				
		т								
23	4-1-55 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=0,000;		60500		–				
		т								

Раздел 3 Стены

24	Е8-15-4 (М3)	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом kмат1=0;	195.46	1100,61	211.86	215125	41410	223146	5.5	1075
		м3 кладки		888.75	78.75	173715	15392	118	0.39	76

25	E8-6-7 (М3)	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича kмат1=0;	50.11	1007,91	337.41	50506	16908	47097	4.38	219
		м3 кладки		670.5	126	33599	6314	118	0.62	31
26	E8-6-8 (М3)	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича kмат1=0;	30.205	934,52	286.52	28227	8654	26945	4.24	128
		м3 кладки		648	108	19573	3262	118	0.52	16
27	E8-12-1 (М3)	Армирование фронтона и под опорными плитами kмат1=0;	0.28856	8679,65	422.15	2505	122	2865	56.4	16
		т металлических изделий		8257.5	157.5	2383	45	118	0.77	–
28	E8-35-1 (М3)	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки kмат1=0;	520.3	69,47	0.62	36145	323	42413	0.434	226
		м2 вертикальной проекции для наружных лесов		68.85	0.23	35823	120	118	0.0011	1
29	E7-44-10 (М3	Укладка перемычек массой до 0,3 т kмат1=0;	18	90,28	66.43	1625	1196	1201	0.148	3
		шт сборных конструкций		23.85	23.85	429	429	140	0.1051	2
30	E7-11-1 (М3)	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т kмат1=0;	16	381,69	250.96	6107	4015	4906	0.813	13
		шт сборных конструкций		130.73	88.22	2092	1412	140	0.3715	6
31	E7-3-1 (М3)	Укладка прогонов kмат1=0;	11	1673,54	1043.54	18409	11479	14543	3.64	40
		шт сборных конструкций		630	314.33	6930	3458	140	1.2767	14
32	E7-20-3 (М3)	Заключить прогоны в металлическую обойму из полосовой стали kмат1=0;	0.06573	9926,1	1826.1	652	120	808	42.7	3
		т стальных элементов		8100	690.75	532	45	140	3.37	–
33	E9-24-1 (М3)	Монтаж металлоперемычки kмат1=0;	0.11767	13112,39	4022.39	1543	473	1076	56.5	7
		т конструкций		9090	1071.86	1070	126	90	3.81	–
34	E6-19-1 (М3)	Устройство поясов усиления парапетных и щипцовых стен kмат1=0;	3	1684,01	316.01	5052	948	4685	8.25	25
		м3		1368	119.39	4104	358	105	0.583	2
35	E8-12-1 (М3)	Армирование кладки стен в сопряжениях kмат1=0;	0.31368	8679,65	422.15	2723	132	3114	56.4	18
		т металлических изделий		8257.5	157.5	2590	49	118	0.77	–

36	Е7-56-2 (М3)	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях kмат1=0;	19.2	88,2	0.9	1693	17	2356	0.538	10
		м шва		87.3	0.34	1676	7	140	0.0016	–

Раздел 4 Каркас

4.2 Каркас

37	Е6-9-1 (М3)	Устройство подливки толщиной 20 мм kмат1=0;	3.6	71,55	1.8	258	6	266	0.42	2
		м2		69.75	0.68	251	2	105	0.0033	–
38	Е6-9-2 (М3)	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливкиК=3,000; kмат1=0;	10.8	22,58	0.75	244	8	251	0.12	1
		м2		21.83	0.29	236	3	105	0.0014	–
39	Е9-35-1 (М3)	Монтаж базы колоннК=10,000; kмат1=0;	2.1022	14825,19	627.69	31166	1320	27053	86.5	182
		т конструкций		14197.5	101.25	29846	213	90	0.49	1
40	Е9-17-1 (М3)	Монтаж колонн цельного сечения kмат1=0;	13.7	3865,07	2285.57	52951	31312	27085	9.35	128
		т конструкций		1579.5	617.13	21639	8455	90	2.34	32
41	Е9-25-1 (М3)	Монтаж балок kмат1=0;	14.83	4292,52	2020.02	63658	29957	37037	14.1	209
		т конструкций		2272.5	502.43	33701	7451	90	1.79	27
42	Е9-24-1 (М3)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей kмат1=0;	3.19075	13112,39	4022.39	41838	12834	29182	56.5	180
		т конструкций		9090	1071.86	29004	3420	90	3.81	12
43	Е7-20-3 (М3)	Установка монтажных изделий массой до 20 кг kмат1=0;	0.931	9926,1	1826.1	9241	1700	11458	42.7	40
		т стальных элементов		8100	690.75	7541	643	140	3.37	3
44	Е8-6-7 (М3)	Обкладка колонн кирпичом kмат1=0;	12.94	1007,91	337.41	13042	4366	12161	4.38	57
		м3 кладки		670.5	126	8676	1630	118	0.62	8

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Этаж 1

45	Е7-46-5 (М3)	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов kмат1=0;	22	851,01	403.26	18722	8872	18297	2.74	60
		шт сборных конструкций		447.75	146.29	9851	3218	140	0.6601	15
46	Е6-22-5 (М3)	Устройство монолитных ребристых участков kмат1=0;	5.64	2496,46	379.21	14080	2139	13386	13	73
		м3		2117.25	143.26	11941	808	105	0.6996	4
47	Е6-22-3 (М3)	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м kмат1=0;	4.73	1121,92	210.67	5307	996	4920	5.75	27
		м3		911.25	79.58	4310	376	105	0.3887	2
48	Е12-14-2 (М3	Утепление участков керамзитом kмат1=0;	15.196	628,22	245.72	9546	3734	8585	2.71	41
		м3 утеплителя		382.5	92.25	5812	1402	119	0.45	7
49	Е6-1-16 (М3)	Устройство опорных плит железобетонных плоских kмат1=0;	0.04	468,87	196.62	19	8	15	1.79	–
		м3		272.25	74.27	11	3	105	0.3628	–
50	4-1-90 (М3)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=0,000;		41200		–				
		т								
51	4-1-50 (М3)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельноК=0,000;		60300		–				
		т								
52	4-1-132 (М3)	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,000;		40200		–				
		т								
53	Е6-19-1 (М3)	Устройство поясов в опалубке kмат1=0;	28.64	1684,01	316.01	48230	9051	44729	8.25	236
		м3		1368	119.39	39180	3419	105	0.583	17
	5.2 Этаж 2									
54	Е7-46-7 (М3)	Укладка ребристых панелей покрытий для районов с сейсмичностью 7-9 баллов kмат1=0;	16	814,19	307.94	13027	4927	13787	2.83	45
		шт сборных конструкций		506.25	109.27	8100	1748	140	0.4702	8

55	30-17-20 (М3	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2К=0,000;		1340		–				
		м2								
56	4-1-129 (М3)	Дополнительные закладные изделияК=0,000;		63800		–				
		т								
57	4-1-132 (М3)	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,000;		40200		–				
		т								
58	Е6-19-1 (М3)	Устройство антисейсмических поясов кмат1=0;	7.8	1684,01	316.01	13135	2465	12181	8.25	64
		м3		1368	119.39	10670	931	105	0.583	5
59	4-1-73 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,000;		65900		–				
		т								
60	4-1-70 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=0,000;		73000		–				
		т								
61	4-1-22 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,000;		53600		–				
		т								
62	Е7-20-3 (М3)	Установка монтажных изделий массой до 20 кг кмат1=0;	0.8048	9926,1	1826.1	7989	1470	9905	42.7	34
		т стальных элементов		8100	690.75	6519	556	140	3.37	3
63	Е6-11-10 (М3	Армирование каркасом КР-1 и сеткой С1 кмат1=0;	0.315	2217,33	327.33	698	103	666	11.6	4
		т		1890	123.75	595	39	105	0.6	–
64	4-1-56 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=0,000;		58800		–				
		т								
65	4-1-54 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,000;		62000		–				
		т								
66	Е6-17-4 (М3)	Устройство железобетонных сердечников кмат1=0;	0.97	1966,25	341.75	1907	331	1786	9.8	10
		м3		1624.5	129.11	1576	125	105	0.6305	1

67	4-1-56 (М3)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=0,000;		58800		–				
		т								
68	4-1-4 (М3)									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000;		50600		–				
		т								
69	Е7-14-11 (М3	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств kмат1=0;	2	513,98	198.98	1028	398	1042	1.8	4
		шт сборных конструкций								
				315	56.75	630	114	140	0.2176	–
70	30-17-2 (М3)									
		Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3К=0,000;		18300		–				
		м3								
	Раздел 6 Перегородки									
	6									
71	Е8-7-3 (М3)	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м kмат1=0;	106.515	259,73	34.73	27665	3699	29915	1.43	152
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13.01	23966	1386	118	0.0635	7
72	Е10-10-2 (М3	Устройство барьеров в гардеробных kмат1=0;	13.5	145,25	37.92	1961	512	1970	0.696	9
		м2 барьеров								
				107.33	14.33	1449	193	120	0.07	1
73	Е10-10-1 (М3	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах kмат1=0;	14.4	174,5	31.62	2513	455	2675	0.889	13
		м2 перегородок								
				142.88	11.95	2057	172	120	0.0583	1
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип 3,5 S=208,43м2									
74	Е11-17-2 (М3	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка kмат1=0;	208.43	284,26	23.26	59248	4848	69144	1.57	327
		м2 покрытия								
				261	8.71	54400	1815	123	0.0425	9
75	Е11-15-7 (М3	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий kмат1=0;	208.43	125,03	9.83	26060	2049	30479	0.69	144
		м2 покрытия								
				115.2	3.69	24011	769	123	0.018	4
76	Е11-39-3 (М3	Устройство плинтусов из террацевого раствора kмат1=0;	313	79,2	0.22	24790	69	30441	0.444	139

	м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
			78.98	0.09	24721	28	123	0.0004	–
77	Е11-11-1 (МЗ	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм кмат1=0;	41.69	62,15	9.95	2591	415	2868	0.356	15
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				52.2	3.74	2176	156	123	0.0182	1
78	Е11-11-2 (МЗ	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; кмат1=0;	166.76	1,3	0.67	217	112	181	0.0044	1
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				0.63	0.25	105	42	123	0.0012	–
	7.3 Тип 4,6 S=47,34м2									
79	Е11-36-1 (МЗ	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" кмат1=0;	47.34	63,4	4.9	3001	232	3514	0.382	18
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				58.5	1.85	2769	88	123	0.009	–
80	Е11-11-1 (МЗ	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм кмат1=0;	47.34	62,15	9.95	2942	471	3257	0.356	17
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				52.2	3.74	2471	177	123	0.0182	1
81	Е11-39-1 (МЗ	Установка плинтусов кмат1=0;	71	12,5	0.46	888	33	1068	0.0765	5
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				12.04	0.18	855	13	123	0.0008	–
	7.4 Тип 2 S=20,61м2									
82	Е11-27-3 (МЗ	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе кмат1=0;	20.61	183,4	11.72	3780	242	4462	1.06	22
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				171.68	4.39	3538	90	123	0.0214	–
83	Е11-11-1 (МЗ	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм кмат1=0;	20.61	62,15	9.95	1281	205	1418	0.356	7
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				52.2	3.74	1076	77	123	0.0182	–
84	Е11-11-2 (МЗ	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; кмат1=0;	82.44	1,3	0.67	107	55	90	0.0044	–
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				0.63	0.25	52	21	123	0.0012	–
85	Е11-4-5 (МЗ)	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм кмат1=0;	20.61	58,21	9.38	1200	193	1326	0.243	5
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———

				48.83	3.51	1006	72	123	0.0172	–
86	E11-39-4 (МЗ	Устройство плинтусов из плиток керамических кмат1=0;	31	41,95	0.32	1300	10	1592	0.236	7
		м плинтусов								
				41.63	0.11	1291	3	123	0.0006	–
	7.5 Тип 1 S=9,62м2									
87	E11-14-1 (МЗ	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм кмат1=0;	9.62	82,43	27.98	793	269	664	0.303	3
		м2 пола								
				54.45	1.71	524	16	123	0.0057	–
88	E11-15-7 (МЗ	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий кмат1=0;	9.62	125,03	9.83	1203	95	1406	0.69	7
		м2 покрытия								
				115.2	3.69	1108	35	123	0.018	–
	Раздел 8 Проемы									
	8.1 Двери									
89	E10-92-1 (МЗ	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 кмат1=0;	8.4	158,73	19.34	1333	162	1471	0.8342	7
		м2 проемов								
				139.39	6.57	1171	55	120	0.0321	–
90	6-1-192 (МЗ)	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольныеК=0,000;		18700		–				
		м2								
91	E9-45-3 (МЗ)	Монтаж алюминиевых дверей кмат1=0;	7.56	955,84	28.84	7226	218	6377	4.98	38
		м2								
				927	10.15	7008	77	90	0.041	–
92	3-1-26 (МЗ)	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13ПК=0,000;		16700		–				
		шт								
93	1-1-816 (МЗ)	Замок врезной оцинкованныйК=0,000;		583		–				
		шт								
94	E10-23-1 (МЗ	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 кмат1=0;	35	254,18	102.53	8896	3589	7867	0.899	31
		м2 проемов								
				151.65	35.67	5308	1248	120	0.1393	5

95	Е10-23-3 (МЗ	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 кмат1=0;	45	222,65	31.85	10019	1433	10954	1.15	52
		м2 проемов								
				190.8	12.04	8586	542	120	0.0587	3
96	6-2-5 (МЗ)									
		Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 24-13П внутреннииК=0,000;		3540		–				
		м2								
97	6-2-3 (МЗ)									
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннииК=0,000;		4010		–				
		м2								
98	1-1-789 (МЗ)	Скобяные изделия для дверейК=0,000;		1500		–				
		комплект								
99	1-1-814 (МЗ)	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусеК=0,000;		5500		–				
		шт								
	8.2 Окна									
100	Е10-16-2 (МЗ									
		Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2 кмат1=0;	52	302,18	73.96	15713	3846	15892	1.357	71
		м2 проемов								
				228.22	26.46	11867	1376	120	0.11213	6
101	6-1-183 (МЗ)									
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидныеК=0,000;		21500		–				
		м2								
102	Е10-22-3 (МЗ	Установка подоконников в проемы каменных стен высотой более 2 м кмат1=0;	52	79,07	4.8	4112	250	4747	0.4623	24
		м2 проемов								
				74.27	1.8	3862	94	120	0.00888	–
103	1-1-862 (МЗ)	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 ммК=0,000;		50200		–				
		т								
104	6-1-198 (МЗ)	Подоконники из металлопластика, ширина 600 ммК=0,000;		4890		–				
		м								

Раздел 9 Кровля

105	E10-14-1 (М3	Установка стропил kмат1=0;	7.6	3731,78	334.28	28362	2541	32135	22.1	168
		м3 древесины в конструкции		3397.5	126	25821	958	120	0.62	5
106	E12-7-5 (М3)	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством kмат1=0;	312	281,15	8.2	87719	2558	102484	1.71	534
		м2 кровли		272.95	3.08	85160	961	119	0.015	5
107	E10-51-1 (М3	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов kмат1=0;	30.7	151,86	28.11	4662	863	4949	0.78	24
		м3 древесины в конструкций		123.75	10.58	3799	325	120	0.052	2
108	E12-15-3 (М3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой kмат1=0;	226	12,58	0.99	2843	224	3219	0.0694	16
		м2 изолируемой поверхности		11.59	0.38	2619	86	119	0.0018	–
109	E26-31-1 (М3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо kмат1=0;	45.2	2139,46	330.46	96704	14937	87361	10.58	478
		м3 изоляции		1809	123.75	81767	5594	100	0.6	27
110	E12-15-3 (М3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой kмат1=0;	226	12,58	0.99	2843	224	3219	0.0694	16
		м2 изолируемой поверхности		11.59	0.38	2619	86	119	0.0018	–
111	E12-17-1 (М3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм kмат1=0;	226	50,59	15.94	11433	3602	10922	0.243	55
		м2 стяжки		34.65	5.96	7831	1347	119	0.0291	7
112	E12-17-2 (М3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000; kмат1=0;	2260	0,25	0.14	565	316	431	0.0009	2
		м2 стяжки		0.11	0.05	249	113	119	0.0003	1
113	E7-20-3 (М3)	Установка монтажных изделий kмат1=0;	1.25784	9926,1	1826.1	12485	2297	15481	42.7	54
		т стальных элементов		8100	690.75	10189	869	140	3.37	4
114	E9-29-1 (М3)	Монтаж стремянки kмат1=0;	0.2318	10515,86	5475.86	2438	1269	1375	28.9	7
		т конструкций		5040	1552.87	1168	360	90	5.46	1

115	E13-26-4 (МЗ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей "Бирлик" kмат1=0;	6.3	2,77	0.05	17	–	15	0.0135	–
		м2		2.72	0.02	17	–	90	0.0001	–
116	E12-12-1 (МЗ	Ограждение кровель перилами kмат1=0;	64	12,17	2.49	779	159	808	0.059	4
		м ограждения		9.68	0.92	620	59	119	0.0045	–

Раздел 10 Лестницы

10.1 Л1, Л2

117	E13-26-4 (МЗ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей "Бирлик" kмат1=0;	43.7	2,77	0.05	121	2	108	0.0135	1
		м2		2.72	0.02	119	1	90	0.0001	–
118	E15-70-1 (МЗ	Улучшенная штукатурка по сетке балок kмат1=0;	20.2	197,97	4.92	3999	99	4135	1.15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193.05	1.87	3900	38	105	0.0091	–

10.2 Л3

119	E13-26-4 (МЗ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей "Бирлик" kмат1=0;	13.3	2,77	0.05	37	1	32	0.0135	–
		м2		2.72	0.02	36	–	90	0.0001	–
120	E15-70-1 (МЗ	Улучшенная штукатурка по сетке балок kмат1=0;	5.2	197,97	4.92	1029	26	1065	1.15	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193.05	1.87	1004	10	105	0.0091	–
121	E9-29-1 (МЗ)	Монтаж стемянки ЛВ-1 kмат1=0;	0.02738	10515,86	5475.86	288	150	163	28.9	1
		т конструкций		5040	1552.87	138	43	90	5.46	–

10.3 Блок 1

122	4-1-132 (МЗ)	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,000;		40200		–				
		т								
123	E13-26-16 (М	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88К=2,000; kмат1=0;	0.48	2,8	0.05	1	–	1	0.0136	–
		м2		2.75	0.02	1	–	90	0.0001	–
124	E7-60-3 (МЗ)	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида kмат1=0;	16.22	105,11	6.56	1705	106	2293	0.571	9
		м ограждений		98.55	2.48	1598	40	140	0.0121	–

125	E13-26-4 (МЗ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей "Бирлик" kмат1=0;	77.8	2,77	0.05	216	4	193	0.0135	1
		м2		2.72	0.02	212	2	90	0.0001	–
		10.4 Эвакуационная лестница								
126	E9-29-1 (МЗ)									
		Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением kмат1=0;	0.76966	10515,86	5475.86	8094	4215	4567	28.9	22
		т конструкций		5040	1552.87	3879	1195	90	5.46	4
127	E13-26-4 (МЗ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей "Бирлик" kмат1=0;	20.8	2,77	0.05	58	1	51	0.0135	–
		м2		2.72	0.02	57	–	90	0.0001	–
		Раздел 11 Отделочные работы								
		11.1 1,2 этаж								
128	E15-69-4 (МЗ	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями kмат1=0;	316.08	52,33	0.35	16540	111	17298	0.298	94
		м2 отделываемой поверхности		51.98	0.14	16430	44	105	0.0007	–
129	E15-180-6 (М									
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску kмат1=0;	316.08	45,98	2.33	14533	736	14779	0.26	82
		м2 окрашиваемой поверхности		43.65	0.88	13797	278	105	0.0043	1
130	E15-61-3 (МЗ	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором kмат1=0;	615.35	139,75	4.07	85995	2504	88292	0.74	455
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135.68	0.97	83491	597	105	0.0517	32
131	E15-180-5 (М									
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску kмат1=0;	615.35	40,81	1.88	25112	1157	25619	0.231	142
		м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	23956	443	105	0.0035	2
132	E15-64-3 (МЗ	Сплошное выравнивание поверхностей ГКЛ из сухих растворных смесей "Алинекс" kмат1=0;	1415.7	77,16	3.43	109235	4856	111547	0.4552	644
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	104380	1855	105	0.0063	9

133	E26-12-2 (МЗ	Изоляция стен плитами "ISOVER" кмат1=0;	1378.66	142,18	50.15	196018	69140	152631	0.534	736
		м2 поверхности изоляции		92.03	18.68	126878	25753	100	0.092	127
134	E26-12-2 (МЗ	Изоляция стен тамбура плитами минераловатными кмат1=0;	37.04	142,18	50.15	5266	1858	4101	0.534	20
		м2 поверхности изоляции		92.03	18.68	3409	692	100	0.092	3
135	E13-37-1	Первый оклеечный слой из пленки кмат1=0;	1415.7	192,13	5.38	271998	7616	240810	0.94	1331
		м2		186.75	2.25	264382	3185	90	0.01	14
136	1-1-507 (МЗ)	ПленкаполиэтиленоваяК=0,000;		30400		–				
		1000м2								
137	E10-88-1 (МЗ	Обшить стены ГКЛ на металлическом каркасе в один слой кмат1=0;	1415.7	296,95	11.2	420392	15856	492629	1.71	2421
		м2 перегородок за вычетом проемов		285.75	4.23	404536	5988	120	0.0207	29
138	E15-70-1 (МЗ	Улучшенная штукатурка колонн и балок по сетке кмат1=0;	40	197,97	4.92	7919	197	8187	1.15	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193.05	1.87	7722	75	105	0.0091	–
		Всего прямые затраты				**3090272**	**749907**			**14026**
						2340370	**241463**			**1075**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	2807048
- заработная плата, тенге	421057
- трудоемкость, чел-ч	1404
Стоимость материалов заказчика, тенге	14227135
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1207467
Всего	**7104787**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	127886
- сметная заработная плата, тенге	18032
- нормативная трудоемкость, чел-ч	102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	159119
- сметная заработная плата, тенге	73195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	446
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	72327

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28931
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7493050**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)	**14618347**
Налог (2 %)	292367
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14910714**
НДС (12 %)	1789286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16700000**

Заказчик:

Руководитель
ИП Аманбаева Н.О.

Аманбаева Н.О.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Заказчик: ИП Аманбаева Н.О.
Подрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Торговый центр в селе Курчум Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2012 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1		14 910 714							1 789 286	16 700 000
Всего	16 700 000	14 910 714							1 789 286	16 700 000
Итого к оплате с НДС 12%										**16 700 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ИП Аманбаева Н.О.

_____ Аманбаева Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

_____ Скаков Е.О.