УТВЕРЖДЕН

_____

распоряжением акима № 296-Ѳ

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), 23.12.2010г

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «21» декабря 2010г.. с. Саты Райымбекского района

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «21» 12. 2010г года № 295-Ѳ Акиматом Райымбекского района____

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя
Нурдавлетов М. заместитель акима Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Кыдырманов С.Б. государственный строительный инспектор
(фамилия, имя, отчество) (должность)
постоянно действующие члены комиссии:
членов комиссии – представителей:
заказчика
Серикпаев Т.С начальник ГУ «Управления строительства Алматинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Аменов Е. главный специалист ГККП УКСа Алматинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)
генерального проектировщика
Кусаинова С.Б. осуществившего авторский надзор директор ТОО «NEFT»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
эксплуатационной организации
Тастанов И. начальник Райымбекского районного отдела внутренней политики, культуры и развитие языков
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ибраимов А. Аким с. Саты
(должность) (фамилия, имя, отчество)
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Адинов О. начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Тауекелов Е. начальник ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и отдела строительства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Суджеков Р.Р инспектор Балхаш-Алаколского департамента экологий Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Озекбаев Т. подполковник ПС, начальник Райымбекского районного отдела ЧС;
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Мукажанов К. начальник Райымбекского УСЭН
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жаксыбаев И. начальник РЭС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Сатылганов С. представитель ф-ла Райымбекского района НДП «Нур Отан»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный подрядчик:
Тулкибаев Н. директор ТОО «ТУНАС»
(наименование организации)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком с заказчиком) *ГУ «Управления строительства Алматинской области»*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию – ***«Строительства Дома культуры в с. Саты Райымбекского района Алматинской области»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: *с. Саты Райымбекского района Алматинской области*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) *Постановление № 9 от «09» февраля 2010 г. № 27-173 Акимата г. Талдыкоргана*
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «16 » апреля 2010г. № 90 ГУ «УГАСК Алматинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «ТУНАС»*
(наименование организации)

выполнившим *общестроительные работы*
(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком *ТОО «Ынтымак»*
(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

выполнившим *основные части и разделы проекта*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении: … к акту))

5. Исходные данные проектирования выданы – *задание на проектирование ГУ «Отделом строительства Райымбекского района Алматинской области»*

(наименования научно-исследовательских и изыскательские организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) – ***индивидуальному***

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам0: для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «Отделом строительства Райымбекского района Алматинской области»*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

от *«28» декабря 2010 г. № 56*

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *март 2010г.;* окончание работ *ноябрь 2010г.*

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по договору *9;* фактически 9;

9. Государственной приемочной комиссии представлено следующая документация: *ПСД: чертежи КЖ, КМ, АР, ОВ, ВК, СС, ЭС, сметная документация,*

(перечень документов)

пояснительная записка ,исполнительные документации.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-ность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди)	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	580 кв.м.	580 кв.м.
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных, встроенно-простроенных и пристроенных помещений в т.ч цокольное помещение	$м^3$ $м^3$ $м^2$ $м^2$	3877 м3.	3877 м3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***«Строительства Дома культуры в с. Саты Райымбекского района Алматинской области».*** Выполнены следующие виды работ:

общестроительные работы: зрительный зал на 180 человек, библиотека, бильярдная, кружковая, помещения администрации, склад декораций, бытовые и вспомогательные помещения. Сети электроснабжения, слаботочные сети – телефонная связь и радиофикация, системы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, пожарная сигнализация.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены согласно проекта*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего **54,626 млн. тенге,** в том числе: строительно-монтажных работ **51,359 млн. тенге,** и в том числе стоимость технического надзора **0,252 млн. тенге,** авторского надзора **0,102млн.тенге.**

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **51,359 млн. тенге,** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - млн. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к ***«Строительства Дома культуры в с. Саты Райымбекского района Алматинской области»***

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Нурдавлетов М.**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Кыдырманов С.Б.**
(подпись)

Члены Государственной комиссии

_____ **Серикпаев Т.**
(подпись)

_____ **Аменов Е.**
(подпись)

_____ **Кусаинова С.Б.**
(подпись)

_____ **Тастанбеков И.**
(подпись)

_____ **Ибраимов А.**
(подпись)

_____ **Адинов О.**
(подпись)

_____ **Таукелов Е.**
(подпись)

_____ **Өзекбаев Т.**
(подпись)

_____ **Мукажанов К.**
(подпись)

_____ **Жаксыбаев И.**
(подпись)

_____ **Сатылганов С.**
(подпись)

_____ **Тулкибаев Н.**
(подпись)

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование строительство

и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждённая Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010 год

код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за апрель 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за апрель 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	2 857 144									
По акту выполненных работ за апрель 2010г	2 857 144	2 857 144	1 294 413	1 294 413					306 123	2 857 144

Итого выполненных работ - 2 857 144 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок четыре) тенге

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

1290

Заказчик ГУ управление строительство Алматинской области

Подрядчик ТОО Тунас

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты,Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

Общстр. КЖ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	548,00	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	16242 / 882	15359 / 3867	0,01 / 0,02	6 / 13
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	467,10 / 467,10	-- / --	4671 / 4671	-- / --	2,98 / --	30 / --
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	383,60	6,48 / --	6,48 / 2,10	2486 / --	2486 / 807	-- / 0,01	-- / 3
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	46,00	134,10 / 134,10	-- / --	6169 / 6169	-- / --	0,97 / --	45 / --
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	383,60	21,55 / 17,03	4,52 / --	8265 / 6533	1732 / --	0,11 / --	41 / --
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км,лишни грунт	т	210,00	76,60 / --	76,60 / 15,32	16086 / --	16086 / 3217	-- / 0,32	-- / 68
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	32,29	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	123 / 15	105 / 36	0,00 / 0,00	0 / 0
8.	Е0157-14-	Устройство подстилающего слоя	1м2	111,60	271,39	2,06	30287	230	0,32	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	щебеночного								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,39	47,99	0,45	5356	50	0,00	0
					7175,66	66,01	31489	290	1,35	6
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	75,00	195,75	24,93	859	109	0,12	1
					9786,72	353,46	734004	26509	3,60	270
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	31,02	585,00	133,52	43875	10014	0,65	49
					10286,15	112,36	319107	3486	6,34	197
					1021,50	42,44	31690	1317	0,21	6
	ИТОГО:						1168929	66284		631
		Накладные расходы :					100050	19417		140
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:						125484		
		Итого с накладными						125484		
								1294413		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						77665		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1372078		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,35 %	1390601		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	1396089		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1409809		
		Пересчет в текущих ценах					К=1,774	2501001		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	50020		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2551021		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	306123		
		Итого с НДС						2857144		

Заказчик:

Подрядчик:

Расценки проверены

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование строительство

и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждённая Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2010 г

код	код	Договор		Источник финансирования	Организационно - правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за май 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за май 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	9 502 858									
По акту выполненных работ за май 2010г	6 645 714	6 645 714	3 010 799	3 010 799					712 041	6 645 714

Итого выполненных работ - 6 645 714 (Шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяча семьсот четырнадцать) тенге

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ДЛЯ ФОРМ № 3

Заказчик ГУ управление строительство Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Тунас

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты,Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

Лбщ.стр. КЖ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,48	10286,15	112,36	15193	166	6,34	9
					1021,50	42,44	1509	63	0,21	0
12.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,78	113900,00	--	88442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	108000,00	--	52758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,55	115200,00	--	178948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,62	101200,00	--	163792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	100600,00	--	32538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,17	99000,00	--	16885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя снаружи ПГС	1м2	90,00	129,40	1,37	11646	123	0,22	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32,94	0,29	2965	26	0,00	0
19.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	70437,87	304,24	9844	43	58,00	8
					9675,00	114,75	1352	16	0,56	0
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	307,00	245,44	3,82	75350	1173	0,21	65
					37,35	1,44	11466	442	0,01	2
21.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя внутри ПГС	1м2	540,00	129,40	1,37	69877	740	0,22	117
					32,94	0,29	17788	157	0,00	1
22.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	23,24	15609,83	4467,45	362773	103824	12,43	289
					2074,50	1208,95	48211	28096	4,63	108
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,82	108000,00	--	88042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	105300,00	--	3986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,47	118100,00	--	55885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	109500,00	--	1777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,01	104900,00	--	106390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,68	100600,00	--	169271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,76	99000,00	--	75634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87	304,24	4629	20	58,00	4
					9675,00	114,75	636	8	0,56	0
31.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	41,60	14831,52	3768,94	616991	156788	12,53	521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке			2040,75	1019,84	84895	42426	3,90	162
32.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,30	108000,00	--	140462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,12	100600,00	--	414884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2756000	262876		1033
							168822	71234		273

Накладные расходы :

На общестроительные работы		254799
Всего накладных расходов:		254799
Итого с накладными		3010799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		180650
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3191449
Итого с зимними удорожаниями	- 1,35 %	3234534
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	3247299
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	3279214
Пересчет в текущих ценах	К=1,774	5817326
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	116347
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5933673
Налог на добавленную стоимость	12 %	712041
Итого с НДС		6645714

Заказчик: Подрядчик:

Расчет проверил

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование строительство

и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждённая Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2010 год

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за июнь 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за июнь 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	19 502 858									
По акту выполненных работ за июнь 2010г	10 000 000	10 000 000	4 530 334	4 530 334					1 071 429	10 000 000

Итого выполненных работ - 10 000 000 (Десять миллионов) тенге

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

ДЛЯ ФОРМ № 3

Заказчик ГУ управление строительство Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик ТОО Тунас

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты,Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общ.стр.КЖ										
33.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,33	100600,00 / --	-- / --	233986 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	9861 / 1355	43 / 16	58,00 / 0,56	8 / 0
35.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	55,00	13570,74 / 1282,50	241,10 / 91,08	746391 / 70538	13260 / 5009	8,06 / 0,44	443 / 24
36.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,26	109900,00 / --	-- / --	138458 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,65	114300,00 / --	-- / --	302544 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,14	111900,00 / --	-- / --	239807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Е0109-18-4	Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности пролетом до 12 м, массой до 2 т, на отметке до 25 м	т	3,52	7952,81 / 2700,00	4383,43 / 1126,31	28026 / 9515	15447 / 3969	16,20 / 4,13	57 / 15
40.	Е0109-25-	Монтаж прогонов в зданиях высотой	т	2,64	5030,50	2020,02	13262	5326	14,10	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 25 м и шаге ферм до 12 м								
					2272,50	502,43	5991	1325	1,79	5
41.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	6,16	156260,00	--	962562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	178,65	21,80	0,05	3894	9	0,03	5
					5,81	0,02	1038	4	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	178,65	31,50	0,02	5627	4	0,02	4
					4,16	--	743	--	--	--
44.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	220,00	96,39	34,24	21207	7534	0,32	70
					51,08	8,45	11238	1859	0,03	7
45.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-800-0,6	м2	220,00	896,00	--	197120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	26,00	876,88	14,05	22799	365	0,20	5
					31,05	5,31	807	138	0,03	1
47.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,33	114300,00	--	152328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	150,42	7729,16	337,41	1162589	50752	5,34	803
					866,25	126,00	130298	18952	0,62	93
	ИТОГО:						4240350	92739		1433
							231523	31272		144

Накладные расходы :

На общестроительные работы	259478
На металломонтажные работы	30507
Всего накладных расходов:	289984
Итого с накладными	4530334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	271820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4802266
Итого с зимними удорожаниями	- 1,35 %	4867097
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4886306
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	4934329
Пересчет в текущих ценах	К=1,774	8753501
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	175070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8928571
Налог на добавленную стоимость	12 %	1071429
Итого с НДС		10000000

Заказчик:

Подрядчик:

Расценки проверены

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование строительство

и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждённая Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010 год

код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за июль 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за июль 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	29 502 858									
По акту выполненных работ за июль 2010г	10 000 000	10 000 000	4 529 956	4 529 956					1 071 429	10 000 000

Итого выполненных работ - 10 000 000 (Десять миллионов) тенге

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик ГУ управление строительство Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Тунас

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты,Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Общ.стр. КЖ										
48.	E0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	15,58	7729,16	337,41	120451	5258	5,34	83
					866,25	126,00	13500	1964	0,62	10
49.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,83	87879,65	422,15	72516	348	56,40	47
					8257,50	157,50	6814	130	0,77	1
50.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,83	51500,00	--	42496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	E0106-1-2-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	10,22	9786,72	353,46	100061	3614	3,60	37
					585,00	133,52	5981	1365	0,65	7
52.	C12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	115200,00	--	69120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,08	43600,00	--	3703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,61	87879,65	422,15	229331	1102	56,40	147
					8257,50	157,50	21549	411	0,77	2
55.	C12021-23	Отдельные конструктивные элементы	т	1,84	154400,00	--	284652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	115200,00 --	-- --	89395 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	4,03	15927,32 2202,75	367,51 138,83	64187 8877	1481 559	13,10 0,68	53 3
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	104000,00 --	-- --	5096 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	109500,00 --	-- --	29346 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-15-1	Устройство сердечников из бетона В2,5	м3	13,44	15609,83 2074,50	4467,45 1208,95	209796 27881	60043 16248	12,43 4,63	167 62
61.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	108000,00 --	-- --	8950 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,90	109500,00 --	-- --	98112 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	14,20	21304,82 3397,50	334,28 126,00	302528 48244	4747 1789	22,10 0,62	314 9
64.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	132108,57 31950,00	2434,57 920,25	7821 1891	144 54	170,00 4,49	10 0
65.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31 47475,00	536,06 202,50	14461 3983	45 17	289,00 0,99	24 0
66.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,99	573,75 123,75	28,11 10,58	11471 2474	562 212	0,78 0,05	16 1
67.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	780,00	1267,99 272,95	8,20 3,08	989036 212901	6396 2402	1,71 0,02	1334 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,00	7175,66	66,01	57434	528	1,35	11
					195,75	24,93	1567	200	0,12	1
69.	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	м3	14,00	14953,41	379,21	209348	5309	13,00	182
					2117,25	143,26	29642	2006	0,70	10
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21	51500,00	--	10753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5508	24	58,00	5
					9675,00	114,75	757	9	0,56	0
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,84	245,44	3,82	12724	198	0,21	11
					37,35	1,44	1936	75	0,01	0
73.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,37	13864,97	4022,39	5129	1488	56,50	21
					9090,00	1071,86	3363	397	3,81	1
74.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,37	154400,00	--	57122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	18,00	2440,00	--	43920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,46	22,38	0,05	883	2	0,03	1
					6,39	0,02	252	1	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	39,46	31,91	0,02	1259	1	0,02	1
					4,58	--	181	--	--	--
78.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,55	21304,82	334,28	33022	518	22,10	34
					3397,50	126,00	5266	195	0,62	1
79.	Е0110-14-1	Обрешетка	м3	0,45	8143,82	334,28	3665	150	22,10	10
					3397,50	126,00	1529	57	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	м2	28,00	1134,90	8,20	31777	230	1,48	41
					236,25	3,08	6615	86	0,02	0
81.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2003	21	42,70	0
					8100,00	690,75	92	8	3,37	0
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,25	7175,66	66,01	16145	149	1,35	3
					195,75	24,93	440	56	0,12	0
83.	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	м3	5,36	14953,41	379,21	80150	2033	13,00	70
					2117,25	143,26	11348	768	0,70	4
84.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	51500,00	--	5161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,20	245,44	3,82	6185	96	0,21	5
					37,35	1,44	941	36	0,01	0

Раздел: Общестр. АР

1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	280,00	388,92	34,73	108898	9724	1,43	400
					225,00	13,01	63000	3643	0,06	18
2.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	21,93	398,48	102,53	8739	2248	0,90	20
					151,65	35,67	3326	782	0,14	3
3.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	18,48	323,78	83,13	5984	1536	0,80	15
					138,83	29,17	2566	539	0,12	2
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	4010,00	--	60631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДВ 23-15ГТП	м2	3,45	16500,00	--	56925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-79-0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	11,00	1960,00	--	21560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,30	330,85	32,08	2084	202	1,49	9
					272,25	12,13	1715	76	0,06	0
9.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00	--	75300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-29-1	Заделка швов пеной монтажной проемов площадью до 3 м2	м2	28,23	268,57	0,09	7582	3	0,36	10
					56,48	0,05	1594	1	0,00	0
11.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	40,50	447,28	20,21	18115	819	1,29	52
					215,16	6,88	8714	279	0,03	1
12.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	15,91	12400,00	--	197279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3912094	109020		3133
							498939	34365		149

Накладные расходы :

На общестроительные работы		614478
На металломонтажные работы		3384
Всего накладных расходов:		617862
Итого с накладными		4529956

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %			271797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4801753
Итого с зимними удорожаниями		- 1,35 %	4866577
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %	4885784
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %	4933801
Пересчет в текущих ценах		К=1,77419	8753501
Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %	175070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			8928571
Налог на добавленную стоимость		12 %	1071429
Итого с НДС			10000000

Заказчик: Подрядчик:

Расчеты проверены

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование строительство

и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждённая Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010 год

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					
		доп.сог-е №1	09.06.2010г.					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за июль 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за июль 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	35 206 307									
По акту выполненных работ за июль 2010г	5 703 449	5 703 449	2 583 637	2 583 637					611 084	5 703 449

Итого выполненных работ - 5 703 449 (Пять миллионов семьсот три тысяча четыресто сорок девять) тенге

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Заказчик ГУ управление строительство Алматинской области

Подрядчик ТОО Тунас

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты,Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общ.стр.АР									
12.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	24,59	12400,00 / --	-- / --	304921 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	37,80	387,83 / 152,26	18,74 / 6,18	14660 / 5755	709 / 234	0,91 / 0,03	34 / 1
14.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	37,80	9880,00 / --	-- / --	373464 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	8,20	157,42 / 64,58	3,84 / 1,44	1291 / 530	31 / 12	0,40 / 0,01	3 / 0
16.	С12069-10 примен.	Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 300 мм	м	20,40	1510,00 / --	-- / --	30804 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,00	108,05	2,62	864	21	0,07	1
					10,51	0,99	84	8	0,00	0
18.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,71	8719,48	--	6191	--	3,66	3
					567,00	--	403	--	--	--
19.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	8,00	323,65	18,42	2589	147	0,42	3
					85,95	6,91	688	55	0,03	0
20.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	8,00	215,39	9,05	1723	72	0,25	2
					50,85	3,40	407	27	0,02	0
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,00	169,57	9,95	1357	80	0,36	3
					52,20	3,74	418	30	0,02	0
22.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевом растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	8,00	1430,38	11,72	11443	94	1,06	8
					171,68	4,39	1373	35	0,02	0
23.	Е0111-41-1	Установка плинтусов из кеамических плит	м2	0,80	3042,73	6,95	2425	6	8,54	7
					1737,00	2,25	1384	2	0,01	0
24.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	136,00	108,05	2,62	14695	356	0,07	9
					10,51	0,99	1429	135	0,00	1
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,52	8719,48	--	83009	--	3,66	35
					567,00	--	5398	--	--	--
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	136,00	169,57	9,95	23061	1353	0,36	48
					52,20	3,74	7099	509	0,02	2
27.	Е0111-31-9	Устройство покрытий из керамогранитных плит	м2	136,00	920,74	16,93	125221	2302	4,44	604
					704,25	6,35	95778	864	0,03	4
28.	С11011-1169	Керамогранит, плита	м2	142,80	1350,00	--	192780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	58,20	254,56	0,32	14816	19	0,24	14
					41,63	0,11	2423	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	175,20	108,05	2,62	18930	459	0,07	12
					10,51	0,99	1841	173	0,00	1
31.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,30	8719,48	--	107250	--	3,66	45
					567,00	--	6974	--	--	--
32.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	175,20	323,65	18,42	56703	3227	0,42	73
					85,95	6,91	15058	1211	0,03	6
33.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	175,20	215,39	9,05	37736	1586	0,25	44
					50,85	3,40	8909	596	0,02	3
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	175,20	169,57	9,95	29708	1743	0,36	62
					52,20	3,74	9145	655	0,02	3
35.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	175,20	925,06	4,90	162071	858	0,38	67
					58,50	1,85	10249	324	0,01	2
36.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	168,10	109,84	0,46	18464	77	0,08	13
					12,04	0,18	2024	30	0,00	0
37.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	166,50	108,05	2,62	17990	436	0,07	11
					10,51	0,99	1750	165	0,00	1
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,65	8719,48	--	101582	--	3,66	43
					567,00	--	6606	--	--	--
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	166,50	182,83	9,95	30441	1657	0,36	59
					52,20	3,74	8691	623	0,02	3
40.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	166,50	266,09	2,58	44304	430	0,32	54
					51,53	0,97	8580	162	0,00	1
41.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	166,50	1905,05	11,03	317190	1836	0,60	100
					95,18	4,14	15847	689	0,02	3
42.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	166,50	422,82	1,88	70400	313	0,47	78
					78,30	0,72	13037	120	0,00	1
43.	Е0111-39-	Устройство плинтусов деревянных	м	178,16	109,84	0,46	19569	82	0,08	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					12,04	0,18	2145	32	0,00	0
44.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	37,70	108,05	2,62	4073	99	0,07	3
					10,51	0,99	396	37	0,00	0
45.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,60	8719,48	--	22671	--	3,66	10
					567,00	--	1474	--	--	--
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,70	182,83	9,95	6893	375	0,36	13
					52,20	3,74	1968	141	0,02	1
47.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	24,46	503,09	2,58	12305	63	0,32	8
					51,53	0,97	1260	24	0,00	0
ИТОГО:							2283593	18434		1482
							239123	6899		34

Накладные расходы :

На общестроительные работы 300044

Всего накладных расходов: 300044

Итого с накладными 2583637

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 155018

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2738655

Итого с зимними удорожаниями - 1,35 % 2775627

Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 % 2786582

Итого с затратами на выслугу лет - 1 % 2813969

Пересчет в текущих ценах К=1,77419 4992515

Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 99850

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 5092365

Налог на добавленную стоимость 12 % 611084

Итого с НДС 5703449

Заказчик:

Подрядчик:

Расчет проверен

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Тунас"
Наименование строительство
и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 год

код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					
		доп.сог-е №1	09.06.2010г.					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за август 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за август 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	45 206 307									
По акту выполненных работ за август 2010г	10 000 000	10 000 000	4 529 955	4 529 955					1 071 429	10 000 000

Итого выполненных работ - 10 000 000 (Десять миллионов) тенге

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Заказчик: ГУ «Управление строительство Алматинской области»
Форма N 2в

Подрядчик : ТОО Тунас

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты, Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	554,91	258,26	3,68	143312	2045	0,74	411
					122,97	0,88	68238	488	0,05	29
109.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	38,88	208,90	3,09	8122	120	0,65	25
					106,81	0,66	4153	26	0,05	2
110.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1007,72	318,17	1,78	320627	1797	0,39	393
					55,22	0,67	55647	676	0,00	4
111.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	38,88	1286,85	1,80	50033	70	2,00	78
					285,46	0,68	11099	26	0,00	0
112.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	190,60	162,91	1,69	31050	322	0,47	89
					70,26	0,65	13392	123	0,00	1
113.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	204,20	325,45	2,20	66457	450	1,76	359
					318,68	0,83	65074	169	0,00	1
114.	C11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	204,20	1070,00	--	218494	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	257,60	1653,02	16,99	425819	4378	5,91	1522
					906,88	4,17	233613	1074	0,02	6
116.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	415,00	799,01	4,21	331589	1746	1,15	477
					165,09	1,60	68511	664	0,01	4
117.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	415,00	268,57	1,58	111457	655	0,23	96
					32,69	0,60	13566	251	0,00	1
118.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м2	415,00	145,67	49,88	60453	20700	0,53	222
					91,53	18,58	37986	7710	0,09	38
119.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	41,50	14600,00	--	605900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0134-60-13	Обшивка карниза	м2	71,00	145,41	1,19	10324	85	0,84	60
					140,66	0,45	9987	32	0,00	0
121.	С11011-45-8	Панели композиционные металлопластиковые толщ.3мм	м2	71,00	1610,00	--	114310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,53	24598,57	274,72	13068	146	39,00	21
					6062,18	102,98	3221	55	0,59	0
123.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,53	496,21	24,31	264	13	0,78	0
					107,03	9,15	57	5	0,05	0
124.	Е0115-54-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных	м2	71,00	1464,17	9,66	103956	686	4,26	302
					789,85	3,65	56079	259	0,02	1
125.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	71,00	336,62	1,99	23900	141	0,49	35
					69,47	0,75	4932	53	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2	118,00	529,95	2,45	62534	289	2,55	301
					402,51	0,93	47497	109	0,00	1
127.	С143011-56	Плиты из гранита цокольные пиленые, длиной 500-1500 мм, высотой 200-1200 мм, толщиной 40 мм	м2	118,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	604,00	135,75	0,56	81992	338	0,44	263
					62,26	0,21	37605	125	0,00	1
129.	Е0134-60-13	Обшивка потолка и франтона	м2	28,30	145,41	1,19	4115	34	0,84	24
					140,66	0,45	3981	13	0,00	0
130.	С11011-458	Панели композиционные металлопластиковые толщ.3мм	м2	28,30	1610,00	--	45563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,19	13726,65	3982,26	2629	763	56,50	11
					8999,31	1061,17	1724	203	3,81	1
132.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,19	154400,00	--	29572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,58	19,45	0,04	186	--	0,03	0
					5,55	0,02	53	--	0,00	0
134.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,58	26,89	0,02	258	--	0,02	0
					3,86	--	37	--	--	--
135.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,19	1270,67	297,42	243	57	2,96	1
					647,48	--	124	--	--	--
136.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,02	24598,57	274,72	430	5	39,00	1
					6062,18	102,98	106	2	0,59	0
137.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,02	496,21	24,31	9	--	0,78	0
					107,03	9,15	2	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0115-54-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных	м2	28,30	1464,17	9,66	41436	273	4,26	121
					789,85	3,65	22353	103	0,02	1
139.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	28,30	336,62	1,99	9526	56	0,49	14
					69,47	0,75	1966	21	0,00	0
140.	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	56,50	1939,98	14,83	109609	838	4,44	251
					616,97	5,56	34859	314	0,03	2
141.	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	7,83	1939,98	14,83	15190	116	4,44	35
					616,97	5,56	4831	44	0,03	0
142.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,20	149,83	8,79	1678	98	0,36	4
					46,12	3,30	517	37	0,02	0
143.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,20	46,06	1,11	516	12	0,01	0
					1,04	0,41	12	5	0,00	0
144.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	4,10	92,21	5,69	378	23	0,41	2
					69,32	2,15	284	9	0,01	0
145.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,06	154400,00	--	8758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,84	19,45	0,04	55	--	0,03	0
					5,55	0,02	16	--	0,00	0
147.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,84	26,89	0,02	76	--	0,02	0
					3,86	--	11	--	--	--
148.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	5,90	92,21	5,69	544	34	0,41	2
					69,32	2,15	409	13	0,01	0
149.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	13068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	4,23	19,45	0,04	82	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,55	0,02	24	--	0,00	0
151.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,23	26,89 3,86	0,02 --	114 16	-- --	0,02 --	0 --
152.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	18,50	92,21 69,32	5,69 2,15	1706 1282	105 40	0,41 0,01	8 0
153.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,24	154400,00 --	-- --	37389 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,11	19,45 5,55	0,04 0,02	235 67	1 --	0,03 0,00	0 0
155.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,11	26,89 3,86	0,02 --	326 47	-- --	0,02 --	0 --
156.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	22,20	92,21 69,32	5,69 2,15	2047 1539	126 48	0,41 0,01	9 0
157.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,02	154400,00 --	-- --	3796 --	-- --	-- --	-- --
158.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23	19,45 5,55	0,04 0,02	24 7	-- --	0,03 0,00	0 0
159.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,23	26,89 3,86	0,02 --	33 5	-- --	0,02 --	0 --
160.	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	24,48	1312,33 112,41	5,10 1,95	32126 2752	125 48	0,85 0,01	21 0
161.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,03	6307,22 588,92	282,65 106,04	6509 608	292 109	4,54 0,61	5 1
162.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на	м2	8,48	145,67	49,88	1235	423	0,53	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)			91,53	18,58	776	158	0,09	1
163.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	73323,64	352,23	5114	25	56,40	4
					6889,76	131,41	481	9	0,77	0
164.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	10769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	0,85	10700,00	--	9074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	8,48	328,81	1,98	2788	17	1,38	12
					247,24	0,75	2097	6	0,00	0
167.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	8,60	356,49	4,47	3066	38	1,15	10
					175,48	1,70	1509	15	0,01	0
168.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	114300,00	--	6684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	8,60	318,17	1,78	2736	15	0,39	3
					55,22	0,67	475	6	0,00	0
170.	Е0109-24-2	Монтаж м/к	т	0,01	15688,88	5084,79	137	44	61,80	1
					9858,08	1205,95	86	11	4,09	0
171.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,44	18,87	0,04	8	--	0,03	0
					5,03	0,02	2	--	0,00	0
173.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,44	26,48	0,02	12	--	0,02	0
					3,50	--	2	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,00	612,69	1,06	1838	3	0,97	3
					131,14	0,40	393	1	0,00	0
175.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,56	24598,57	274,72	38374	429	39,00	61
					6062,18	102,98	9457	161	0,59	1
176.	Е0110-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	м2	0,55	4408,78	49,69	2425	27	4,90	3
					739,36	19,10	407	11	0,11	0
177.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,61	496,21	24,31	798	39	0,78	1
					107,03	9,15	172	15	0,05	0
178.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	80,00	276,12	28,76	22090	2301	0,04	3
					5,04	7,38	403	590	0,03	2
179.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,40	7053,47	54,25	45142	347	1,35	9
					160,87	20,49	1030	131	0,12	1
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	35,60	177,15	34,73	6306	1236	0,68	24
					108,45	13,01	3861	463	0,06	2
2.	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	67,08	1530,00	--	102632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	265,00	318,48	3,96	84397	1049	0,30	79
					52,20	1,49	13833	395	0,01	2
4.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	266,48	3,96	5330	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
5.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	285,00	10,94	--	3118	--	0,05	14
					10,69	--	3047	--	--	--
6.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	36,00	80,21	5,31	2888	191	0,24	9
					40,28	2,03	1450	73	0,01	0
7.	С11031-14	Трубы теплоизоляционные	м	34,77	298,00	--	10361	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм			--	--	--	--	--	--
8.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	60,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	28408 / 15255	2354 / 945	1,47 / 0,07	88 / 4
9.	C130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	3580,00 / --	-- / --	14320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	14,00	2580,00 / --	-- / --	36120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
ИТОГО:							3599571 / 864069	45556 / 15874		5496 / 109

Накладные расходы :

На общестроительные работы		879181
На металломонтажные работы		1933
На сантехнические работы		49757
Всего накладных расходов:		930870
Итого с накладными		4530441

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		271826
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4802267
Итого с зимними удорожаниями	- 1,35 %	4867098
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4886307
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	4934330
Пересчет в текущих ценах	К=1,774	8753501
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	175070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8928571
Налог на добавленную стоимость	12 %	1071429
Итого с НДС		10000000

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик : ГУ "Управление стройтельство Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование строительство

и адрес: Строительство Д\К в с. Саты Райымбекского района

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждённая Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 год

код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
		№32 /03/10	09.03.2010г					
		доп.сог-е №1	09.06.2010г.					

Наименоваеие пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно 2010 г.	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за сентябрь 2010 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчётном месяце за сентябрь 2010г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расход.		
с начала года	49 492 021									
По акту выполненных работ сентябрь 2010г	4 285 714	4 285 714	1 952 009	1 952 009					459 184	4 285 714

Итого выполненных работ - 4 285 714 (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяча семьсот четырнадцать) тенге

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ДЛЯ ФОРМ № 3

Заказчик ГУ управление строительство Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Тунас
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры в с Саты,Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Дом культуры в с Саты

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С11031-14 1	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	1,23	298,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130904-6 6	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dу 15 мм	шт	42,00	2580,00	--	108360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,74	36,99	1205	37	6,00	6
					1028,25	13,50	1028	14	0,07	0
4.	С131301-59	Вентиляторы канальный прямоугольный КТ 70-40-6 "SYsTEMAir"с электродвигателем 4АМ80А4	компл	1,00	64180,31	--	64180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	1,00	1537,27	231,14	1537	231	7,50	8
					1217,25	85,50	1217	86	0,42	0
6.	С131302-7	Воздухонагреватели с паровым теплоносителем	шт	1,00	18500,00	--	18500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-481-22	Подготовка машин электрических,поступающих в собранном виде, к испытанию,сдаче под наладку и пуску	шт	2,00	702,70	25,70	1405	51	2,00	4
					371,00	2,30	742	5	0,01	0

610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм	шт	1,00	271,96 / 126,00	17,71 / 6,75	272 / 126	18 / 7	0,77 / 0,03	1 / 0
9.	СПрайс	Глушитель шума	шт	1,00	21252,15 / --	-- / --	21252 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	255,13 / 168,75	5,38 / 2,25	255 / 169	5 / 2	1,03 / 0,01	1 / 0
11.	СПрайс	Воздушный клапан	шт	1,00	3768,38 / --	-- / --	3768 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0120-1-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	29,30	1823,11 / 147,83	8,40 / 3,15	53417 / 4331	246 / 92	0,92 / 0,02	27 / 0
13.	С131312-79	Крепления воздуховодов	т	0,01	54500,00 / --	-- / --	736 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	7,00	232,15 / 177,75	16,15 / 6,75	1625 / 1244	113 / 47	1,07 / 0,03	7 / 0
15.	СПрайс	Решетка RAR 300х400	шт	6,00	1830,09 / --	-- / --	10981 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	СПрайс	Жалюзи воздухозаборная	шт	1,00	1885,39 / --	-- / --	1885 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,74 / 1028,25	36,99 / 13,50	1205 / 1028	37 / 14	6,00 / 0,07	6 / 0
18.	С131301-59	Вентиляторы канальный прямоугольный КТ 70-40-6 "SYsTEMAir"с электродвигателем 4АМ80А4	компл	1,00	65605,76 / --	-- / --	65606 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Ц0108-481-22	Подготовка машин электрических,поступающих в собранном виде, к испытанию,сдаче под наладку и пуску	шт	1,00	702,70 / 371,00	25,70 / 2,30	703 / 371	26 / 2	2,00 / 0,01	2 / 0
20.	Е0120-27-	Установка глушителей шума	шт	1,00	271,96	17,71	272	18	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	вентиляционных установок пластинчатых			126,00	6,75	126	7	0,03	0
21.	СПрайс	Глушитель шума	шт	1,00	21252,15	--	21252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0120-1-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	27,10	1823,11	8,40	49406	228	0,92	25
					147,83	3,15	4006	85	0,02	0
23.	С131312-7 9	Крепления воздуховодов	т	0,01	54500,00	--	709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	7,00	232,15	16,15	1625	113	1,07	7
					177,75	6,75	1244	47	0,03	0
25.	СПрайс	Решетка RAR 300x400	шт	6,00	1830,09	--	10981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Жалюзи воздухозаборная	шт	1,00	1885,39	--	1885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1204,74	36,99	2409	74	6,00	12
					1028,25	13,50	2056	27	0,07	0
28.	СПрайс	Вентиляторы с пусковой аппаратурой VOrT PrEss 220LL VORTICE	компл	2,00	20961,98	--	41924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-481 -22	Подготовка машин электрических,поступающих в собранном виде, к испытанию,сдаче под наладку и пуску	шт	2,00	702,70	25,70	1405	51	2,00	4
					371,00	2,30	742	5	0,01	0
30.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	4,40	1777,88	13,16	7816	58	1,54	7
					247,50	4,93	1088	22	0,02	0
31.	Е0126-3-1 6	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	14,00	115,95	13,79	1623	193	0,44	6
					74,93	5,18	1049	73	0,03	0
32.	СПрайс	Изоляция "K-FLEX ST"	м2	3,80	855,93	--	3253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Клей "K-FLEX ST"	л	0,50	976,94	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С131312-79	Крепления воздуховодов	т	0,01	54500,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками №10 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	м2	0,10	385,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	9,00	310,32	5,28	2793	48	1,05	9
					188,55	1,98	1697	18	0,01	0
37.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	9,00	247,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5,00	336,95	7,90	1685	40	1,29	6
					231,75	2,95	1159	15	0,01	0
39.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	5,00	149,00	--	745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	16,00	439,78	12,19	7036	195	1,64	26
					292,50	4,57	4680	73	0,02	0
41.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	16,00	93,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
43.	С	Кран шаровый диам.20	шт	2,00	197,59	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	473,47	39,24	3788	314	1,47	12
					254,25	15,75	2034	126	0,07	1
45.	C130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	8,00	343,00	--	2744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	9,00	154,15	5,31	1387	48	0,60	5
					109,35	2,03	984	18	0,01	0
47.	C11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	9,00	163,00	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	13,00	148,75	5,31	1934	69	0,57	7
					103,95	2,03	1351	26	0,01	0
49.	C11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	5,00	136,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	C11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	8,00	108,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	C	Клей "THERMAFLEX"	кг	0,10	1005,54	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	E0120-30-1	Установка креплений	кг	16,50	214,48	1,20	3539	20	0,05	1
					8,53	0,45	141	7	0,00	0
53.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	125,00	77,31	7,95	9664	994	0,37	47
					65,48	2,97	8185	371	0,01	2
54.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	125,00	398,00	--	49750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диам.76мм	м	110,00	188,58	5,31	20744	584	0,78	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					143,78	2,03	15816	223	0,01	1
56.	С11031-12 9	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX диам.60мм,толщ.изол.9мм	м	110,00	271,00 / --	-- / --	29810 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0120-30-1	Установка креплений	кг	8,70	214,48 / 8,53	1,20 / 0,45	1866 / 74	10 / 4	0,05 / 0,00	0 / 0
58.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам.50мм	1 кран	10,00	10801,47 / 157,50	23,09 / 9,00	108015 / 1575	231 / 90	0,90 / 0,04	9 / 0
59.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1420 / 763	118 / 47	1,47 / 0,07	4 / 0
60.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00 / --	-- / --	10500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Ц0110-901-7	Шкаф настенный,размером до 800x1800мм	шт	8,00	945,10 / 704,00	47,10 / 15,80	7561 / 5632	377 / 126	4,00 / 0,09	32 / 1
62.	С	Шкаф пожарный 840x240x1400 вертикальный с отсеком для рукава и двух огнетушителей	шт	8,00	2156,27 / --	-- / --	17250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам.50мм	шт	16,00	15105,47 / 157,50	23,09 / 9,00	241688 / 2520	369 / 144	0,90 / 0,04	14 / 1
64.	С	Огнетушитель	шт	16,00	1256,93 / --	-- / --	20111 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	16,00	439,78 / 292,50	12,19 / 4,57	7036 / 4680	195 / 73	1,64 / 0,02	26 / 0
66.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	16,00	93,00 / --	-- / --	1488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	4,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1894 / 1017	157 / 63	1,47 / 0,07	6 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
68.	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные,д 15мм	шт	4,00	343,00 ---	-- ---	1372 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	8,00	148,75 103,95	5,31 2,03	1190 832	42 16	0,57 0,01	5 0
70.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX диам.22мм, толщ.изол.9мм	м	8,00	108,00 ---	-- ---	864 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С	Клей "THERMAFLEX"	кг	0,05	1005,54 ---	-- ---	50 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	Е0120-30-1	Установка креплений	кг	7,80	214,48 8,53	1,20 0,45	1673 67	9 4	0,05 0,00	0 0
73.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	8,00	748,88 102,38	1,43 0,54	5991 819	11 4	0,56 0,00	4 0
74.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,00	620,54 106,20	0,64 0,25	4344 743	4 2	0,58 0,00	4 0
75.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	6093 720	53 20	0,77 0,02	4 0
76.	Е0117-1-6	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды с бутылочными сифонами и уплотнительной резиной	комплект	4,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	23721 1386	86 36	1,95 0,04	8 0
77.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным с гофрированными манжетами и уплотнительной резиной	комплект	4,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2,22 0,07	9 0
78.	СПрайс	Пластмассовые фасонные части	шт	32,00	261,44 ---	-- ---	8366 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	Е0117-1-1	Установка трапов диам. 50 мм	комплек	1,00	1412,70	6,95	1413	7	0,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1		т		81,00	2,25	81	2	0,01	0
80.	С130810-180	Тройники чугунные,ГОСТ 694224-80,д100х100мм	шт	2,00	399,00 ---	-- --	798 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С130810-79	Отводы под углом 45,108х4мм	шт	4,00	401,00 ---	-- --	1604 ---	-- --	-- --	-- --
82.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные,108х6-56х5 мм	шт	1,00	979,00 ---	-- --	979 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С130809-36	Фланцы плоские приварные,д 100мм	шт	2,00	572,00 ---	-- --	1144 ---	-- --	-- --	-- --
84.	Ц0108-572-4	Монтаж щита распредительного	шт	1,00	2849,00 --- 486,00	178,00 --- 40,50	2849 --- 486	178 --- 41	3,00 --- 0,23	3 --- 0
85.	ТПрайс	Щит распределительный с автомат.выкл.на вводе 3Р40А с электросчетчиком,трехфазным прямого включения СА4У-Э703"Алтай"; с автом.выкл.3Р40А-1шт на отход.линии ЩРВ-2х12-1УХЛ-4	шт	1,00	78874,78 ---	-- --	78875 ---	-- --	-- --	-- --
86.	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30 --- 220,50	20,67 --- 8,19	314 --- 220	21 --- 8	1,26 --- 0,04	1 --- 0
87.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 ---	-- --	-- --	-- --
88.	Ц0108-526-2	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,на ток до 100А	шт	21,00	862,00 --- 340,00	28,00 --- 4,50	18102 --- 7140	588 --- 94	2,00 --- 0,03	42 --- 1
89.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	80,00	377,15 --- 258,75	88,98 --- 50,17	30172 --- 20700	7118 --- 4013	1,61 --- 0,22	129 --- 18
90.	СПрайс	Светильник с люминисцентными лампами 220В ЛВО10-4х18-019	шт	59,00	2307,22 ---	-- --	136126 ---	-- --	-- --	-- --
91.	СПрайс	Светильник с люминисцентными лампами 220В ЛПО46-2х18-003	шт	5,00	2745,13 ---	-- --	13726 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Светильник с люминисцентными лампами 220В ЛСП44-36-001	шт	16,00	1701,38	--	27222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	4,00	119,60	2,58	478	10	0,61	2
					100,80	1,02	403	4	0,01	0
94.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	2,00	871,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151701-34	Светильник взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	шт	2,00	4050,00	--	8100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Лампа люминисцентная мощн.32вт	шт	16,00	130,72	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип СК-220	шт	16,00	17,00	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Встраиваемые споты с лампой накаливания мощн.25 вт	шт	18,00	50,28	--	905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Лампа люминисцентная мощн.32 вт	шт	16,00	130,72	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип СК-220	шт	246,00	17,00	--	4182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	12,00	17,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151706-54	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-25	шт	2,00	10,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	22,00	35,40	--	779	--	0,19	4
					29,48	--	649	--	--	--
104.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	11,00	156,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	11,00	215,00	--	2365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	7,00	45,74	--	320	--	0,20	1
					31,05	--	217	--	--	--
107.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	7,00	182,00	--	1274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-591-6	Переключатель на два положения	шт	4,00	59,70	1,00	239	4	0,33	1
					52,20	0,20	209	1	0,00	0
109.	С151801-10	Переключатель на два положения 1н 10А	шт	4,00	343,00	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток и коробок утопленного типа при скрытой проводке	шт	114,00	34,70	--	3956	--	0,19	21
					29,48	--	3361	--	--	--
111.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А	шт	32,00	237,00	--	7584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,06	16300,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,02	22300,00	--	491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	20,00	53,13	--	1063	--	0,17	3
					27,68	--	554	--	--	--
116.	С130804-9	Трубы гофрированные д-32мм	10м	2,00	999,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1080,00	36,51	--	39431	--	0,16	175
					26,33	--	28436	--	--	--
118.	С130804-8	Трубы гофрированные д-16мм	10м	108,00	777,00	--	83916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1100,00	11,04	1,09	12149	1204	0,06	64
					9,23	0,66	10153	725	0,00	3
120.	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,02	60200,00	--	1204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,82	54100,00	--	44362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,32	63700,00	--	20384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,04	84200,00	--	3368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0121-3-6	Прокладка асбестоцементных труб диам. до 50 мм по основанию пола	м	7,00	46,26	--	324	--	0,13	1
					20,81	--	146	--	--	--
125.	С130802-1	Трубы асбестоцементные, Dy 50 мм	м	7,00	253,00	--	1771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	7,00	11,04	1,09	77	8	0,06	0
					9,23	0,66	65	5	0,00	0
127.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	133,00	20,78	--	2764	--	0,11	15
					18,11	--	2409	--	--	--
128.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой,	1000м	0,14	19900,00	--	2786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марка ПВ1 сечение 4 мм2								
129.	Ц0108-472 -5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диам.12мм	м	6,00	58,20	7,60	349	46	0,15	1
					27,70	0,90	166	5	0,01	0
130.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 100мм2	м	20,00	88,90	3,10	1778	62	0,16	3
					27,90	0,30	558	6	0,00	0
131.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160мм2	м	10,00	107,30	3,50	1073	35	0,18	2
					32,40	0,40	324	4	0,00	0
132.	Ц0108-641 -8	Коробка телефонная распределительная	шт	1,00	5045,50	8,50	5046	9	24,00	24
					4275,00	2,30	4275	2	0,01	0
133.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц0108-591 -9	Розетки телефонные утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	62,70	0,20	376	1	0,34	2
					57,80	0,10	347	1	0,00	0
135.	СЛим.цена	Розетка и подрозетник телефонная под коннектор Модуль RJ-45 кат6	шт	3,00	538,97	--	1617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диам.до 50 мм	м	25,00	147,30	73,00	3683	1825	0,29	7
					49,50	18,30	1238	457	0,11	3
137.	СПрайс	Трубы полиэтиленовые,диам.40 мм	м	25,00	72,90	--	1823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диам.до 25 мм	м	40,00	108,60	48,90	4344	1956	0,22	9
					39,60	12,20	1584	488	0,07	3
139.	СПрайс	Трубы гофрированные,диам.16 мм	м	40,00	12,07	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы,суммарное сечение до 2,5мм2	м	65,00	8,50	0,10	552	6	0,05	3
					7,30	--	474	--	--	--
141.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	45,00	5,40	0,10	243	4	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9	трубы и металлические рукава:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2			-- 3,70	-- --	-- 166	-- --	-- --	-- --
142.	С151604-166	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	109700,00 -- --	-- -- --	2194 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
143.	С151606-15	Кабели телефонные абонентский, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,4 мм	1000м	0,09	41800,00 -- --	-- -- --	3762 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
144.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	1,00	85,50 38,00	0,20 0,10	86 38	-- --	0,23 0,00	0 0
145.	С151802-12	Коробка линий приводного вещания КЛПВ ТУ 45-82	шт	1,00	5050,00 -- --	-- -- --	5050 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
146.	Ц0110-698-1	Коробка ответительная УК-2П	шт	5,00	92,40 90,00	-- --	462 450	-- --	0,50 --	3 --
147.	С151802-21	Коробка ответительная УК-2П	шт	5,00	59,00 -- --	-- -- --	295 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
148.	Ц0110-901-12	Коробка ограничительная УК-2С	шт	8,00	85,50 38,00	0,20 0,10	684 304	2 1	0,23 0,00	2 0
149.	СПрайс	Коробка ограничительная УК-2С	шт	8,00	-- -- --	-- -- --	1 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
150.	Ц0108-591-8	Радиорозетки	шт	16,00	64,00 58,50	1,00 0,20	1024 936	16 3	0,36 0,00	6 0
151.	СПрайс	Радиорозетка РПВ-2	шт	8,00	25,14 -- --	-- -- --	201 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
152.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диам.до 50 мм	м	40,00	147,30 49,50	73,00 18,30	5892 1980	2920 732	0,29 0,11	12 4
153.	СПрайс	Трубы полиэтиленовые,диам.40 мм	м	40,00	72,90	--	2916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диам.до 25 мм	м	74,06	108,60	48,90	8043	3622	0,22	16
					39,60	12,20	2933	904	0,07	5
ИТОГО:							1784687	25349		1008
							170500	9631		47

Накладные расходы :

На монтажные работы		104665
На общестроительные работы		4350
На сантехнические работы		71358
Всего накладных расходов:		180372
Итого с накладными		1965060

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		100724
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2065784
Итого с зимними удорожаниями	- 1,35 %	2089807
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	2096925
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	2114713
Пересчет в текущих ценах	К=1,774	3751500
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	75030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3826530
Налог на добавленную стоимость	12 %	459184
Итого с НДС		4285714

Заказчик:

Подрядчик:

Расценки проверил