Бостандық ауданы

Бекітілді
Утвержден

(шешімнің (бұйрық, қаулы басқа) нөмірі мен күні)
Дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

шешімге (бұйрық, қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының

АКТІ

АКТ

Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

N 126

«25» 09 2012 ж.

Байзаков көшесі/Бұқар Жырау бульвары , №299А/49 үй
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)

« 01 » **ақпан** 2011 ж. № **7р** — **Алматы қаласының әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

В. Долженков — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тутубаев — **Алматы қаласы МСҚБ бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші/ заказчика: **Қ. Үсенов** — **Алматы қаласы Құрылыс басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

К. Наурызбаев — **Клиникалық жүкпалы балалар ауруханасының бас дәрігері**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика

Е. Сакипов — **«АРХИпелаг» ЖШС-нің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

В. Сейдуалиев Едірімбетов — **МСЭЖКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

А. Кузнецов — **ӨҚД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа

В. Ким — **Бостандық ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қадағалаушы баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов — **Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Р. Қуанышбекова — **Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Е. Нуркеримов — **МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

А. Рахимбетов — **Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

З. Агибетов — **ММ «Алматы к-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

К. Кызгарин — **Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0020665

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **Бостандық ауданы, Байзақов көшесі/Бұқар Жырау бульвары , №299А/49 үй мекен жайында орналасқан Клиникалық жұқпалы балалар ауруханасының №4 корпусын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту және күрделі жөндеу**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Байзақов көшесі/Бұқар Жырау бульвары , №299А/49 үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 28 » 02 2002 ж. № **0139105 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт, Алматы қаласы Әкімдігінің 2011 жылдың 19 сәуіріндегі №2/227 қаулысы**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2011 жылдың 13 маусымындағы №225и рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«TS АиКо» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившим (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым **«БИАН» ЖШС**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

« АРХИпелаг» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетілді)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2008 жылдың 24 желтоқсанындағы №7-812/08 және 2008 жылдың 29 желтоқсанындағы №7-850/08 жұмыс жобасы бойынша қорытындылары
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **13. 06. 2011ж.** жұмыстың аяқталуы _____
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении .... к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 203 798 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 165 726 -мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 3 505 мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны 203 798 мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны 165 726 мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны 3 505 мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Бостандық ауданы, Байзаков көшесі/Бұқар Жырау бульвары , №299А/49 үй мекен жайында орналасқан Клиникалық жүкпалы балалар ауруханасының №4 корпусын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту және күрделі жөндеу
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **В. Долженков** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **А. Гутубаев** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Члены Государственной приемочной комиссии:

К. Үсенов — **В. Кім** (қолы) (подпись)

Е. Нуркенбаев — **Г. Фазылов** (қолы) (подпись)

З. Агибетов — **В. Сенаулиев** (қолы) (подпись)

К. Наурызбаев — **А. Кузнецов** (қолы) (подпись)

Е. Сакипов — **А. Рахимбетов** (қолы) (подпись)

«TS АиКо» ЖШС — **Р. Қуанышбекова** (қолы) (подпись)

К. Қызғарин (қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

25514000

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 1-1-1. Демонтажные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0156-13-1	Снятие наличников	226	7,47	0,38	1 688	86	1 749
		м		7,10	0,06	1 605	14	108
2	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	371,99	37,69	9 300	942	9 125
		шт		334,31	3,63	8 358	91	108
3	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	69	69,52	8,19	4 797	565	4 668
		м2		61,33	1,30	4 232	90	108
4	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	50	16,68	1,61	834	81	824
		м		15,07	0,29	754	15	107,1
5	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	23	169,70	8,29	3 903	191	4 041
		м2		161,41	1,30	3 712	30	108
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	35	250,03	26,55	8 751	929	8 604
		шт		223,48	4,14	7 822	145	108

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	70,88	86,82	8,51	6 154	603	6 098
		м2		78,30	1,35	5 550	96	108
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	207	6,51	0,24	1 348	50	1 441
		1м		6,27	0,02	1 298	4	110,7
9	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1107	32,87	0,00	36 387	0	36 387
		м2		32,87	0,00	36 387	0	100
10	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	5,3	1795,50	627,75	9 516	3 327	7 441
		м3		1167,75	236,25	6 189	1 252	100
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ						
11	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы (входные группы)	64,84	126,84	4,43	8 224	287	8 508
		м2		122,42	0,09	7 938	6	107,1
12	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков входных групп	55	25,35	0,86	1 394	47	1 462
		м2		24,48	0,14	1 346	8	108
13	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов. свесов и т.п.	15,3	16,68	1,61	255	25	252
		м		15,07	0,29	231	4	107,1
14	Е0109-57-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций ограждений лестниц и перил входной группы	1,087	15177,15	7798,16	16 498	8 477	7 700
		т		7017,30	1727,93	7 628	1 878	81
15	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранита	58,66	135,18	13,20	7 930	774	8 057
		1м2		121,98	2,09	7 155	123	110,7

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных (приямки и фундамент крыльца, входной группы)	15,31	4515,21	3048,10	69 128	46 666	38 410
		м3		1467,11	1187,76	22 461	18 185	94,5
		НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ						
17	Е0107-16-1	Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м	35	2152,84	1146,31	75 349	40 121	55 177
		шт		929,43	321,75	32 530	11 261	126
		ФАСАД						
18	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен	149	32,87	0,00	4 898	0	4 898
		м2		32,87	0,00	4 898	0	100
19	Е0146-47-1	Разборка облицовки фундамента из плиток	75	602,55	0,00	45 191	0	45 191
		м2		602,55	0,00	45 191	0	100
20	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных отмостки	24,2	408,11	169,61	9 876	4 104	7 025
		м3		238,50	4,07	5 771	98	119,7
21	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/ - выход на 2этаж блока2	1,092	10614,16	6122,04	11 590	6 685	7 429
		м3		4492,13	2311,65	4 905	2 524	100
22	Е0152-1-3	Разборка приямков монолитных 5шт	4,25	3714,23	2438,48	15 785	10 363	8 938
		м3		1275,75	950,21	5 421	4 038	94,5
		КРОВЛЯ						
23	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	14	19,76	0,80	276	11	284
		м		18,96	0,14	265	1	107,1
24	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - конек, ендовы наружные	25	16,68	1,61	417	40	410
		м		15,07	0,29	376	7	107,1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	277	19,97	2,53	5 531	700	5 235
		м2		17,45	0,20	4 833	55	107,1
26	Е0109-34-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж прогонов, связей, ферм	8,34	10942,01	1917,37	91 256	15 990	59 119
		т		8662,95	88,59	72 249	738	81
27	Е0112-14-2	Снятие утепление из керамзита	142,2	597,62	245,72	84 982	34 941	67 642
		м3		351,90	92,25	50 040	13 118	107,1
28	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича (парапет)	7	5822,11	2351,24	40 755	16 459	30 802
		м3		3470,87	672,61	24 296	4 708	106,2
		ТЕРРИТОРИЯ						
29	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	49,3	486,29	212,01	23 974	10 452	16 486
		м3		274,28	5,09	13 522	251	119,7
30	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	49,3	9,86	0,00	486	0	582
		м2		9,86	0,00	486	0	119,7
31	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	483	141,28	0,00	68 238	0	81 681
		м		141,28	0,00	68 238	0	119,7
ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
		ВОДОПРОВОД, ГВС И КАНАЛИЗАЦИЯ						
32	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	24	337,08	0,70	8 090	17	9 304
		шт		336,38	0,11	8 073	3	115,2
33	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	4	117,16	4,16	469	17	524
		компл		113,00	0,67	452	3	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	282,21	8,06	1 129	32	1 270
		компл		274,15	1,30	1 097	5	115,2
35	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	4	186,11	5,81	744	23	835
		компл		180,30	0,90	721	4	115,2
36	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	205	58,80	0,86	12 054	176	13 717
		м		57,94	0,14	11 878	29	115,2
37	Е0117-2-1к=0,4	Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб	4	50,05	3,48	200	14	243
		шт		46,58	1,12	186	4	128
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ						
38	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	35	228,38	19,95	7 993	698	8 531
		шт		208,43	3,15	7 295	110	115,2
39	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из оцинкованной стали	41	169,35	17,70	6 943	726	7 294
		м2		151,65	2,79	6 218	114	115,2
40	Е0120-11-1 к=0,4	Демонтаж вентиляционных решеток	13	188,66	16,96	2 452	220	2 677
		шт		171,71	7,09	2 232	92	115,2
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
41	Е0121-23-1 к=0,3	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	419,18	0,00	419	0	407
		шкаф		419,18	0,00	419	0	97,2
42	Ц0108-599-3 к=0,3	Щиток осветительный и щитков аварийного освещения	3	261,91	16,61	786	50	636
		шт		245,30	2,55	736	8	85,5
43	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	25	9,68	0,00	242	0	235
		шт		9,68	0,00	242	0	97,2
44	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	10,74	0,29	161	4	151
		шт		10,45	0,06	156	0	97,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	24	34,03	3,50	816	84	724
		шт		30,53	0,56	732	13	97,2
46	Е0167-5-5	Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением до 6 мм2	520	1,16	0,00	603	0	586
		м		1,16	0,00	603	0	97,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**707 812**	**204 977**	**582 800**
			Тенге			**496 727**	**59 125**	
РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
47	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	543,57	27,10	27,10	14 730	14 730	10 311
		т		0,00	18,97	0	10 311	100
48	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	543,57	154,26	154,26	83 851	83 851	16 769
		т		0,00	30,85	0	16 769	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**98 581**	**98 581**	**27 080**
			Тенге			**0**	**27 080**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**806 393**	**303 558**	**609 880**
			Тенге			**496 727**	**86 205**	
		Всего с накладными расходами				**1 416 273**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84 976		
		Итого				**1 501 249**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				21 618		
		Итого				**1 522 867**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				20 559		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 229		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 091		

25514000

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 564 746**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**3 052 769**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				61 055		
		Итого				**3 113 824**		
		НДС (12 %)				373 659		
		Всего				**3 487 483**		
		Скидка генподрядная				139 534		
		Всего				**3 347 949,3**		

Генподрядчик:

Директор ТОО "TS АиКо"

_____ Нурмуханбетов Б.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аппаевгенов А.

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	258,72	855,87	0,05	221 431	13	206 619
		м3		785,25	0,02	203 160	5	101,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**221 431**	**13**	**206 619**
			Тенге			**203 160**	**5**	
РАЗДЕЛ 2.УСИЛЕНИИ КОНСТРУКЦИИ (Лист 1-8 КЖ)								
		Усиление фундаментов						
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	4244,71	66,01	12 734	198	626
		м3		195,75	24,93	587	75	94,5
3	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами В20	12	14711,06	496,82	176 533	5 962	37 762
		м3		3309,75	186,75	39 717	2 241	90
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,288	66000,00	0,00	19 008	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Усиление колонн						

5	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	516	139,90	69,75	72 188	35 991	49 858
		отверст.		66,38	40,98	34 252	21 146	90
6	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	177,70	88,16	711	353	493
		отверст.		85,05	52,04	340	208	90
7	Е0146-26-19 К=2	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 220мм/	4	7,21	3,44	29	14	19
		отверст.		3,34	2,03	13	8	90
8	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	6,144	10079,32	1365,59	61 927	8 390	43 372
		т		7328,25	515,25	45 025	3 166	90
9	Е0146-12-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой	4,208	144016,20	9477,45	606 020	39 881	198 838
		т		51975,00	527,63	218 711	2 220	90
10	С11011-293	Краска огнезащитная	953,792	155,00	0,00	147 838	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0

РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (КЖ-9)

11	С143003-11 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=0,92	Теплоблок	88	9660,00	0,00	850 080	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0

12	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов стен из теплоблока стальным прокатом (лист 9 КЖ)	13,062	38603,03	3209,40	504 233	41 921	435 993
		т		32166,00	1212,75	420 152	15 841	100
13	С12021-242п3.3 тех.ч.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т /С255/	12,348	166085,00	0,00	2 050 818	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
14	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	217	215,73	99,18	46 813	21 522	27 016
		м2		116,55	37,15	25 291	8 062	81
15	С11011-293	Краска огнезащитная	600	155,00	0,00	93 000	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,546	41200,00	0,00	22 495	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3 567 439**	**63 443**	**463 009**
			Тенге			**445 443**	**23 903**	
РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ (АР 3,4)								
17	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	43,7	2857,03	22,79	124 852	996	21 964
		м2		456,75	8,62	19 960	377	108
18	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка колонн ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	31,5	987,74	4,85	31 114	153	6 675
		м2		222,86	1,41	7 020	44	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**155 966**	**1 149**	**28 639**
			Тенге			**26 980**	**421**	
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ (лист АР-6)								
		устройство покрытия блока1,2						

19	Е0109-42-1	Монтаж покрытия зданий высотой до 25 м из (отм. 6.150)	150	112,45	34,24	16 868	5 136	7 233
		м2		51,08	8,45	7 662	1 268	81
20	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	150	1190,00	0,00	178 500	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
21	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов на битуме покрытий сверху	24,88	4202,15	360,50	104 549	8 969	44 991
		м3		1874,25	135,00	46 631	3 359	90
22	С11031-29прим.	Утеплитель "Эковата"	24,88	2630,00	0,00	65 434	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
РАЗДЕЛ 7.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (лист 11 АР)								
23	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	10.68	378,28	18,53	4 040	198	1 872
		м2		156,07	6,18	1 667	66	108
24	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	112,75	348,93	18,88	39 342	2 129	21 624
		м2		171,01	6,57	19 281	741	108
25	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	15.08	4472,00	0,00	67 438	0	0

		м2		0,00	0,00	0	0	0
26	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты энергосберегающие (для оконных блоков наружных стенах)	127,83	4963,00	0,00	634 420	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
27	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	194,25	76,78	0,47	14 915	91	5 282
		м		25,09	0,09	4 874	17	108
28	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	194,25	3680,00	0,00	714 840	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
29	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	194,25	190,30	0,56	36 966	109	8 519
		м		40,86	0,09	7 937	17	107,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1 511 961**	**2 527**	**37 297**
			Тенге			**33 759**	**841**	
РАЗДЕЛ 9.ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (лист 11 АС)								
30	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	16,17	634,99	31,85	10 268	515	3 542
		м2		190,80	12,04	3 085	195	108
31	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	62,96	740,07	19,34	46 595	1 218	9 925
		м2		139,39	6,57	8 776	414	108

32	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	52,04	13000,00	0,00	676 520	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
33	С12022-1	Двери металлические, огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	0,00	200 800	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
34	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,17	4250,00	0,00	68 723	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380,00	0,00	15 180	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
36	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844,00	0,00	9 284	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
37	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	15,27	530,00	0,00	8 093	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
38	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	24,978	78,00	0,00	1 948	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1 037 411**	**1 733**	**13 467**
			Тенге			**11 861**	**609**	
РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист 12 АР)								
39	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе(лист 6 АР)	168	848,32	2,86	142 518	480	44 926
		м2		282,04	0,94	47 383	158	94,5

40	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	953,12	114,26	1,42	108 903	1 353	64 733
		м2		71,33	0,54	67 986	515	94,5
41	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /до 3мм/	953,12	243,00	3,94	231 608	3 755	93 312
		м2		102,11	1,49	97 323	1 420	94,5
42	Е0115-180-6	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1321	253,73	2,33	335 177	3 078	55 589
		м2		43,65	0,88	57 662	1 162	94,5
43	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1822	254,56	2,11	463 808	3 844	209 748
		м2		121,50	0,32	221 373	583	94,5
44	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /до 3мм/	1839	185,60	3,43	341 318	6 308	130 408
		м2		73,73	1,31	135 589	2 409	94,5
45	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских /до 4мм/	83,96	330,12	6,12	27 717	514	11 402
		м2		141,39	2,32	11 871	195	94,5
46	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1836	274,88	2,10	504 680	3 856	114 199
		м2		65,03	0,79	119 395	1 450	94,5
47	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов и откосов на клее из сухих смесей	247,46	1028,30	4,62	254 463	1 143	59 784
		м2		254,97	3,14	63 095	777	93,6
48	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /стен подвала/	546,3	17,43	0,12	9 522	66	7 114

		м2		13,73	0,05	7 501	27	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2 419 714**	**24 397**	**791 215**
			Тенге			**829 178**	**8 696**	

РАЗДЕЛ 11.Полы

Тип П1

49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	150,37	187,05	9,95	28 127	1 496	9 311
		м2		52,20	3,74	7 849	562	110,7
50	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50мм/	105,37	148,32	4,02	15 628	424	615
		м2		3,78	1,50	398	158	110,7
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	515,03	187,05	9,95	96 336	5 125	31 894
		м2		52,20	3,74	26 885	1 926	110,7
52	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/	515,03	49,44	1,34	25 463	690	1 004
		м2		1,26	0,50	649	258	110,7
53	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	715,03	441,83	2,61	315 922	1 866	31 924
		м2		46,73	0,97	33 413	694	93,6
54	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	715,03	1304,78	4,90	932 957	3 504	47 769
		м2		58,50	1,85	41 829	1 323	110,7
55	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	600	123,31	0,16	73 986	96	10 793
		м		16,18	0,07	9 708	42	110,7
		Тип П2						
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,48	187,05	9,95	7 572	403	2 506
		м2		52,20	3,74	2 113	151	110,7
57	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50мм/	40,48	148,32	4,02	6 004	163	237
		м2		3,78	1,50	153	61	110,7

58	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и настонок 6А1 шаг100х100мм	0,1975424	70239,08	327,33	13 875	65	375
		1т		1890,00	123,75	373	24	94,5
59	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	231,83	544,23	1,61	126 169	373	12 873
		1м2		49,91	0,25	11 571	58	110,7
60	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	231,83	261,83	0,87	60 700	202	6 919
		1м2		26,82	0,14	6 218	32	110,7
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	231,83	197,37	12,44	45 756	2 884	16 605
		м2		60,03	4,67	13 917	1 083	110,7
62	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/	231,83	49,96	1,68	11 582	389	531
		м2		1,45	0,62	336	144	110,7
63	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	231,83	2111,01	19,00	489 395	4 405	53 511
		м2		199,30	9,21	46 204	2 135	110,7
64	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	248,0581	142,48	0,40	35 343	99	13 184
		м		47,87	0,14	11 875	35	110,7
		Тип П3						
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,88	197,37	12,44	12 608	795	4 575
		м2		60,03	4,67	3 835	298	110,7
66	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/	63,88	49,96	1,68	3 191	107	147
		м2		1,45	0,62	93	40	110,7

67	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток /добавить подступенки/	71,08	2111,01	19,00	150 051	1 351	16 407
		м2		199,30	9,21	14 166	655	110,7
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	68,3516	142,48	0,40	9 739	27	3 633
		м		47,87	0,14	3 272	10	110,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**2 460 404**	**24 464**	**264 813**
			Тенге			**234 857**	**9 689**	
РАЗДЕЛ 16.ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
69	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,564	641,70	0,00	1 645	0	1 673
		м3		641,70	0,00	1 645	0	101,7
70	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,12	1723,06	126,11	1 930	141	226
		м3		142,31	47,81	159	54	106,2
71	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,28	6299,23	122,90	33 260	649	4 221
		м3		799,54	46,44	4 222	245	94,5
72	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,9656	125551,81	13899,17	121 233	13 421	12 724
		1т		8694,00	5250,94	8 395	5 070	94,5
73	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,576	15836,43	6844,83	40 795	17 632	16 143
		т		5796,00	1941,09	14 930	5 000	81
74	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,57064	133700,00	0,00	343 695	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
75	С12021-41т.ч п3.2	Конструкции стальные из одного профиля /С245/	1,50144	148960,00	0,00	223 655	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0

76	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из рифленной и круглой стали	0,2278	16651,41	6902,53	3 793	1 572	1 594
		т		6986,25	1652,96	1 591	377	81
77	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь Ç235	0,2278	43100,00	0,00	9 818	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	187,5211	41,98	0,05	7 872	9	1 454
		м2		9,57	0,00	1 795	0	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**787 696**	**33 424**	**38 035**
			Тенге			**32 737**	**10 746**	

РАЗДЕЛ 17.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист АР-12)

79	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /1,2,3,4,5 блоков с откосами/	321,3	1502,61	54,76	482 789	17 594	150 451
		м2		456,45	39,06	146 657	12 550	94,5
80	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	23,9939	8650,00	0,00	207 547	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
81	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	321,3	140,49	2,06	45 139	662	8 806
		м2		28,21	0,79	9 064	254	94,5
82	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	61,64	207,55	2,50	12 793	154	6 290
		м2		107,64	0,34	6 635	21	94,5
83	Е0115-64-3	Левкас стен	61,64	193,60	4,29	11 934	264	5 034
		м2		84,79	1,64	5 226	101	94,5
84	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	82,94	140,49	2,06	11 652	171	2 274
		м2		28,21	0,79	2 340	66	94,5

85	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на раствореиз сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	26	2111,01	19,00	54 886	494	6 001
		м2		199,30	9,21	5 182	239	110,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**826 740**	**19 339**	**178 856**
			Тенге			**175 104**	**13 231**	
РАЗДЕЛ 18.ОТМОСТКА								
86	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесв. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	137,6	276,31	41,60	38 020	5 724	3 312
		м2		5,75	14,36	791	1 976	119,7
87	Е0127-25-1 К=4	Нормыдля корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	137,6	98,31	14,40	13 528	1 982	2 643
		м2		11,91	4,13	1 639	569	119,7
88	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	138	356,45	0,00	49 191	0	4 702
		м2		28,46	0,00	3 928	0	119,7
89	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	138	110,79	0,00	15 290	0	1 512
		м2		9,15	0,00	1 263	0	119,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**116 029**	**7 706**	**12 169**
			Тенге			**7 621**	**2 545**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14 567 130**	**283 089**	**2 417 311**
			Тенге			**2 393 638**	**104 377**	
		Всего с накладными расходами				**16 984 441**		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 019 066		
		Итого				**18 003 507**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				259 251		
		Итого				**18 262 758**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				246 547		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				182 628		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				73 051		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**18 764 984**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**44 842 259**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				896 845		
		Итого				**45 739 104**		
		НДС (12 %)				5 488 692		
		Всего				**51 227 796**		
		Скидка генподрядная				2 049 115		
		Всего				**49 178 681**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "TS АиКо"

Акрмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БИАН"

Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 2-1-2. Электротехническая часть

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0,00	2 252	0	1 509
		шкаф		1397,25	0,00	1 397	0	108
2	75-6-51прим.	Распределительная панель, типа ВРУ-0,4	1	109700,00	0,00	109 700	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
3	Ц0108-572-7	Пункт силовой распределительный ШС	2	3612,75	301,25	7 226	603	1 511
		шт		724,50	70,38	1 449	141	95
4	75-6-76прим.	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-33036-21	2	58500,00	0,00	117 000	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
5	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	917,45	64,59	2 753	194	2 490
		шт		742,61	25,60	2 228	77	108
6	С151803-158прим.	Щиток осветительный ШО-1, 2, 3	3	18600,00	0,00	55 800	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
7	Ц0108-573-5	Щит освещения с автоматами аварийный	1	753,35	190,00	753	190	418
		шт		401,35	39,38	401	39	95

8	С151803-159прим.	Щиток осветительный аварийный ЩА	1	14900,00	0,00	14 900	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
9	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	8	956,48	22,37	7 652	179	3 466
		шт		453,10	2,87	3 625	23	95
10	С151801-94прим.	Магнитный пускатель ПМЛ-1222-02	6	1030,00	0,00	6 180	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
11	С151801-91прим.	Магнитный пускатель ПМЛ-1101-04	2	530,00	0,00	1 060	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
12	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	2	722,85	18,50	1 446	37	725
		шт		378,35	2,88	757	6	95
13	С151801-93	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 3	2	874,00	0,00	1 748	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
14	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	8	794,30	16,50	6 355	132	2 399
		шт		312,80	2,87	2 502	23	95
15	С151801-103прим.	Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ-222-1	8	604,00	0,00	4 832	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**339 657**	**1 335**	**12 518**
			Тенге			**12 359**	**309**	

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

16	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	6	249,23	2,01	1 495	12	1 443
		шт		247,22	0,31	1 483	2	97,2

17	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	61	303,66	3,51	18 523	214	17 829
		шт		300,15	0,56	18 309	34	97,2
18	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	8	408,03	9,55	3 264	76	3 110
		шт		398,48	1,49	3 188	12	97,2
19	Е0167-15-4	Монтаж бра однолампового	35	80,77	0,38	2 827	13	2 737
		шт		80,40	0,06	2 814	2	97,2
20	Е0167-15-5	Монтаж бра двухлампового	6	98,48	0,55	591	3	573
		шт		97,93	0,09	588	1	97,2
21	С151702-34прим.	Светильники тип ARS/S 4x18	16	2930,00	0,00	46 880	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
22	С151702-33прим.	Светильники тип ARS/S 2x18	20	2290,00	0,00	45 800	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	С151702-44прим.	Светильники тип ARS/S 1x36	6	1850,00	0,00	11 100	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	С151702-46прим.	Светильники тип К300/122	2	1890,00	0,00	3 780	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
25	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	46	43,18	0,00	1 986	0	1 930
		шт		43,18	0,00	1 986	0	97,2
26	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	15	182,00	0,00	2 730	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
27	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	0,00	1 720	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

28	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	30	237,00	0,00	7 110	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
29	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,098	16300,00	0,00	1 597	0	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА						
30	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	45	36,94	0,33	1 662	15	1 606
		м		36,62	0,09	1 648	4	97,2
31	С130804-8прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	4,59	777,00	0,00	3 566	0	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0
32	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	45	10,89	0,00	490	0	476
		м		10,89	0,00	490	0	97,2
33	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	3675	120,47	0,08	442 727	294	430 045
		м		120,39	0,00	442 433	0	97,2
34	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	15	125,29	0,16	1 879	2	1 824
		м		125,13	0,02	1 877	0	97,2
35	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,754	52100,00	0,00	143 483	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
36	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,408	60500,00	0,00	24 684	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0

37	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,2244	159700,00	0,00	35 837	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
38	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,102	360600,00	0,00	36 781	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
39	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,0153	593100,00	0,00	9 074	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
40	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжениедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,255	25484,00	0,00	6 498	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
41	С151601-527 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70+1х35 мм2	0,0816	697400,00	0,00	56 908	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
42	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (по 2,5 м)	2	353,53	30,13	708	61	260
		шт		133,40	3,12	267	6	95
43	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	60,38	9,50	1 510	238	661

		м		26,68	1,12	667	28	95
44	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	7	66,18	4,13	464	29	180
		м		26,45	0,50	185	4	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**915 674**	**957**	**462 674**
			Тенге			**475 935**	**93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 255 331**	**2 292**	**475 192**
			Тенге			**488 294**	**402**	
		Всего с накладными расходами				**1 730 523**		
		оборудование				*226 700*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90 229		
		Итого				**1 820 752**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				22 954		
		Итого				**1 843 706**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				21 830		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 170		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 468		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 888 174**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**4 512 127**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				90 243		
		Итого				**4 602 370**		
		НДС (12 %)				552 284		
		Всего				**5 154 654**		
		Скидка генподрядная				206 186		
		Всего				**4 948 468**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "ТЗА и Ко"

Нурмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БИАН"

Алибергенов А.

25514050

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 2-1-5. Отопление и вентиляция

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ						
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	118,16	234,78	19,17	27 742	2 265	16 265
		1кВт		100,35	7,19	11 857	850	128
2	С131204-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	412	574,00	0,00	236 488	0	0
		секция		0,00	0,00	0	0	0
3	СПрайсЭНКО	Регулирующий клапан RA-N, Д 15 мм	54	1435,09	0,00	77 495	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
4	СПрайсЭНКО	Кран запорный для радиатора RLV, Д 15 мм	44	891,51	0,00	39 226	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
5	СПрайсЭНКО	Клапан балансировочный ASV-PV, Д 15 мм	23	14171,15	0,00	325 936	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
6	СПрайсЭНКО	Кран запорный ASV-1, Д 20 мм	23	5605,01	0,00	128 915	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

7	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	60	344,04	4,00	20 642	240	4 164
		м		52,72	1,50	3 163	90	128
8	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	269	73,52	17,02	19 777	4 578	11 662
		м		38,98	4,37	10 486	1 176	100
9	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	30,6	91,00	0,00	2 785	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
10	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	61,2	107,00	0,00	6 548	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
11	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	58	24,31	0,02	1 410	1	231
		м2		4,43	0,00	257	0	90
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58	20,40	0,02	1 183	1	220
		м2		4,20	0,00	244	0	90
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	0,00	7 000	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
14	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30 863	321	1 810
		1шт		646,58	60,25	1 293	121	128
15	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	431,96	0,00	432	0	384
		шт		427,23	0,00	427	0	90
16	СПрайсAguatherm	Регулятор перепада давления AFP/VFG2	1	90420,40	0,00	90 420	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	476,40	39,63	4 288	357	3 141
		1шт		256,79	15,91	2 311	143	128
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	476,40	39,63	4 288	357	3 141
		1шт		256,79	15,91	2 311	143	128
19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	897,31	91,03	1 795	182	1 244
		1шт		452,23	34,09	904	68	128
20	СПрайсAguatherm	Регулятор давления до себя AVA	1	199136,40	0,00	199 136	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
21	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296,00	0,00	296	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
22	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	743,00	0,00	743	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	СПрайсAguatherm	Балансировочные клапана MSV-BD, Д50 мм	2	17766,82	0,00	35 534	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	СПрайсAguatherm	Балансировочные клапана MSV-BD, Д40 мм	1	12902,09	0,00	12 902	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
25	СПрайсAguatherm	Балансировочные клапана MSV-BD, Д32 мм	3	10258,22	0,00	30 775	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	419,00	0,00	3 352	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
27	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305,00	0,00	1 830	0	0

		шт.		0,00	0,00	0	0	0
28	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	198,00	0,00	1 188	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
29	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	13	960,18	1,62	12 482	21	964
		комплект		57,94	0,00	753	0	128
30	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	605,62	0,00	3 634	0	428
		комплект		55,62	0,00	334	0	128
31	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4148,89	227,69	8 298	455	7 576
		1насос		2873,70	85,75	5 747	172	128
32	С131002-23	Насосы WILO IPL-32/160	2	103800,00	0,00	207 600	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
33	Е0118-19-1	Установка теплообменников	2	621,55	61,88	1 243	124	996
		шт		366,17	23,18	732	46	128
34	75-1-А86 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004прим.	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S8-8 для системы отопления, мощность 15 кВт	2	29700,00	0,00	59 400	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	426,84	14,26	4 268	143	1 366
		м		101,35	5,34	1 014	53	128
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	11,10	0,00	111	0	138
		м		10,80	0,00	108	0	128
37	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	25	24,31	0,02	608	1	100
		м2		4,43	0,00	111	0	90

38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25	20,40	0,02	510	1	95
		м2		4,20	0,00	105	0	90
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	0,00	10 000	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 621 143**	**9 047**	**53 925**
			Тенге			**42 157**	**2 862**	
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
40	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	2	9346,91	1057,91	18 694	2 116	19 160
		шт		7087,50	396,90	14 175	794	128
41	75-2-87	Кондиционер приточный универсальный, тип КПУ-3,15, мощность охлаждения 14 кВт, мощность обогрева 47/6 кВт, производительность по воздуху 3150 м3/ч, 1860х930х510 мм	2	146800,00	0,00	293 600	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
42	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258,00	38,84	2 516	78	2 799
		шт		1079,66	14,18	2 159	28	128
43	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	122,6	1169,91	13,82	143 431	1 694	41 595
		м2		259,88	5,18	31 861	635	128
44	Е0120-3-3	Прокладкавоздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	112,2	1144,51	11,11	128 414	1 247	34 866
		м2		238,61	4,16	26 772	467	128
45	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1	21	599,85	16,96	12 597	356	5 207
		шт		186,64	7,09	3 919	149	128
46	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2	7	809,85	16,96	5 669	119	1 736

		шт		186,64	7,09	1 306	50	128
47	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальныхрегулирующих /РР/ номер 4	11	1225,85	16,96	13 484	187	2 728
		шт		186,64	7,09	2 053	78	128
48	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5	1	1191,05	16,96	1 191	17	247
		шт		186,64	7,09	186	7	128
49	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	40	242,10	93,75	9 684	3 750	5 481
		м2		101,81	35,23	4 072	1 409	100
50	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	2,06	4400,00	0,00	9 064	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
51	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	0,12	265900,00	0,00	31 908	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,86	0,05	1 093	3	264
		м2		5,87	0,02	293	1	90
53	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской	50	217,89	100,17	10 894	5 009	6 985
		м2		117,72	37,52	5 886	1 876	90
54	С11011-293	Краска огнезащитная	96	155,00	0,00	14 880	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**697 119**	**14 576**	**121 068**
			Тенге			**92 682**	**5 494**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 318 262**	**23 623**	**174 993**
			Тенге			**134 839**	**8 356**	
		Всего с накладными расходами				**2 493 255**		
		оборудование				*353 000*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				128 415		
		Итого				**2 621 670**		

		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				32 669		
		Итого				**2 654 339**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				31 068		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 013		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 205		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 717 625**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**6 494 247**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				129 885		
		Итого				**6 624 132**		
		НДС (12 %)				794 896		
		Всего				**7 419 028**		
		Скидка генподрядная				296 761		
		Всего				**7 122 267**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "ТК АиКо"

_____ Нурмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

25514040

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 2-1-4. Водопровод и канализация

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В3						
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	32	329,67	4,19	10 549	134	2 516
		м		59,85	1,58	1 915	51	128
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	24	364,67	4,19	8 752	101	1 887
		м		59,85	1,58	1 436	38	128
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	13	362,67	4,19	4 715	54	1 023
		м		59,85	1,58	778	21	128
4	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	38	11,13	0,00	423	0	520
		м		10,69	0,00	406	0	128
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32	200,00	0,00	6 400	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0

6	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	62	499,47	12,19	30 967	756	23 575
		м		292,50	4,57	18 135	283	128
7	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	32	409,13	7,90	13 092	253	9 613
		м		231,75	2,95	7 416	94	128
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8	404,02	5,28	3 232	42	1 951
		м		188,55	1,98	1 508	16	128
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	234	72,96	16,85	17 073	3 943	10 043
		м		38,59	4,33	9 030	1 013	100
10	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	13.4	900,00	0,00	12 060	0	0
		рулон		0,00	0,00	0	0	0
11	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	71.4	70,00	0,00	4 998	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
12	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	49,98	83,00	0,00	4 148	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
13	С130904-52	Краны шаровые . Dy 15 мм	75	1250,00	0,00	93 750	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
14	С130904-53	Краны шаровые . Dy 20 мм	18	1390,00	0,00	25 020	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

15	С130904-39	Краны шаровые, Dy 25 мм	4	1240,00	0,00	4 960	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
16	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 234
		1шт		447,75	33,75	896	68	128
17	СПрайс ЭНКО	Дисковый поворотный затвор , Dy 100 мм	2	6152,82	0,00	12 306	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0118-14-6	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1	6590,47	63,50	6 590	64	419
		1вставка		303,59	23,18	304	23	128
19	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	642,63	6,75	643	7	570
		шт		630,00	2,88	630	3	90
20	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	5	13362,57	1,57	66 813	8	346
		1кран		54,00	0,00	270	0	128
21	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки. с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	14673,51	137,88	14 674	138	1 928
		1узел		1453,50	51,75	1 454	52	128
22	С130904-53	Краны шаровые , Dy 20 мм	1	1390,00	0,00	1 390	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкафов пожарных	10	164,30	23,87	1 643	239	1 313
		шт		100,35	9,02	1 004	90	120
24	8101-122	Пожарный шкаф мет. ШПК-03Н	10	4515,00	0,00	45 150	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
25	8101-141	Огнетушитель углекислый	20	1730,00	0,00	34 600	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4						

26	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	23	329,67	4,19	7 582	96	1 809
		м		59,85	1,58	1 377	36	128
27	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	65	364,67	4,19	23 704	272	5 111
		м		59,85	1,58	3 890	103	128
28	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35	362,67	4,19	12 693	147	2 752
		м		59,85	1,58	2 095	55	128
29	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9	596,67	4,19	5 370	38	708
		м		59,85	1,58	539	14	128
30	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6	693,07	10,34	4 158	62	621
		м		76,95	3,87	462	23	128
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21	21,80	0,05	458	1	110
		м2		5,81	0,02	122	0	90
32	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	21	39,28	0,04	825	1	118
		м2		6,26	0,00	131	0	90
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22	200,00	0,00	4 400	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
34	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	26	499,47	12,19	12 986	317	9 887
		м		292,50	4,57	7 605	119	128

35	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	26	409,13	7,90	10 637	205	7 812
		м		231,75	2,95	6 026	77	128
36	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	105	72,96	16,85	7 661	1 769	4 507
		м		38,59	4,33	4 052	455	100
37	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	41,3	900,00	0,00	37 170	0	0
		рулон		0,00	0,00	0	0	0
38	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	32,64	72,00	0,00	2 350	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
39	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	221,34	91,00	0,00	20 142	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
40	С130904-52	Краны шаровые , Dy 15 мм	14	1250.00	0,00	17 500	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
41	С130904-53	Краны шаровые , Dy 20 мм	13	1390.00	0,00	18 070	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
42	С130904-39	Краны шаровые, Dy 25 мм	6	1240.00	0,00	7 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
43	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	4	163.37	1,62	653	6	748
		комплект		146.00	0,00	584	0	128
44	СПрайс ЭНКО	Автоматический сбростник воздуха , Dy 15 мм	4	701.15	0,00	2 805	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
45	Е0116-17-7	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся	3	839.45	54,70	2 518	164	1 617
		1шт		400.50	20,25	1 202	61	128

46	С130903-118 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4"	5	1015,00	0,00	5 075	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
47	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43 790	42	3 197
		шт		414,00	2,25	2 484	14	128
48	Е0118-6-3	Установка конвекторов	2,585	1705,42	17,71	4 409	46	525
		1кВт		152,03	6,63	393	17	128
49	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	3	14673,51	137,88	44 021	414	5 780
		1узел		1453,50	51,75	4 361	155	128
50	С130904-53	Краны шаровые , Dy 20 мм	1	1390,00	0,00	1 390	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
51	СПрайс ЭНКО	Счетчик горячей воды М-Т , Dy 20 мм	2	2289,59	0,00	4 579	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
52	СПрайс ЭНКО	Комплект фитингов , Dy 20 мм	4	615,49	0,00	2 462	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
53	СПрайс ЭНКО	Счетчик горячей воды М-Т , Dy 25 мм	1	17517,23	0,00	17 517	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
54	СПрайс ЭНКО	Комплект фитингов , Dy 25 мм	2	1201,38	0,00	2 403	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
55	С130904-52	Краны шаровые , Dy 15 мм	2	1250,00	0,00	2 500	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
56	С130904-53	Краны шаровые , Dy 20 мм	1	1390,00	0,00	1 390	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
57	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6101,88	72,98	12 204	146	481
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128

58	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	1	6911,88 159,91	72,98 27,81	6 912 160	73 28	241 128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге** **Тенге**			**773 506** **80 985**	**9 718** **2 965**	**102 962**
РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
59	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	58	620,54 106,20	0,64 0,25	35 991 6 160	37 15	7 904 128
60	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	68	748,88 102,38	1,43 0,54	50 924 6 962	97 37	8 959 128
61	С130810-223 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 57-63 мм (2") шт	60	116,00 0,00	0,00 0,00	6 960 0	0 0	0 0
62	Е0165-12-9	Установка трапов диам. 100 мм компл	1	3114,58 375,75	3,39 0,47	3 115 376	3 0	433 115,2
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
63	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/ компл	17	524,90 488,25	3,81 0,59	8 923 8 300	65 10	9 573 115,2
64	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм комплект	5	6050,00 0,00	0,00 0,00	30 250 0	0 0	0 0
65	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком компл	9	732,55 657,00	6,67 1,13	6 593 5 913	60 10	6 823 115,2

66	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	9	3570,00	0,00	32 130	0	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0
67	С131101-65	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	6	456,00	0,00	2 736	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
68	Е0165-12-2	Установка моек	6	606,17	7,17	3 637	43	4 037
		компл		582,75	1,22	3 497	7	115,2
69	С131101-24	Мойки из нержавеющей стали, размер 600x800 мм, с крылом	3	3750,00	0,00	11 250	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
70	Е0117-2-3	Установка смесителей	7	1793,32	1,57	12 553	11	1 129
		шт		126,00	0,00	882	0	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**205 062**	**316**	**38 858**
			Тенге			**32 090**	**79**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**978 568**	**10 034**	**141 820**
			Тенге			**113 075**	**3 044**	
		Всего с накладными расходами				**1 120 388**		
		оборудование				*79 750*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62 438		
		Итого				**1 182 826**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				15 884		
		Итого				**1 198 710**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				15 106		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11 190		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 476		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 229 482**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**2 938 065**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				58 761		
		Итого				**2 996 826**		
		НДС (12 %)				359 619		

		Всего				**3 356 445**		
		Скидка генподрядная				134 258		
		Всего				**3 222 187**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "TS АиКо"

Нурмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БИАН"

Алдабергенов А.

25514060

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 4-1-1. Наружное электроосвещение

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12	251,77	0,00	3 021	0	3 414
		м3		251,77	0,00	3 021	0	113
2	Е0134-8-1	Установка оснований бетонных под под опоры освещения	12	11780,59	531,36	141 367	6 376	5 337
		основан.		201,83	202,50	2 422	2 430	110
3	С12021-165	Опора освещения	3,16	143700,00	0,00	454 092	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
4	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	3	2599,89	1912,69	7 800	5 738	2 758
		шт		566,67	400,84	1 700	1 203	95
5	С151804-833Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Кронштейн К-Г-0,6	6	18929,00	0,00	113 574	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0

6	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	3	1117,41	551,05	3 352	1 653	1 254
		шт		325,73	114,33	977	343	95
7	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	3	4800,00	0,00	14 400	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
8	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	3	619,00	0,00	1 857	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60,68	251,77	0,00	15 277	0	17 263
		м3		251,77	0,00	15 277	0	113
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,68	154,22	0,00	9 358	0	10 575
		м3		154,22	0,00	9 358	0	113
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,68	25,23	5,65	1 531	343	1 152
		м3		19,58	0,00	1 188	0	97
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	150	44,97	34,75	6 746	5 213	2 670
		м		10,12	8,62	1 518	1 293	95
13	С143008-92	Песок природный	18,78	990,00	0,00	18 592	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	86	31,18	2,63	2 681	226	1 903
		м		22,66	0,63	1 949	54	95
15	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,31926	33800,00	0,00	10 790	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**804 438**	**19 549**	**46 326**
			Тенге			**37 410**	**5 323**	

		Всего с накладными расходами				**850 764**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51 045		
		Итого				**901 809**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				12 986		
		Итого				**914 795**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				12 350		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 148		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 659		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**939 952**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**2 246 182**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				44 923		
		Итого				**2 291 105**		
		НДС (12 %)				274 932		
		Всего				**2 566 037**		
		Скидка генподрядная				102 641		
		Всего				**2 463 396**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "ТЭАиКо"

Нурмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БИАН"

Калабергенов А.

25514030

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 2-1-3. Пожарная сигнализация

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс	Прибор -концентратор Гранит-16	1	8756,41	0,00	8 756	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
2	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	44	523,45	2,00	23 032	88	19 900
		шт		502,55	0,00	22 112	0	90
3	Прайс	Извещатель дымовой ИП 212-45 с КМЧ	44	606,78	0,00	26 698	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7	175,10	0,00	1 225	0	1 043
		шт		165,60	0,00	1 159	0	90
5	Прайс	Извещатель ручной ИПР 513-10 (КАЗ)	7	395,45	0,00	2 768	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
6	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	730	68,62	1,00	50 093	730	36 954
		м		56,12	0,13	40 967	94	90

7	С151603-115прим.	Кабели контрольные, марка КПсВв, число жил и сечение 2х2х0,75 мм2	1	48300,00	0,00	48 300	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**160 872**	**818**	**57 897**
			Тенге			**64 238**	**94**	
		Всего с накладными расходами				**218 769**		
		оборудование				*38 222*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 833		
		Итого				**229 602**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				2 756		
		Итого				**232 358**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				2 621		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 941		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				777		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**237 697**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**568 019**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				11 360		
		Итого				**579 379**		
		НДС (12 %)				69 525		
		Всего				**648 904**		
		Скидка генподрядная				25 956		
		Всего				**622 948**		

Генподрядчик:
Директор ТОО"TS AiKo"

_____ Нурмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО"БИАН"

_____ Алимбергенов А.

25514070

Генподрядчик: ТОО "TS АиКо"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 125 от 13.07.2011 г.

Наименование стройки: Реконструкция со сейсмоусилением и капитальным ремонтом Детской клинической инфекционной больницы №4 , расположенной по адресу: ул. Байзакова /Бухар жырау 299А/49 , Бостандыкский район

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1)						
1	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1193	401,91	19,19	479 479	22 894	20 881
		м2		6,83	6,33	8 148	7 552	133
2	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1193	93,40	0,00	111 426	0	32
		м2		0,02	0,00	24	0	133
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1193	483,27	19,19	576 541	22 894	20 881
		м2		6,83	6,33	8 148	7 552	133

4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых камней БР 100.30.15. при других видах покрытий	596,6	453,48	8,29	270 546	4 946	100 915
		м		124,98	2,20	74 563	1 313	133
5	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	27,38394	27400,00	0,00	750 320	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Тип 3						
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсев песка	5,4	885,73	92,19	4 783	498	282
		м3		24,59	14,59	133	79	133
7	Е0127-39-17 К=0,5	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	54	668,74	16,46	36 112	889	2 237
		м2		27,04	4,11	1 460	222	133
8	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	54	119,08	52,60	6 430	2 840	6 071
		м2		65,99	18,56	3 563	1 002	133
9	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка	55.08	612,00	0,00	33 709	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 269 346**	**54 961**	**151 299**
			Тенге			**96 039**	**17 720**	

РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

10	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	350	231,56	0,43	81 046	151	20 449
		м2		45,13	0,16	15 796	56	129
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов из голадской травосмеси 60гр/м2	350	9,94	0,00	3 479	0	4 262
		м2		9,44	0,00	3 304	0	129
12	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	6	111,78	0,00	671	0	866
		яма		111,78	0,00	671	0	129
13	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	6	31,75	0,00	191	0	244
		шт		31,57	0,00	189	0	129
14	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной до 40 см	174,1	119,81	0,00	20 859	0	26 908
		м2		119,81	0,00	20 859	0	129
15	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	174,1	326,25	0,00	56 800	0	17 574
		м2		78,25	0,00	13 623	0	129
16	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	174,1	244,40	0,00	42 550	0	54 141
		м2		241,07	0,00	41 970	0	129
17	С143012-77	Розы	40	81,00	0,00	3 240	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**208 836**	**151**	**124 444**
			Тенге			**96 412**	**56**	
РАЗДЕЛ 3. МАФы								
18	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	10	14556,05	481,53	145 561	4 815	13 083
		скамья		772,28	162,15	7 723	1 622	140
19	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	10	2889,16	101,20	28 892	1 012	12 250

		урна		1138,50	28,20	11 385	282	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**174 453**	**5 827**	**25 333**
			Тенге			**19 108**	**1 904**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 652 635**	**60 939**	**301 076**
			Тенге			**211 559**	**19 680**	
		Всего с накладными расходами				**2 953 711**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177 222		
		Итого				**3 130 933**		
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8				45 085		
		Итого				**3 176 018**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %*0,9)				42 876		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31 760		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12 704		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 263 358**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**7 798 373**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				155 967		
		Итого				**7 954 340**		
		НДС (12 %)				954 521		
		Всего				**8 908 861**		
		Скидка генподрядная				356 354		
		Всего				**8 552 507**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Д-Ко"

Нурмухамбетов Б.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БИАН"

Абдабергенов А.