Ф-3

Объект: ЛОТ№5 – Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому №1 в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

Полная сметная стоимость – 1668,59 тысяч. тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 1668,59 тысяч тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту с начала строительства – 1668,59 тысяч. тенге

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»

Подрядчик: ТОО «НазТур»
Адрес: ЗКО, г.Аксай, ул. Советская 1Д
РНН 270300011529
ИИК KZ 48319X010000422006 (Тенговый счет)
АО «БТАБанк» г. Аксай
БИК ABKZ KZ KX

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2012г.
К договору № 39-12 от 20 августа 2012 г

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2012г		Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому №1 в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	тыс. тенге	1668,59	-	-	-	-	1668,59	тыс. тенге	1668,59	1668,59

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»
_____Мукиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО «НазТур»
_____Елесусинов Л.Ж

Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г
по объекту строительство двухквартирного жилого дома №1 в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
НА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4КВ														
1	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,021	7259,41		4310,78		152		91		86	16,1	-
		1км		2745		1169,46		58		25		105	4,45	-
2	ЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,021	67244,5		-		1412		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
3	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-29 шт	2	447,45		-		895		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
4	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63		-		1825		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
5	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.3 шт	2	912,63		-		1825		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
6	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52		-		1010		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
7	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	2	1107,56		-		2215		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
8	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70 шт	4	622,89		-		2492		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
9	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	4	487,32		-		1949		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
10	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа COT-36 шт	4	33,23		-		133		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
11	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента COT-37 М	5,2	132,91		-		691		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
12	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А шт	2	699,98		-		1400		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
13	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	2	699,98		-		1400		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ							18535						
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 и КАНАЛИЗАЦИИ К1													
НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ														
1	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	38	7,91		7,91		301		301		95	-	-
				-		2,57		-		98		97	0,01	-
2	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	38	7,32		7,32		278		278		88	-	-
				-		2,38		-		90		97	0,01	-
3	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	38	7,91		7,91		301		301		95	-	-
				-		2,57		-		98		97	0,01	-
4	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	38	7,32		7,32		278		278		88	-	-
				-		2,38		-		90		97	0,01	-
5	1-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	38	9,49		9,49		360		360		99	-	-
				-		2,69		-		102		97	0,01	-

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	217	28,89	27,85	6268	6043	1995	0,01	2
				1,04	8,44	226	1831	97	0,03	7
		м3								
7	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	262,72	-	1839	-	2078	1,85	13
				262,72	-	1839	-	113	-	-
		м3								
8	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32	134,1	-	4291	-	4849	0,97	31
				134,1	-	4291	-	113	-	-
		м3								
9	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	192	6,48	6,48	1244	1244	392	-	-
				-	2,1	-	404	97	0,01	2
		м3								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 **24333**

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВОДКА К ДОМУ

10	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	75,5	28,89	27,85	2181	2102	694	0,01	1
				1,04	8,44	79	637	97	0,03	2
		м3								
11	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5	262,72	-	657	-	742	1,85	5
				262,72	-	657	-	113	-	-
		м3								
12	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32	134,1	-	4291	-	4849	0,97	31
				134,1	-	4291	-	113	-	-
		м3								
13	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	46	6,48	6,48	298	298	94	-	-
				-	2,1	-	97	97	0,01	-
		м3								
14	1-164-2	-Доработка грунта под колодцы	18	218,93	-	3941	-	4453	1,54	28
		м3		218,93	-	3941	-	113	-	-
15	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	27	-	-
				-	2,1	-	27	97	0,01	-
		м3								
16	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	0,41	122,18	-	50	-	57	0,89	-
		м3		122,18	-	50	-	113	-	-
17	1-90-5	-Планировка обсыпки	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
		м2		8,28	-	50	-	113	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 **23874**

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ

18	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,05	51202,26	20326,01	2560	1016	2352	179	9
				30825	5353,43	1541	268	130	20,64	1
		км								
19	8-4-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	50,5	265	-	13383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	22-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,05	8170,63	-	409	-	522	51,5	3
		км		8032,5	-	402	-	130	-	-
21	ТОО "Алатау-Алем" 2750тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Заглушка фланцевая Ду 80м (применит)	1	1087,78	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0028	64100	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 178 мм (футляр)	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	-
				66375	12071,25	13	2	130	58,95	-
		км								
24	8-6-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 178х4 мм	0,2	1130	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	22-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной	0,0002	265528,33	35112,58	53	7	10	136	-

	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 178 мм	км		23625	13263,75	5	3	130	64,78	-
26 22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм (футляр)	км	0,0004	62566,88 45675	6788,5 2565	25 18	3 1	25 130	253 12,52	- -
27 8-6-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	м	0,4	112 -	- -	45 -	- -	- -	- -	- -
28 22-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0004	112748,86 20295	16526,11 6243,75	45 8	7 2	14 130	116 30,49	- -
29 22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
30 СТК Мегаполис 637руб.4,5 тг/1,12/1, 02/1,06/2, 0877	-Соединение ПЭ-сталь 75/76	шт	1	1133,66 -	- -	1134 -	- -	- -	- -	- -
31 8-9-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										**24730**

РАЗДЕЛ 4. Прокладка водопровода к жилому дому

32 [illegible]-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	км	0,065	47611,09 29700	17877,09 4698,68	3095 1931	1162 305	2907 130	173 18,1	11 1
33 8-4-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, д 25мм мм	м	65,65	89 -	- -	5843 -	- -	- -	- -	- -
34 22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм	км	0,065	8097,13 8032,5	- -	526 522	- -	679 130	51,5 -	3 -
35 22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
36 Электроком плект VALTEC в г.Уральске 35/1,02/1, 06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм.	шт	4	13,84 -	- -	55 -	- -	- -	- -	- -
37 JAKKO 745/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Седелка 75х1"х75.	шт	2	294,69 -	- -	589 -	- -	- -	- -	- -
38 22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
3[illegible]1-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	477 -	- -	954 -	- -	- -	- -	- -
	КОЛОДЦЫ									
40 22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,57	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	13590 2254	2951 845	4029 130	8,86 2,06	14 3
41 30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,07	7810 -	- -	16167 -	- -	- -	- -	- -
42 30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,88	3610 -	- -	3177 -	- -	- -	- -	- -
43 30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,65	22600 -	- -	14690 -	- -	- -	- -	- -
44 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20	245,44 37,35	3,82 1,44	4909 747	76 29	915 118	0,21 0,01	4 -

45	ТОО"Антей" -Люк ЛЛ	шт	1	2963	-	2963	-	-	-	-
	7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951			-	-	-	-	-	-	-
46	1-1-773 -Скобы ходовые	шт	7	221	-	1547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	46-33-6 -Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,004	21355,81	332,71	85	1	37	60,8	-
				9189	126	37	1	100	0,61	-
48	46-33-6 -Заделка концов футляра бетоном В7,5	м3	0,0024	21355,81	332,71	51	1	22	60,8	-
				9189	126	22	-	100	0,61	-
49	46-33-6 -Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	м3	0,4	21938,21	332,71	8775	133	3726	60,8	24
				9189	126	3676	50	100	0,61	-
50	1-1-457 -Пакля пропитанная	кг	1,5	195	-	293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	27-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец	м3	0,32	2584,28	73,75	827	24	14	0,14	-
				21,38	11,67	7	4	133	0,04	-
52	6-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,02	9630,95	95,97	193	2	17	4,9	-
				771,75	36,25	15	1	105	0,18	-
53	27-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку		0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
				21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										100703
	РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
54	22-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194	3
				33075	6813,45	463	95	130	26,38	-
55	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	14,14	567	-	8017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	22-32-3 -Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,014	3358,5	-	47	-	59	20,6	-
				3217,5	-	45	-	130	-	-
57	22-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
58	CHEVRONTEXACO 4088/1,02/1,06/2,0877 -Отвод удлиненный диам.110 мм.	шт	2	1811,08	-	3622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5										15085
итого по смете 190826										
НА Септик производительностью 0,75 м3										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	10,6	28,89	27,85	306	295	97	0,01	-
				1,04	8,44	11	89	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,4	262,72	-	105	-	119	1,85	1
				262,72	-	105	-	113	-	-
3	1-166-2 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
4	1-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА									
5	1-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	51	28,89	27,85	1473	1420	469	0,01	-
				1,04	8,44	53	430	97	0,03	2
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	-
7	1-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
8	1-166-1 -Обсыпка горловин септика	м3	0,24	122,18	-	29	-	33	0,89	-
				122,18	-	29	-	113	-	-
9	1-90-5 -Планировка обсыпки	м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-

				8,28	-	50	-	113	-	-
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,62	8290,87	1152,38	13431	1867	3752	8,06	13
				1350,23	431,55	2187	699	130	2,11	3
		м3								
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,59	3610	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	1-1-773	-Скобы ходовые	9	221	-	1989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
		м2								
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	20	683,03	1,65	13661	33	11164	2,63	53
				531	0,63	10620	13	105	-	-
		м2								
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	0,3	21938,21	332,71	6581	100	2794	60,8	18
				9189	126	2757	38	100	0,61	-
		м3								
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	-
				22,86	7,74	46	15	100	0,04	-
		отверст.								
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр)	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	-
				70200	24936,75	14	5	130	121,79	-
		км								
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр)	0,2	1710	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0002	380667,91	57818,03	76	12	15	203	-
				35100	21840,75	7	4	130	106,67	-
		км								
23	1-1-457	-Пакля пропитанная	0,5	195	-	98	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,002	21938,21	332,71	44	1	19	60,8	-
				9189	126	18	-	100	0,61	-
		м3								
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция	21	236,03	1,8	4957	38	1553	0,42	9
				69,75	0,68	1465	14	105	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0014	58881,69	25695,31	79	35	70	194	-
				33075	6813,45	45	9	130	26,38	-
		км								
27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1,66	567	-	939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/ 1,06/2,087 7	-Тройник, диам.110х100 мм.	2	1627	-	3254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Флюгарка	0,0005	63600	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

| | | |

17	Е0109-34-1	-Монтаж опор под задвижку	т	0,0959	17355,77	2191,29	1665	210	1093	73,6	7		
					12555	101,25	1205	10	90	0,49	-		
				15,06	196	-	2952	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
18	С130806-61	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м										
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004												
19	С11011-874	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	0,0094	63600	-	599	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-		
20	С11011-907	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0444	70000	-	3108	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-		
21	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,6	10088,71	260,48	6053	156	443	3,94	2		
					614,25	89,46	369	54	105	0,35	-		
22	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	2,4	32,52	0,05	78	-	13	0,03	-		
					5,81	0,02	14	-	90	-	-		
23	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ-1,серая за 2 раза	м2	2,4	130,05	0,18	312	-	12	0,01	-		
	К=2				5,54	0,1	13	-	90	-	-		
				Выход газопровода из земли (л.ГСН-4)- 2шт									
	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0054	62566,88	6788,5	338	37	339	253	1		
					45675	2565	247	14	130	12,52	-		
25	С130806-56	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	5,4	63	-	340	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-		
26	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3,0 мм, с гидравлическим испытанием на прочность	км	0,0016	47611,09	17877,09	76	29	72	173	-		
					29700	4698,68	48	8	130	18,1	-		
27	С130804-227	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм(32х3)	м	1,62	57	-	92	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002				-	-	-	-	-	-	-		
28	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57х3,5 мм,футляр	м	2	1320,75	20,8	2642	42	354	0,73	1		
					130,5	7,79	261	16	128	0,04	-		
29	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам до 100 мм	м	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2		
					146,93	0,11	294	-	130	-	-		
	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 108х4мм мм	м	2	265,7	24,44	531	49	89	0,15	-		
					26,5	7,64	53	15	130	0,04	-		
31	С11011-457	-Пакля пропитанная	кг	5	195	-	975	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
32	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,002	179757,9	17414,15	360	35	70	117	-		
					20475	6579	41	13	130	32,13	-		
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,46	8062,57	66,01	3709	30	107	1,35	1		
					195,75	24,93	90	11	105	0,12	-		
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,46	127	-	58	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,46	361	-	166	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
36	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,46	840	-	386	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
37	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,006	168294,13	49389,75	1010	296	635	312,7	2		
					62775	18657	377	112	130	91,12	1		
38	Е0122-34-1	-Установка отводов	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1		
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	-		
39	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40		2	208	-	416	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

	на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм									
40 С.Прайс	-Неразъемное соединение сталь 32/ст25мм	шт	2	438,16	-	876	-	-	-	-
41 Е0109-53-1	-Монтаж козырька	т	0,0014	14806,01	1133,15	21	-	-	-	-
42 С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0014	12892,5 55300	398,25 -	19 80	2 1	17 90	82,1 1,95	-
43 Е0106-11-1	-Установка ар-ры,анкерных болтов с заделкой	1т	0,0026	172357,31	536,06	448	1	130	289	1
44 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	47475 149300	202,5 -	123 66	1 1	105	0,99	-
45 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0022	53000	-	114	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **119146**

1. 4-1	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства -Строительство ВЛ-0,4кВ	18,54	-	-	18,54
	Всего по главе	18,54	-	-	18,54
2. 6-1	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения -Наружные сети водоснабжения В1 и канализации К1	190,83	-	-	190
3. 6-2	-Септик производительностью 0,75 (127,355х2шт) м3	254,71	-	-	254,71
4. 6-3	-Газопровод низкого давления	119,15	-	-	119,15
	Всего по главе	564,68	-	-	564,68
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	583,22	-	-	583,22
5. СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения -Временные здания и сооружения 3,4%	19,83	-	-	19,83
6. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,97	-	-	2,97
	Всего по главе	19,83	-	-	19,83
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	603,05	-	-	603,05
7. СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	20,9	-	-	20,9
8. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	6,03	6,03
9. СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	2,41	2,41
10. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	-	-	64,01	64,01
11. СН РК 8.02-02-2002	Всего по главе	3,21	-	-	3,21
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	24,1	-	72,46	96,56
12.	-В том числе возвратные суммы	627,15	-	72,46	699,61
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2,97 627,15	- -	- 72,46	2,97 699,61
13. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	1309,33	-	151,27	1460,6
14.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	6,21	-	-	6,21
15. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	29,21	29,21
16. Решения Правительства	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1309,33	-	180,48	1489,81
	-НДС (12%)	-	-	178,78	178,78
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1309,33	-	359,26	1668,59

Заказчик

Технадзор

Подрядчик