ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление внутренних дел города Усть-Каменогорска Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ул.Кабанбай батыра ,152

БИН 990340004641, ИИК KZ48070102KSN1801000 , БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «A.M.Flut»"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,,пр.Сатпаева 62.офис 315

БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886 , БИК TSESKZKA АО ДБ «ЦеснаБанк»

Наименование объекта: Текущий ремонт в помещениях Ульбинского ОП г.Усть-Каменогорска, ул Стаханова 2

Договор: №704 от 15.11.2018г.

Акт № 1

приемки выполненых работ от 12 декабря 2018 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12-120104-05	Очистка стен и потолка вручную от краски известковой с земли и лесов НР-72%	*м2*	2788,31	130,94		365101	0	0	262873	678212
					130,94		365101	0	–	50238	
2	11-150203-05	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	*поверхности*	679,7	352,02	33,36	239268	22675	216593	0	258409
						27,75	0	18862	–	19141	
3	11-150203-05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	*поверхности*	2215,57	287,62	28,56	637242	63277	573966	0	688222
					0	23,8	0	52731	–	50979	
4	11-340108-06	Потолки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской	*поверхности*	397,2	1176,24	0,32	467203	127	93612	283877	811166
					940,24	0,15	373463	60	–	60086	

5	11-150405-01	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	поверхности	397,2	935,17	5,02	371450	1994	88448	225559	644769
					707,47	2,37	281007	941	–	47761	
6	11-150405-01	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	поверхности	679,7	1016,66	7,85	691024	5336	-83882	617673	1413393
					1132,22	3,71	769570	2522	–	104696	
8	12-120104-05	Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	191,66	217,94		41770	0	0	30075	77593
					217,94		41770	0	–	5748	
9	11-150405-01	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	поверхности	1927,17	730,46	7,2	1407721	13876	400562	799883	2384212
					515,41	3,41	993283	6572	–	176608	
10	11-150405-01	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером высококачественная по штукатурке	поверхности	191,66	994	7,21	190510	1382	118135	57317	267653
					370,41	3,41	70993	654	–	19826	
11	12-070101-11	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь свыше 20 м2	м2	764,4	1078,1	9,13	824100	6979	661886	114262	1013430
					203,08	4,53	155234	3463	–	75069	
12	11-110101-36	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	764,4	2216,31	26,8	1694147	20486	1436629	231131	2079301
					310,09	11,58	237033	8852	–	154022	
13	11-110101-40	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	563,84	355,53	0,97	200462	547	127918	67915	289848
					127,69	0,45	71997	254	–	21470	
14	12-060101-09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	1859,93	101,57	26039	1422	0	18209	47788
					1758,36	48,07	24617	673	–	3540	

15	12-060101-09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	*шт.*	35	4135	101,54	144725	3554	0	102855	267386
					4033,46	48,09	141171	1683	–	19806	
16	11-100107-01	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	*м2*	66,15	2884,17	649,63	190788	42973	70330	79298	291692
					1171,35	160,6	77485	10624	–	21607	
17	29-000010-0(	Дверь металлическая с замком	*шт*	35	50500		1767500	0	1767500	0	1908900
							0	0	–	141400	
18	12-060101-09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	*шт.*	35	4135	101,54	144725	3554	0	102855	267386
					4033,46	48,09	141171	1683	–	19806	
19	12-060101-09	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж	*шт.*	9	672,89		6056	0	0	4360	11250
					672,89		6056	0	–	833	
20	11-100107-01	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	*м2*	17,01	6665,2	89,71	113375	1526	91740	18697	142637
					1182,19	39,09	20109	665	–	10566	
21	11-100402-05	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	*м2 проемов*	5,2675	27629,81	154,34	145540	813	133372	11465	169565
					2155,67	65,31	11355	344	–	12560	
22	12-070101-02	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	*м2*	47,9	736,83	28,35	35294	1358	0	24937	65050
					708,48	14,59	33936	699	–	4819	
23	12-130103-01	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	*м2 облицовки*	96,74	691,54	48,85	66900	4726	0	46395	122358
					642,69	23,4	62174	2264	–	9064	
24	12-150101-04	Унитазы и писсуары. Демонтаж	*прибор*	8	653,13	5,75	5225	46	0	3746	9689
					647,38	3	5179	24	–	718	
25	12-150101-04	Умывальники и раковины. Демонтаж	*прибор*	2	525	5	1050	10	0	752	1947
					520	2,5	1040	5	–	144	

26	11-090304-01	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	*конструкций*	0,3	77500	29706,67	23250	8912	2643	10042	35956
					38983,33	9530	11695	2859	–	2663	
27	11-110101-27	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	*м2 покрытия*	47,9	2018,98	85,3	96709	4086	92623	0	104446
						38,83	0	1860	–	7737	
28	11-150107-02	Стены в общественных зданиях Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	*поверхности*	96,74	2325,46	22,67	224965	2193	-60835	227738	488920
					2931,64	11,02	283607	1066	–	36216	
29	11-060101-01	Устройство пьедъесталов под чаши генуя	*м3*	4	19692,75	1323,75	78771	5295	68210	5791	91327
					1316,5	274,5	5266	1098	–	6765	
30	11-170301-01	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	*комплект*	4	25845,75	387,38	103383	1550	84272	17904	130990
					4390,25	177,13	17561	709	–	9703	
31	11-170101-01	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	*комплект*	4	3001,4	103,25	12006	413	730	10841	24674
					2715,75	49,75	10863	199	–	1828	
31	23-030102-09	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	*шт.*	4	5320		21280	0	21280	0	22982
							0	0	–	1702	
32	23-030102-12	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	*шт.*	4	4342		17368	0	17368	0	18757
							0	0	–	1389	

Итого по разделу 2	**14 829 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 212 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 398 067
Накладные расходы, тенге	3 376 453

	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 098 512				
	По техническому решению									
Раздел 4 Электромонтажные работы										
45 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	200	333,11	139,71	66621	27942	14459	23471	97299
				121,1	41,89	24220	8378	–	7207	
46 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	256017		51203	0	51203	0	55300
				0		0	0	–	4096	
11-100403-01	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	*м2 потолка*	84,7	2500,41	9,86	211785	835	138381	52475	285400
				856,77	3,7	72568	313	–	21141	
1 11-150108-16	Потолки. Облицовка плитами поверхности на клее	*м2*	84,7	3006,85	20,98	254680	1777	82104	123618	408562
				2016,52	10,53	170799	892	–	30264	
	Итого по разделу 2					**846 561**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					267 588				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 554				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 583				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					548 419				
	Накладные расходы, тенге					199 563				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 708				
	Всего по акту					**15 676 471**				
	Оборудование									
	Всего СМР по акту					**15 676 471**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					313 529				
	Итого по акту в текущих ценах					**15 990 000**				

- в текущих ценах с 24.08.18 г.	15 990 000	
НДС (12 %)	1 918 800	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 908 800**	**0**
Итого к оплате	**17 908 800**	

Заказчик:

ГУ "Управление внутренних дел
г. Усть-Каменогорска Департамента внутренних дел
Восточно-Казахстанской области Министерства
внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик

Директор ТОО «A.M.Flut»"

_____ Тащанова Г.Н

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление внутренних дел города Усть-Каменогорска Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ул.Кабанбай батыра ,152

БИН 990340004641, ИИК KZ48070102KSN1801000 , БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «A.M.Flut»"

Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,г.Усть-Каменогорск,,пр.Сатпаева 64.офис 508

БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886 , БИК TSESKZKA АО ДБ «ЦеснаБанк»

Наименование объекта: Текущий ремонт в помещениях Ульбинского ОП г.Усть-Каменогорска, ул Стаханова 2

Договор: дополнительное соглашение №1от 07.12.2018г к договору №704 от 15.11.2018г.

Акт № 2

приемки выполненых работ от 13 декабря 2018 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0405-0101	Откосы оконных проемов. Обшивка пластиковыми откосами (прим.) НР = 90 %	м откоса	220	5560,12	0,11	1223226	24	1035555	168882	1503477
					852,94	0	187647	0	–	111369	
2	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	162,06	1,59	972	10	0	697	1803
					160,47	0,82	963	5	–	134	
3	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	8	3560,15	474,65	28481	3797	14419	9321	40826
					1283,15	335,04	10265	2680	–	3024	
4	11-130301-1403	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз	м2	100	779,36	0,19	77936	19	37310	24004	110095
					406,07	0,09	40607	9	–	8155	
5	13-080206-1901	Прокладка кабельных каналов	м	100	616,1	10,38	61610	1038	41231	8377	75586
					193,41	2,32	19341	232	–	5599	

6	23-061710-0103	Канал кабельный	м	100	175,13		17513	0	17513	0	18914
							0	0	–	1401	

Итого по разделу 1	**1 750 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 486 990
Накладные расходы, тенге	211 281
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 682
Всего по акту	**1 750 701**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**1 750 701**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	35 014
Итого по акту в текущих ценах	**1 785 715,00**
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	1 785 715
НДС (12 %)	214 285,80
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 000 000,80**
Итого к оплате	**2 000 000,80**

Заказчик:

ГУ "Управление внутренних дел
г. Усть-Каменогорска Департамента внутренних дел
Восточно-Казахстанской области Министерства
внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик

Директор ТОО «А.М.Flut»"

Тащанова Г.Н

АКТ

Приема передачи по текущему ремонту в помещениях Ульбинского ОП УВД г.Усть-Каменогорска по улице Стаханова 2

г.Усть-Каменогорск «14»декабря 2018 г

Государственная комиссия назначенная
ГУ «УВД г. Усть-Каменогорска ДВД ВКО МВД РК»
(наименование организации-заказчика, назначающей государственную комиссию)
решением от: «__» декабря 2018 г. № _____
В составе: председателя -представителя заказчика Заместителя начальника управления
ГУ «УВД г.Усть-Каменогорска ДВД ВКО МВД РК» Баяндинова М.Б членов комиссии –представителей
заказчика:

Ботаханов А.С. начальник УОП
Дукенбаев Н.О. зам,начальника УОП
Кагырманов А.Н., и.о.начальника ОТО

исполнителя:
директор ТОО «A.M.Flut» Тащанова Г.Н
установила:
Исполнителем ТОО «A.M.Flut», выполнен текущий ремонт в помещениях Ульбинского ОП УВД г.Усть-Каменогорск по ул. Стаханова 2 (отделка помещения, замена полов, замена дверей, сплошное выравнивание потолков, покрытия из плиток и т.д)
Работы выполнялись в сроки, предусмотренные договором №704 от 15.11.2018 г., дополнительное соглашение №1 от 07.12.18г. к договору №704 от 15.11.18г.

Стоимость договора

Сметная стоимость согласно приложения 1 к договору всего 19 908 800 (девятнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот) тенге 80 тиын.
.

Решение государственной комиссии

Считать принятым и готовым к эксплуатации от исполнителя текущий ремонт в помещении Ульбинского ОП УВД г.Усть-Каменогорск по ул.Стаханова 2.

Председатель государственной комиссии Баяндинов М.Б _____
(подпись)

Члены государственной комиссии

Представитель исполнителя _____ Тащанова Г.Н Директор ТОО «А.М.Flut» Тащанова Г.Н _____	Представители заказчика _____ Ботаханов А.с. _____ Дукенбаев Н.О. _____ Кагырманов А.Н. ПРИНЯЛ исполнитель заказчика Заместитель начальника управления ГУ «УВД г.Усть-Каменогорска ДВД ВКО МВД РК» Баяндинов М.Б _____