Ф-3

Объект: ЛОТ№3 – Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому в с. Бумаколь Бурлинского района ЗКО

Полная сметная стоимость – 2230,62 тысяч. тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 2230,62 тысяч тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту с начала строительства – 2230,62 тысяч. тенге

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»

Подрядчик: ТОО «НазТур»
Адрес: ЗКО, г.Аксай, ул. Советская 1Д
РНН 270300011529
ИИК KZ 48319X010000422006 (Тенговый счет)
АО «БТАБанк» г. Аксай
БИК ABKZ KZ KX

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2012г.
К договору № 38-12 от 20 августа 2012 г

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2012г		Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому в с. Бумаколь Бурлинского района ЗКО	тыс. тенге	2230,62	-	-	-	-	2230,62	тыс. тенге	2230,62	2230,62

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»
_____Мукиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО «НазТур»
_____Елеусинов Л.Ж

Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г
по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Бумаколь Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4КВ										
1	33-103-2	-Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12		
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5		
2	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	4	15800	-	63200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,32	245,44	3,82	2533	39	472	0,21	2		
				37,35	1,44	385	15	118	0,01	-		
4	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,0493	7259,41	4310,78	358	213	203	16,1	1		
				2745	1169,46	135	58	105	4,45	-		
5	ЧП"ГОРБАЧЕ В"600000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 4х25+1х16мм2 км	0,0283	237333,53	-	6724	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	ЧП"ГОРБАЧЕ В"170000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,021	67244,5	-	1412	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1480тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-21.1 шт	2	655,67	-	1311	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
8	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1010тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-29 шт	2	447,45	-	895	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
9	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1010тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-39 шт	1	447,45	-	447	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
10	ЧП"ГОРБАЧЕ В"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
11	ЧП"ГОРБАЧЕ В"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
12	ЧП"ГОРБАЧЕ В"2500тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим поддерживающий SO-140. шт	1	1107,56	-	1108	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
13	ЧП"ГОРБАЧЕ В"570тг/1, 02/1,06/2, 0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
14	ЧП"ГОРБАЧЕ В"570тг/1, 02/1,06/2, 0877	-Зажим натяжной SO-158.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
15	ЧП"ГОРБАЧЕ В"2500тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	2	1107,56	-	2215	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
16	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1406тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	4	622,89	-	2492	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
17	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1100тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	13	487,32	-	6335	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1100тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.12 шт	5	487,32	-	2437	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
19	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1309тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим ответвительный SLIP-22.127 шт	2	579,92	-	1160	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
20	ЧП"ГОРБАЧЕ В"1080тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим заземляющий SM-2.24 шт	5	478,46	-	2392	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
21	ЧП"ГОРБАЧЕ В"450тг/1, 02/1,06/2, 0877	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	4	199,36	-	797	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
22	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника м	4,5	26,5	-	119	-	105	0,15	1		
				24,5	-	110	-	95	-	-		

23	1-4-82	-Заземляющий проводник т	0,0023	48400 -	- -	109 -	- -	- -	- -	-
24	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа СОТ-36 шт	4	33,23 -	- -	133 -	- -	- -	- -	-
25	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента СОТ-37 М	5,2	132,91 -	- -	691 -	- -	- -	- -	-
26	ЧП"ГОРБАЧЕВ"345000тг/1,02/1,06/2,0877	-Медный провод неизолированный МГ-16 км	0,0001	152842,79 -	- -	22 -	- -	- -	- -	-
27	1-4-100	-Кронштейны шт	2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	-
28	ЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	2	11,08 -	- -	22 -	- -	- -	- -	-
29	ЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/2,0877	-Концевые колпачки РК-99.025 шт	5	124,05 -	- -	620 -	- -	- -	- -	-
30	8-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ компл	3	9028 2138	5815 1367,98	27084 6414	17445 4104	9992 95	12 7,93	36 24
31	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Дистанционный бандаж SO-79.1 шт	1	622,89 -	- -	623 -	- -	- -	- -	-
32	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Спуск.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0018	50600 -	- -	90 -	- -	- -	- -	-
33	33-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	3,2	53,87 29,25	12,24 2,25	172 94	39 7	106 105	18 0,01	58 -
34	16-2-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 1000м	0,0032	96400 -	- -	308 -	- -	- -	- -	-
35	ЧП"ГОРБАЧЕВ"450тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим плашечный ПА-1-1 шт	5	199,36 -	- -	997 -	- -	- -	- -	-
36	ЧП"ГОРБАЧЕВ"10037тг/1,02/1,06/2,0877	-Комплект для подключения ST-208 шт	1	4446,62 -	- -	4447 -	- -	- -	- -	-
37	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А шт	4	699,98 -	- -	2800 -	- -	- -	- -	-
38	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	4	699,98 -	- -	2800 -	- -	- -	- -	-
39	33-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	2	19,53 15,17	3,19 0,99	39 30	6 2	34 105	0,1 -	- -
40	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0062	45800 -	- -	284 -	- -	- -	- -	-
41	8-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ввод	3	186,9 90	- -	561 270	- -	257 95	1 -	3 -

ИТОГО ПО СМЕТЕ **175082**

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	1-4-100	-Кронштейны шт	2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	-
2	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут т	0,0008	147300 -	- -	118 -	- -	- -	- -	-
3	8-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА шт	2	731 410	282 80,8	1462 820	564 162	933 95	2,3 0,47	5 1
4	17-3-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	2	4460 -	- -	8920 -	- -	- -	- -	-
5	17-6-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	2	619 -	- -	1238 -	- -	- -	- -	-
6	16-7-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,009	35800 -	- -	322 -	- -	- -	- -	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **14896**

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 и КАНАЛИЗАЦИИ К1

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	273,5	28,89	27,85	7900	7616	2514	0,01	2
				1,04	8,44	284	2307	97	0,03	9
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	8,5	262,72	-	2233	-	2523	1,85	16
				262,72	-	2233	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	32	134,1	-	4291	-	4849	0,97	31
				134,1	-	4291	-	113	-	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	250	6,48	6,48	1620	1620	510	-	-
				-	2,1	-	526	97	0,01	2
5	1-164-2	-Доработка грунта под колодцы м3	24	218,93	-	5254	-	5937	1,54	37
				218,93	-	5254	-	113	-	-
6	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	18	6,48	6,48	117	117	37	-	-
				-	2,1	-	38	97	0,01	-
7	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	0,52	122,18	-	64	-	72	0,89	-
				122,18	-	64	-	113	-	-
8	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
				8,28	-	50	-	113	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 **40309**

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

9	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	0,08	47611,09	17877,09	3809	1430	3577	173	14
				29700	4698,68	2376	376	130	18,1	1
10	8-4-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, д 25мм мм м	80,8	89	-	7191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм км	0,08	8097,13	-	648	-	835	51,5	4
				8032,5	-	643	-	130	-	-
12	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт.	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
13	Электроком плект VALTEC в г.Уральске 35/1,02/1, 06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм. шт	8	13,84	-	111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	JAKKO 925/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Седелка 110х1"х110. шт	2	365,89	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СТК Мегаполис 1060руб.4, 5тг/1,12/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Соединение ПЭ-сталь 110/108 шт	1	1886,8	-	1887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
17	9-1-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	477	-	954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр) км	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	-
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	-
19	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	0,4	1710	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	22-12-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0004	352469,4	41899,52	141	17	22	150	-
				26100	15828,75	10	6	130	77,3	-
21	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0039	64100	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		КОЛОДЦЫ								
22	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,92	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	16620 2756	3609 1034	4927 130	8,86 2,06	17 4
23	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,07	7810 -	- -	16167 -	- -	- -	- -	- -
24	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,88	3610 -	- -	3177 -	- -	- -	- -	- -
25	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,65	22600 -	- -	14690 -	- -	- -	- -	- -
26	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44 37,35	3,82 1,44	4909 747	76 29	915 118	0,21 0,01	4 -
27	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963 -	- -	2963 -	- -	- -	- -	- -
28	1-1-773	-Скобы ходовые шт	7	221 -	- -	1547 -	- -	- -	- -	- -
29	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5 м3	0,004	21355,81 9189	332,71 126	85 37	1 1	37 100	60,8 0,61	- -
30	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,0024	21355,81 9189	332,71 126	51 22	1 -	22 100	60,8 0,61	- -
31	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,4	21938,21 9189	332,71 126	8775 3676	133 50	3726 100	60,8 0,61	24 -
32	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	2	195 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
33	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец м3	0,32	2584,28 21,38	73,75 11,67	827 7	24 4	14 133	0,14 0,04	- -
34	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,01	9630,95 771,75	95,97 36,25	96 8	1 -	8 105	4,9 0,18	- -
35	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку м3	0,25	2584,28 21,38	73,75 11,67	646 5	18 3	11 133	0,14 0,04	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 114514

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

36	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,014	58881,69 33075	25695,31 6813,45	824 463	360 95	726 130	194 26,38	3 -
37	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	14,14	567 -	- -	8017 -	- -	- -	- -	- -
38	22-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,014	3358,5 3217,5	- -	47 45	- -	59 130	20,6 -	- -
39	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
40	CHEVRONTEX ACO 4088/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.110 мм. шт	2	1811,08 -	- -	3622 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 15085

итого по разделам 1+2+3 = 169910

НА Септик производительностью 0,75 м3

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	10,6	28,89 1,04	27,85 8,44	306 11	295 89	97 97	0,01 0,03	- -
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	0,4	262,72 262,72	- -	105 105	- -	119 113	1,85 -	1 -

		механизированным способом/ м3	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА								
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	51	28,89	27,85	1473	1420	469	0,01	-
				1,04	8,44	53	430	97	0,03	2
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	-
7	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
8	1-166-1	-Обсыпка горловин септика м3	0,24	122,18	-	29	-	33	0,89	-
				122,18	-	29	-	113	-	-
9	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
				8,28	-	50	-	113	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	1,62	8290,87	1152,38	13431	1867	3752	8,06	13
				1350,23	431,55	2187	699	130	2,11	3
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,59	3610	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	1-1-773	-Скобы ходовые шт	9	221	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм т	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика м2	20	683,03	1,65	13661	33	11164	2,63	53
				531	0,63	10620	13	105	-	-
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,3	21938,21	332,71	6581	100	2794	60,8	18
				9189	126	2757	38	100	0,61	-
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм отверст.	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	-
				22,86	7,74	46	15	100	0,04	-
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	-
				70200	24936,75	14	5	130	121,79	-
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) м	0,2	1710	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм км	0,0002	380667,91	57818,03	76	12	15	203	-
				35100	21840,75	7	4	130	106,67	-
23	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	0,5	195	-	98	-	-	-	-

24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
				21938,21	332,71	44	1	19	60,8	-
		м3		9189	126	18	-	100	0,61	-
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция	21	236,03	1,8	4957	38	1553	0,42	9
				69,75	0,68	1465	14	105	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0014	58881,69	25695,31	79	35	70	194	-
				33075	6813,45	45	9	130	26,38	-
		км								
27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1,66	567	-	939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/1,06/2,0877	-Тройник, диам.110х100 мм.	2	1627	-	3254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Флюгарка	0,0005	63600	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ	1	2963	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Установка деревянной крышки				
32	10-23-5	-Установка деревянной крышки	0,3	375,5	30,89	113	9	73	1,23	-
		м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
33	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,015	10200	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	10-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек	0,3	131,98	0,55	40	-	2	0,04	-
		м2		6,48	0,2	2	-	120	-	-
35	1-4-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0036	46400	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	1-1-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0044	50200	-	221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	10-28-2	-Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны	0,002	616,12	2,8	1	-	-	0,96	-
				145,8	1,06	-	-	-	0,01	-
		м2								
38	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 127355*2 дома=254710

НА Распределительный газопровод

Наружное газооборудование

1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки опор	18	821,25	-	14783	-	15034	5,82	105
				821,25	-	14783	-	101,7	-	-
		яма								
2	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	2,7	10341,91	119,96	27923	324	2380	5,64	15
				887,51	45,31	2396	122	94,5	0,22	1
		м3								
3	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,1791	19786,84	2739,11	3544	491	2113	84,64	15
				14438,25	126,56	2586	23	81	0,61	-
		т								
4	С12021-263	-Опоры неподвижные ОП	0,1791	107900	-	19325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,115	121367,16	49858,78	13957	5734	11999	336	39
				61425	18834,75	7064	2166	130	91,99	11
		км								
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	55	126	-	6930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	53	63	-	3339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	7	279	-	1953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9

	1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм		414	-	1242	-	90	-	-
10	С130904-16 -Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 1	784	-	784	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11	С130904-14 -Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 2	340	-	680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-42-1 -Ограждение для защиты газопроводов от падения электропровода.Изолятор напряжением 35 кВ, опорный	шт 1	1020,6	29,6	1021	30	680	4	4
			711	4,5	711	5	95	0,03	-
13	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	компл 0,6	200	-	120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	кг 8,32	33,51	0,06	279	1	45	0,03	-
			6,68	0,03	56	-	81	-	-
15	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 32,28	148,4	0,07	4790	2	3661	0,65	21
			108	0,02	3486	1	105	-	-
16	Е0125-43-1 -Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм	м2 0,115	110908,35	84639,6	12754	9734	3090	50,03	6
			10350	14532,32	1190	1671	108	53,8	6
17	Е0122-38-2 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	км 1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2
			362,25	45	362	45	130	0,22	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге **164149**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

1. 4-1	-Строительство ВЛ-0,4кВ	175,08	-	-	175,08
2. 4-1	-Наружное освещение	14,9	-	-	14,9
	Всего по главе	189,98	-	-	189,98

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

3. 6-1	-Наружные сети водоснабжения В1 и канализации К1	169,91	-	-	169,91
4. 6-2	-Септик производительностью 0,75 м3 (127,355х2шт)	254,71	-	-	254,71
5. 6-3	-Распределительный газопровод	164,15	-	-	164,15
	Всего по главе	588,77	-	-	588,77
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	778,74	-	-	778,74

Глава 8. Временные здания и сооружения

6. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	26,48	-	-	26,48
7. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,97	-	-	3,97
	Всего по главе	26,48	-	-	26,48
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	805,22	-	-	805,22

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

8. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	27,9	-	-	27,9
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	8,05	8,05
10. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	3,22	3,22
11. СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	86,58	86,58
12. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	4,28	-	-	4,28
	Всего по главе	32,18	-	97,85	130,03
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	837,41	-	97,85	935,26
13.	-В том числе возвратные суммы	3,97	-	-	3,97
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	837,41	-	97,85	935,26
14. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	1748,29	-	204,29	1952,57
15.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	8,29	-	-	8,29
16. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	39,05	39,05
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1748,29	-	243,34	1991,62
17. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	238,99	238,99
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1748,29	-	482,33	2230,62

Заказчик Технадзор Подрядчик