Акт приемочной комиссии

«26» января 2017г.

г. Актау

Приемочная комиссия, назначенная
Генеральным директором ТОО «МАЭК-Казатомпром» Абдрасиловым К.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

Приказ№ 33-в от «10» января 2017года в составе:

председателя комиссии - Чернецкий И.П. Главный инженер - заместитель генерального директора по производству ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - Коновалов Ю.И. Директор ДпЭ ТОО «МАЭК- Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального Подрядчика Абу Б.Б. Директор ТОО «Bars Electric Services»
(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации Савельев В.Б. - Генеральный директор АО НПЦ «Элетех»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Березовский В.И. Директор ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных подразделений ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Попов А.В. Директор ДПБ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Манкибаев Н.Ш. Заместитель директора ДКС ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ковальчук Н.А. Начальник ОКСа ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Bars Electric Services»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:
«Модернизация систем возбуждения электродвигателей циркуляционной насосной на электронную (тиристорную) 1 шт»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «07» декабря 2007года № 1605

Постановление ГУ «Акимат города Актау »
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
ТОО «Bars Electric Services»
(наименование организаций)

Выполнившим: демонтаж, поставка и монтаж оборудования
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана:
АО НПЦ «Элетех»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту:
№01-01-13/1108
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена :
ТОО «МАЭК-Казатомпром» приказ № 97 от «02» сентября 2015года
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2016г. (месяц и год) окончание работ: январь 2017г. (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3месяца
фактически 3месяца

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Приложение №1
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
---	---	---	---	---	---

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ЦН-13 (Циркуляционный насос) вновь установлен шкаф возбуждения (тиристорный) тип ВТ2-400-175-ВММПР, трансформатор ТСЗП 160/10, заменены контрольные и силовые кабели, щитовые приборы
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту 239 единиц;
фактически 239 единиц.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 18447,41 тыс. тенге без НДС, в том числе строительно-монтажных работ 3119,02 тыс. тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря 15328,39 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке :

«Модернизация систем возбуждения электродвигателей циркуляционной насосной на электронную (тиристорную) 1шт»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии: _____ Чернецкий И.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

_____ Коновалов Ю.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Попов А.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Березовский В.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Манкибаев Н.Ш.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Ковальчук Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Савельев В.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Абу Б.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сдал: Асмедов Т. _____
(фамилии, имена, отчества, подпись)

Принял: Маленький Н.И. _____
(фамилии, имена, отчества, подпись)