Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жтилищно-коммунального хозяйства
№ от " "_____2012 г

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик ГУ "ОЖКХ ПТ иАД г.Аксу"
Подрядчик ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA"
Наименование строительства и его адрес Работы по врезке магистральных трубопроводов д=600 мм от цеха ВОС до города Аксу

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

			код	код	Договор		Источ. Финан-ния		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика			наименование	код	наименование	код
Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь 2013 г без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительситву Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г. Павлодар	**22 143 667**	**14 451 493**							**2 372 536**	**16 824 028**
Итого к оплате		**14 451 493**							**1 734 179**	**16 185 672**
Итого к оплате		**14 451 493**							**1 734 179**	**16 185 671**

М.П. Заказчик Директор ТОО "Иртыш-Сервис-PV"" Ашитов М.Е.
(должность Ф.И.О,подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA" Каганаев Г.К.
(должность Ф.И.О,подпись)

Генподрядчик ТОО Иртыш-Сервис PV"

Субподрядчик ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA"

Ф-2В

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь 2014г

Работы по строительству Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г.Павлодар

Внеплощадочные сети производственного водоснабжения

Составлен в ценах 200

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с)	3018,606	9,85	9,85	29733	29733	7876	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,69	0	8120	97	0,00880	27
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	12074,424	7,04	7,04	85004	85004	22487	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,92	0	23183	97	0,00600	72
3	Е1-17-1	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми	3018,606	23,69	22,86	71511	69005	24713	0,00552	17
		1м3 грунта		0,79	7,65	2385	23092	97	0,02800	85
4	П8-1-1	Перевозка ПСП грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, в бурт временногохранения груза к=1,2	3622,328	21,67	21,67	78496	78496	15685	0,00000	0
		1т		0,00	4,33	0	15685	100	0,00900	33
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	3018,606	3,07	2,66	9267	8029	3864	0,00272	8
		1м3 грунта		0,39	0,93	1177	2807	97	0,00305	9
9	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3	10697,223	17,44	16,75	186560	179178	64956	0,00478	51
		1м3 грунта		0,69	5,57	7381	59584	97	0,02080	223
10	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3	8355,144	19,19	18,43	160335	153985	55840	0,00526	44
		1м3 грунта		0,76	6,13	6350	51217	97	0,02288	191
11	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	104,940	211,76	0,00	22222	0	25111	1,49000	156
		1м3 грунта		211,76	0,00	22222	0	113	0,00000	0
12	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	250,654	231,01	0,00	57904	0	65431	0,00000	0
		1м3 грунта		231,01	0,00	57904	0	113	1,62000	406
13	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	19830,116	11,19	11,19	221899	221899	58860	0,00000	0

	кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м		0,00	3,06	0	60680	97	0,01000	198
	1м3 грунта								
14 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	19830,116	7,99	7,99	158443	158443	41933	0,00000	0
			0,00	2,18	0	43230	97	0,00970	192
	1м3 грунта								
14 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (12752,353 не взяты в акте №1)	25752,353	7,99	7,99	205761	205761	54456	0,00000	0
			0,00	2,18	0	56140	97	0,00970	250
	1м3 грунта								
15 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	19830,116	11,19	11,19	221899	221899	58860	0,00000	0
			0,00	3,06	0	60680	97	0,01000	198
	1м3 грунта								
16 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	19830,116	7,99	7,99	158443	158443	41933	0,00000	0
			0,00	2,18	0	43230	97	0,00970	192
	1м3 грунта								
18 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы (485 м)	2411,771	122,18	0,00	294670	0	332977	0,88500	2134
			122,18	0,00	294670	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
19 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м(485 м)	17847,104	6,83	6,83	121896	121896	32373	0,00000	0
			0,00	1,87	0	33374	97	0,00610	109
	1м3 грунта								
20 Е1-28-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17847,104	1,57	1,57	28020	28020	5193	0,00000	0
			0,00	0,30	0	5354	97	0,00105	19
	1м3 грунта								
21 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17847,104	21,55	4,52	384605	80669	294818	0,10800	1927
			17,03	0,00	303936	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
22 Е1-17-1	Погрузка ПСП грунта 1 гр одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на аво=томобили самосвалы из бурта временного хранения	2039,599	23,69	22,86	48318	46625	16698	0,00552	11
			0,79	7,65	1611	15603	97	0,02800	57
	1м3 грунта								
23 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,2	2447,519	21,67	21,67	53038	53038	10598	0,00000	0
			0,00	4,33	0	10598	100	0,00900	22
	1т								
24 Е1-25-1	Надвижка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2039,599	9,85	9,85	20090	20090	5322	0,00000	0
			0,00	2,69	0	5487	97	0,00880	18
	1м3 грунта								
25 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	8158,396	8,28	8,28	67552	67552	17885	0,00000	0
			0,00	2,26	0	18438	97	0,00740	60
	1м3 грунта								

	Всего прямые затраты по разделу				2 685 666	1 987 765			4 348
					697 636	536 502			2 361
	Накладные расходы, тенге				1 257 871				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				236 612				
	Всего по разделу, тенге				4 180 149				
	РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	171,837	1228,00	152,52	211016	26209	47097	1,02000	175
		1м3 основания		153,68	57,15	26408	9820	130	0,27900	48
33	Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр открытым способом)	0,036	537621,84	240633,09	19354	8663	16468	1369,00000	49
		1км трубопровода		261000,00	90900,00	9396	3272	130	443,96000	16
34	Е22-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм	0,036	1996243,15	271531,87	71865	9775	9781	625,00000	23
		1км трубопровода		106425,00	102573,00	3831	3693	130	500,97000	16
36	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,0028	333752,64	216275,60	935	606	599	669,00000	2
		1км трубопровода		114064,50	50605,44	319	142	130	210,26000	1
37	Е6-1-1	Заделка концов футляра цементным раствором М-25	0,003	6481,57	66,01	1296	13	46	1,35000	0
		1м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12000	0
38	Е22-11-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600мм с гидравлическим испытанием	2,132	333752,64	216275,60	711561	461100	456400	669,00000	1426
		1км трубопровода		114064,50	50605,44	243186	107891	130	210,26000	448
42	Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	2,000	8146,92	4120,54	16294	8241	10834	14,90000	30
		1задвижка или клапан		2610,00	1557,00	5220	3114	130	7,60000	15
43	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	2,000	2707,16	1459,53	5414	2918	3780	5,29000	11
		1задвижка или клапан		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69000	5
44	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	4,000	2418,82	102,44	9675	410	2750	2,45000	10
		1фланец		524,25	4,50	2097	18	130	0,02000	0
45	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	8,000	5632,55	140,05	45060	1120	7605	3,44000	28
		1фланец		722,25	9,00	5778	72	130	0,04000	0
	Всего прямые затраты по разделу					1 093 678	519 238			1 756
						298 426	129 285			552

Накладные расходы, тенге	556 023		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	98 982		
Всего по разделу, тенге	1 748 683		
Всего прямые затраты	**3 779 344**	**2 507 003**	**6 104**
	996 062	**665 787**	**2 913**
Накладные расходы, тенге	**1 813 894**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**335 594**		
Всего по смете, тенге	**5 928 832**		
Итого в базовых ценах 2001г.	5 928 832		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**14 168 130**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**283 363**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**14 451 493**
Итого в текущих ценах	**14 451 493**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 734 179**
Сметная стоимость строительства	**16 185 672**

Генподрядчик ТОО Иртыш-Сервис-РУ
Директор _____ Ашитов М.Е.

Субподрядчик "МЕКА CENTRAL ASIA"
Директор _____ Каганаев Г.К.