Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " "_____2012 г
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Генподрядчик ТОО"Иртыш Сервис-PV"
Субподрядчик ТОО "МЕКА CTNTRAL ASIA"
Наименование строительства и его адрес Работы по строительситву Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г. Павлодар

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

код заказчика	код подрядчика	Договор 08/14	Договор 28.07.2014	Источ. Финан-ния наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2014 г без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительситву Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г. Павлодар	**40 671 592**	**16542789**							**1985135**	**1985135**
итого		**16542789**							**1985135**	**18527924**
Итого к оплате		**16542789**							**1985135**	**18527924**

М.П. Генподрядчик
Директор ТОО "Иртыш-Сервис-PV" Ашитов М.Е.
(должность Ф,И,О,подпись)
М.П. Субподрядчик
Директор ТОО "МЕКА CTNTRAL ASIA" Каганаев Г.К.
(должность Ф,И,О,подпись)

Генподрядчик ТОО Иртыш-Сервис PV"

Субподрядчик ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA"

Ф-2В

АКТ №3

выполненных работ за октябрь 2014г

Работы по строительству Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г.Павлодар

Внеплощадочные сети производственного водоснабжения

Составлен в ценах 2

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	тенге %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с)	3342,000	9,85	9,85	32919	32919	8720	0,00000	0
				0,00	2,69	0	8990	97	0,00880	29
		1м3 грунта								
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	13368,000	7,04	7,04	94111	94111	24897	0,00000	0
				0,00	1,92	0	25667	97	0,00600	80
		1м3 грунта								
3	Е1-17-1	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми	3342,000	23,69	22,86	79172	76398	27360	0,00552	18
				0,79	7,65	2640	25566	97	0,02800	94
		1м3 грунта								
4	П8-1-1	Перевозка ПСП грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, в бурт временногохранения груза к=1,2	5716,000	21,67	21,67	123866	123866	24750	0,00000	0
				0,00	4,33	0	24750	100	0,00900	51
		1т								
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	3342,000	3,07	2,66	10260	8890	4279	0,00272	9
		1м3 грунта		0,39	0,93	1303	3108	97	0,00305	10
6	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта	2970,000	23,69	22,86	70359	67894	7778	0,00478	57
				0,79	7,65	2346	22721	98	0,02080	246
9	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3	11843,000	17,44	16,75	206542	198370	71913	0,00478	57
				0,69	5,57	8172	65966	97	0,02080	246
		1м3 грунта								
10	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3	9241,232	19,19	18,43	177339	170316	61762	0,00526	49
				0,76	6,13	7023	56649	97	0,02288	211
		1м3 грунта								
11	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	208,000	211,76	0,00	44046	0	49772	1,49000	310
				211,76	0,00	44046	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
12	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	496,816	231,01	0,00	114769	0	129689	0,00000	0
				231,01	0,00	114769	0	113	1,62000	805
		1м3 грунта								

13	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м 1м3 грунта
14	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) 1м3 грунта
15	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м 1м3 грунта
16	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) 1м3 грунта
18	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы (485 м) 1м3 грунта
19	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м(485 м) 1м3 грунта
20	Е1-28-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) при засыпке траншей и котлованов 1м3 грунта
21	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками 1м3 уплотненного грунта
22	Е1-17-1	Погрузка ПСП грунта 1 гр одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на ако=томобили самосвалы из бурта временного хранения 1м3 грунта
23	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,2 1т
24	Е1-25-1	Надвижка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м 1м3 грунта
25	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) 1м3 грунта
		Всего прямые затраты по разделу

22432,000	11,19	11,19	251014	251014	66583	0,00000	0
	0,00	3,06	0	68642	97	0,01000	224
22432,000	7,99	7,99	179232	179232	47435	0,00000	0
	0,00	2,18	0	48902	97	0,00970	218
22432,000	11,19	11,19	251014	251014	66583	0,00000	0
	0,00	3,06	0	68642	97	0,01000	224
22432,000	7,99	7,99	179232	179232	47435	0,00000	0
	0,00	2,18	0	48902	97	0,00970	218
988,240	122,18	0,00	120743	0	136440	0,88500	875
	122,18	0,00	120743	0	113	0,00000	0
41713,000	6,83	6,83	284900	284900	75663	0,00000	0
	0,00	1,87	0	78003	97	0,00610	254
41713,000	1,57	1,57	65489	65489	12138	0,00000	0
	0,00	0,30	0	12514	97	0,00105	44
41713,000	21,55	4,52	898915	188543	689061	0,10800	4505
	17,03	0,00	710372	0	97	0,00000	0
916,400	23,69	22,86	21710	20949	7502	0,00552	5
	0,79	7,65	724	7010	97	0,02800	26
1099,680	21,67	21,67	23830	23830	4762	0,00000	0
	0,00	4,33	0	4762	100	0,00900	10
916,400	9,85	9,85	9027	9027	2391	0,00000	0
	0,00	2,69	0	2465	97	0,00880	8
3665,600	8,28	8,28	30351	30351	8036	0,00000	0
	0,00	2,26	0	8284	97	0,00740	27
			3 268 840	2 256 346			5 884
			1 012 138	581 543			3 026

	Накладные расходы, тенге				1 591 487				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				291 620				
	Всего по разделу, тенге				5 151 947				
	РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	354,663	1228,00	152,52	435526	54093	97206	1,02000	362
		1м3 основания		153,68	57,15	54505	20269	130	0,27900	99
36	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,120	333752,64	216275,60	40050	25953	25689	669,00000	80
		1км трубопровода		114064,50	50605,44	13688	6073	130	210,26000	25
37	Е6-1-1	Заделка концов футляра цементным раствором М-25	0,200	6481,57	66,01	1296	13	46	1,35000	0
		1м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12000	0
40	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300мм с гидравлическим испытанием	0,016	204666,79	85907,16	3275	1375	2669	504,00000	8
		1км трубопровода		95850,00	32451,75	1534	519	130	158,50000	3
43	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	1,745	333752,64	216275,60	582398	377401	373554	669,00000	1167
		1км трубопровода		114064,50	50605,00	199043	88306	130	210,26000	367
44	Е22-47-10	Протаскивание в футляра стальных труб диаметром 600мм 1м трубы,уложенной в футляре	36,800	846,89	1,72	31166	63	9751	1,12000	41
				203,89	0,65	7477	24	130	0,00300	0
45	Е13-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	21,620	50,66	0,07	1077	1	85	0,02170	0
		1м2		4,41	0,02	94	0	90	0,00010	0
46	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	42,5	51,33	0,09	2182	4	108	0,01370	1
		1м2		2,77	0,05	118	2	90	0,00020	0
	Всего прямые затраты по разделу					1 058 431	432 989			1 581
						263 183	109 140			469
	Накладные расходы, тенге					483 885				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					92 539				
	Всего по разделу, тенге					1 634 855				
	Всего прямые затраты					**4 327 271**	**2 689 335**			
						1 275 321	**690 683**			
	Накладные расходы, тенге					**2 075 372**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)					**384 159**				
	Всего по смете, тенге					**6 786 802**				

Итого в базовых ценах 2001г.	6 786 802
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**16 218 421**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**324 368**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**16 542 789**
Итого в текущих ценах	**16 542 789**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 985 135**
Всего по акту	**18 527 924**

Генподрядчик ТОО Мотыш-Сервис PV"
Директор _____ **Ашитов М.Е.**

Субподрядчик "MEKA CENTRAL ASIA"
Директор _____ **Каганаев Г.К.**