Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " "_____2012 г
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Генподрядчик ТОО"Иртыш Сервис-PV"
Субподрядчик ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA"
Наименование строительства и его адрес Работы по строительситву Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г. Павлодар

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

код заказчика	код подрядчика	Договор 08/14	Договор 28.07.2014	Источ. Финан-ния наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь 2014 г без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г. Павлодар	**43 671 592**	**2 678 571**							**321 429**	**3 000 000**
Итого к оплате		**2 678 571**							**321 429**	**3 000 000**

М.П. Генподрядчик Директор ТОО "Иртыш-Сервис-PV"" Ашитов М.Е.
(должность Ф,И,О,подпись)

М.П. Субподрядчик Директор ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA" Каганаев Г.К.
(должность Ф,И,О,подпись)

Генподрядчик ТОО Иртыш-Сервис PV"

Субподрядчик ТОО "МЕКА CENTRAL ASIA"

Ф-2В

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь 2014г

Работы по строительству Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г.Павлодар

Внеплощадочные сети производственного водоснабжения

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с)	661,457	9,85	9,85	6515	6515	1726	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,69	0	1779	97	0,00880	6
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	2479,975	7,04	7,04	17459	17459	4619	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,92	0	4762	97	0,00600	15
3	Е1-17-1	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	661,457	23,69	22,86	15670	15121	5415	0,00552	4
		1м3 грунта		0,79	7,65	523	5060	97	0,02800	19
4	П8-1-1	Перевозка ПСП грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, в бурт временногохранения груза к=1,2	1583,120	21,67	21,67	34306	34306	6855	0,00000	0
		1т		0,00	4,33	0	6855	100	0,00900	14
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	661,457	3,07	2,66	2031	1759	847	0,00272	2
		1м3 грунта		0,39	0,93	258	615	97	0,00305	2
6	1-17-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы лишний грунт	175,076	23,69	22,86	4148	4002	1433	0,00552	1
		м3грунта		0,79	7,65	138	1339	97	0,02800	5
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км 1 класс груза К=1,7	233,603	49,50	49,50	11563	11563	2313	0,00000	0
		тн		0,00	9,90	0	2313	100	0,02079	5
8	1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	956,951	3,07	2,66	2938	2545	1225	0,00272	3
		м3грунта		0,39	0,93	373	890	97	0,00305	3
9	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3	911,821	17,44	16,75	15902	15273	5537	0,00478	4
		1м3 грунта		0,69	5,57	629	5079	97	0,02080	19
10	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами	713,372	19,19	18,43	13690	13147	4768	0,00526	4

	"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3		0,76	6,13	542	4373	97	0,02288	16
	1м3 грунта								
13	Е1-25-2 Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	593,305	11,19	11,19	6639	6639	1761	0,00000	0
	кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м		0,00	3,06	0	1816	97	0,01000	6
	1м3 грунта								
14	Е1-25-10 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	593,308	7,99	7,99	4741	4741	1255	0,00000	0
	грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	2,18	0	1293	97	0,00970	6
	л.с.)								
	1м3 грунта								
15	Е1-25-2 Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	593,531	11,19	11,19	6642	6642	1762	0,00000	0
	кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м		0,00	3,06	0	1816	97	0,01000	6
	1м3 грунта								
16	Е1-25-10 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	593,531	7,99	7,99	4742	4742	1255	0,00000	0
	грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	2,18	0	1294	97	0,00970	6
	л.с.)								
	1м3 грунта								
	Всего прямые затраты по разделу				146 985	144 456			14
					2 463	39 284			114
	Накладные расходы, тенге				40 770				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				11 265				
	Всего по разделу, тенге				**199 020**				
	РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ								
26	Е22-43-4 Устройство водопроводных бетонных колодцев с	86,242	3560,74	482,30	307096	41596	204084	9,07000	1152
	монолитными стенами и покрытием из сборного		1638,00	182,25	141269	15718	130	0,89000	77
	железобетона прямоугольных в мокрых грунтах В1-В9								
	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
27	Е22-43-4 Устройство водопроводных бетонных колодцев с	38,365	3560,74	482,30	136608	18503	90784	9,07000	348
	монолитными стенами и покрытием из сборного		1638,00	182,25	62842	6992	130	0,89000	34
	железобетона прямоугольных в мокрых грунтах МК1-МК7								
	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
	кг								
30	Е8-6-9 Кладка горловин из кирпича керамического	1,270	8856,06	296,60	11247	377	1538	5,95000	8
	м3		915,75	110,25	1163	140	118	0,54000	1
31	Е8-4-7 Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	67,000	245,44	3,82	16444	256	3067	0,21200	14
	поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	2502	96	118	0,00700	0
	1м2 поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				471 395	60 732			1 522
					207 777	22 947			112
	Накладные расходы, тенге				299 472				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				46 252				

Всего по разделу, тенге

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы

32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы 1м3 основания
38	22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр открытым способом) км трубопровода
39	22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм км трубопровода
40	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием км трубопрвода
41	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гигрвлическим испытанием км трубопрвода
42	22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм км трубопрвода
44	Е22-47-10	Протаскивание в футляра стальных труб диаметром 600мм 1м трубы,уложенной в футляре м трубы уложенной в футляр
45	Е13-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз 1м2
46	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 1м2
47	Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм 1задвижка или клапан
48	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм 1задвижка или клапан

817 120

18,891	306,20	152,52	5784	2881	5178	1,02000	19
	153,68	57,15	2903	1080	130	0,27900	5
0,018	537621,84	240633,09	9677	4331	8234	1369,00000	25
	261000,00	90900,00	4698	1636	130	443,96000	8
0,054	1996243,15	271531,87	107797	14663	14672	625,00000	34
	106425,00	102573,00	5747	5539	130	500,97000	501
	204666,79	85907,16	4625	1942	3770	504,00000	11
0,0226	95850,00	32451,75	2166	733	130	158,50000	4
	412519,50	181879,25	9570	4220	7793	997,00000	23
0,0232	189675,00	68706,00	4400	1594	130	335,56000	8
0,0358	815772,84	104398,81	29205	3737	4726	357,00000	13
	62100,00	39438,00	2223	1412	130	192,61000	7
53,200	846,89	1,72	45055	92	14146	1,12000	60
	203,89	0,65	10847	35	130	0,00300	0
30,740	50,66	0,07	1557	2	123	0,02170	1
	4,41	0,02	136	1	90	0,00010	0
61,5	51,33	0,09	3157	0	153	0,01370	1
	2,77	0,05	170	0	90	0,00020	0
2,000	8146,92	4120,54	16294	8241	10834	14,90000	30
	2610,00	1557,00	5220	3114	130	7,60000	15
2,000	2707,16	1459,53	5414	2918	3780	5,29000	11
	902,25	551,25	1805	1103	130	2,69000	5

49	E22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	4,000	2418,82	102,44	9675	410	2750	2,45000	10
		1фланец		524,25	4,50	2097	18	130	0,02000	0
50	E22-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм	2,000	5632,55	140,05	11265	280	1901	3,44000	7
		1фланец		722,25	9,00	1445	18	130	0,04000	0
		Всего прямые затраты по разделу				259 076	14 824			138
						24 623	5 460			26
		Накладные расходы, тенге				78 179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%, тенге				20 235				
		Всего по разделу, тенге				**357 490**				
		Всего прямые затраты				**877 457**				
		Накладные расходы, тенге				**418 421**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**77 753**				
		Всего по смете, тенге				**1 373 630**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				**1 373 630**				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)				**3 282 564**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**65 651**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**3 348 215**				
		генподряд 20%				669643				
		Итого в текущих ценах				**2 678 571**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**321 429**				
		Сметная стоимость строительства				**3 000 000**				

Генподрядчик ТОО Иртыш-Сервис PV"
Директор _____ **Ашитов М.Е.**

Субподрядчик "МЕКА CENTRAL ASIA"
Директор _____ **Каганаев Г.К.**