Заказчик : КГУ «Шиелийский районный отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик : ТОО «Багдаршам-Сервис»

Договор №34 от 31 марта 2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Устройство транспортного светодиодного светофора в поселке Шиели Кызылординской области

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поселок Шиели

А К Т

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей		Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
		м3		218,93	-	263	-	113	-	-
2	E0106-1-1	-Устройство бетона	0,8	8133,97	66,01	6507	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
3	E0109-62-2	-Изготовление и установка опор из металлоконструкций, в построечных условиях и на производственных базах	0,7	8077,36	2622,65	5654	1836	2937	23,3	16
		т		4194	468,05	2936	328	90	1,77	1
4	C130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 133х4 мм	24	889	-	21336	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	C130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 48х3 мм	20	231	-	4620	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
6	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные /ГОСТ 3262-75/, 25х3,2 мм м	12	168 -	- -	2016 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-317-1-1	-Монтаж транспортного светодиодного светофора комп	8	18542 6300	8226 1838,02	148336 50400	65808 14704	61849 95	37 10,66	296 85
8	С1-10054	-Светофор трехочковый комп	8	35205 -	- -	281640 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5,3	21,8 5,81	0,05 0,02	116 31	- -	28 90	0,03 -	- -
10	Е0113-26-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 м2	5,3	147,36 4,28	0,12 0,05	781 23	1 -	21 90	0,02 -	- -
11	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов сечение до 16 мм2 м	150	14,6 11,8	0,2 0,1	2190 1770	30 15	1696 95	0,07 -	11 -
12	Ц0108-149-1-	Кабели, подвешиваемые на тросе м	150	196,8 22,5	46,3 10,4	29520 3375	6945 1560	4688 95	0,14 0,06	21 9
13	С151601-344-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,15	109800 -	- -	16470 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-573-4-	Монтаж /пульт/ управления шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
15	С-542011	-Шкаф управления комп	1	91576 -	- -	91576 -	- -	- -	- -	- -
16	С-542140	-Контроллер дорожный комп	1	45000 -	- -	45000 -	- -	- -	- -	- -
17	С-569874	-Дорожные знаки шт	8	1100 -	- -	8800 -	- -	- -	- -	- -
18	С2010-47	-Машины поливомоечные маш-ч	2	983,4 -	983,4 225	1967 -	1967 450	54 12	- 1,31	- 3
19	С2024-9	-Автомобили бортовые маш-ч	8	773,2 -	773,2 191,3	6186 -	6186 1530	184 12	- 1,11	- 9
20	С2025-25	-Манипулятор маш-ч	4	327,4 -	327,4 -	1310 -	1310 -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С2006-7	-Компрессор стационарный	2	802,3	802,3	1605	1605	57	-	-
		маш-ч		-	236,3	-	473	12	1,37	3
22	С2008-40	-Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе, 85 кВт /115 л.с./	2	1329	1329	2658	2658	62	-	-
		маш-ч		-	256,5	-	513	12	1,49	3
23	С2010-66	-Машины дорожные разметочные	4	639,86	639,86	2559	2559	125	-	-
		маш-ч		-	261	-	1044	12	1,51	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			681623	91062			349
			Тенге			59208	20657			119
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			478670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51873	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72098	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			298110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			579993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		458
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82372	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4503	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3263	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3704	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29650	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			145376	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			154099	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			799303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90731	-		-

Итого по акту *тенге* *799303*

Итого в текущих ценах 2017 года (2,92774) *тенге* *2340151*

Налоги,сборы,обязательные платежи 2 % *тенге* *46803*

Всего по акту *тенге* *2386954*

К ОПЛАТЕ ПО АКТУ *тенге* *2384527-67*

СДАЛ ПОДРЯДЧИК : .....

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК : .....

ТЕХНАДЗОР : .....