Форма 3

Заказчик: Филиал НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по Карагандинской области.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №160440007161/197213/00 от 30.05.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за 28 июня 2019 г.

Объект : Карагандинская область, г.Темиртау улица Металургов дом 12. Ремонт помещений для филиала НАО по Карагандинской области (ЗКиТОН)

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	4 032 168.67
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	4 032 168.67
7	Сумма выполненных работ за июнь 2019 г	4 032 168.67
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	4 032 168.67

в том числе НДС 12% 432 018.07

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество
Государственная корпорация "Правительство для граждан"
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 10
БИН 160440007161
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ466010191000094563
АО "Народный Банк Казахстана"
и.о. Директора Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области
Медисва Ж.К. _____

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 17
БИН/ИИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор Кайыркенов С.Е. _____

Казақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 150240018326 «Ғимарат KZ» БИН 150240018326 Товарищество с ограниченной ответственностью г. Караганда р-он имени Казыбек би Республика Казахстан

Заказчик Филиал НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по Карагандинской области.
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Стройка Карагандинская область,г.Темиртау улица Металлургов дом 12
Объект Ремонт помещений для филиала НАО по Карагандинской области (ЗКиТОН)
Договор №160440007161/197213/00 от 30.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2019 г.

на Текущий ремонт.

Составлен(а) III квартала 201 8 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Потолок									
		Демонтажные работы									
1	**Е11-150108-1401 к=0,8**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	**м2**	**29,214**	**997,70**	**103,90**	**29 147**	**3 035**	**--**	**21 987**	**55 225**
					893,80	**46,98**	**26 111**	**1 373**		**4 091**	
2	**Е12-130102-0102 прим.**	**Плитки потолочные. Снятие**	**м2 оклеенной поверхности**	**104,261**	**78,41**	**--**	**8 175**	**--**	**--**	**5 886**	**15 185**
					78,41	**--**	**8 175**	**--**		**1 125**	
		Устройство подвесного потолка									
3	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**135,545**	**1247,13**	**129,88**	**169 042**	**17 604**	**--**	**127 519**	**320 285**
					1117,25	**58,73**	**151 438**	**7 961**		**23 725**	
4	**С122-030301-0105**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**135,545**	**2419,00**	**--**	**327 883**	**--**	**327 883**	**--**	**354 114**
					--	**--**	**--**	**--**		**26 231**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**534 247**	**20 640**	**327 883**	**155 392**	**744 809**
							185 724	**9 333**	**--**	**55 172**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**534 247**				
	Всего заработная плата		Тенге					**195 057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**327 883**				
		Накладные расходы	Тенге				**155 392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55 171**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**744 810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**195 057**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**744 810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					195 057			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Подготовительные работы									
5	Е12-130102-0102 прим.	Панели стеновые. Снятие	м2оклеенн ой поверхности	94,122	78,41	--	7 380	--	--	5 313	13 709
					78,41	--	7 380	--		1 015	
6	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	279,416	92,20	--	25 761	--	--	18 548	47 854
					92,20	--	25 761	--		3 545	
7	Е12-120104-0504	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	385,418	202,52	--	78 053	--	--	56 198	144 992
					202,52	--	78 053	--		10 740	
8	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30	2433,73	12,94	73 012	388	14 211	42 194	124 422
					1947,10	6,31	58 413	189		9 216	
9	Е11-460302-0601	Стены, полы. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	50	444,08	180,41	22 204	9 021	--	14 531	39 674
					263,67	82,31	13 184	4 116		2 939	
10	Е11-460303-0105	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	103143,00	1005,48	1 031	10	382	540	1 697
					63861,78	450,40	639	5		126	
		Отделочные работы									
11	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное по стеклосетке (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	385,418	2212,64	26,04	852 791	10 035	423 117	307 734	1 253 367
					1088,79	20,16	419 639	7 770		92 842	
12	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	385,418	385,00	--	148 386	--	148 386	--	160 257
					--	--	--	--		11 871	
13	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской TikkurilaJoker, моющейся улучшенная по сборным конс 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	385,418	239,11	2,69	92 158	1 038	664	72 741	178 091
					234,70	1,22	90 456	470		13 192	
14	Спрайс-листОptimuskz	Грунтовка концентрат/разводится 1:3/	л	12,8472667	654,76	--	8 412	--	8 412	--	9 085
					--	--	--	--		673	
15	Спрайс-листОptimuskz	Tikku rilaJoker	л	77,0836	4084,82	--	314 873	--	314 873	--	340 063
					--	--	--	--		25 190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 624 061	20 491	910 045	517 799	2 313 211
							693 524	12 549	--	171 349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 624 061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				438 376				
	Всего заработная плата		Тенге					706 073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471 671				
		Накладные расходы	Тенге				517 800				
		Сметная прибыль	Тенге				171 349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 313 210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					706 073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 313 210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					706 073			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Демонтажные работы									
16	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия**	м2	34,324	685,98	27,81	23 546	954	--	16 601	43 358
					658,18	13,56	22 591	466		3 212	
17	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	28,26	112,53	--	3 180	--	--	2 290	5 907
					112,53	--	3 180	--		438	
18	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	90,751	92,26	2,51	8 373	228	--	5 945	15 463
					89,75	1,22	8 145	111		1 145	
19	Е12-070101-0301	**Плинтусыдеревянные и из пластмассовых материалов. Раз борка**	м	94,58	29,71	--	2 810	--	--	2 023	5 219
					29,71	--	2 810	--		387	
		Устройство покрытий									
20	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	34,324	673,68	25,97	23 123	892	12 223	9 793	35 550
					291,56	11,96	10 008	411		2 633	
21	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	34,324	4130,92	117,31	141 790	4 027	106 988	30 560	186 137
					896,60	50,55	30 775	1 735		13 788	
22	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные/не из резанногокерамогранита/. Устройство**	м	28,26	1705,09	11,77	48 186	333	41 249	6 309	58 854
					233,68	3,81	6 604	108		4 360	
23	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. У стройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	90,751	1017,59	19,25	92 348	1 747	59 574	29 927	132 056
					341,89	8,93	31 027	810		9 782	
24	С122-060101-0107	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77**	м2	92,56602	3096,00	--	286 584	--	286 584	--	309 511
					--	--	--	--		22 927	
25	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	94,58	299,43	0,75	28 320	71	18 496	9 198	40 519
					103,12	0,34	9 753	32		3 001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**658 259**	**8 251**	**525 114**	**112 646**	**832 574**
							124 892	**3 672**	**--**	**61 673**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**658 259**				
	Материалы		Тенге				**238 531**				
	Всего заработная плата		Тенге					**128 564**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**286 584**				
		Накладные расходы	Тенге				**112 644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61 672**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**832 575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128 564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**832 575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128 564**			
		РАЗДЕЛ 4.Дверные проемы									
		Дем онтажные работы									
26	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**24,57**	**923,32**	**149,46**	**22 686**	**3 672**	**--**	**17 476**	**43 375**
					773,86	**72,91**	**19 014**	**1 791**		**3 213**	
27	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах**	**м2**	**2,16**	**1131,27**	**31,89**	**2 444**	**69**	**--**	**1 657**	**4 429**
					1099,38	**12,62**	**2 375**	**27**		**328**	
		Деревянные двери									
28	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные пл ощадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородка. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**21,42**	**1426,05**	**70,60**	**30 546**	**1 512**	**8 582**	**18 968**	**53 475**
					954,82	**29,08**	**20 452**	**623**		**3 961**	
29	**С121-090102-0602**	**Блоки дверные внутренние о днопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 с декоративной облицовкой на основе CPL-технологи и СТ РК 943-92**	**м2**	**17,01**	**10706,00**	**--**	**182 109**	**--**	**182 109**	**--**	**196 678**
					--	**--**	**--**	**--**		**14 569**	
30	**С121-090102-0601**	**Блоки дверные внутренние о днопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL- технологии СТ РК 943-92**	**м2**	**4,41**	**14112,00**	**--**	**62 234**	**--**	**62 234**	**--**	**67 213**
					--	**--**	**--**	**--**		**4 979**	
31	**Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установ ка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**3,15**	**1200,77**	**97,57**	**3 782**	**307**	**911**	**2 427**	**6 706**
					814,06	**41,96**	**2 564**	**132**		**497**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами с декоративнойоблицов кой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	3,15	14112,00	--	44 453	--	44 453	--	48 009
					--	--	--	--		3 556	
33	С121-090105-0603	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2	66,3	5716,00	--	378 971	--	378 971	--	409 288
					--	--	--	--		30 318	
34	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление с двух сторон	м коробок	132,6	463,92	1,00	61 516	133	52 424	8 117	75 204
					67,56	0,45	8 959	60		5 571	
35	С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	148,512	594,00	--	88 216	--	88 216	--	95 273
					--	--	--	--		7 057	
36	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	423,00	--	11 844	--	11 844	--	12 792
					--	--	--	--		948	
37	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	5333,00	--	69 329	--	69 329	--	74 875
					--	--	--	--		5 546	
		Металлические двери									
38	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,16	2207,33	45,56	4 768	98	712	2 758	8 128
					1832,30	18,03	3 958	39		602	
39	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружныеутепленные, однопольные, с замкнутой коробкойГОСТ 31173-2003	м2	2,16	60731,00	--	131 179	--	131 179	--	141 673
					--	--	--	--		10 494	
40	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1072,23	2,38	1 072	2	--	738	1 955
					1069,86	--	1 070	--		145	
41	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7378,00	--	7 378	--	7 378	--	7 968
					--	--	--	--		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 102 527	5 794	1 038 342	52 141	1 247 041
							58 392	2 673	--	92 374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				874 513				
	Материалы		Тенге				61 917				
	Всего заработная плата		Тенге					53 596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				755 983				
		Накладные расходы	Тенге				46 988				
		Сметная прибыль	Тенге				73 720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				995 221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					53 596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228 014				
	Материалы		Тенге				712				
	Всего заработная плата		Тенге					7 468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219 730				
		Накладные расходы	Тенге				5 153				
		Сметная прибыль	Тенге				18 653				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				251 820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7 468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 247 042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					61 064			
		РАЗДЕЛ 5.Электрика									
42	Е12-170101-0401	**Электропроводка. Демонтаж**	м	50	20,02	--	1 001	--	--	721	1 859
					20,02	--	1 001	--		138	
43	Е12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	35	150,75	1,54	5 276	54	--	3 779	9 779
					149,20	0,75	5 222	26		724	
44	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 9	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.	35	2869,30	453,71	100 425	15 880	42 812	37 892	149 383
					1192,38	311,28	41 733	10 895		11 065	
45	С123-070106-0201	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	35	11105,00	--	388 675	--	388 675	--	419 769
					--	--	--	--		31 094	
46	Ц13-080206-1301	**Провод групповой осветительныхсетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	100	154,69	2,42	15 469	242	3 237	8 692	26 094
					119,90	0,82	11 990	82		1 933	
47	Ц13-080206-1303	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	50	331,99	2,42	16 599	121	7 758	6 308	24 740
					174,40	0,82	8 720	41		1 833	
48	С123-060145-0304	**Кабели силовые, не распрос траняющие горение, с низким дымо- и газовыделение ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	207119,00	--	10 563	--	10 563	--	11 408
					--	--	--	--		845	
49	С123-060145-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	297617,00	--	30 357	--	30 357	--	32 785
					--	--	--	--		2 429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				568 366	16 297	483 402	57 392	675 817
							68 666	11 044	--	50 061	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				562 089				
	Материалы		Тенге				53 808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					73 461			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429 595				
		Накладные расходы	Тенге				52 892				
		Сметная прибыль	Тенге				49 199				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				664 180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					73 461			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 277				
	Всего заработная плата		Тенге					6 249			
		Накладные расходы	Тенге				4 499				
		Сметная прибыль	Тенге				862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					6 249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				675 818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					79 710			
		РАЗДЕЛ 6.Сантехника									
50	**Е12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**ш т.**	**3**	**927,65**	**43,25**	**2 783**	**130**	**--**	**1 956**	**5 118**
					884,40	**21,10**	**2 653**	**63**		**379**	
51	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**5,402**	**20014,49**	**143,62**	**108 118**	**776**	**103 487**	**4 128**	**121 226**
					713,70	**66,09**	**3 855**	**357**		**8 980**	
52	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**3**	**260,69**	**--**	**782**	**--**	**332**	**441**	**1 321**
					149,93	**--**	**450**	**--**		**98**	
53	**Е11-161301-0106 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**15**	**1105,17**	**13,58**	**16 578**	**204**	**29**	**16 093**	**35 284**
					1089,65	**5,10**	**16 345**	**76**		**2 614**	
54	**С123-010701-0108**	**Трубы металлополимерныемно гослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**14,76**	**590,00**	**--**	**8 708**	**--**	**8 708**	**--**	**9 405**
					--	**--**	**--**	**--**		**697**	
55	**С123-020502-0505**	**Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**6**	**1630,00**	**--**	**9 780**	**--**	**9 780**	**--**	**10 562**
					--	**--**	**--**	**--**		**782**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**146 749**	**1 109**	**122 336**	**22 618**	**182 916**
							23 303	**497**	**--**	**13 550**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 783				
	Всего заработная плата		Тенге					2 717			
		Накладные расходы	Тенге				1 956				
		Сметная прибыль	Тенге				379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2 717			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				143 966				
	Материалы		Тенге				103 849				
	Всего заработная плата		Тенге					21 083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18 488				
	Сдача и испытание		Тенге				148				
		Накладные расходы	Тенге				20 662				
		Сметная прибыль	Тенге				13 170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177 798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21 083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				182 916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23 800			
		РАЗДЕЛ 7.Уборка и вывоз мусора									
56	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**3,7**	**71,00**	**--**	**263**	**--**		**--**	**284**
					--	**--**	**--**	**--**		**21**	
57	**С341-010101-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3,7**	**900,00**	**--**	**3 330**	**--**		**--**	**3 596**
					--	**--**	**--**	**--**		**266**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3 593**	**--**	**--**	**--**	**3 880**
							--	**--**	**--**	**287**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 593				
	Транспортные расходы		Тенге				3 593				
		Сметная прибыль	Тенге				287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 880				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 000 248**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 154 501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72 582			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39 768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 407 122		
		- Перевозка грузов	Тенге				3 593				
		- Накладные расходы	Тенге							917 988	
		- Сметная прибыль	Тенге							444 466	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г. С К=0,6000003	Тенге								3 600 151
		НДС 12%	Тенге								432 018,07
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**4 032 168,67**

Заказчик: Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Филиал НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по Карагандинской области

(наименование организации)

и.о. Директора _____ Ж.К. Медиева

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ С.Е. Кайыркенов