Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			258	12.06.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау	**68 877 845**		31 198 328						**8 265 341**	**77 143 186**
в том числе: август месяц 2017 года		**68 877 845**		22 263 723					**8 265 341**	**55 050 851**
Удержание 5%		**3 443 892**							**413 267**	**2 752 543**
И Т О Г О к оплате:		**65 433 952**							**7 852 074**	**52 298 308**

Заказчик _____ Лужанов Н. Ж.

Подрядчик _____

Форма 2

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области
Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Основание: Дог. №258 от 12.06.2017г.
Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №2

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **август 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОДВАЛ(Блок Б и Фойе)								
1	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние**	21,42	4250,00	--	91035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	63	4010,00	--	252630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12062-4	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние**	2,52	3760,00	--	9475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	48	1380,00	--	66240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	18	4472,00	--	80496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом**	45,36	6837,00	--	310126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм**	43,2	2030,00	--	87696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**897699**	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897699				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			897699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			951560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			951560				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
8	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	509,7	264,27	2,91	134698	1485	24708	0,30	152
		м2		50,20	1,10	25586	561	94,5	0,01	3
9	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	32,9	217,77	3,69	7165	121	3438	0,66	22
		м2		109,19	1,37	3592	45	94,5	0,01	--
10	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1494,75	411,97	5,08	615799	7596	222114	0,85	1272
		м2		156,03	1,21	233229	1812	94,5	0,06	97
11	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние	10,08	4250,00	--	42840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	123,9	4010,00	--	496839	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-14П; ДГ 24-12П внутренние	8,4	3760,00	--	31584	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	70	1380,00	--	96600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	42,12	371,23	23,59	15636	994	7501	0,94	40
		м2		156,91	7,99	6609	336	108	0,04	2
16	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	13,5	510,22	23,76	6888	321	3763	1,50	20
		м2		250,39	7,73	3380	104	108	0,04	1
17	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухихплощадью проема до 2 м2	1,92	537,52	23,97	1032	46	567	1,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		265,62	7,73	510	15	108	0,04	--
18	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,92	4472,00	--	8586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	55,62	6837,00	--	380274	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	66,6	2030,00	--	135198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1973139	10562			1509
			Тенге			272906	2874			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1973139				
	Материалы -		Тенге			497750				
	Всего заработная плата -		Тенге				275780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1191921				
		Накладные расходы -	Тенге			262091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2369344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1742
		Сметная заработная плата -	Тенге				315094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2369344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1742
		Сметная заработная плата -	Тенге				315094			
		РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
21	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	330,96	264,27	2,91	87463	964	16044	0,30	99
		м2		50,20	1,10	16613	364	94,5	0,01	2
22	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	17,4	217,77	3,69	3789	64	1818	0,66	11
		м2		109,19	1,37	1900	24	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1123,35	411,97	5,08	462792	5709	166925	0,85	956
		м2		156,03	1,21	175279	1362	94,5	0,06	73
24	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1057,98	257,97	2,35	272927	2486	45660	0,27	281
		м2		44,77	0,90	47365	952	94,5	--	5
25	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П, ДГ 21-8П внутренние	24,36	4250,00	--	103530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	113,4	4010,00	--	454734	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-14П; ДГ 24-12П внутренние	30,66	3760,00	--	115282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	81	1380,00	--	111780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,92	4472,00	--	8586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12061-187 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	154,98	6837,00	--	1059598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	76,2	2030,00	--	154686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2835166	9223			1347
			Тенге			241157	2702			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2835166				
	Материалы -		Тенге			576590				
	Всего заработная плата -		Тенге				243859			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008196				
		Накладные расходы -	Тенге			230447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34567			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3249550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1542
		Сметная заработная плата -	Тенге				278426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3249550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1542
		Сметная заработная плата -	Тенге				278426			
		РАЗДЕЛ 4. ТРЕТИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
32	E0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	431,36	264,27	2,91	113996	1256	20911	0,30	129
		м2		50,20	1,10	21653	474	94,5	0,01	2
33	E0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке**	29,44	217,77	3,69	6411	109	3076	0,66	19
		м2		109,19	1,37	3215	40	94,5	0,01	--
34	E0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1372,8	411,97	5,08	565559	6976	203993	0,85	1168
		м2		156,03	1,21	214201	1665	94,5	0,06	89
35	E0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	1372,8	257,97	2,35	354141	3226	59247	0,27	365
		м2		44,77	0,90	61460	1236	94,5	--	6
36	C12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние**	11,34	4250,00	--	48195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	C12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;**	75,6	4010,00	--	303156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	C12062-4	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-**	76,86	3760,00	--	288994	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	75	1380,00	--	103500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,92	4472,00	--	8586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12061-187 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	154,98	6837,00	--	1059598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	76,2	2030,00	--	154686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3006821	11567			1681
			Тенге			300528	3415			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3006821				
		Материалы -	Тенге			728011				
		Всего заработная плата -	Тенге				303943			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1966715				
		Накладные расходы -	Тенге			287226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3491690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1922
		Сметная заработная плата -	Тенге				347027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3491690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1922
		Сметная заработная плата -	Тенге				347027			
		РАЗДЕЛ 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
43	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	570,8	264,27	2,91	150845	1662	27670	0,30	171
		м2		50,20	1,10	28653	628	94,5	0,01	3
44	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным	38,9	217,77	3,69	8471	143	4065	0,66	25
		м2		109,19	1,37	4248	53	94,5	0,01	--
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	1632	411,97	5,08	672342	8293	242509	0,85	1389
		м2		156,03	1,21	254644	1979	94,5	0,06	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1632	257,97	2,35	421006	3835	70433	0,27	434
		м2		44,77	0,90	73064	1469	94,5	--	7
47	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние	15,12	4250,00	--	64260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	54,6	4010,00	--	218946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-14П; ДГ 24-12П внутренние	100,8	3760,00	--	379008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	77	1380,00	--	106260	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3	4472,00	--	13416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	154,98	6837,00	--	1059598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	76,8	2030,00	--	155904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3250058	13935			2019
			Тенге			360608	4129			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3250058				
	Материалы -		Тенге			878122				
	Всего заработная плата -		Тенге				364737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1997392				
		Накладные расходы -	Тенге			344677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3810418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2307
		Сметная заработная плата -	Тенге				416439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3810418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2307
		Сметная заработная плата -	Тенге				416439			
		РАЗДЕЛ 6. ПЯТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
54	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	202,8	264,27	2,91	53594	591	9831	0,30	61
		м2		50,20	1,10	10180	223	94,5	0,01	1
55	Е0115-165-9	**Улучшенная окраска потолков колером масляным**	49,16	217,77	3,69	10706	181	5137	0,66	32
		м2		109,19	1,37	5368	68	94,5	0,01	--
56	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	690,7	411,97	5,08	284551	3510	102635	0,85	588
		м2		156,03	1,21	107771	837	94,5	0,06	45
57	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	690,7	257,97	2,35	178180	1623	29809	0,27	183
		м2		44,77	0,90	30922	622	94,5	--	3
58	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние**	12,6	4250,00	--	53550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	96,6	4010,00	--	387366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12062-4	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-14П; ДГ 24-12П внутренние**	57,12	3760,00	--	214771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	78	1380,00	--	107640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12061-181 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм	3	4472,00	--	13416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	С12061-187 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	154,98	6837,00	--	1059598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	76,8	2030,00	--	155904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2519275	5905			864
			Тенге			154242	1750			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2519275				
	Материалы -		Тенге			366883				
	Всего заработная плата -		Тенге				155991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1992245				
		Накладные расходы -	Тенге			147412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2826688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							987
		Сметная заработная плата -	Тенге				178103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2826688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							987
		Сметная заработная плата -	Тенге				178103			
		РАЗДЕЛ 7. ШЕСТОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
65	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	147,6	264,27	2,91	39006	430	7155	0,30	44
		м2		50,20	1,10	7409	162	94,5	0,01	1
66	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	96,6	217,77	3,69	21037	356	10093	0,66	63
		м2		109,19	1,37	10548	133	94,5	0,01	1
67	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	466,4	411,97	5,08	192145	2370	69305	0,85	397
		м2		156,03	1,21	72773	566	94,5	0,06	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	466,4	257,97	2,35	120317	1096	20129	0,27	124
		м2		44,77	0,90	20880	420	94,5	--	2
69	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние	8,82	4250,00	--	37485	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	84	4010,00	--	336840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-14П; ДГ 24-12П внутренние	67,62	3760,00	--	254251	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	72	1380,00	--	99360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,92	4472,00	--	8586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С12061-187 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	154,98	6837,00	--	1059598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	76,2	2030,00	--	154686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2323312	4252			628
			Тенге			111611	1280			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323312				
	Материалы -		Тенге			256642				
	Всего заработная плата -		Тенге				112891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1950807				
		Накладные расходы -	Тенге			106682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2575794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				128894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2575794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				128894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
76	С12061-187 Изм. и	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм**	68,4	6837,00	--	467651	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			467651	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467651				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			467651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			495710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			495710				
		РАЗДЕЛ 9. ТОННЕЛЬ								
77	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	274	264,27	2,91	72410	798	13282	0,30	82
		м2		50,20	1,10	13754	301	94,5	0,01	1
78	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	55	411,97	5,08	22659	279	8173	0,85	47
		м2		156,03	1,21	8582	67	94,5	0,06	4
79	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	182	257,97	2,35	46950	428	7855	0,27	48
		м2		44,77	0,90	8148	164	94,5	--	1
80	Е0115-165-8 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	55	185,31	2,35	10192	129	4727	0,54	30
		м2		90,05	0,90	4952	50	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			152211	1634			207
			Тенге			35436	581			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152211				
		Материалы -	Тенге			115140				
		Всего заработная плата -	Тенге				36018			
		Накладные расходы -	Тенге			34037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				41123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			197423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				41123			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
81	**Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком**	**341**	**495,68**	**9,08**	**169028**	**3095**	**30654**	**0,52**	**177**
		м		**82,56**	**1,38**	**28152**	**469**	**107,1**	**0,01**	**2**
82	**Е0115-51-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**205**	**329,91**	**2,45**	**67632**	**502**	**24370**	**0,70**	**144**
		м2		**125,24**	**0,56**	**25673**	**115**	**94,5**	**0,03**	**7**
83	**Е0158-21-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**	**171**	**224,25**	**0,51**	**38347**	**87**	**4139**	**0,14**	**23**
		м2		**22,52**	**0,08**	**3850**	**14**	**107,1**	**--**	**--**
84	**С12022-1**	**Двери металлические ДМ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	**1**	**25100,00**	**--**	**25100**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**300108**	**3683**			**344**
			Тенге			**57676**	**598**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275008				
	Материалы -		Тенге			163077				
	Всего заработная плата -		Тенге				58274			
	Местные материалы -		Тенге			50572				
		Накладные расходы -	Тенге			59162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				67149			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			380826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				67149			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17725440**	**60762**			**8599**
			Тенге			**1534165**	**17330**			**492**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17700340				
	Материалы -		Тенге			3582216				
	Всего заработная плата -		Тенге				1551495			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12472626				
	Местные материалы -		Тенге			50572				
		Накладные расходы -	Тенге			1471735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1150324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20322399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9827
		Сметная заработная плата -	Тенге				1772255			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20349005				
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ							
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ							
1	**Е0116-6-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**423,17**	**431,30**	**4,95**	**182513**	**2095**	**30172**	**0,34**	**145**
		м		**60,03**	**1,86**	**25403**	**788**	**115,2**	**0,01**	**4**
2	**Е0116-7-8 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	**42**	**1099,41**	**15,26**	**46175**	**641**	**5447**	**0,64**	**27**
		м		**106,87**	**5,71**	**4489**	**240**	**115,2**	**0,03**	**1**
3	**Е0116-7-10 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	**55**	**1572,38**	**23,79**	**86481**	**1308**	**9090**	**0,79**	**44**
		м		**134,55**	**8,91**	**7400**	**490**	**115,2**	**0,04**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С ПРАЙС "Alma therm"	**Радиатор алюминиевый TLS 500/70 (6с) (7.1381:2,5574:1,12.1,045.1,012)**	288	3375,01	--	972003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	228	331,00	--	75468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С ПРАЙС "Alma therm"	**Радиторный терморегулятор**	228	1341,00	--	305747	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-20	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	89	420,00	--	37380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-77	**Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	4	6920,00	--	27680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-941	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,157	179500,00	--	28182	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1761629	4044			215
			Тенге			37292	1518			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1305932				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384287				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			455697				
	Материалы -		Тенге			273834				
	Всего заработная плата -		Тенге				38810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140528				
		Накладные расходы -	Тенге			44709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			530431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				45516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1914718				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1761629	4044			215
			Тенге			37292	1518			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1305932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**28182**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78356**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1384287**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**455697**				
	Материалы -		Тенге			**273834**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38810**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**140528**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44709**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6706**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30024**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**530431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45516**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1914718**				

Итого по акту:	**22 263 723**
Временные здания и сооружения 1,44%	320 598
Итого:	**22 584 321**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,557%	125 795
Затраты на выслугу лет, 1%	225 843
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	90 337
Итого:	**23 026 296**
Итого в текущих ценах 2015г. К-2,09277126689405	48 188 770
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	963 775
Итого:	**49 152 546**
НДС 12%	5 898 305
Всего:	**55 050 851**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удержание 5%				2 752 543				
		Всего к перечислению:				**52 298 308**				

Сдал:

Принял: Муханов Н. Н.

Тех.надзор: