Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная больница «Управления здравоохранения Мангистауской области
Подрядчик: ТОО «Аманат Professional Construction Company«
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	КОД полрядчика	Договор		Источник	Организац. правовая				
			номер	дата	наименов	код	Наименов.	код		
			258	12.06.2017 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр. ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в сот. СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау	115 301 774		60 453 143						13 769 003	131 767 594
В том числе: сентябрь месяц 2017 года		43 363 849		20 314 488					5 203 662	48 567 511
Удержание – 5 %	6 285 536	2 428 376							294 724	2 428 376
ИТОГО к оплате										**46 139 135**

Заказчик: Джарие в Н. Н

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258 от 12.06.2017г.

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №3

приемки выполненных работ и произведенных затрат за сентябр**ь 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подвал (блок Б и Фойе)								
1	С11011-1168 Изм. и доп.вып. 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм. Плита светлая м2	390,0276	1180,00	-	460233	-	-	-	-
2	С12061-191 Изм. и доп.вып. 9	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, однопольные м2	36	13000,00	-	468000	-	-	-	-
3	С12022-1	Двери металлические ДМ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт.	11	25100,00	--	276100	--	-	-	-
4	С письмо согласование заказчика	Жалюзи металлические горизонтальные на окна м2	63,36	1292,25	-	81877	-	-	-	-
5	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	10,08	11745,68 1200,60	351,43 118,86	118396 12102	3542 1198	14125 106,2	7,71 0,46	78 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1404606**	**3542**			**78**
			Тенге			**12102**	**1198**			**5**

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1404606				
	Всего заработная плата -		Тенге				13300			
		Накладные расходы -	Тенге			106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1503034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				13810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1503034**				
РАЗДЕЛ 2. Первый этаж (Блок Б и фойе)										
6	С11011-1168 Изм и Доп. Вып 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм, плита светлая м2	707,9106	1180,00	-	835335	-	-	-	-
7	Е0115-35-1 Общая тех часть п.1,12:п.1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	130	374,77 367,43	2,76 1,04	48720 47766	359 135	45266 94,5	2,02 0,01	263 1
8	С11011-651 Изм и доп. Вып 18	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими м2	260	340,00	--	88400	--	-	-	-
9	Е0115-17-5 Изм и дп вып 3 СН Рк 02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей м2	68	1067,70 293,22	5,78 3,93	72604 19939	6171 267	18843 93,6	1,75 0,02	119 1
10	Е0110-7-3 Общая тез часть п.1.12 п. 1	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм (188х0,21) м2	188	560,66 139,73	5,40 2,05	105404 26269	10152 385	28786 108	0,87 0,01	164 2
11	С12061-191 Изм и доп вып 9 Сн РК 8.02-04С-004	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, сотекленные однокамерными стекло-пакетами, с фурнитурой, однопольные м2	31,68	13000,00	-	411840	-	-	-	-
12	С12022-1	Двери металлические ДМ-1.0 х 2.1 огрунтованные и окрашенные шт.	8	25100,00	-	200800	-	-	-	-

13	С12022-2.	Двери металлические ДМ-1.2х2.х2.1 и ДМ 1.4х2.1 огрунтованные и окрашенные шт.	5	37400,00	-	187000	-	-	-	-
14	С12061-185 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей м2	39,2	6022,00	-	236062	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2186165**	**16682**			**546**
			Тенге			**93974**	**687**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2186163				
	Всего заработная плата -		Тенге				94661			
		Накладные расходы -	Тенге			92895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2432089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				108491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2432089**				
		РАЗДЕЛ 3. Второй этаж (блок Б и фойе)								
15	С11011-1168 Изм и Доп. Вып 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм, плита светлая м2	617,61	1180,00	-	728780	-	-	-	-
16	С11011-651 Изм и доп. Вып 18	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими м2	214	340,00	--	72760	--	-	-	-
17	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	749	411,97	5,08	308566	3805	11298	0,85	637
		м2		156,03	1,21	116866	906	94,5	0,06	45
18	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей	76	1067,70	5,78	81145	439	21137	1,75	133
		м2		293,22	3,93	22285	299	94,5	0,02	2
19	Е0110-7-3 Общая тез часть п.1.12 п. 1	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм (188х0,21)	215,4	560,66	5,40	120766	1163	32982	0,87	187
		м2		139,73	2,05	30098	442	108	0,01	2

20	С12061-191 изм и доп вып 9 Сн Рк 8.02-04-20	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, однопольные м2	34,56	13000,00	--	449280	--	-	-	-
21	Е0110-90-2 Общая тех часть п.1,12 п. 1К=1,25, К=1,15	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен. м2	8	379,71 313,09	40,10 15,16	3038 2505	321 121	2836 108	1,71 0,03	14 --
22	С12022-1	Двенри металлические ДМ-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	4	25100,00	-	100400	-	-	-	-
23	С12022-2	Двенри металлические ДМ-1,2х2,1 и ДМ -1,4х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	3	37400,00	-	112200	-	-	-	-
24	Е0110-91-6 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоковиз ПВХ профилей поворотных, (откидных, повротно-откидных) двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	127,5	371,23 156,91	23,59 7,99	47332 20006	3008 1019	22706 108	0,94 0,04	120 5
25	Е0156-10-1	Установка ПВХ подооконных досок в касенных стенах без кронштейнов м	38,1	80,91 28,85	0,54 0,10	3083 1099	21 4	1191 108	0,18 -	7 --
26	Списьмо осгласование заказчика	Жалюзи металлические горизонтальные на окна м2	154,98	1292,25	-	200274	-	-	-	-
27	С12061-185 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей м2	64,86	6022,00	-	390587	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1889431**	**8757**			**1098**
			Тенге			**192859**	**2791**			**54**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			53453				
	Всего заработная плата -		Тенге				3350			
		Накладные расходы -	Тенге			26733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3207				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**83393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3839			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1835978				
	Всего заработная плата -		Тенге				227373			
		Накладные расходы -	Тенге			82057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2046553**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2129946**				
РАЗДЕЛ 4. Третий этаж (блок Б и фойе)										
28	С11011-1168 Изм и Доп. Вып 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм, плита светлая м2	575,9838	1180,00	-	679661	-	-	-	-
29	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	343,2	411,97 156,03	5,08 1,21	141388 53549	1743 415	50998 94,5	0,85 0,06	292 21
30	С11011-651 Изм и доп. Вып 18	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими м2	224	340,00	--	76160	--	-	-	-
31	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей м2	127	1067,70 293,22	5,78 3,93	135598 37239	734 499	35322 94,5	1,75 0,02	222 3
32	С12061-191 Изм и доп вып 9 Сн РК 8.02-04С-004	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, сотекленные однокамерными стекло-пакетами, с фурнитурой, однопольные м2	17,28	13000,00	-	224640	-	-	-	-
33	Е0110-91-6 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоковиз ПВХ профилей поворотных, (откидных, повротно-откидных) двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	77,5	371,23 156,91	23,59 7,99	28770 12161	1828 64	13802 108	0,94 0,04	3 -

34	Е0110-91-1 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,92	537,52 265,62	23,97 7,73	1032 510	46 15	567 108	1,59 0,04	120 5
35	Е0156-10-1	Установка ПВХ подооконных досок в касенных стенах без кронштейнов м	38,1	80,91 28,85	0,54 0,10	3083 1099	21 4	1191 108	0,18 -	7 --
36	Списьмо осгласование заказчика	Жалюзи металлические горизонтальные на окна м2	154,98	1292,25	-	200274	-	-	-	-
37	С12061-185 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей м2	59,43	6022,00	-	357887	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1848313**	**4372**			**637**
			Тенге			**104558**	**997**			**29**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32885				
	Всего заработная плата -		Тенге				13853			
		Накладные расходы -	Тенге			15560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1973				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**50418**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13853			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1815428				
	Всего заработная плата -		Тенге				91702			
		Накладные расходы -	Тенге			101132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2043640**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1087
		Сметная заработная плата -	Тенге				105555			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2094058				
		РАЗДЕЛ 5. Четвертый этаж (блок Б и фойе)								
38	С11011-1168 Изм и Доп. Вып 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм, плита светлая м2	593,232	1180,00	-	700014	-	-	-	-
39	С11011-651 Изм и доп. Вып 18	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими	204	340,00	--	69360	--	-	-	-
40	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей м2	127	1067,70 293,22	5,78 3,93	135598 37239	734 499	35322 94,5	1,75 0,02	222 3
41	Е0110-7-3 Общая тез часть п.1.12 п. 1	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм (188х0,21) м2	215,4	560,66 139,73	5,40 2,05	120766 30098	1163 442	32982 108	0,87 0,01	187 2
42	С12061-191 Изм и доп вып 9 Сн РК 8.02-04С-004	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, сотекленные однокамерными стекло-пакетами, с фурнитурой, однопольные м2	16,56	13000,00	-	215280	-	-	-	-
43	С12022-1	Двенри металлические ДМ-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	2	25100,00	-	50200	-	-	-	-
44	Е0110-91-6 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоковиз ПВХ профилей поворотных, (откидных, повротно-откидных) двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	77,5	371,23 156,91	23,59 7,99	28770 12161	1828 64	13802 108	0,94 0,04	3 -
45	Е0110-91-1 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,5	537,52 265,62	23,97 7,73	807 399	36 12	443 108	1,59 0,04	3 -
46	Е0156-10-1	Установка ПВХ подооконных досок в касенных стенах без кронштейнов м	38,1	80,91 28,85	0,54 0,10	3083 1099	21 4	1191 108	0,18 -	7 --
47	Списьмо осгласование заказчика	Жалюзи металлические горизонтальные на окна м2	154,98	1292,25	-	200274	-	-	-	-

48	С12061-185 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей м2	58,42	6022,00	-	351805	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1875957**	**3782**			**422**
			Тенге			**80996**	**1021**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32660				
	Всего заработная плата -		Тенге				13739			
		Накладные расходы -	Тенге			15436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**50056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13739			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1843297				
	Всего заработная плата -		Тенге				68278			
		Накладные расходы -	Тенге			68304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2040632**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2090688**				
		РАЗДЕЛ 6. Пятый этаж (Блок Б и фойе)								
49	С11011-1168 Изм и Доп. Вып 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм, плита светлая м2	315	1180,00	-	371700	-	-	-	-
51	С11011-651 Изм и доп. Вып 18	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими м2	167	340,00	--	56780	--	-	-	-

52	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1036	411,97 156,03	5,08 1,21	426801 161647	5263 1254	153945 94,5	0,85 0,06	881 62
53	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей м2	161	1067,70 293,22	5,78 3,93	171900 47208	931 633	44778 94,5	1,75 0,02	282 3
54	Е0110-7-3 Общая тез часть п.1.12 п. 1	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм (188х0,21) м2	197,8	560,66 139,73	5,40 2,05	110899 31595	1068 405	30271 108	0,87 0,01	172 2
55	С12061-191 Изм и доп вып 9 Сн РК 8.02-04С-004	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, сотекленные однокамерными стекло-пакетами, с фурнитурой, однопольные м2	18	13000,00	-	234000	-	-	-	-
56	С12022-1	Двенри металлические ДМ-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	1	25100,00	-	25100	-	-	-	-
57	С12022-2	Двенри металлические двухпольные ДМ-1,2х2,1 и ДМ - 1,4х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	1	37400,00	-	37400	-	-	-	-
58	Е0110-91-6 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоковиз ПВХ профилей поворотных, (откидных, повротно-откидных) двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	77,5	371,23 156,91	23,59 7,99	28770 12161	1828 64	13802 108	0,94 0,04	3 -
59	Е0110-91-1 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,5	537,52 265,62	23,97 7,73	807 399	36 12	443 108	1,59 0,04	3 -
60	Е0156-10-1	Установка ПВХ подооконных досок в касенных стенах без кронштейнов м	38,1	80,91 28,85	0,54 0,10	3083 1099	21 4	1191 108	0,18 -	7 --
61	Списьмо осгласование заказчика	Жалюзи металлические горизонтальные на окна м2	154,98	1292,25	-	200274	-	-	-	-

62	С12061-185 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей м2	60,2	6022,00	-	362524	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2033038**	**9147**			**1348**
			Тенге			**254109**	**2372**			**67**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32660				
	Всего заработная плата -		Тенге				13939			
		Накладные расходы -	Тенге			15436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**50056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2000378				
	Всего заработная плата -		Тенге				240170			
		Накладные расходы -	Тенге			228994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2369399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2419455**				
		РАЗДЕЛ 6. Шестой этаж (Блок Б и фойе)								
63	С11011-1168 Изм и Доп. Вып 4 Сн Рк	Керамогранит, толщ. 10 мм, плита светлая м2	276	1180,00	-	325680	-	-	-	-
64	С11011-651 Изм и доп. Вып 18	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими м2	178,5	340,00	--	60690	--	-	-	-
65	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	699,6	411,97	5,08	288214	3554	103958	0,85	595

		м2		156,03	1,21	109159	847	94,5	0,06	42
66	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей м2	285	1067,70 293,22	5,78 3,93	304095 83568	1647 1120	79265 94,5	1,75 0,02	499 6
67	Е0110-7-3 Общая тез часть п.1.12 п. 1	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм (188х0,21) м2	148,5	560,66 139,73	5,40 2,05	83258 20750	802 304	22738 108	0,87 0,01	129 1
68	С12061-191 Изм и доп вып 9 Сн РК 8.02-04С-004	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, сотекленные однокамерными стекло-пакетами, с фурнитурой, однопольные м2	21	13000,00	-	273000	-	-	-	-
69	С12022-1	Двенри металлические ДМ-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	4	25100,00	-	100400	-	-	-	-
70	С12022-2	Двенри металлические двухпольные ДМ-1,2х2,1 и ДМ - 1,4х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	1	37400,00	-	37400	-	-	-	-
71	Е0110-91-6 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоковиз ПВХ профилей поворотных, (откидных, повротно-откидных) двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	77,5	371,23 156,91	23,59 7,99	28770 12161	1828 64	13802 108	0,94 0,04	3 -
72	Е0110-91-1 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	0,96	537,52 265,62	23,97 7,73	516 255	23 7	284 108	1,59 0,04	2 -
73	Е0156-10-1	Установка ПВХ подооконных досок в касенных стенах без кронштейнов м	38,1	80,91 28,85	0,54 0,10	3083 1099	21 4	1191 108	0,18 -	7 --
74	Списьмо осгласование заказчика	Жалюзи металлические горизонтальные на окна м2	154,98	1292,25	-	200274	-	-	-	-
75	С12061-185 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей м2	58,4	6022,00	-	351685	-	-	-	-

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2057065**	**7875**			**1235**
			Тенге			**226992**	**2346**			**49**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32369				
	Всего заработная плата -		Тенге				13590			
		Накладные расходы -	Тенге			15277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1942				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**49588**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2024696				
	Всего заработная плата -		Тенге				215748			
		Накладные расходы -	Тенге			205961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2372386**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2421974**				
		РАЗДЕЛ 7. Технический этаж (Блок Б и фойе)								
76	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	90	411,97 156,03	5,08 1,21	37077 14043	457 109	13428 94,5	0,85 0,06	77 5
77	Е0115-152-1 общая тех часть К=1,25 К=1,15	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2	764,6	19,52 15,76	0,15 0,06	14925 12073	115 46	11454 96	0,11 --	84 -
78	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ18х08 внутренние м2	11,52	4250,00	-	48960	-	-	-	-

79	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ18х10 П внутренние м2	16,2	4010,00	-	64962	-	-	-	-
80	С11011-791	Скобяные изделия для олнопольных входных дверей в помещений к-кт	17	1380,00	-	23460	-	-	-	-
81	С12022-1	Двенри металлические ДМ-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	3	25100,00	-	75300	-	-	-	-
82	Е0110-91-3 Изм и доп вып 2 Сн Рк 8.02-01-20.02, СН РК 8.02-03-20	Установка оконных блоковиз ПВХ профилей поворотных, (откидных, повротно-откидных) двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	34,2	510,22 250,39	23,76 7,73	17450 8563	813 264	9534 108	1,50 0,04	51 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**282134**	**1385**			**212**
			Тенге			**34679**	**419**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17450				
	Всего заработная плата -		Тенге				8827			
		Накладные расходы -	Тенге			9534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1047				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**28031**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254103				
	Всего заработная плата -		Тенге				26271			
		Накладные расходы -	Тенге			24882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**296772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	**Тенге**			**324803**				

		РАЗДЕЛ 8. **Фасад**								
83	С11031-181 Изм и доп вып 4	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	96	14600	-	1401600	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**1401600**				
			РАЗДЕЛ 9. Отопление							
84	Е0116-6-4 Общая тех часть п.1,12 п.1	Прокладка трубопроводов отпления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д.32 мм м	634,76	431,30 60,03	4,95 1,86	273772 38105	3142 1181	45258 115,2	0,34 0,01	216 6
85	Е0116-7-8 общая тех часть п.1,12 п.1 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д.80 мм м	63	1099,41 106,87	15,26 5,71	69263 6733	961 360	8171 115,2	0,64 0,03	40 2
86	Е0116-7-10 общая тех часть п.1,12 п.1 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д.100 мм м	82,5	1572,38 134,55	23,79 8,91	129721 11100	1963 735	13635 115,2	0,79 0,04	65 3
87	Е0118-6-2 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка стальных радиаторов 1 квт	160	254,63 115,41	23,79 8,99	40741 18466	3806 1438	22928 115,2	0,70 0,04	112 6
88	Е0116-15-1 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 25 мм 1 шт.	91	521,42 292,39	49,05 19,69	47449 26607	4464 1792	32715 115,2	1,69 0,09	154 8
89	Е0118-2-5 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка радиаторного терморегулятора к-кт	91	66,28 26,65	- -	6031 2413	- -	2794 115,2	0,14 -	13 -
90	Е0116-15-3 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 100 мм 1 шт.	2	981,63 514,91	112,66 42,19	1963 1030	225 84	1284 115,2	1,69 0,09	3 -
91	Е0116-15-1 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 25 мм 1 шт.	36	521,42 292,39	49,05 19,69	18771 10526	1766 709	12942 115,2	1,69 0,09	61 3

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**587711**	**16327**			**664**
			Тенге			**114980**	**6299**			**28**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			587711				
	Всего заработная плата -		Тенге				121279			
		Накладные расходы -	Тенге			139727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41140				
	ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**			**731578**				
			РАЗДЕЛ 10. Вентиляция.							
92	С131301-72	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой								
		стали N2A электродвигателем 4АМ80А2 к-кт	10	19200	-	192000	-	-	-	-
93	С131301-73	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой								
		стали N2, 5А электродвигателем 4АМ10082 к-кт	18	28600	-	514800	-	-	-	-
94	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В / Ту 6-11	0,64432	179500	-	115655	-	-	-	-
		- 145 - 80 / 1000 м2								
95	С прайс	Установка ANR 35 шт.	1	1270043,38	-	1270043,35	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2092498**	-	-	-	-
			Тенге			-	-	-	-	-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1270043				
		ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2092498**				
		ИТОГО: ПО АКТУ № 3				**19 641 723**				
		временные здания и сооружения - 1,44 %				282 841				
		Итого:				**19 924 564**				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время - 0,557 %				110 980				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				199 246				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				79 698				
		Итого:				**20 314 488**				
		Итого в текущих ценах 2017 г								

		К=2,09277126689405				**42 513 577**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				850 272				
		Итого:				**43 363 849**				
		НДС - 12 %				5 203 662				
		ВСЕГО:				**48 567 511**				
		Удержание - 5 %				2 428 376				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :				**46 139 135**				

Сдал :

Принял :

Тех. надзор :