Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная больница «Управления здравоохранения Мангистауской области
Подрядчик: ТОО «Аманат Professional Construction Company»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ Мангистауская Областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	КОД полрядчика	Договор		Источник	Организац. правовая				
			номер	дата	наименов	код	Наименов.	код		
			258	12.06.2017 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр. ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в сот. СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау	138 475 467		73 395 458						16 617 056	155 092 523
В том числе октябрь месяц 2017 года		21 787 396		9 592 720					1 224 738	22 934 101
Удержание – 5 %	7 754 627	1 023 844							122 861	1 146 705
ИТОГО к оплате										**21 787 396**

Заказчик: _____ **Муханов Н.Ж.**

Подрядчик: _____ **Мұратбай Д.М.**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258 от 12.06.2017г.

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №4

приемки выполненных работ и произведенных затрат за октябрь **2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подвал (блок Б и Фойе)								
1	ЕО115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составамипо сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	348	264,27 50,20	2,91 1,10	91966 17470	1013 383	16282 95	0,30 0,01	104 4
2	ЕО115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке потолков м2	7,2	217,77 109,19	3,69 1,37	1568 786	27 10	753 95	0,66 0,01	9 -
3	ЕО115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков м3	72	19,52 15,79	0,15 0,06	1405 1137	11 4	1079 94,5	0,11 -	8 -
4	ЕО115-61-3 Общая тех часть п1,12: п 1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1252	411,97 156,03	5,08 1,21	515786 195350	6360 1515	185965 95	0,85 0,06	1064 75
5	ЕО115-180-5Общая тех часть п1,12: п 1	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составамипо сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	1232	257,97 44,77	2,35 0,9	317819 55157	2895 1109	53182 95	0,27 -	333 -
6	ЕО115-152-1Общая тех часть п1,12: п 1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	19	19,52	0,15	371	3	288	0,11	2

		м2		15,79	0,06	300	1	95	-	-
		ИТОГО: прямые затраты по разделу 1.	**тенге**			**928915**	**10309**			**1511**
						270200	**3022**			**79**
		стоимость общестроительных работ т -				928915				
		всего заработная плата -					273222			
		Накладные расходы -				257549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					10382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1251488**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				283604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1251488**				
		РАЗДЕЛ 2. Первый этаж (Блок Б и фойе)								
7	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1094,46	17,08	32834	512	9387	0,44	13
		м2		280,54	2,87	8416	86	110,7	0,01	-
8	ЕО115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску	838	257,97	2,95	216179	2472	36155	0,27	226
		м2		44,77	0,90	37517	754	95	-	-
9	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в каменных стенах	71	336,87	1,96	23918	1642	10162	0,84	60
		м2		131,86	0,31	9362	22	108	-	-
10	ЕО156-24-5	Установка дверных потлотен внутренних межкомнатных	35	279,17	17,32	10541	606	9865	1,38	49
		полотно		258,21	2,77	9037	97	108	0,03	1
11	ЕО156-10-1	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах без кронштейновё	33,3	80,91	0,54	2694	18	1042	0,18	6
		м		28,85	0.1	961	4	108	-	-
12	ЕО157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше20 м2	203	246,63	16,11	50066	3270	22726	0,67	136
		1м2		98,66	2,54	20028	516	110,70	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**336232**	**8520**			**490**
			Тенге			**85321**	**1479**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336232				
	Всего заработная плата -		Тенге				86800			
		Накладные расходы -	Тенге			89337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**449105**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				99759			
		ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 2				**449105**				
		РАЗДЕЛ 3. Четвертый этаж (блок Б и фойе)								
13	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1094,46	17,08	32834	512	9404	0,44	13
		м2		280,54	2,87	8416	86	111	0,01	-
14	ЕО157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше20 м2	167	246,63	16,11	41187	2690	18749	0,67	112
		м2		98,66	2,54	41187	424	110,70	0,01	2
15	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в каменных стенах	42	336,87	1,96	14149	82	6010	0,84	35
		м2		131,86	0,31	5542	13	108	-	-
16	ЕО156-24-5	Установка дверных потлотен внутренних межкомнатных	25	279,17	17,32	6979	433	7078	1,38	35
		полотно		258,21	2,77	6455	69	108	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**95149**	**3717**			**195**
			Тенге			**61600**	**592**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95149				
	Всего заработная плата -		Тенге				62192			
		Накладные расходы -	Тенге			41241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**143050**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**143050**				
		РАЗДЕЛ 4. Пятый этаж (блок Б и фойе)								
17	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	24	1094,46	17,08	26267	410	7500	0,44	11
		м2		280,54	2,87	305	69	110,7	0,01	-
18	ЕО157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше20 м2	219	246,63	16,11	54012	3528	24537	0,67	147
		м2		98,66	2,54	21607	556	110,7	0,01	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**80279**	**3938**			**158**
			Тенге			**21912**	**625**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80279				
	Всего заработная плата -		Тенге				22537			
		Накладные расходы -	Тенге			32037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**117936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1087
		Сметная заработная плата -	Тенге				14055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**117936**				
		РАЗДЕЛ 5. Шестой и технический этажи (Блок Б и фойе)								
19	ЕО157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше20 м2	263	246,63	16,11	64864	4237	29283	0,67	176
		м2		98,66	2,54	25948	668	110,7	0,01	3
20	ЕО111-11-3Общая тех часть п 1,12 п 1	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(толщ 50 мм)	395	293,32	16,79	15861	6632	29239	0,42	166
		м2		60,55	6,30	23917	2489	110,7	0,03	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**80725**	**10869**			**345**
			Тенге			**49865**	**3157**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80725				
	Всего заработная плата -		Тенге				53022			
		Накладные расходы -	Тенге			58522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**144898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				106409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**144898**				

		РАЗДЕЛ 6. Фасад								
21	ЕО115-=82-1 Изм и доп вып 10, 12 Общая тех часть п 1,12 п 1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно защитным слоем по стенам их кирпича и ячеистого бетона с лесов м2	1366	1007,61 456,45	54,76 39,06	1376395 623510	74802 53356	639397 95	2,59 0,18	3537 246
22	ЕО115-156-1	Окраска фасадов с лесов фасадной краской М2	1563	346,4 28,21	2,06 0,79	541246 44078	3223 1231	42816 95	0,15 -	234 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**1917641**	**78025**			**3771**
						667588	**54587**			**246**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1917641				
	Всего заработная плата -		Тенге				722175			
		Накладные расходы -	Тенге			682213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2734089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				829996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2734089**				
			РАЗДЕЛ 7. Отопление							
23	Е0116-6-4 Общая тех часть п.1,12 п.1	Прокладка трубопроводов отпления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д.32 мм м	423,17	431,30 60,03	4,95 1,86	182513 25403	2085 787	30172 115,2	0,34 0,01	144 4
24	Е0116-7-8 общая тех часть п.1,12 п.1 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д.80 мм м	42	1099,41 106,87	15,26 5,71	46175 4489	641 240	5447 115,2	0,64 0,03	27 1
25	Е0116-7-10 общая тех часть п.1,12 п.1 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д.100 мм м	137,5	1572,38 134,55	23,79 8,91	216202 18501	3271 1225	22725 115,2	0,79 0,04	109 6
26	Е0118-6-2 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка стальных радиаторов	42	254,63	23,79	10694	999	6009	0,70	29

		1 квт		115,41	8,99	4847	378	115,2	0,04	2
27	Е0116-15-1 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 25 мм 1 шт.	23	521,42 292,39	49,05 19,69	11993 6725	1128 457	8197 115,2	1,69 0,09	39 2
28	Е0118-2-5 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка радиаторного терморегулятора к-кт	23	66,28 26,65	- -	1524 613	- -	700 115,2	0,14 -	3 -
29	Е0116-15-1 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 25 мм 1 шт.	9	521,42 292,39	49,05 19,69	4693 2632	441 177	3200 115,2	1,69 0,09	15 1
30	ЕО162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металличских поверхностей стальных труб м2	365	180,34 137,37	0,08 0,02	75870 50174	30 9	47422 94,5	0,85 -	310 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**549664**	**8595**			**676**
			Тенге			**113384**	**3273**			**16**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473794				
	Всего заработная плата -		Тенге				54640			
		Накладные расходы -	Тенге			76450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25117				
	Всего: стоимость сантехнических работ		**Тенге**			**432005**				
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			75870				
	Всего: заработная плата -		**тенге**				50183			
		Накладные расходы -	Тенге			47422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5311				
	Всего: стоимость общестроительных работ -					**128603**				
	ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 9					**560608**				
			РАЗДЕЛ 8. Вентиляция.							
31	ЕО120-3-2 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	97	1212,35	17,27	117598	1675	34031	1,86	180,0

		м2		298,86	6,47	28989	628	115,2	0,03	3,0
32	ЕО120-3-3 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	42	1183,08 274,40	13,89 5,20	49689 11525	583 1427	13464 115,2	1,86 0,03	78,0 1,0
33	ЕО120-3 -10 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	4,2	1208,14 237,73	13,89 4,49	5074 9985	583 189	1172 115,2	1,47 0,02	6,0 -
34	ЕО120-3 -1 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	33,76	1194,35 298,86	17,27 6,47	40315 10088	583 219	11873 115,2	1,86 0,03	63,0 1,0
35	ЕО120-3 -7 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 300 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	367,14	1256,14 237,73	12,01 4,49	461179 87280	4409 1648	102448 115,2	1,47 0,02	540,0 7,0
36	ЕО120-4-2 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,71	1292,35 298,86	17,27 6,47	6087 1408	81 30	1657 115,2	1,86 0,03	9,0 -
37	ЕО120-3-10 Общая часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	146,40	1208,14 237,73	12,01 4,49	176872 34804	1758 657	40852 115,2	1,47 0,02	215,0 3,0
38	ЕО120-11-1 Общая тех часть п 1,12 п 1	Установка решеток жалюжииных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	148	831,08 214,83	21,20 8,86	123000 31795	3138 1311	37976 115,2	1,29 0,04	191,0 6,0
39	ЕО120-24-2 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт д. патрубка до 355 мм шт	23	624,04 529,79	32,37 11,81	14353 12185	745 272	14616 115,2	3,41 0,07	78,0 2,0
40	ЕО120-31-1 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т. шт	3	188,05 -	48,55 17,72	564 -	146 53	51 115,2	7,25 0,09	22,0 -
41	ЕО120-3-8 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	119	1189,41 178,50	11,03 4,13	141659 21251	1313 492	25049 115,2	1,11 0,02	132,0 2,0

42	ЕО120-3-10 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	162,30	1208,14 237,73	12,01 4,49	196082 38584	1949 729	45288 115,2	1,47 0,02	239,0 3,0
43	ЕО120-3-11 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	290	1141,41 178,50	11,03 4,13	331009 51765	3199,00 1204,00	60911,0 115,2	1,11 0,02	322,0 6,0
44	ЕО120-3-11 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	36,4	1105,64 143,99	11,52 4,13	40245 5241	419,00 150,00	6219 115,2	0,90 0,02	33,00 1,00
45	ЕО120-3-13 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	77,4	1093,84 133,13	11,38 4,25	84663 10304	881,00 329,00	12250 115,2	0,82 0,02	64,00 2,00
46	ЕО120-3-14 Оющая тех часть п 1,12 п 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	22	1081,42 121,99	10,58 3,96	23792 2684	233,00 87,00	3193 115,2	0,75 0,02	17,00 -
						1812181	21695			2189,00
						357888	9425			37,00
	Стоимость сантехничеких работ -		Тенге			1812181				
	Всего заработная плата -		Тенге				367313			
		Накладные расходы -	Тенге			413592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126853				
	Всего: стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**2352626**				
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -					54840			
		ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 8.				**2352626**				
			РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД							
47	ЕО116-14-5 изм и доп вып 15	Пркладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наруж. Диам. 50 мм. м	107,15	435,83 248,15	11,07 4,14	46700 26589	1187,00 444,00	34602 128,0	1,40 0,02	150,00 2,00

48	ЕО116-14-3 изм и доп вып 15	Пркладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наруж. Диам. 32 мм. м	234	339,39 216,83	6,07 2,28	79417 50738	1420,00 534,00	65586 128,0	1,21 0,01	283,00 2,00
49	ЕО116-14-1 изм и доп вып 15	Пркладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наруж. Диам. 20 мм. м	294	485,48 336,38	14,02 5,26	142489 98896	4115,00 1543,00	128344 128,0	1,89 0,03	556,00 8,00
50	С130804 -942 изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50 х 3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м.	107	105,00	-	11235	-	-	-	-
51	С130804 -940 изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32 х 2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м.	234	49,00	-	11466	-	-	-	-
52	С130804 -997 изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 20 х 1,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м.	294	30,00	-	8820	-	-	-	-
53	С130804 -275 изм и доп вып 18	Отводы полиэтиленовые литые 90 РЕ 100 SDR 17 DN 32 FN 10 м.	14	258,00	-	3612	-	-	-	-
54	С130804 -277 изм и доп вып 18	Отводы полиэтиленовые литые 90 РЕ 100 SDR 17 DN 20 FN 10 м.	140	173,00	-	24220	-	-	-	-
55	С130804 -283-3 изм и доп вып 18	Тройники полиэтиленовые литые 90 РЕ 100 SDR 17 DN 50х50х50 FN 16 м.	15	349,00	-	5235	-	-	-	-
56	С130804 -283-2 изм и доп вып 18	Тройники полиэтиленовые литые 90 РЕ 100 SDR 17 DN 32х32х32 FN 16 м.	51	299,00	-	15249	-	-	-	-
57	С130804 -283-0 изм и доп вып 18	Тройники полиэтиленовые литые 90 РЕ 100 SDR 17 DN 20х20х20 FN 16 м.	59	253,00	-	14927	-	-	-	-
58	С130804 -328-0 изм и доп вып 18	Переходы полиэтиленовые литые РЕ 100 SDR 17 DN 50х32 FN 16 м.	14	249,00	-	3486	-	-	-	-
59	С130804 -327-3 изм и доп вып 18	Переходы полиэтиленовые литые РЕ 100 SDR 17 DN 32х20 FN 16 м.	77	205,00	-	15785	-	-	-	-
60	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для аоды и пара Ру16 Ду 15 мм шт.	32	367,00	-	11744	-	-	-	-
61	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для аоды и пара Ру16 ДУ 25 мм шт.	14	489,00	-	6846	-	-	-	-

62	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для аоды и пара Ру16 ДУ 50 мм шт.	2	1160,00	-	2320	-	-	-	-
63	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65 шт	1	15600,00	-	15600	-	-	-	-
64	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах шт	2	6670,00	-	13340	-	-	-	-
			ВОДОПРОВОД Т3, Т4							
65	ЕО165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 40 мм м2	18	774,75 171,56	1,02 0,18	13946 3088	19,00 4,00	3561 115,2	0,96 -	18,00 -
66	ЕО116-14-5 изм и доп вып 15	Пркладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наруж. Диам. 50 мм. м	203,00	435,83 248,15	11,07 4,14	88576 50374	2248,00 841,00	65555 128,0	1,40 0,02	285,00 4,00
67	ЕО116-14-3 изм и доп вып 15	Пркладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наруж. Диам. 32 мм. м	468	339,39 216,83	6,07 2,28	158666 101369	2839,00 1065,00	131115 128,0	1,21 0,01	565,00 5,00
68	ЕО116-14-1 изм и доп вып 15	Пркладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наруж. Диам. 20 мм. м	282	485,48 336,38	14,02 5,26	136663 94859	3946,00 1480,00	123097 128,0	1,89 0,03	531,00 7,00
69	С130804 -942 изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50 х 3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м.	203	105,00	-	21315	-	-	-	-
70	С130804 -940 изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32 х 2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м.	468	49,00	-	45840	-	-	-	-
71	С130804 -997 изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 20 х 1,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м.	282	30,00	-	8460	-	-	-	-
		Итого: прямые затраты по разделу 11				905957	15774,00			2388,00
						425913	5911,00			28,00
	Стоимость сантехнических работ -					905957				
	Всего заработная плата -						431485			
		Накладные расходы -	Тенге			551860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63417				
	Итого: стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**1521234**				

	Нормативная трудоемкость . -	Тенге			-				
	Сметная заработная плата . -	Тенге				495906			
	ВСЕГО: ПО РАЗДЕЛУ 11				**1521234**				
	ИТОГО: ПО АКТУ № 3				**9 275 034**				
	временные здания и сооружения - 1,44 %				133 560				
	Итого:				**9 408 594**				
	Дополнительные затраты при производстве работ								
	в зимнее время - 0,557 %				52 406				
	Затраты на выслугу лет - 1 %				94 086				
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				37 634				
	Итого:				**9 592 720**				
	Итого в текущих ценах 2017 г								
	К=2,09277126689405				**20 075 369**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				401 507				
	Итого:				**20 476 876**				
	НДС - 12 %				2 457 225				
	ВСЕГО:				**22 934 101**				
	Удержание - 5 %				1 146 705				
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ :				**21 787 396**				

Сдал : _____ **Мұратбай Д.М.**

Принял: _____ **Муханов Н.Ж.**

Тех. надзор : _____ **Батталов С.Т.**