Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная больница «Управления здравоохранения Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Аманат Professional Construction Company»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ Мангистауская Областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

Приложение № 1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	КОД полрядчика	Договор		Источник	Организац. правовая				
			номер	дата	наименов	код	Наименов.	код		
			258	12.06.2017 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр. ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в сот. СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау	177 709 490		91 905 141						15 612 475	145 716 430
В том числе ноябрь месяц 2017 года		39 234 023		17 771 112					4 708 083	43 942 106
Удержание – 5 %	9 716 328	1 961 701							235 404	2 197 105
ИТОГО к оплате										**41 745 001**

Заказчик: _____ **Муханов Н.Ж.**

Подрядчик: _____ **Муратбай Д.М.**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258 от 12.06.2017г.

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №5

приемки выполненных работ и произведенных затрат за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Подвал										
1	ЕО146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2480	37,80	-	93744	-	93744	0,26	645
		м2		37,80	-	93744	-	100	-	-
2	ЕО162-36-4	Очистка вручную простых потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1320	42,60	--	56232	--	49914	0,30	396
		м2		42,60		56232		95	-	-
3	ЕО153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	8	5634,01	2163,14	45072	17305	35788	24,43	195
		м3		3470,87	618,80	27767	4950	106,2	3,35	27
4	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1240	412,82	220,87	511897	273879	377376	1,28	1587
		м2		191,95	82,97	238018	102883	110,7	0,46	570
5	ЕО156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	247,91	24,43	5950	586	5891	1,48	36
		шт		223,48	3,81	5364	91	108	0,03	1
6	ЕО156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	67	86,14	7,83	5771	525	5773	0,53	36
		м2		78,30	1,24	5246	83	108	0,01	1
7	ЕО156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	42	368,98	34,67	15497	1456	15170	0,53	22
		шт		334,31	3,34	14041	140	108	0,01	-
8	ЕО156-12-1	Снятие дверных полотен	78	68,86	7,53	5371	587	5286	0,42	33
		м2		61,33	1,20	4784	94	108	0,01	1
9	ЕО167-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	96	33,75	3,22	3240	309	2898	0,21	20
		шт		30,53	0,52	2931	50	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЕО167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	115	9,68	-	1113	-	1084	0,07	8
		шт		9,68	-	1113	-	97,2	-	-
11	ЕО167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1200	4,24	-	5088	-	4950	0,03	36
		м		4,24	-	5088	-	97,2	-	-
12	ЦО110-668-1	Демонтаж извещателей ПС	104	66,24	-	6889	-	6200	0,46	48
		шт		66,24	-	6889	-	90	-	-
13	ЕО167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	464	4,24	-	1967	-	1914	0,03	14
		м		4,24	-	1967	-	97,2	-	-
14	ЕО165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до до 80 кг.	33	226,78	18,35	7484	606	8034	1,39	46
		шт		208,43	2,90	6878	96	115,2	0,02	1
15	ЕО165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	208	78,15	0,58	16255	121	17898	0,50	104
		м		77,58	0,10	16137	21	115,2	-	-
16	ЕО165-3-2	Демонтаж вентиля диаметром 32-40 мм.	56	33,36	0,21	1868	12	6010	0,53	30
		шт.		93,15	0,02	5216	1	115,2	-	-
17	ЕО165-1-3	Разборка трубопроводов диаметром 50 мм	102	134,44	2,08	13713	212	15591	0,87	89
		м		132,35	0,33	13500	34	115,2	-	-
18	ЕО165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	120	148,34	1,72	17801	206	20307	0,95	114
		м		146,61	0,29	17521	35	115,2	-	-
19	ЕО165-18-5	Разборка трубопроводов диаметром 89-100 мм	200	190,72	2,29	38144	458	43498	0,86	172
		м		188,43	0,37	37686	74	115,2	-	-
20	ЕО165-18-6	Разборка трубопроводов диаметром 130-150 мм	72	486,00	3,63	34992	261	40057	1,56	112
		м		482,37	0,58	34731	42	115,2	-	-
21	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов диаметром 50-57 мм	224	134,44	2,08	30115	466	34240	0,87	195
		м		132,35	0,33	29646	74	115,2	-	-
22	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	5	355,87	9,14	1779	46	2005	2,20	11
		шт.		346,78	1,45	1734	7	115,2	0,01	-
23	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	12	355,87	9,14	4270	110	4813	2,20	26
		шт.		346,78	1,45	4161	17	115,2	0,01	-
24	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	1	403,19	17,65	403	18	447	2,48	2
		шт.		385,54	2,79	386	3	115,2	0,02	-
25	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	144	167,47	34,67	24116	4992	25258	0,98	141
		м		163,71	3,34	481	481	118,2	0,01	1
26	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	40	135,71	1,83	5428	73	6182	0,79	32
		м		133,88	0,29	5355	12	118,2	-	-
27	Е0165-2-1	Разборка отводов трубопроводов канализационных труб диаметром 50-100 мм	30	138,71	1,83	4071	55	4637	0,79	24
		м		133,88	0,29	4016	9	118,2	-	-
28	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	191	153,13	27,12	29248	5180	4637	0,79	24
		м2		126,02	4,78	24070	913	118,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0163-8-5	Разборка вентиляционных коробов (1,2+0,9)х2х400 м= 1680 м2	1344	167,93	16,28	225698	21880	238770	1,01	1357
		м2		151,65	2,56	203818	3441	118,2	0,02	27
30	E0126-31-1	Демонтаж теплоизоляционных покрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов на сухо	48	984,15	152,01	47239	7297	42675	4,87	234
		м3		832,14	56,92	39943	2732	100	0,28	13
31	E0146-39-5	Разборка подвесных потолков из плит цементно-стружечных	314	172,55	7,80	54181	2449	52592	1,00	314
		м2		164,75	2,96	51732	929	100	0,01	3
32	E0103-46-1	Демонтаж металличеких дверей Д21х10	0,42	11539,10	8020,10	4846	3368	1752	19,04	8
		т		3519	1117,19	1478	469	90	1,63	2
33	E0108-12-3	Демонтаж металличеких решетчатых дверей Д21х14	0,2	4101,81	893,31	820	179	2329	1,21	4
		т		3208,07	334,30	642	67	108	0,03	-
34	E0121-24-2	Демонтаж электрических щитков	10	225,71	16,64	2257	166	2329	1,21	12
		шт		209,07	6,59	2091	66	108	0,03	-
35	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	116,83	3,83	234	8	262	0,70	1
		компл.		113	0,62	226	1	115,2	0,01	-
36	E0165-3-1	Демонтаж смесителя	4	337,02	0,64	1348	3	1550	1,91	8
		шт.		336,38	0,10	1345	-	115,2	-	-
37	E0165-29-1	Демонтаж вентиляционных решеток	56	33,55	0,14	1879	8	2157	0,21	12
		шт.		33,41	0,02	1871	1	115,2	-	-
38	E01116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	6	83,07	10,62	498	64	588	0,41	2
		1 кран		72,45	4,14	435	25	128	0,02	-
39	E01120-34-1	Демонтаж электродвигателя вентиляционной системы	1	699,57	111,64	700	112	805	3,62	4
		шт.		587,53	41,30	588	41	128	0,20	-
40	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	24,5	68,86	7,53	1687	185	1654	0,42	10
		м2		61,33	1,20	1503	29	108	0,01	-
41	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	160	31,17	31,17	4987	4987	3490	-	-
		т		-	21,82	-	3491	100	0,46	74
42	E010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	160	257,72	257,72	41235	41235	8247	-	-
		т		-	51,54	-	8246	100	1,08	173
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1375127**	**348169**	**1190555**		**6164**
			Тенге			**970374**	**129648**			**820**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			916932				
	Всего заработная плата -		Тенге				689986			
		Накладные расходы -	Тенге			694795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1709289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				793001			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20554				
	Всего заработная плата -		Тенге				20195			
		Накладные расходы -	Тенге			19375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				2955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2392				
	ВСЕГО: стоимость монтажных работ -					**42321**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23150			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5666				
	Всего заработная плата -		Тенге				2656			
		Накладные расходы -	Тенге			4081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660				
	ВСЕГО: стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3053			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			431975				
	Всего заработная плата -		Тенге				387185			
		Накладные расходы -	Тенге			472304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				57807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54299				
	ВСЕГО: стоимость сантехнических работ -		Тенге			**958578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				444992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**2720595**				
		РАЗДЕЛ 1I. Подвал (Блок Б и фойе)								
43	ЕО 157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1105	845,24	1,38	933990	1525	55770	0,31	343
		м2		45,31	0,26	50068	287	110,7	-	-
44	ЕО 115-61-3	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2085,2	411,97	5,08	859040	10593	309941	0,85	1772
		м2		156,03	1,21	325354	2523	94,5	0,06	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ЕО 115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным пол окраску	547,6	264,27	2,91	144714	1594	27617	0,30	164
		м2		50,2	1,10	27490	602	94,5	0,01	5
46	ЕО 115-165-9	Улучшенная окраска потолков, колером масляным разбеленным по штукатурке	4,3	217,77	3,69	936	16	451	0,66	3
		м2		109,19	1,37	470	6	94,5	0,01	-
47	ЕО 115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	120	19,52	0,15	2342	18	1797	0,11	13
		м2		15,79	0,06	1895	7	94,5	-	-
48	ЕО 115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным пол окраску	2054	257,97	2,35	529870	4827	88637	0,27	555
		м2		44,77	0,90	91958	1849	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1I				2470892	18573	484213		3405
						497235	5274			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2470892				
	Всего заработная плата -		Тенге				502509			
		Накладные расходы -	Тенге			484213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3128067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				556780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1I:				**3128067**				
		РАЗДЕЛ 3. Первый этаж (Блок Б и фойе)								
49	ЕО 157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	406	246,63	16,11	100132	6540	45452	0,67	272
		м2		98,66	2,54	40056	1032	110,70	0,01	4
50	ЕО 111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	289	935,06	6,13	270232	1772	22264	0,44	127
		м2		67,28	2,31	19444	668	110,70	0,01	3
51	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	347	461,04	17,08	159989	5926	108794	1,77	613
		м2		280,54	2,67	97353	926	110,7	0,03	10
52	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	59	1094,46	17,08	64256	1003	18407	1,77	104
		м2		280,54	2,67	16471	157	110,7	0,03	2
53	ЕО 115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным пол окраску	547,6	264,27	2,91	144714	1594	27617	0,30	164
		м2		50,2	1,10	27490	602	94,5	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ЕО 115-165-9	Улучшенная окраска потолков, колером масляным разбеленным по штукатурке	32,9	217,77	3,69	7165	121	3438	0,66	22
		м2		109,19	1,37	3592	45	94,5	0,01	-
55	ЕО115- 35-1	Устройтство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	130	374,77	2,76	48720	359	45266	2,02	263
		м2		367,43	1,04	47766	135	94,5	0,01	1
56	ЕО 115-61-3	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	747	411,97	5,08	307742	3795	111057	0,85	636
		м2		156,03	1,21	116554	904	94,5	0,06	49
57	ЕО 115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным пол окраску	700	257,97	2,35	180579	1645	24104	0,27	259
		м2		44,77	0,90	31339	630	94,5	-	-
58	Е0115-17-5 Изм и дп вып 3 СН Рк 02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей	68	1067,70	5,78	72604	6171	18843	1,75	119
		м2		293,22	3,93	19939	267	93,6	0,02	1
59	ЕО157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	490	180,64	0,10	88515	50	9444	0,11	54
		м 2		17,39	0,02	8520	11	110,7	-	-
60	ЕО157-23-4	Устройство плинтусов из керамических плиток	33	171,21	2,60	5736	87	2140	0,33	11
		м 2		57,32	0,39	1920	13	110,7	-	-
61	ЕО156-26-1	Установка наличников	210	101,48	0,47	558	3	3144	0,09	19
		м		13,77	0,08	76	-	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				1450942	29066	439970		2663
						430520	5390			195
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1450942				
		Всего заработная плата -	Тенге				435910			
		Накладные расходы -	Тенге			439970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1992478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				511405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1II:				**1992478**				
		РАЗДЕЛ 4. Второй этаж (блок Б и фойе)								
62	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1123,25	411,97	5,08	462745	5706	166925	0,85	955
		м2		156,03	1,21	175261	8264	94,5	0,06	67
63	ЕО156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	42	336,87	1,96	14149	82	6010	0,84	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		131,86	0,31	5542	13	108	-	-
64	ЕО156-24-5	Установка дверных потлотен внутренних межкомнатных	41	279,17	17,32	11307	702	11416	1,38	56
		полотно		258,21	2,77	10458	112	108	0,03	1
65	ЕО156-26-1	Установка наличников	210	101,48	0,47	558	3	3144	0,09	19
		м		13,77	0,08	76	-	108	-	-
66	ЕО110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	15,84	392,85	24,17	6223	383	2883	0,96	16
		м2		160,30	8,22	2539	130	108	0,04	1
67	ЕО 157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	406	246,63	16,11	100132	6540	45452	0,67	272
		м2		98,66	2,54	40056	1032	110,70	0,01	4
68	ЕО 111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	345	935,06	6,13	322245	2111	26548	0,44	152
		м2		67,28	2,31	23185	797	110,70	0,01	4
69	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	347	461,04	17,08	159989	5926	108794	1,77	613
		м2		280,54	2,67	97353	926	110,7	0,03	10
70	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	59	1094,46	17,08	64256	1003	18407	1,77	104
		м2		280,54	2,67	16471	157	110,7	0,03	2
71	ЕО 115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным пол окраску	547,6	264,27	2,91	144714	1594	27617	0,30	164
		м2		50,2	1,10	27490	602	94,5	0,01	5
72	ЕО 115-165-9	Улучшенная окраска потолков, колером масляным разбеленным по штукатурке	32,9	217,77	3,69	7165	121	3438	0,66	22
		м2		109,19	1,37	3592	45	94,5	0,01	-
73	ЕО115- 35-1	Устройтство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	214	374,77	2,76	80200	591	74514	2,02	433
		м2		367,43	1,04	78629	222	94,5	0,01	1
74	ЕО 115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным пол окраску	700	257,97	2,35	180579	1645	24104	0,27	259
		м2		44,77	0,90	31339	630	94,5	-	-
75	Е0115-17-5 Изм и дп вып 3 СН Рк 02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей	68	1067,70	5,78	72604	6171	18843	1,75	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		293,22	3,93	19939	267	93,6	0,02	1
76	ЕО157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	81	180,64	0,10	14587	8	1557	0,11	9
		м 2		17,39	0,02	1404	2	110,7	-	-
77	ЕО157-23-4	Устройство плинтусов из керамических плиток	33	171,21	2,60	5736	87	2140	0,33	11
		м 2		57,32	0,39	1920	13	110,7	-	-
78	ЕО156-26-1	Установка наличников	210	101,48	0,47	558	3	3144	0,09	19
		м		13,77	0,08	76	-	108	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4:					1647747	32676	544936		3258
						552811	13212			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1647747				
		Всего заработная плата -	Тенге				566023			
		Накладные расходы -	Тенге			544936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2308025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				648832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:				**2308025**				
РАЗДЕЛ 5. Третий этаж (блок Б и фойе)										
79	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в каменных стенах	82	336,87	1,96	27590	160	11691	0,84	69
		м2		131,86	0,31	9683	25	108	-	-
80	ЕО156-24-5	Установка дверных потлотен внутренних межкомнатных	38	279,17	17,32	10469	650	10570	1,38	52
		полотно		258,21	2,77	9683	104	108	0,03	1
81	ЕО156-26-1	Установка наличников	193,35	101,48	0,47	19622	3	3144	0,09	19
		м		13,77	0,08	12472	-	108	-	-
82	ЕО110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	15,84	392,85	24,17	6223	383	2883	0,96	16
		м2		160,30	8,22	2539	130	108	0,04	1
83	Е0115-61-3 Общая тех.часть п.1.12 гл.1	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1372,8	411,97	5,08	565552	6974	203993	0,85	1167
		м2		156,03	1,21	214198	1661	94,5	0,06	82
84	ЕО 115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным пол окраску	84	257,97	2,35	21669	197	3629	0,27	23
		м2		44,77	0,90	3761	76	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ЕО 115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным пол окраску	547,6	264,27	2,91	144714	1594	27617	0,30	164
		м2		50,2	1,10	27490	602	94,5	0,01	5
86	ЕО 115-165-9	Улучшенная окраска потолков, колером масляным разбеленным по штукатурке	32,9	217,77	3,69	7165	121	3438	0,66	22
		м2		109,19	1,37	3592	45	94,5	0,01	-
87	ЕО115- 35-1	Устройтство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	224	374,77	2,76	83948	619	77996	2,02	453
		м2		367,43	1,04	82303	232	94,5	0,01	1
88	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей	127	1067,70	5,78	135598	734	35322	1,75	222
		м2		293,22	3,93	37239	499	94,5	0,02	3
89	ЕО157-23-5	Установка плинтусов поливинилхлоридных	584	180,64	0,10	105405	60	11247	0,11	64
		м 2		17,39	0,02	10146	14	110,7	-	-
90	ЕО157-23-4	Установка плинтусов из керамических плиток	103	171,21	2,60	12156	185	4536	0,33	23
		м 2		57,32	0,39	4070	28	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1140111**	**11680**	**396066**		**2294**
			Тенге			**417176**	**3416**			**93**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1140111				
	Всего заработная плата -		Тенге				420592			
		Накладные расходы -	Тенге			396066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1615985**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				560169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1615983**				
РАЗДЕЛ 6. Четвертый этаж (блок Б и фойе)										
91	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	291	461,04	17,08	134072	4966	91170	1,77	515
		м2		280,54	2,67	81582	776	110,7	0,03	8
92	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	44	1094,46	17,08	15322	239	3855	1,77	25
		м2		280,54	2,67	3928	37	110,7	0,03	-
93	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в каменных стенах	40	336,87	1,96	43778	78	5846	0,84	34
		м2		131,86	0,31	5274	12	108	-	-
94	ЕО156-24-5	Установка дверных потлотен внутренних межкомнатных	13	279,17	17,32	3629	225	3690	1,38	18
		полотно		258,21	2,77	36	36	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ЕО156-26-1	Установка наличников	202	101,48	0,47	20530	96	3025	0,09	19
		м		13,77	0,08	2785	17	108	-	-
96	ЕО110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	15,84	392,85	24,17	6223	383	2883	0,96	16
		м2		160,30	8,22	2539	130	108	0,04	1
97	ЕО 115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным пол окраску	547,6	264,27	2,91	144714	1594	27617	0,30	164
		м2		50,2	1,10	27490	602	94,5	0,01	5
98	ЕО 115-165-9	Улучшенная окраска потолков, колером масляным разбеленным по штукатурке	32,9	217,77	3,69	7165	121	3438	0,66	22
		м2		109,19	1,37	3592	45	94,5	0,01	-
99	ЕО115- 35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	204	374,77	2,76	76453	564	71032	2,02	413
		м2		367,43	1,04	74955	212	94,5	0,01	1
100	Е0115-17-5 Изм и доп вып 3 Сн РК 9.02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей	127	1067,70	5,78	135598	734	35322	1,75	222
		м2		293,22	3,93	37239	499	94,5	0,02	3
101	ЕО157-23-5	Установка плинтусов поливинилхлоридных	584	180,64	0,10	105405	60	11247	0,11	64
		м 2		17,39	0,02	10146	14	110,7	-	-
102	ЕО157-23-4	Установка плинтусов из керамических плиток	74	171,21	2,60	12585	191	4696	0,33	25
		м 2		57,32	0,39	4213	29	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**705474**	**9251**	**263821**		**1512**
			Тенге			**253779**	**2409**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			705474				
	Всего заработная плата -		Тенге				256188			
		Накладные расходы -	Тенге			263821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1018678**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				118422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1018678**				
		РАЗДЕЛ 7. Ппятый этаж (Блок Б и фойе)								
103	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	291	461,04	17,08	134072	4966	91170	1,77	515
		м2		280,54	2,67	81582	776	110,7	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе м2	103	1094,46 280,54	17,08 2,67	112729 28896	1759 275	9024 110,7	1,77 0,03	182 -
105	ЕО 157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 м2	406	246,63 98,66	16,11 2,54	100132 40056	6540 1032	45452 110,70	0,67 0,01	272 4
106	ЕО 111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	345	935,06 67,28	6,13 2,31	322245 23185	2111 797	26548 110,70	0,44 0,01	152 4
107	ЕО156-24-5	Установка дверных потлотен внутренних межкомнатных полотно	39	279,17 258,21	17,32 2,77	10888 10070	676 108	10993 108	1,38 0,03	54 1
108	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в каменных стенах м2	40	336,87 131,86	1,96 0,31	43778 5274	78 12	5846 108	0,84 -	34 -
109	ЕО156-26-1	Установка наличников м	202	101,48 13,77	0,47 0,08	20530 2785	96 17	3025 108	0,09 -	19 -
110	ЕО110-91-8	Установка витражей из ПВХ м2	30	379,30 196,66	23,60 8,22	11379 5900	708 247	6575 108	1,18 0,04	35 1
111	ЕО 115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным пол окраску м2	547,6	264,27 50,2	2,91 1,10	144714 27490	1594 602	27617 94,5	0,30 0,01	164 5
112	ЕО 115-165-9	Улучшенная окраска потолков, колером масляным разбеленным по штукатурке м2	32,9	217,77 109,19	3,69 1,37	7165 3592	121 45	3438 94,5	0,66 0,01	22 -
113	ЕО115- 35-1	Устройтство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	167	374,77 367,43	2,76 1,04	62587 61361	461 174	58149 94,5	2,02 0,01	337 2
114	ЕО 115-61-3	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	596	411,97 156,03	5,08 1,21	245534 92994	3028 721	88564 94,5	0,85 0,06	507 36
115	ЕО 115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульционными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным пол окраску м2	700	257,97 44,77	2,35 0,90	180579 31339	1645 630	24104 94,5	0,27 -	259 -
116	Е0115-17-5 Изм и дп вып 3 СН Рк 02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей м2	68	1067,70 293,22	5,78 3,93	72604 19939	6171 267	18843 93,6	1,75 0,02	119 1
117	ЕО157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных м 2	81	180,64 17,39	0,10 0,02	14587 1404	8 2	1557 110,7	0,11 -	9 -
118	ЕО157-23-4	Устройство плинтусов из керамических плиток м 2	33	171,21 57,32	2,60 0,39	5736 1920	87 13	2140 110,7	0,33 -	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1489259**	**30049**	**423045**		**2691**
			Тенге			**437787**	**5718**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1489259				
	Всего заработная плата -		Тенге				443505			
		Накладные расходы -	Тенге			423045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2016552**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				508390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2016552**				
			РАЗДЕЛ 8. Шестой этаж (Блок Б и фойе)							
119	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	309	461,04	17,08	142288	5271	96757	1,77	229
		м2		280,54	2,67	86581	824	110,7	0,03	4
120	ЕО157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	250	1094,46	17,08	273615	4270	79065	1,77	446
		м2		280,54	2,67	70135	668	110,7	0,03	7
121	ЕО115- 35-1	Устройтство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	178,5	374,77	2,76	66896	493	62153	2,02	361
		м2		367,43	1,04	65585	185	94,5	0,01	1
122	ЕО 157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	406	246,63	16,11	100132	6540	45452	0,67	272
		м2		98,66	2,54	40056	1032	110,70	0,01	4
123	ЕО 111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	185	935,06	6,13	173345	1135	14273	0,44	82
		м2		67,28	2,31	12465	429	110,70	0,01	2
124	Е0115-17-5 Изм и дп вып 3 СН Рк 02-05-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей	285	1067,70	5,78	304295	1647	79126	1,75	499
		м2		293,22	3,93	83568	1120	93,6	0,02	1
125	ЕО110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	15,84	392,85	24,17	6223	383	2883	0,96	16
		м2		160,30	8,22	2539	130	108	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1066794**	**19739**	**379709**		**1905**
			Тенге			**360929**	**4388**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1066794				
	Всего заработная плата -		Тенге				365317			
		Накладные расходы -	Тенге			386284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1527754**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1527754**				
		Раздел 9 Фасад								
126	ЕО115-=82-1 Изм и доп вып 10, 12 Общая тех часть п 1,12 п 1	Устройство наружной теплоизоляции зданиий с декоративно защитным слоем по стенам их кирпича и ячеистого бетона с лесов	519,57	1007,61	54,76	523524	74747	264669	2,59	3535
		м2		456,45	39,06	623054	53317	95	0,18	246
127	ЕО115-156-1	Окраска фасадов с лесов фасадной краской	885	346,4	2,06	306565	3218	24258	0,15	234
		м2		28,21	0,79		1234	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				**830089**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830089				
	Всего заработная плата -		Тенге							
		накладные расходы -	чел.-ч			288927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1177122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1177122**				
			РАЗДЕЛ 10. Отопление							
128	Е0116-15-1 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 25 мм	69	521,42	49,05	35978	3384	32715	1,69	117
		1 шт.		292,39	19,69	20175	1359	115,2	0,09	6
129	ЕО116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и грячего водоснабжения диам. 50 мм.	1058	12,54	-	13270	-	14983	0,06	61
		м		12,29	-	13006	-	115,2	-	-
130	ЕО116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и грячего водоснабжения диам. 100 мм.	243	12,54	-	3042	-	3435	0,06	14
		м		12,29	-	2981	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	ЕО118-15-1	Установка стальных радиаторов	42	254,63	23,79	10695	999	6061	0,70	29
		1Квт.		115,41	8,99	4847	378	115,2	0,04	2
132	Е0116-15-1 общая тех часть п.1,12 п.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на рубопроводах диам. До 25 мм	23	521,42	49,05	11993	1128	8203	1,69	39
		1 шт.		292,39	19,69	6725	453	115,2	0,09	2
133	Е0118-2-5	Установка радиаторного терморегулятора	23	66,28	-	1524	-	701	0,14	3
		к-кт		26,65	-	613	-	115,2	-	-
134	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей труб	365,25	180,34	0,08	65870	30	47422	0,85	40
		м2		137,37	0,02	50174	9	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**142372**	**5541**	**113520**		**303**
			Тенге			**98521**	**2199**			**10**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76502				
	Всего заработная плата -		Тенге				61772			
		Накладные расходы -	Тенге			66098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9037			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5355				
	Всего стоимость сантехнических работ -		Тенге			**147955**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65870				
	Всего заработная плата -		Тенге				50183			
		Накладные расходы -	Тенге			47422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**117903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10:	**Тенге**			**265858**				
		ИТОГО: ПО АКТУ № 5				**17 771 112**				
		временные здания и сооружения - 1,44 %				278 299				
		Итого:				**18 027 016**				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время - 0,557 %				100 410				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				180 270				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				72 109				
		Итого:				**18 379 805**				
		Итого в текущих ценах 2017 г								
		К=2,09277126689405				**38 464 728**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				769 295				
		Итого:				**39 234 023**				
		НДС - 12 %				4 708 083				
		ВСЕГО:				**43 942 106**				
		Удержание - 5 %				2 197 105				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :				**41 745 001**				

Сдал :

Мұратбай Д.М.

Принял :

Муханов Н.Ж.

Тех. надзор :

Батталов С.Т.