Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Форма 2
Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Основание: Дог. №258 от 12.06.2017г.
Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №6

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **декабрь 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ 1-й этаж										
1	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"	282	115,98	7,80	32706	2199	31340	0,67	190
		м2		108,18	2,96	30507	833	100	0,01	4
2	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром 20 мм	90	58,73	0,79	5286	71	6020	0,38	34
		м		57,94	0,13	5214	11	115,2	--	--
3	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	3	9,68	--	29	--	28	0,07	--
		шт		9,68	--	29	--	97,2	--	--
4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	5	9,68	--	48	--	47	0,07	--
		шт		9,68	--	48	--	97,2	--	--
5	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	33,75	3,22	1013	97	905	0,21	6
		шт		30,53	0,52	916	16	97,2	--	--
6	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	368,98	34,67	2952	277	2917	2,25	18
		шт		334,31	3,34	2674	27	108	0,22	2
7	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	20,37	68,86	7,53	1403	153	1376	0,42	8
		м2		61,33	1,20	1249	24	108	0,01	--
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	35	134,12	12,14	4694	425	4801	0,80	28
		1м2		121,98	1,92	4269	67	110,7	0,02	1
9	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15	153,13	27,12	2297	407	1854	0,85	13
		м2		126,02	4,78	1890	72	94,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**Е0157-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**30**	**23,87**	**0,22**	**716**	**7**	**786**	**0,16**	**5**
		1м		**23,66**	**0,02**	**710**	**1**	**110,7**	**--**	**--**
11	**Е0146-44-2**	**Разборка металлопластиковых витражей**	**30,6**	**287,55**	**27,35**	**8799**	**837**	**8278**	**1,74**	**53**
		м2		**260,20**	**10,33**	**7962**	**316**	**100**	**0,05**	**2**
12	**Е0165-18-3**	**Разборка трубопроводов диаметром 76-89 мм**	**14**	**148,34**	**1,72**	**2077**	**24**	**2369**	**0,95**	**13**
		м		**146,61**	**0,29**	**2053**	**4**	**115,2**	**--**	**--**
13	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**20**	**19,99**	**1,07**	**400**	**21**	**422**	**0,13**	**3**
		1м2		**18,92**	**0,16**	**378**	**3**	**110,7**	**--**	**--**
14	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из ковралана**	**38**	**19,99**	**1,07**	**760**	**41**	**803**	**0,13**	**5**
		1м2		**18,92**	**0,16**	**719**	**6**	**110,7**	**--**	**--**
15	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки**	**210**	**42,60**	**--**	**8945**	**--**	**8453**	**0,30**	**62**
		м2		**42,60**	**--**	**8945**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
16	**Е0167-4-1**	**Демонтаж скрытой электропроводки**	**80**	**4,24**	**--**	**339**	**--**	**330**	**0,03**	**2**
		м		**4,24**	**--**	**339**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**72463**	**4559**			**442**
			Тенге			**67904**	**1380**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1348**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1311**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**197**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1545**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**63671**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60654**			
		Накладные расходы -	Тенге			**61030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9155**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7482**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132184**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**425**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69808**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7362**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7282**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8389**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151785				
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ 2-й этаж								
17	Е0146-39-6	**Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"**	212	115,98	7,80	24587	1653	23561	0,67	143
		м2		108,18	2,96	22934	627	100	0,01	3
18	Е0167-7-1	**Демонтаж розеток**	6	9,68	--	58	--	56	0,07	--
		шт		9,68	--	58	--	97,2	--	--
19	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей**	5	9,68	--	48	--	47	0,07	--
		шт		9,68	--	48	--	97,2	--	--
20	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	32	33,75	3,22	1080	103	966	0,21	7
		шт		30,53	0,52	977	17	97,2	--	--
21	Е0167-4-1	**Демонтаж скрытой электропроводки**	80	4,24	--	339	--	330	0,03	2
		м		4,24	--	339	--	97,2	--	--
22	Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм**	2	83,07	10,62	166	21	196	0,41	1
		1кран		72,45	4,14	145	8	128	0,02	--
23	Е0165-18-3	**Разборка трубопроводов диаметром 76-89 мм**	22	148,34	1,72	3263	38	3723	0,95	21
		м		146,61	0,29	3225	6	115,2	--	--
24	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм**	15	58,73	0,79	881	12	1003	0,38	6
		м		57,94	0,13	869	2	115,2	--	--
25	Е0165-18-1	**Разборка трубопроводов на резьбе диаметром 32 мм**	20	78,15	0,58	1563	12	1790	0,50	10
		м		77,58	0,10	1552	2	115,2	--	--
26	Е0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	2	226,78	18,35	454	37	487	1,39	3
		шт		208,43	2,90	417	6	115,2	0,02	--
27	Е0165-3-2	**Демонтаж вентиля д-32мм**	4	93,36	0,21	373	1	429	0,53	2
		шт		93,15	0,02	373	--	115,2	--	--
28	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	35	134,12	12,14	4694	425	4801	0,80	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		121,98	1,92	4269	67	110,7	0,02	1
29	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж металлических дверей ДМ21х12	0,29	11539,10	8020,10	3346	2326	1210	19,04	6
		т		3519,00	1117,19	1021	324	90	3,75	1
30	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15	153,13	27,12	2297	407	1854	0,85	13
		м2		126,02	4,78	1890	72	94,5	0,03	--
31	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	30	23,87	0,22	716	7	786	0,16	5
		1м		23,66	0,02	710	1	110,7	--	--
32	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	247,91	24,43	496	49	491	1,48	3
		шт		223,48	3,81	447	8	108	0,03	--
33	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	7,56	86,14	7,83	651	59	649	0,53	4
		м2		78,30	1,24	592	9	108	0,01	--
34	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	6	368,98	34,67	2214	208	2188	2,25	14
		шт		334,31	3,34	2006	20	108	0,22	1
35	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	18,06	68,86	7,53	1244	136	1220	0,42	8
		м2		61,33	1,20	1108	22	108	0,01	--
36	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	116,83	3,83	117	4	131	0,70	1
		компл		113,00	0,62	113	1	115,2	0,01	--
37	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	1	337,02	0,64	337	1	388	1,91	2
		шт		336,38	0,10	336	--	115,2	--	--
38	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20	19,99	1,07	400	21	422	0,13	3
		1м2		18,92	0,16	378	3	110,7	--	--
39	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из ковралана	38	19,99	1,07	760	41	803	0,13	5
		1м2		18,92	0,16	719	6	110,7	--	--
40	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	220	42,60	--	9371	--	8856	0,30	65
		м2		42,60	--	9371	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59457	5559			350
			Тенге			53898	1200			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1526				
	Всего заработная плата -		Тенге				1440			
		Накладные расходы -	Тенге			1399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**210**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**176**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3101**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1649**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45258**			
		Накладные расходы -	Тенге			**45630**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6845**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5584**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98644**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52103**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3346**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1344**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1210**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**182**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**273**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1526**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7055**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8147**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1222**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**918**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8277**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**122794**				
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ 3-й этаж								
41	**Е0146-39-6**	**Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"**	**212**	**115,98**	**7,80**	**24587**	**1653**	**23561**	**0,67**	**143**
		м2		**108,18**	**2,96**	**22934**	**627**	**100**	**0,01**	**3**
42	**Е0167-7-1**	**Демонтаж розеток**	**1**	**9,68**	**--**	**10**	**--**	**9**	**0,07**	**--**
		шт		**9,68**	**--**	**10**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
43	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей**	**7**	**9,68**	**--**	**68**	**--**	**66**	**0,07**	**--**
		шт		**9,68**	**--**	**68**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
44	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**27**	**33,75**	**3,22**	**911**	**87**	**815**	**0,21**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		30,53	0,52	824	14	97,2	--	--
45	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	90	4,24	--	382	--	371	0,03	3
		м		4,24	--	382	--	97,2	--	--
46	Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	2	83,07	10,62	166	21	196	0,41	1
		1кран		72,45	4,14	145	8	128	0,02	--
47	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76-89 мм	22	148,34	1,72	3263	38	3723	0,95	21
		м		146,61	0,29	3225	6	115,2	--	--
48	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов на резьбе диаметром 32 мм	6	78,15	0,58	469	3	537	0,50	3
		м		77,58	0,10	465	1	115,2	--	--
49	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	226,78	18,35	227	18	243	1,39	1
		шт		208,43	2,90	208	3	115,2	0,02	--
50	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	35	134,12	12,14	4694	425	4801	0,80	28
		1м2		121,98	1,92	4269	67	110,7	0,02	1
51	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15	153,13	27,12	2297	407	1854	0,85	13
		м2		126,02	4,78	1890	72	94,5	0,03	--
52	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	30	23,87	0,22	716	7	786	0,16	5
		1м		23,66	0,02	710	1	110,7	--	--
53	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	16,8	287,55	27,35	4831	459	4545	1,74	29
		м2		260,20	10,33	4371	173	100	0,05	1
54	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--
55	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	3,8	86,14	7,83	327	30	326	0,53	2
		м2		78,30	1,24	298	5	108	0,01	--
56	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	368,98	34,67	2583	243	2553	2,25	16
		шт		334,31	3,34	2340	23	108	0,22	2
57	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	22,7	68,86	7,53	1563	171	1533	0,42	9
		м2		61,33	1,20	1392	27	108	0,01	--
58	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж металлических дверей ДМ21х12	0,08	11539,10	8020,10	923	642	334	19,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		**3519,00**	**1117,19**	**282**	**89**	**90**	**3,75**	**--**
59	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из ковралана**	**38**	**19,99**	**1,07**	**760**	**41**	**803**	**0,13**	**5**
		1м2		**18,92**	**0,16**	**719**	**6**	**110,7**	**--**	**--**
60	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от**	**220**	**42,60**	**--**	**9371**	**--**	**8856**	**0,30**	**65**
		м2		**42,60**	**--**	**9371**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**58397**	**4269**			**353**
			Тенге			**54128**	**1126**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1371**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1298**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1261**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**189**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**158**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2790**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1487**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51977**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49523**			
		Накладные расходы -	Тенге			**49862**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7479**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6110**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**107950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57002**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**923**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**371**			
		Накладные расходы -	Тенге			**334**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4125**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4062**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4700**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**705**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**529**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**121427**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ 4-й этаж										
61	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"	212	115,98	7,80	24587	1653	23561	0,67	143
		м2		108,18	2,96	22934	627	100	0,01	3
62	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	3	9,68	--	29	--	28	0,07	--
		шт		9,68	--	29	--	97,2	--	--
63	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	5	9,68	--	48	--	47	0,07	--
		шт		9,68	--	48	--	97,2	--	--
64	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	24	33,75	3,22	810	77	724	0,21	5
		шт		30,53	0,52	733	12	97,2	--	--
65	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	95	4,24	--	403	--	392	0,03	3
		м		4,24	--	403	--	97,2	--	--
66	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	50	58,73	0,79	2937	40	3344	0,38	19
		м		57,94	0,13	2897	6	115,2	--	--
67	Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	2	83,07	10,62	166	21	196	0,41	1
		1кран		72,45	4,14	145	8	128	0,02	--
68	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76-89 мм	15	148,34	1,72	2225	26	2538	0,95	14
		м		146,61	0,29	2199	4	115,2	--	--
69	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	6	78,15	0,58	469	3	537	0,50	3
		м		77,58	0,10	465	1	115,2	--	--
70	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	226,78	18,35	227	18	243	1,39	1
		шт		208,43	2,90	208	3	115,2	0,02	--
71	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	35	134,12	12,14	4694	425	4801	0,80	28
		1м2		121,98	1,92	4269	67	110,7	0,02	1
72	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	15	153,13	27,12	2297	407	1854	0,85	13
		м2		126,02	4,78	1890	72	94,5	0,03	--
73	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	30	23,87	0,22	716	7	786	0,16	5
		1м		23,66	0,02	710	1	110,7	--	--
74	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	16,8	287,55	27,35	4831	459	4545	1,74	29
		м2		260,20	10,33	4371	173	100	0,05	1
75	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	**Е0156-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**3,8**	**86,14**	**7,83**	**327**	**30**	**326**	**0,53**	**2**
		м2		**78,30**	**1,24**	**298**	**5**	**108**	**0,01**	**--**
77	**Е0156-11-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой**	**5**	**368,98**	**34,67**	**1845**	**173**	**1823**	**2,25**	**11**
		шт		**334,31**	**3,34**	**1672**	**17**	**108**	**0,22**	**1**
78	**Е0156-12-1**	**Снятие дверных полотен**	**15,54**	**68,86**	**7,53**	**1070**	**117**	**1049**	**0,42**	**6**
		м2		**61,33**	**1,20**	**953**	**19**	**108**	**0,01**	**--**
79	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из ковралана**	**38**	**19,99**	**1,07**	**760**	**41**	**803**	**0,13**	**5**
		1м2		**18,92**	**0,16**	**719**	**6**	**110,7**	**--**	**--**
80	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки**	**220**	**42,60**	**--**	**9371**	**--**	**8856**	**0,30**	**65**
		м2		**42,60**	**--**	**9371**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**58061**	**3522**			**356**
			Тенге			**54539**	**1024**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1291**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1226**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1191**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**179**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**149**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1405**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48400**			
		Накладные расходы -	Тенге			**48650**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7297**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5964**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**105360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55698**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5937**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6859**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1029**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**773**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6966**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**121647**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ 5-й этаж								
81	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"	212	115,98	7,80	24587	1653	23561	0,67	143
		м2		108,18	2,96	22934	627	100	0,01	3
82	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	3	9,68	--	29	--	28	0,07	--
		шт		9,68	--	29	--	97,2	--	--
83	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	4	9,68	--	39	--	38	0,07	--
		шт		9,68	--	39	--	97,2	--	--
84	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	33,75	3,22	1013	97	905	0,21	6
		шт		30,53	0,52	916	16	97,2	--	--
85	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	100	4,24	--	424	--	412	0,03	3
		м		4,24	--	424	--	97,2	--	--
86	Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	2	83,07	10,62	166	21	196	0,41	1
		1кран		72,45	4,14	145	8	128	0,02	--
87	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76-89 мм	5	148,34	1,72	742	9	846	0,95	5
		м		146,61	0,29	733	1	115,2	--	--
88	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	6	78,15	0,58	469	3	537	0,50	3
		м		77,58	0,10	465	1	115,2	--	--
89	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	45	134,12	12,14	6036	546	6172	0,80	36
		1м2		121,98	1,92	5489	86	110,7	0,02	1
90	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15	153,13	27,12	2297	407	1854	0,85	13
		м2		126,02	4,78	1890	72	94,5	0,03	--
91	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	30	23,87	0,22	716	7	786	0,16	5
		1м		23,66	0,02	710	1	110,7	--	--
92	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	25,2	287,55	27,35	7246	689	6817	1,74	44
		м2		260,20	10,33	6557	260	100	0,05	1
93	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--
94	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	3,8	86,14	7,83	327	30	326	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	1,24	298	5	108	0,01	--
95	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	3	368,98	34,67	1107	104	1094	2,25	7
		шт		334,31	3,34	1003	10	108	0,22	1
96	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	6,72	68,86	7,53	463	51	454	0,42	3
		м2		61,33	1,20	412	8	108	0,01	--
97	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из коврапана	38	19,99	1,07	760	41	803	0,13	5
		1м2		18,92	0,16	719	6	110,7	--	--
98	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	70	14,87	0,30	1041	21	1106	0,10	7
		м		14,57	0,06	1020	4	108	--	--
99	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	220	42,60	--	9371	--	8856	0,30	65
		м2		42,60	--	9371	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			57080	3702			349
			Тенге			53378	1108			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1505				
	Всего заработная плата -		Тенге				1424			
		Накладные расходы -	Тенге			1384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1631			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54199				
	Всего заработная плата -		Тенге				51709			
		Накладные расходы -	Тенге			52074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				59520			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1377				
	Всего заработная плата -		Тенге				1354			
		Накладные расходы -	Тенге			1579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ 6-й этаж								
100	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"	212	115,98	7,80	24587	1653	23561	0,67	143
		м2		108,18	2,96	22934	627	100	0,01	3
101	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	1	9,68	--	10	--	9	0,07	--
		шт		9,68	--	10	--	97,2	--	--
102	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	11	9,68	--	107	--	104	0,07	1
		шт		9,68	--	107	--	97,2	--	--
103	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	27	33,75	3,22	911	87	815	0,21	6
		шт		30,53	0,52	824	14	97,2	--	--
104	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	95	4,24	--	403	--	392	0,03	3
		м		4,24	--	403	--	97,2	--	--
105	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	212	134,12	12,14	28434	2575	29078	0,80	170
		1м2		121,98	1,92	25860	407	110,7	0,02	4
106	Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	2	83,07	10,62	166	21	196	0,41	1
		1кран		72,45	4,14	145	8	128	0,02	--
107	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	84	58,73	0,79	4933	67	5619	0,38	32
		м		57,94	0,13	4867	11	115,2	--	--
108	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76-89 мм	6	148,34	1,72	890	10	1015	0,95	6
		м		146,61	0,29	880	2	115,2	--	--
109	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	368,98	34,67	3321	312	3282	2,25	20
		шт		334,31	3,34	3009	30	108	0,22	2
110	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	21	68,86	7,53	1446	158	1418	0,42	9
		м2		61,33	1,20	1288	25	108	0,01	--
111	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж металлических дверей ДМ3х12	0,1	11539,10	8020,10	1154	802	417	19,04	2
		т		3519,00	1117,19	352	112	90	3,75	--
112	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	**Е0156-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**3,8**	**86,14**	**7,83**	**327**	**30**	**326**	**0,53**	**2**
		м2		**78,30**	**1,24**	**298**	**5**	**108**	**0,01**	**--**
114	**Е0146-44-2**	**Разборка металлопластиковых витражей**	**65,4**	**287,55**	**27,35**	**18806**	**1788**	**17692**	**1,74**	**114**
		м2		**260,20**	**10,33**	**17017**	**675**	**100**	**0,05**	**3**
115	**Е0120-57-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования**	**1**	**1102,28**	**94,86**	**1102**	**95**	**1335**	**5,65**	**6**
		шт		**1007,42**	**35,86**	**1007**	**36**	**128**	**0,17**	**--**
116	**Е0120-56-1**	**Демонтаж блоков присоединительных системы**	**1**	**654,85**	**37,58**	**655**	**38**	**808**	**3,47**	**3**
		шт		**617,27**	**14,13**	**617**	**14**	**128**	**0,07**	**--**
117	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из ковралана**	**38**	**19,99**	**1,07**	**760**	**41**	**803**	**0,13**	**5**
		1м2		**18,92**	**0,16**	**719**	**6**	**110,7**	**--**	**--**
118	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от**	**220**	**42,60**	**--**	**9371**	**--**	**8856**	**0,30**	**65**
		м2		**42,60**	**--**	**9371**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**97631**	**7701**			**589**
			Тенге			**89930**	**1975**			**13**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1431**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1358**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1320**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**198**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**165**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2915**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1556**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**87300**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82498**			
		Накладные расходы -	Тенге			**85261**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12789**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**182914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95287**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**464**			
		Накладные расходы -	Тенге			**417**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**94**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1665**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**526**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7747				
	Всего заработная плата -		Тенге				7587			
	Сдача и испытание -		Тенге			84				
		Накладные расходы -	Тенге			8974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			205219				
		РАЗДЕЛ 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ФОЙЕ тех.этаж								
119	**Е0165-18-6**	**Разборка трубопроводов диаметром 150 мм**	**10**	**486,00**	**3,63**	**4860**	**36**	**5563**	**1,56**	**16**
		м		**482,37**	**0,58**	**4824**	**6**	**115,2**	**--**	**--**
120	**Е0165-18-5**	**Разборка трубопроводов диаметром 100 мм**	**22**	**190,72**	**2,29**	**4196**	**50**	**4785**	**0,86**	**19**
		м		**188,43**	**0,37**	**4145**	**8**	**115,2**	**--**	**--**
121	**Е0156-11-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**2**	**368,98**	**34,67**	**738**	**69**	**729**	**2,25**	**5**
		шт		**334,31**	**3,34**	**669**	**7**	**108**	**0,22**	**--**
122	**Е0156-12-1**	**Снятие дверных полотен**	**4,2**	**68,86**	**7,53**	**289**	**32**	**284**	**0,42**	**2**
		м2		**61,33**	**1,20**	**258**	**5**	**108**	**0,01**	**--**
123	**Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж металлических дверей ДМ 18х6**	**0,05**	**11539,10**	**8020,10**	**577**	**401**	**209**	**19,04**	**1**
		т		**3519,00**	**1117,19**	**176**	**56**	**90**	**3,75**	**--**
124	**Е0167-7-3**	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	**3**	**10,72**	**0,26**	**32**	**1**	**31**	**0,07**	**--**
		шт		**10,45**	**0,06**	**31**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
125	**Е0121-24-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж электрических щитков**	**1**	**225,71**	**16,64**	**226**	**17**	**233**	**1,21**	**1**
		шт		**209,07**	**6,59**	**209**	**7**	**108**	**0,03**	**--**
126	**Е0167-4-1**	**Демонтаж скрытой электропроводки**	**60**	**4,24**	**--**	**255**	**--**	**247**	**0,03**	**2**
		м		**4,24**	**--**	**255**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
127	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от**	**160**	**42,60**	**--**	**6815**	**--**	**6441**	**0,30**	**47**
		м2		**42,60**	**--**	**6815**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
128	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки**	**262**	**42,60**	**--**	**11160**	**--**	**10546**	**0,30**	**77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		**42,60**	**--**	**11160**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**29148**	**606**			**170**
			Тенге			**28542**	**88**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**502**			
		Накладные расходы -	Тенге			**511**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**77**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19003**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18913**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18000**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2700**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39223**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21613**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**577**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**232**			
		Накладные расходы -	Тенге			**209**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8983**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1552**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1164**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20568**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10535**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**61709**				
		РАЗДЕЛ 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ТОННЕЛЬ ДО ХОЗ.БЛОКА								
129	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки**	**274**	**42,60**	**--**	**11671**	**--**	**11029**	**0,30**	**81**
		м2		**42,60**	**--**	**11671**	**--**	**94,5**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки**	**182**	**42,60**	**--**	**7752**	**--**	**7326**	**0,30**	**54**
		м2		**42,60**	**--**	**7752**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**19424**	**--**			**135**
			Тенге			**19424**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19424**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19424**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18355**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2753**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40046**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22177**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**40046**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**451660**	**29918**			**2744**
			Тенге			**421742**	**7903**			**50**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9065**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8595**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8377**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1257**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1047**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18489**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9851**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**393750**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**376379**			
		Накладные расходы -	Тенге			**378863**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56829**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**818970**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**433208**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6000**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2411**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2170**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**325**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**490**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2736			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42845				
	Всего заработная плата -		Тенге				42260			
	Сдача и испытание -		Тенге			84				
		Накладные расходы -	Тенге			48996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5510				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				49610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			943470				
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЛС 2-2-1										
РАЗДЕЛ 1. ФАСАД										
1	**Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	**845,43**	**1007,61**	**54,76**	**851866**	**46294**	**395874**	**2,59**	**2190**
		м2		**456,45**	**39,06**	**385894**	**33020**	**94,5**	**0,18**	**152**
2	**С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	**40,55**	**14600,00**	**--**	**592030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов**	**2731**	**22,11**	**0,01**	**60381**	**34**	**19885**	**0,05**	**130**
		м2		**7,71**	**--**	**21042**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
4	**Е0115-156-1 Общая тех част п.1,12;п.1К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Окраска фасадов с лесов фасадной краской**	**677**	**346,40**	**2,06**	**234680**	**1396**	**18551**	**0,15**	**103**
		м2		**28,21**	**0,79**	**19098**	**533**	**94,5**	**--**	**3**
5	**Е0169-11-2**	**Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов**	**3845**	**69,20**	**--**	**266057**	**--**	**239451**	**0,43**	**1671**
		м2		**69,20**	**--**	**266057**	**--**	**90**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**2004843**	**47725**			**4094**
			Тенге			**692090**	**33554**			**155**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2004843**				
	Материалы -		Тенге			**480662**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**725644**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**592030**				
	Местные материалы -		Тенге			**192335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**673761**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**101064**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2839320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**826708**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2839320**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2004843**	**47725**			**4094**
			Тенге			**692090**	**33554**			**155**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2004843**				
	Материалы -		Тенге			**480662**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**725644**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**592030**				
	Местные материалы -		Тенге			**192335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**673761**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**101064**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2839320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**826708**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2839320**				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЛС 2-3-1								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	**Е0116-6-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**634,71**	**431,30**	**4,95**	**273750**	**3142**	**45255**	**0,34**	**217**
		м		**60,03**	**1,86**	**38102**	**1182**	**115,2**	**0,01**	**6**
2	**Е0116-7-8 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	**63**	**1099,41**	**15,26**	**69263**	**962**	**8171**	**0,64**	**40**
		м		**106,87**	**5,71**	**6733**	**360**	**115,2**	**0,03**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**343013**	**4103**			**257**
			Тенге			**44834**	**1542**			**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**343013**				
	Материалы -		Тенге			**294076**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46376**			
		Накладные расходы -	Тенге			**53426**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8014**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23786**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**420225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54390**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**420225**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**343013**	**4103**			**257**
			Тенге			**44834**	**1542**			**8**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**343013**				
	Материалы -		Тенге			**294076**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46376**			
		Накладные расходы -	Тенге			**53426**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8014**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23786**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**420225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54390**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**420225**				
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ЛС 2-4-1										
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
ВОДОПРОВОД В1										
1	**Е0165-7-2**	**Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 40 мм**	**3**	**774,75**	**1,02**	**2324**	**3**	**594**	**0,96**	**3**
		м		**171,56**	**0,18**	**515**	**1**	**115,2**	**--**	**--**
2	**Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	**21,43**	**435,83**	**11,07**	**9340**	**237**	**6920**	**1,40**	**30**
		м		**248,15**	**4,14**	**5318**	**89**	**128**	**0,02**	**--**
3	**Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**46,77**	**339,39**	**6,07**	**15873**	**284**	**13117**	**1,21**	**56**
		м		**216,83**	**2,28**	**10141**	**106**	**128**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	58,7	485,48	14,02	28498	823	25669	1,89	111
		м		336,38	5,26	19745	308	128	0,03	2
5	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,43	105,00	--	2250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46,77	49,00	--	2292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 20х1,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	58,7	30,00	--	1761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	258,00	--	516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227,00	--	681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 120° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	258,00	--	3354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	139	173,00	--	24047	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	349,00	--	5235	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2832 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51	299,00	--	15249	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58	253,00	--	14674	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1170,00	--	1170	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-230 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	858,00	--	858	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	249,00	--	6723	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3273 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	153	205,00	--	31365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2251 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	48,00	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	45	521,42	49,05	23464	2207	16178	1,69	76
		1шт		292,39	19,69	13157	886	115,2	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-15-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
24	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	63	367,00	--	23121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	27	489,00	--	13203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1160,00	--	2320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d 50 мм	2	6670,00	--	13340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
29	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 40 мм	3,6	774,75	1,02	2789	4	712	0,96	3
		м		171,56	0,18	618	1	115,2	--	--
30	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	40,6	435,83	11,07	17695	450	13111	1,40	57
		м		248,15	4,14	10075	168	128	0,02	1
31	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	93,5	339,39	6,07	31733	568	26223	1,21	113
		м		216,83	2,28	20274	213	128	0,01	1
32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	56,3	485,48	14,02	27333	789	24619	1,89	106
		м		336,38	5,26	18938	296	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	203	105,00	--	21315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	467	49,00	--	22883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x1,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	281	30,00	--	8430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	258,00	--	3612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 120° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	600,00	--	4800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	349,00	--	18846	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244,00	--	488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1170,00	--	2340	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130809-230 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	858,00	--	1716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	249,00	--	13446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	258,00	--	13932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-2832 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	102	299,00	--	30498	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-2251 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	48,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-3273 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	143	205,00	--	29315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	254	173,00	--	43942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68	253,00	--	17204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-15-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
51	Е0116-15-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	521,42	49,05	7300	687	5033	1,69	24
		1шт		292,39	19,69	4093	276	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	**С130901-59**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**4**	**919,00**	**--**	**3676**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
53	**С130901-57**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**29**	**489,00**	**--**	**14181**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54	**С130903-72 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 11823-91**	**2**	**4744,00**	**--**	**9488**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
55	**С131102-6**	**Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50**	**2**	**11400,00**	**--**	**22800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
56	**С131207-1**	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d 25 мм**	**2**	**4680,00**	**--**	**9360**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
57	**С11031-96**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200**	**3,5**	**8650,00**	**--**	**30275**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	**С11011-941**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,2442**	**179500,00**	**--**	**43834**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**715982**	**6248**			**586**
			Тенге			**104043**	**2422**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74109**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**74109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4447**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78555**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**641873**				
	Материалы -		Тенге			**58143**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**106466**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**473439**				
		Накладные расходы -	Тенге			**133614**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20042**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46529**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**822017**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**900572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. Водопровод внутреннего пожаротушения В2										
59	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**181**	**706,16**	**11,89**	**127816**	**2152**	**21533**	**0,50**	**90**
		м		**88,49**	**4,45**	**16017**	**806**	**128**	**0,02**	**4**
60	**Е0116-7-10**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	**165**	**1570,47**	**21,88**	**259128**	**3611**	**30149**	**0,79**	**131**
		м		**134,55**	**8,20**	**22201**	**1353**	**128**	**0,04**	**7**
61	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**93,4**	**22,68**	**0,06**	**2118**	**5**	**564**	**0,03**	**3**
		м2		**6,68**	**0,02**	**624**	**2**	**90**	**--**	**--**
62	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**93,4**	**41,97**	**0,05**	**3920**	**4**	**804**	**0,05**	**5**
		м2		**9,57**	**--**	**894**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**392982**	**5773**			**229**
			Тенге			**39736**	**2161**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6038**				
	Материалы -		Тенге			**4511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1520**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1368**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7850**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1725**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**386944**				
	Материалы -		Тенге			**342963**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40376**			
		Накладные расходы -	Тенге			**51682**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7752**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**464943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48129**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**472793**				
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	121	674,32	0,43	81593	51	22482	0,84	102
		м		161,21	0,08	19506	10	115,2	--	--
64	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	436	795,03	0,55	346635	241	78030	0,81	354
		м		155,25	0,10	67689	45	115,2	--	--
65	С130804-50	Переход, Dy 100х50 мм	2,2	1220,00	--	2684	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-1481 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° DN 50х1	222	317,00	--	70374	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С130804-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый DN 100х100х50,	50	492,00	--	24600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С130804-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый DN 50х50,	26	492,00	--	12792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С130804-1425 Изм.	Тройник полиэтиленовый DN 100х100,	72	1734,00	--	124848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-183 Изм. и	Ревизии диаметр 100 мм	81	1137,00	--	92097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая DN 50	5	41,00	--	205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-2182 Изм.	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 90 СТ РК	10	282,00	--	2820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
73	Е0117-1-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	23	517,64	26,91	11906	619	10856	2,24	52
		комплект		398,48	11,25	9165	259	115,2	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	47	5470,00	--	257090	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	47	1750,00	--	82250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0117-2-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка смесителей	25	162,61	1,96	4065	49	4173	0,81	20
		шт		144,90	--	3623	--	115,2	--	--
77	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	45	1750,00	--	78750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0117-3-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	15	9194,48	49,05	137917	736	8031	2,55	38
		комплект		445,05	19,69	6676	295	115,2	0,09	1
79	Е0117-2-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка смесителей	4	162,61	1,96	650	8	668	0,81	3
		шт		144,90	--	580	--	115,2	--	--
80	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	4	4420,00	--	17680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
81	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском иперелivом для ванн	4	2330,00	--	9320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1358277	1704			569
			Тенге			107238	609			3
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1358277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**473528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**107847**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**775510**				
	Местные материалы -		Тенге			**297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**124239**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18636**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88951**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1571467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**634**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126483**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1571467**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2467241**	**13724**			**1384**
			Тенге			**251017**	**5192**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80147**				
	Материалы -		Тенге			**4511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1520**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**74109**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1368**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86406**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1725**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2387094**				
	Материалы -		Тенге			**874634**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**254689**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1248949**				
	Местные материалы -		Тенге			**297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**309535**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46430**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**161798**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2858427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1555**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301119**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2944833**				

Итого по акту:	7 147 848
Временные здания и сооружения 1,44%	102 929
Итого:	**7 250 777**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,557%	40 387
Затраты на выслугу лет, 1%	72 508
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	29 003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**7 392 675**				
		Итого в текущих ценах 2015г.				15 471 177				
		К-2,09277126689405								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				309 424				
		Итого:				**15 780 601**				
		НДС 12%				1 893 672				
		Всего:				**17 674 273**				
		Удержание 5%				883 714				
		Всего к перечислению:				**16 790 559**				

Сдал : Мұратбай Д.М.

Принял: Муханов Н.Ж.

Тех. надзор : Батталов С.Т.

Страниц - 30