Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258 от 12.06.2018г.

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №7

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **январь 2018г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЛС 1-1								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 1-й этаж								
1	Е0146-39-6	**Разборка подвесных потолков из пластика**	7,5	115,98	7,80	870	58	834	0,67	5
		м2		108,18	2,96	811	22	100	0,01	--
2	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	94	33,75	3,22	3173	303	2837	0,21	19
		шт		30,53	0,52	2870	49	97,2	--	--
3	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей**	55	9,68	--	533	--	518	0,07	4
		шт		9,68	--	533	--	97,2	--	--
4	Е0109-46-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Демонтаж металлических дверей Д21х10**	0,7	11539,10	8020,10	8077	5614	2921	19,04	13
		т		3519,00	1117,19	2463	782	90	3,75	3
5	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	32	247,91	24,43	7933	782	7855	1,48	47
		шт		223,48	3,81	7151	122	108	0,03	1
6	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	103,68	86,14	7,83	8930	812	8907	0,53	55
		м2		78,30	1,24	8119	129	108	0,01	1
7	Е0146-39-6	**Разборка подвесных потолков типа "Армстронг"**	64	115,98	7,80	7423	499	7113	0,67	43
		м2		108,18	2,96	6924	189	100	0,01	1
8	Е0120-57-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования**	11	1102,28	94,86	12125	1043	14689	5,65	62
		шт		1007,42	35,86	11082	394	128	0,17	2
9	Е0120-56-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Демонтаж блоков присоединительных системы кондиционирования**	11	654,85	37,58	7203	413	8890	3,47	38
		шт		617,27	14,13	6790	155	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0121-24-2 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж электрических щитков	7	225,71	16,64	1580	116	1630	1,21	9
		шт		209,07	6,59	1463	46	108	0,03	--
11	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	45	9,68	--	436	--	424	0,07	3
		шт		9,68	--	436	--	97,2	--	--
12	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	16	226,78	18,35	3628	294	3895	1,39	22
		шт		208,43	2,90	3335	46	115,2	0,02	--
13	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	28,65	287,55	27,35	8238	783	7751	1,74	50
		м2		260,20	10,33	7455	296	100	0,05	1
14	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	368,98	34,67	9224	867	9116	2,25	56
		шт		334,31	3,34	8358	83	108	0,22	5
15	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	105	68,86	7,53	7231	791	7090	0,42	44
		м2		61,33	1,20	6440	126	108	0,01	1
16	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	307	153,13	27,12	47012	8325	37947	0,85	262
		м2		126,02	4,78	38687	1469	94,5	0,03	8
17	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	15	116,83	3,83	1752	57	1963	0,70	10
		компл		113,00	0,62	1695	9	115,2	0,01	--
18	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	281,57	7,42	845	22	952	1,64	5
		компл		274,15	1,20	822	4	115,2	0,01	--
19	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	11	135,71	1,83	1493	20	1700	0,79	9
		м		133,88	0,29	1473	3	115,2	--	--
20	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	5,5	167,47	3,76	921	21	1041	0,98	5
		м		163,71	0,60	900	3	115,2	0,01	--
21	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля диаметром 32 мм	27	93,36	0,21	2521	6	2898	0,53	14
		шт		93,15	0,02	2515	1	115,2	--	--
22	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	125	78,15	0,58	9769	72	11186	0,50	63
		м		77,58	0,10	9697	13	115,2	--	--
23	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из труб диаметром 50 мм	63,75	134,44	2,08	8570	133	9745	0,87	55
		м		132,35	0,33	8438	21	115,2	--	--
24	Е0109-46-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж металлических дверей Д21х14	0,16	11539,10	8020,10	1846	1283	668	19,04	3
		т		3519,00	1117,19	563	179	90	3,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	16	337,02	0,64	5392	10	6202	1,91	31
		шт		336,38	0,10	5382	2	115,2	--	--
26	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	4	93,36	0,21	373	1	429	0,53	2
		шт		93,15	0,02	373	--	115,2	--	--
27	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	12,5	58,73	0,79	734	10	836	0,38	5
		м		57,94	0,13	724	2	115,2	--	--
28	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,5	247,91	24,43	124	12	123	1,48	1
		шт		223,48	3,81	112	2	108	0,03	--
29	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1,8	86,14	7,83	155	14	155	0,53	1
		м2		78,30	1,24	141	2	108	0,01	--
30	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	368,98	34,67	1845	173	1823	2,25	11
		шт		334,31	3,34	1672	17	108	0,22	1
31	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,4	68,86	7,53	578	63	567	0,42	4
		м2		61,33	1,20	515	10	108	0,01	--
32	Е0165-4-4	Демонтаж ванн и душевых кабин	2	548,68	25,77	1097	52	1214	3,00	6
		компл		522,91	4,09	1046	8	115,2	0,04	--
33	Е0116-20-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	4	83,07	10,62	332	42	392	0,41	2
		1кран		72,45	4,14	290	17	128	0,02	--
34	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	775	42,60	--	33012	--	31196	0,30	229
		м2		42,60	--	33012	--	94,5	--	--
35	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1603	42,60	--	68281	--	64526	0,30	474
		м2		42,60	--	68281	--	94,5	--	--
36	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	800	4,24	--	3395	--	3300	0,03	23
		м		4,24	--	3395	--	97,2	--	--
37	Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5	Демонтаж извещателей ПС	75	66,24	--	4968	--	4471	0,46	35
		шт		66,24	--	4968	--	90	--	--
38	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	290	4,24	--	1231	--	1196	0,03	8
		м		4,24	--	1231	--	97,2	--	--
39	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	247,25	19,99	1,07	4942	264	5222	0,13	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		18,92	0,16	4677	40	110,7	--	--
40	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	73,38	134,12	12,14	9842	891	10065	0,80	59
		1м2		121,98	1,92	8951	141	110,7	0,02	1
41	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	263	6,49	0,22	1706	57	1831	0,04	11
		1м		6,27	0,02	1648	6	110,7	--	--
42	Е0157-3-2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	322	23,87	0,22	7687	70	8440	0,16	53
		1м		23,66	0,02	7617	7	110,7	--	--
43	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	12,25	68,86	7,53	844	92	827	0,42	5
		м2		61,33	1,20	751	15	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**307873**	**24068**			**1889**
			Тенге			**283805**	**4409**			**30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15314**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14990**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14376**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2156**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1781**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31472**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17146**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**225877**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**213997**			
		Накладные расходы -	Тенге			**211388**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31708**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26236**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**463502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245705**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9924**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3987**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3588**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**538**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**811**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4525**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**56758**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55240**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			920				
		Накладные расходы -	Тенге			66034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				65145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			639455				
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 2-й этаж								
44	**Е0146-39-6**	**Разборка подвесных потолков из пластика**	**9**	**115,98**	**7,80**	**1044**	**70**	**1000**	**0,67**	**6**
		м2		**108,18**	**2,96**	**974**	**27**	**100**	**0,01**	**--**
45	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**122**	**33,75**	**3,22**	**4118**	**393**	**3682**	**0,21**	**25**
		шт		**30,53**	**0,52**	**3725**	**63**	**97,2**	**--**	**1**
46	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей**	**56**	**9,68**	**--**	**542**	**--**	**527**	**0,07**	**4**
		шт		**9,68**	**--**	**542**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
47	**Е0109-46-1 СНиП8.02-05-2002**	**Демонтаж металлических дверей Д21х10**	**0,21**	**11539,10**	**8020,10**	**2423**	**1684**	**876**	**19,04**	**4**
		т		**3519,00**	**1117,19**	**739**	**235**	**90**	**3,75**	**1**
48	**Е0156-1-1**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**39**	**247,91**	**24,43**	**9668**	**953**	**9573**	**1,48**	**58**
		шт		**223,48**	**3,81**	**8716**	**148**	**108**	**0,03**	**1**
49	**Е0156-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**140**	**86,14**	**7,83**	**12059**	**1096**	**12027**	**0,53**	**74**
		м2		**78,30**	**1,24**	**10962**	**174**	**108**	**0,01**	**1**
50	**Е0120-57-1 СНиП8.02-05-2002**	**Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования**	**6**	**1102,28**	**94,86**	**6614**	**569**	**8012**	**5,65**	**34**
		шт		**1007,42**	**35,86**	**6045**	**215**	**128**	**0,17**	**1**
51	**Е0120-56-1 СНиП8.02-05-2002**	**Демонтаж блоков присоединительных системы кондиционирования**	**6**	**654,85**	**37,58**	**3929**	**225**	**4849**	**3,47**	**21**
		шт		**617,27**	**14,13**	**3704**	**85**	**128**	**0,07**	**--**
52	**Е0121-24-2 СНиП8.02-05-2002**	**Демонтаж электрических щитков**	**5**	**225,71**	**16,64**	**1129**	**83**	**1165**	**1,21**	**6**
		шт		**209,07**	**6,59**	**1045**	**33**	**108**	**0,03**	**--**
53	**Е0167-7-1**	**Демонтаж розеток**	**47**	**9,68**	**--**	**455**	**--**	**442**	**0,07**	**3**
		шт		**9,68**	**--**	**455**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
54	**Е0165-19-1**	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	**20**	**226,78**	**18,35**	**4536**	**367**	**4869**	**1,39**	**28**
		шт		**208,43**	**2,90**	**4169**	**58**	**115,2**	**0,02**	**--**
55	**Е0146-44-2**	**Разбоа металлопластиковых витражей**	**19,42**	**287,55**	**27,35**	**5584**	**531**	**5254**	**1,74**	**34**
		м2		**260,20**	**10,33**	**5053**	**201**	**100**	**0,05**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	368,98	34,67	8855	832	8752	2,25	54
		шт		334,31	3,34	8023	80	108	0,22	5
57	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	81,648	68,86	7,53	5622	615	5513	0,42	34
		м2		61,33	1,20	5007	98	108	0,01	1
58	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	319,5	153,13	27,12	48926	8664	39492	0,85	273
		м2		126,02	4,78	40262	1528	94,5	0,03	9
59	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	17	116,83	3,83	1986	65	2225	0,70	12
		компл		113,00	0,62	1921	11	115,2	0,01	--
60	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	281,57	7,42	1126	30	1269	1,64	7
		компл		274,15	1,20	1097	5	115,2	0,01	--
61	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	52,5	135,71	1,83	7125	96	8115	0,79	42
		м		133,88	0,29	7029	15	115,2	--	--
62	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	20	167,47	3,76	3349	75	3786	0,98	20
		м		163,71	0,60	3274	12	115,2	0,01	--
63	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля диаметром 25-32 мм	49	93,36	0,21	4574	10	5259	0,53	26
		шт		93,15	0,02	4564	1	115,2	--	--
64	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	125	78,15	0,58	9769	72	11186	0,50	63
		м		77,58	0,10	9697	13	115,2	--	--
65	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	63,75	134,44	2,08	8570	133	9745	0,87	55
		м		132,35	0,33	8438	21	115,2	--	--
66	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	20	337,02	0,64	6740	13	7752	1,91	38
		шт		336,38	0,10	6728	2	115,2	--	--
67	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	1	93,36	0,21	93	--	107	0,53	1
		шт		93,15	0,02	93	--	115,2	--	--
68	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	45	78,15	0,58	3517	26	4027	0,50	23
		м		77,58	0,10	3491	5	115,2	--	--
69	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм	50	58,73	0,79	2937	40	3344	0,38	19
		м		57,94	0,13	2897	6	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0108-12-3 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж металлических решеток	0,1	4101,81	893,31	410	89	418	19,46	2
		т		3208,50	334,30	321	33	118	1,63	--
71	Е0116-20-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	4	83,07	10,62	332	42	392	0,41	2
		1кран		72,45	4,14	290	17	128	0,02	--
72	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	368,98	34,67	738	69	729	2,25	5
		шт		334,31	3,34	669	7	108	0,22	--
73	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	68,86	7,53	405	44	397	0,42	2
		м2		61,33	1,20	361	7	108	0,01	--
74	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	775	42,60	--	33012	--	31196	0,30	229
		м2		42,60	--	33012	--	94,5	--	--
75	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1625,5	42,60	--	69240	--	65432	0,30	480
		м2		42,60	--	69240	--	94,5	--	--
76	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	850	4,24	--	3607	--	3506	0,03	25
		м		4,24	--	3607	--	97,2	--	--
77	Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5	Демонтаж извещателей ПС	70	66,24	--	4637	--	4173	0,46	32
		шт		66,24	--	4637	--	90	--	--
78	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	310	4,24	--	1315	--	1279	0,03	9
		м		4,24	--	1315	--	97,2	--	--
79	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	231	19,99	1,07	4617	247	4879	0,13	30
		1м2		18,92	0,16	4370	37	110,7	--	--
80	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	112,5	134,12	12,14	15089	1366	15430	0,80	90
		1м2		121,98	1,92	13723	216	110,7	0,02	2
81	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	300	6,49	0,22	1946	66	2089	0,04	13
		1м		6,27	0,02	1880	7	110,7	--	--
82	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	315	23,87	0,22	7520	69	8257	0,16	52
		1м		23,66	0,02	7451	7	110,7	--	--
83	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	12,25	68,86	7,53	844	92	827	0,42	5
		м2		61,33	1,20	751	15	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			309004	18728			1938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**290277**	**3381**			**26**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15803**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15423**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14774**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2216**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1835**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32411**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17639**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**225580**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**213360**			
		Накладные расходы -	Тенге			**211266**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31690**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**463057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1569**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245050**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2423**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**198**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1105**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**65199**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63900**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**502**				
		Накладные расходы -	Тенге			**74938**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11241**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8408**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**148545**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**428**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75141**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**647511**				
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 3-й этаж								
84	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**123**	**33,75**	**3,22**	**4152**	**396**	**3712**	**0,21**	**25**
		шт		**30,53**	**0,52**	**3755**	**64**	**97,2**	**--**	**1**
85	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей**	**52**	**9,68**	**--**	**504**	**--**	**489**	**0,07**	**3**
		шт		**9,68**	**--**	**504**	**--**	**97,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	51	9,68	--	494	--	480	0,07	3
		шт		9,68	--	494	--	97,2	--	--
87	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	900	4,24	--	3819	--	3712	0,03	26
		м		4,24	--	3819	--	97,2	--	--
88	Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5	Демонтаж извещателей ПС	73	66,24	--	4836	--	4352	0,46	34
		шт		66,24	--	4836	--	90	--	--
89	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	325	4,24	--	1379	--	1341	0,03	9
		м		4,24	--	1379	--	97,2	--	--
90	Е0121-24-2 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж электрических щитков	2	225,71	16,64	451	33	466	1,21	2
		шт		209,07	6,59	418	13	108	0,03	--
91	Е0121-24-6 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж электрических шкафов	1	479,13	47,54	479	48	486	2,50	3
		шт		431,60	18,84	432	19	108	0,09	--
92	Е0116-20-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	4	83,07	10,62	332	42	392	0,41	2
		1кран		72,45	4,14	290	17	128	0,02	--
93	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	21	226,78	18,35	4762	385	5112	1,39	29
		шт		208,43	2,90	4377	61	115,2	0,02	1
94	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм	156	58,73	0,79	9162	124	10435	0,38	60
		м		57,94	0,13	9038	20	115,2	--	--
95	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	37,5	101,67	1,43	3813	53	4341	0,65	25
		м		100,25	0,23	3759	9	115,2	--	--
96	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов на резьбе диаметром 32 мм	125	78,15	0,58	9769	72	11186	0,50	63
		м		77,58	0,10	9697	13	115,2	--	--
97	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	63,75	134,44	2,08	8570	133	9745	0,87	55
		м		132,35	0,33	8438	21	115,2	--	--
98	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля д-20мм	6	93,36	0,21	560	1	644	0,53	3
		шт		93,15	0,02	559	--	115,2	--	--
99	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля д-25-32мм	46	93,36	0,21	4294	10	4937	0,53	24
		шт		93,15	0,02	4285	1	115,2	--	--
100	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов на резьбе диаметром 32 мм	55,5	78,15	0,58	4338	32	4967	0,50	28
		м		77,58	0,10	4306	6	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	46	135,71	1,83	6243	84	7110	0,79	36
		м		133,88	0,29	6159	13	115,2	--	--
102	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	22,5	167,47	3,76	3768	85	4259	0,98	22
		м		163,71	0,60	3684	13	115,2	0,01	--
103	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
104	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	74	86,14	7,83	6374	580	6357	0,53	39
		м2		78,30	1,24	5794	92	108	0,01	1
105	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	41	368,98	34,67	15128	1422	14951	2,25	92
		шт		334,31	3,34	13707	137	108	0,22	9
106	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	87,78	68,86	7,53	6045	661	5928	0,42	37
		м2		61,33	1,20	5384	105	108	0,01	1
107	Е0109-46-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж металлических дверей ДМ21х12	0,12	11539,10	8020,10	1385	962	501	19,04	2
		т		3519,00	1117,19	422	134	90	3,75	--
108	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	18,2	287,55	27,35	5233	498	4924	1,74	32
		м2		260,20	10,33	4736	188	100	0,05	1
109	Е0108-12-3 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж металлических решеток	0,075	4101,81	893,31	308	67	314	19,46	1
		т		3208,50	334,30	241	25	118	1,63	--
110	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	10	281,57	7,42	2816	74	3172	1,64	16
		компл		274,15	1,20	2741	12	115,2	0,01	--
111	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	26	337,02	0,64	8762	17	10078	1,91	50
		шт		336,38	0,10	8746	3	115,2	--	--
112	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля-крана	5	93,36	0,21	467	1	537	0,53	3
		шт		93,15	0,02	466	--	115,2	--	--
113	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	20	116,83	3,83	2337	77	2618	0,70	14
		компл		113,00	0,62	2260	12	115,2	0,01	--
114	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	371,5	153,13	27,12	56889	10074	45920	0,85	317
		м2		126,02	4,78	46815	1777	94,5	0,03	10
115	Е0120-57-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования	10	1102,28	94,86	11023	949	13354	5,65	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1007,42	35,86	10074	359	128	0,17	2
116	Е0120-56-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж блоков присоединительных системы кондиционирования	10	654,85	37,58	6549	376	8082	3,47	35
		шт		617,27	14,13	6173	141	128	0,07	1
117	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	775	42,60	--	33012	--	31196	0,30	229
		м2		42,60	--	33012	--	94,5	--	--
118	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1498,5	42,60	--	63830	--	60319	0,30	443
		м2		42,60	--	63830	--	94,5	--	--
119	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	292,5	19,99	1,07	5846	313	6178	0,13	38
		1м2		18,92	0,16	5533	47	110,7	--	--
120	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	95	134,12	12,14	12742	1154	13030	0,80	76
		1м2		121,98	1,92	11588	182	110,7	0,02	2
121	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	290	6,49	0,22	1881	63	2019	0,04	13
		1м		6,27	0,02	1818	7	110,7	--	--
122	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	310	23,87	0,22	7401	68	8126	0,16	51
		1м		23,66	0,02	7333	7	110,7	--	--
123	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	12,25	68,86	7,53	844	92	827	0,42	5
		м2		61,33	1,20	751	15	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			325801	19457			2034
			Тенге			306344	3592			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16113				
	Всего заработная плата -		Тенге				15732			
		Накладные расходы -	Тенге			15039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			33021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				17988			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220739				
	Всего заработная плата -		Тенге				207897			
		Накладные расходы -	Тенге			205243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			451541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1532
		Сметная заработная плата -	Тенге				238683			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1385				
	Всего заработная плата -		Тенге				556			
		Накладные расходы -	Тенге			501				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				631			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87565				
	Всего заработная плата -		Тенге				85751			
	Сдача и испытание -		Тенге			837				
		Накладные расходы -	Тенге			100968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11312				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				100896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			686405				
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 4-й этаж								
124	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**134**	**33,75**	**3,22**	**4523**	**431**	**4044**	**0,21**	**28**
		шт		**30,53**	**0,52**	**4091**	**69**	**97,2**	**--**	**1**
125	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей**	**52**	**9,68**	**--**	**504**	**--**	**489**	**0,07**	**3**
		шт		**9,68**	**--**	**504**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
126	**Е0167-7-1**	**Демонтаж розеток**	**52**	**9,68**	**--**	**504**	**--**	**489**	**0,07**	**3**
		шт		**9,68**	**--**	**504**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
127	**Е0167-4-1**	**Демонтаж скрытой электропроводки**	**925**	**4,24**	**--**	**3925**	**--**	**3815**	**0,03**	**27**
		м		**4,24**	**--**	**3925**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
128	**Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5**	**Демонтаж извещателей ПС**	**80**	**66,24**	**--**	**5299**	**--**	**4769**	**0,46**	**37**
		шт		**66,24**	**--**	**5299**	**--**	**90**	**--**	**--**
129	**Е0167-4-1**	**Демонтаж кабеля ПС**	**350**	**4,24**	**--**	**1485**	**--**	**1444**	**0,03**	**10**
		м		**4,24**	**--**	**1485**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
130	**Е0121-24-2 СНиП8.02-05-2002**	**Демонтаж электрических щитков ЩС-5**	**3**	**225,71**	**16,64**	**677**	**50**	**699**	**1,21**	**4**
		шт		**209,07**	**6,59**	**627**	**20**	**108**	**0,03**	**--**
131	**Е0116-20-1 СНиП8.02-05-2002**	**Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм**	**4**	**83,07**	**10,62**	**332**	**42**	**392**	**0,41**	**2**
		1кран		**72,45**	**4,14**	**290**	**17**	**128**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	21	226,78	18,35	4762	385	5112	1,39	29
		шт		208,43	2,90	4377	61	115,2	0,02	1
133	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	125	78,15	0,58	9769	72	11186	0,50	63
		м		77,58	0,10	9697	13	115,2	--	--
134	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	10	148,34	1,72	1483	17	1692	0,95	9
		м		146,61	0,29	1466	3	115,2	--	--
135	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм	156,25	58,73	0,79	9177	124	10451	0,38	60
		м		57,94	0,13	9053	20	115,2	--	--
136	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	63,75	134,44	2,08	8570	133	9745	0,87	55
		м		132,35	0,33	8438	21	115,2	--	--
137	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	52,5	135,71	1,83	7125	96	8115	0,79	42
		м		133,88	0,29	7029	15	115,2	--	--
138	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	16	167,47	3,76	2680	60	3029	0,98	16
		м		163,71	0,60	2619	10	115,2	0,01	--
139	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	40	78,15	0,58	3126	23	3580	0,50	20
		м		77,58	0,10	3103	4	115,2	--	--
140	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля д-25-32мм	36	93,36	0,21	3361	7	3864	0,53	19
		шт		93,15	0,02	3353	1	115,2	--	--
141	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля д-40мм	5	93,36	0,21	467	1	537	0,53	3
		шт		93,15	0,02	466	--	115,2	--	--
142	Е0109-46-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж металлических дверей ДМ21х10	0,21	11539,10	8020,10	2423	1684	876	19,04	4
		т		3519,00	1117,19	739	235	90	3,75	1
143	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	45	368,98	34,67	16604	1560	16409	2,25	101
		шт		334,31	3,34	15044	150	108	0,22	10
144	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	98,7	68,86	7,53	6797	743	6665	0,42	41
		м2		61,33	1,20	6053	118	108	0,01	1
145	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	79,38	86,14	7,83	6837	622	6819	0,53	42
		м2		78,30	1,24	6216	99	108	0,01	1
147	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	18	287,55	27,35	5176	492	4869	1,74	31
		м2		260,20	10,33	4684	186	100	0,05	1
148	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	24	116,83	3,83	2804	92	3141	0,70	17
		компл		113,00	0,62	2712	15	115,2	0,01	--
149	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	9	281,57	7,42	2534	67	2855	1,64	15
		компл		274,15	1,20	2467	11	115,2	0,01	--
150	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	28,5	337,02	0,64	9605	18	11047	1,91	54
		шт		336,38	0,10	9587	3	115,2	--	--
151	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля-крана	5	93,36	0,21	467	1	537	0,53	3
		шт		93,15	0,02	466	--	115,2	--	--
152	Е0165-4-4	Демонтаж ванн и душевых кабин	1	548,68	25,77	549	26	607	3,00	3
		компл		522,91	4,09	523	4	115,2	0,04	--
153	Е0120-57-1 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования	10	1102,28	94,86	11023	949	13354	5,65	57
		шт		1007,42	35,86	10074	359	128	0,17	2
154	Е0120-56-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж блоков присоединительных системы кондиционирования	10	654,85	37,58	6549	376	8082	3,47	35
		шт		617,27	14,13	6173	141	128	0,07	1
155	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	775	42,60	--	33012	--	31196	0,30	229
		м2		42,60	--	33012	--	94,5	--	--
156	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	3084,5	42,60	--	131387	--	124161	0,30	912
		м2		42,60	--	131387	--	94,5	--	--
157	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	259	19,99	1,07	5177	277	5470	0,13	34
		1м2		18,92	0,16	4900	42	110,7	--	--
158	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	324,5	153,13	27,12	49692	8799	40110	0,85	277
		м2		126,02	4,78	40893	1552	94,5	0,03	9
159	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	93	134,12	12,14	12474	1129	12756	0,80	75
		1м2		121,98	1,92	11344	179	110,7	0,02	2
160	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	71,5	19,52	0,08	1395	6	1315	0,13	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		19,44	0,02	1390	2	94,5	--	--
161	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	300	6,49	0,22	1946	66	2089	0,04	13
		1м		6,27	0,02	1880	7	110,7	--	--
162	Е0157-3-2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	320	23,87	0,22	7640	70	8388	0,16	53
		1м		23,66	0,02	7570	7	110,7	--	--
163	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	12,25	68,86	7,53	844	92	827	0,42	5
		м2		61,33	1,20	751	15	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**387908**	**19025**			**2470**
			Тенге			**368883**	**3456**			**30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16917**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16524**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15750**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2363**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1960**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34627**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18887**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**284186**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**272252**			
		Накладные расходы -	Тенге			**266230**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39935**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**583441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**312186**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2423**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**198**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1105**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**84382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82589**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**97326**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14599**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			192610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				97188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			814176				
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ								
164	**Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж металлических дверей ДМ21х10**	**0,07**	**11539,10**	**8020,10**	**808**	**561**	**292**	**19,04**	**1**
		т		**3519,00**	**1117,19**	**246**	**78**	**90**	**3,75**	**--**
165	**Е0156-1-1**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**65**	**247,91**	**24,43**	**16114**	**1588**	**15955**	**1,48**	**96**
		шт		**223,48**	**3,81**	**14526**	**247**	**108**	**0,03**	**2**
166	**Е0156-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**80**	**86,14**	**7,83**	**6891**	**627**	**6873**	**0,53**	**42**
		м2		**78,30**	**1,24**	**6264**	**99**	**108**	**0,01**	**1**
167	**Е0156-11-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**15**	**368,98**	**34,67**	**5535**	**520**	**5470**	**2,25**	**34**
		шт		**334,31**	**3,34**	**5015**	**50**	**108**	**0,22**	**3**
168	**Е0156-12-1**	**Снятие дверных полотен**	**31,5**	**68,86**	**7,53**	**2169**	**237**	**2127**	**0,42**	**13**
		м2		**61,33**	**1,20**	**1932**	**38**	**108**	**0,01**	**--**
169	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**36**	**33,75**	**3,22**	**1215**	**116**	**1087**	**0,21**	**7**
		шт		**30,53**	**0,52**	**1099**	**19**	**97,2**	**--**	**--**
170	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей**	**12**	**9,68**	**--**	**116**	**--**	**113**	**0,07**	**1**
		шт		**9,68**	**--**	**116**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
171	**Е0165-3-4**	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80-100 мм**	**4**	**355,87**	**9,14**	**1423**	**37**	**1604**	**2,20**	**9**
		шт		**346,73**	**1,45**	**1387**	**6**	**115,2**	**0,01**	**--**
172	**Е0165-3-2**	**Демонтаж вентиля д32мм**	**96**	**93,36**	**0,21**	**8962**	**20**	**10304**	**0,53**	**50**
		шт		**93,15**	**0,02**	**8942**	**2**	**115,2**	**--**	**--**
173	**Е0165-18-5**	**Разборка трубопроводов диаметром 89-100 мм**	**228**	**190,72**	**2,29**	**43483**	**522**	**49588**	**0,86**	**195**
		м		**188,43**	**0,37**	**42961**	**84**	**115,2**	**--**	**1**
174	**Е0165-18-1**	**Разборка трубопроводов диаметром 32 мм**	**171**	**78,15**	**0,58**	**13364**	**98**	**15303**	**0,50**	**86**
		м		**77,58**	**0,10**	**13266**	**18**	**115,2**	**--**	**--**
175	**Е0165-18-2**	**Разборка трубопроводов диаметром 50 мм**	**30**	**115,08**	**1,15**	**3452**	**35**	**3944**	**0,74**	**22**
		м		**113,93**	**0,18**	**3418**	**6**	**115,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов диаметром 100 мм	25	190,72	2,29	4768	57	5437	0,86	21
		м		188,43	0,37	4711	9	115,2	--	--
177	Е0121-24-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж электрических щитков	26	225,71	16,64	5868	433	6056	1,21	32
		шт		209,07	6,59	5436	171	108	0,03	1
178	Е0120-34-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж электродвигателя	35	699,57	111,64	24485	3907	28189	3,62	127
		шт		587,93	41,30	20578	1445	128	0,20	7
179	Е0126-12-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж стеклоткани	730	89,07	42,70	65018	31169	45561	0,27	198
		м2		46,37	16,04	33849	11713	100	0,08	57
180	Е0126-31-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж теплоизоляции покрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	36,45	984,15	152,01	35872	5541	32406	4,87	177
		м3		832,14	56,92	30332	2075	100	0,28	10
181	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1750	42,60	--	74543	--	70443	0,30	517
		м2		42,60	--	74543	--	94,5	--	--
182	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1950	42,60	--	83062	--	78494	0,30	576
		м2		42,60	--	83062	--	94,5	--	--
183	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	180	37,80	--	6804	--	6804	0,26	47
		м2		37,80	--	6804	--	100	--	--
184	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	150	412,82	220,87	61923	33131	45650	1,28	192
		1м2		191,95	82,97	28792	12446	110,7	0,46	69
185	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	600	4,24	--	2546	--	2475	0,03	18
		м		4,24	--	2546	--	97,2	--	--
186	Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж извещателей ПС	68	66,24	--	4504	--	4054	0,46	31
		шт		66,24	--	4504	--	90	--	--
187	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	400	4,24	--	1697	--	1650	0,03	12
		м		4,24	--	1697	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**474624**	**78598**			**2506**
			Тенге			**396027**	**28506**			**152**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15948**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15589**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15434**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2315**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1883**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17904**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**357930**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**311786**			
		Накладные расходы -	Тенге			**309784**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46468**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**707777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358254**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**808**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**325**			
		Накладные расходы -	Тенге			**292**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**99939**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96833**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**1166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114370**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17156**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12859**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**227167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113988**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**969375**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1805211**	**159876**			**10837**
			Тенге			**1645334**	**43345**			**268**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**80095**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78259**			
		Накладные расходы -	Тенге			**75372**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9328				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				89564			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314312				
	Всего заработная плата -		Тенге				1219292			
		Накладные расходы -	Тенге			1203913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2669318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1399878			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16962				
	Всего заработная плата -		Тенге				6815			
		Накладные расходы -	Тенге			6134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				920			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7735			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			393842				
	Всего заработная плата -		Тенге				384313			
	Сдача и испытание -		Тенге			4262				
		Накладные расходы -	Тенге			453636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			898326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2497
		Сметная заработная плата -	Тенге				452359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3756921				
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЛС 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)										
1	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе**	**207,03**	**461,04**	**17,08**	**95450**	**3536**	**64907**	**1,77**	**366**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**58081**	**552**	**110,7**	**0,03**	**6**
2	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**15**	**392,85**	**24,17**	**5893**	**363**	**2730**	**0,96**	**14**
		м2		**160,30**	**8,22**	**2404**	**123**	**108**	**0,04**	**1**
3	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**13,5**	**510,22**	**23,76**	**6888**	**321**	**3763**	**1,50**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		250,39	7,73	3380	104	108	0,04	1
4	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухихплощадью проема до 2 м2	1,92	537,52	23,97	1032	46	567	1,59	3
		м2		265,62	7,73	510	15	108	0,04	--
5	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,92	4472,00	--	8586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	55,62	6837,00	--	380274	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	33,3	80,91	0,54	2694	18	1041	0,18	6
		м		28,85	0,10	961	3	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			500817	4283			409
			Тенге			65336	798			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500817				
	Материалы -		Тенге			14039				
	Всего заработная плата -		Тенге				66135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			388860				
	Местные материалы -		Тенге			28300				
		Накладные расходы -	Тенге			73008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			608255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				77086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			608255				
		РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
8	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	120	461,04	17,08	55325	2049	37622	1,77	212
		1м2		280,54	2,67	33665	320	110,7	0,03	3
9	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,72	392,85	24,17	7354	452	3407	0,96	18
		м2		160,30	8,22	3001	154	108	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62679	2502			230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**36666**	**474**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62679**				
	Материалы -		Тенге			**7125**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37140**			
	Местные материалы -		Тенге			**16386**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41029**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6154**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6222**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109931**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43294**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**109931**				
		РАЗДЕЛ 3. ТРЕТИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
10	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе**	**424**	**461,04**	**17,08**	**195483**	**7241**	**132930**	**1,77**	**749**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**118950**	**1131**	**110,7**	**0,03**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**195483**	**7241**			**749**
			Тенге			**118950**	**1131**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**195483**				
	Материалы -		Тенге			**11393**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120081**			
	Местные материалы -		Тенге			**57899**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132930**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19939**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19705**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**348117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**827**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140021**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**348117**				
		РАЗДЕЛ 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
11	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе**	**150**	**461,04**	**17,08**	**69157**	**2562**	**47027**	**1,77**	**265**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**42081**	**400**	**110,7**	**0,03**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**69157**	**2562**			**265**
			Тенге			**42081**	**400**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69157**				
	Материалы -		Тенге			**4031**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				42482			
	Местные материалы -		Тенге			20483				
		Накладные расходы -	Тенге			47027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				49536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123155				
		РАЗДЕЛ 5. ПЯТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
12	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе**	**186**	**461,04**	**17,08**	**85754**	**3176**	**58314**	**1,77**	**329**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**52181**	**496**	**110,7**	**0,03**	**5**
13	**С11011-1168 Изм. и**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая**	**314,5848**	**1180,00**	**--**	**371210**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**456964**	**3176**			**329**
			Тенге			**52181**	**496**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456964				
	Материалы -		Тенге			4998				
	Всего заработная плата -		Тенге				52677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371210				
	Местные материалы -		Тенге			25399				
		Накладные расходы -	Тенге			58314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			546195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				61424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			546195				
		РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
14	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**34,2**	**510,22**	**23,76**	**17450**	**812**	**9534**	**1,50**	**51**
		м2		**250,39**	**7,73**	**8563**	**264**	**108**	**0,04**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**17450**	**812**			**51**
			Тенге			**8563**	**264**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17450				
	Материалы -		Тенге			8074				
	Всего заработная плата -		Тенге				8828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28603				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1302550**	**20576**			**2033**
			Тенге			**323778**	**3564**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1302550				
	Материалы -		Тенге			49659				
	Всего заработная плата -		Тенге				327342			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			760070				
	Местные материалы -		Тенге			148467				
		Накладные расходы -	Тенге			361842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2247
		Сметная заработная плата -	Тенге				381618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1764255				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЛС2-3-1								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	**Е0116-29-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**1057,85**	**12,54**	**--**	**13269**	**--**	**14981**	**0,06**	**61**
		м		**12,29**	**--**	**13005**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
2	**Е0116-29-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**242**	**12,54**	**--**	**3036**	**--**	**3427**	**0,06**	**14**
		м		**12,29**	**--**	**2975**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16305**	**--**			**75**
			Тенге			**15980**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16305				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				15980			
		Накладные расходы -	Тенге			18409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				18741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36796				
		РАЗДЕЛ 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
3	Письмо-согласование заказчика	**Наружный и внутрений блок системы кондиционирования Almacom 9,5м2 и 15м2**	49	15274,30	--	748441	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
4	Письмо-согласование заказчика	**Наружный и внутрений блок системы кондиционирования Almacom 25м2 и 15м2**	105	16147,12	--	1695448	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
5	Письмо-согласование заказчика	**Наружный и внутрений блок системы кондиционирования Almacom 45м2 и 15м2**	55	20074,80	--	1104114	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3548002	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			3548002				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3548002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3548002				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3564307	--			75
			Тенге			15980	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			3548002				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3548002				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16305				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				15980			
		Накладные расходы -	Тенге			18409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				18741			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3584798				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЛС 2-5-1								
1	Е0167-11-2	**Прокладка скрытой проводки в бороздах**	5000	28,57	--	142830	--	138831	0,17	858
		м		28,57	--	142830	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	320	500,41	8,79	160132	2812	153341	2,84	909
		шт		491,63	1,37	157320	438	97,2	0,01	4
3	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	230	378,42	3,23	87036	743	83993	2,15	495
		шт		375,19	0,52	86293	119	97,2	0,01	1
4	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	140	303,38	3,23	42473	452	40915	1,84	258
		шт		300,15	0,52	42021	72	97,2	0,01	1
5	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	110	249,07	1,85	27397	204	26463	1,44	158
		шт		247,22	0,29	27194	32	97,2	--	--
6	Е0121-22-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	115	50,40	--	5796	--	3991	0,23	26
		шт		35,71	--	4106	--	97,2	--	--
7	Е0121-22-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	160	39,82	--	6372	--	5272	0,22	34
		шт		33,90	--	5424	--	97,2	--	--
8	Е0121-22-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	390	82,57	--	32203	--	23345	0,39	151
		шт		61,58	--	24017	--	97,2	--	--
				МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА						
9	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,33625	50586,00	--	118182	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	4,8375	32123,00	--	155395	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	606	5570,00	--	3375420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151702-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	335	3550,00	--	1189250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Письмо-согласование заказчика	Светильники тип ARS/S-2x18 IP20	135	1848,63	--	249565	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
14	Письмо-согласование заказчика	Светильники тип CD-2X18 IP65	287	4156,36	--	1192874	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
15	Письмо-согласование заказчика	Светильники тип ЛБ024-9-001	216	3072,32	--	663620	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
16	Письмо-согласование заказчика	Лампы КЛ 18/ТБЦ	574	121,15	--	69538	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
17	Письмо-согласование заказчика	Лампы КЛ 9/ТБЦ	216	119,05	--	25715	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	3094	99,00	--	306306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	540	82,00	--	44280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	4017	17,00	--	68289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	215	182,00	--	39130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	322	156,00	--	50232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	785	195,00	--	153075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,542	16300,00	--	8835	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**С151803-186**	**Щит распределительный ЩРНС-1х12-УХЛ4 ЩАО**	**1**	**6510,00**	**--**	**6510**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**С151803-187**	**Щит распределительный ЩРНС-3х12-УХЛ4 ЩОС**	**73**	**6640,00**	**--**	**484720**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**С151801-19**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**883**	**204,00**	**--**	**180132**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**С151801-21**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**73**	**286,00**	**--**	**20878**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8906185**	**4211**			**2889**
			Тенге			**489206**	**661**			**7**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**491230**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**491230**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6213642**				
	Материалы -		Тенге			**10823**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**489867**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5709403**				
		Накладные расходы -	Тенге			**476150**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**238**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**71423**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**401388**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7091180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**561289**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2201313**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132079**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2333392**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**9915802**				

Строительно-монтажные работы:	14 982 544
Стоимость оборудования:	4 039 232
Итого по акту:	19 021 776
Временные здания и сооружения 1,44%	215 749
Итого:	**15 198 293**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,557%				84 654				
		Затраты на выслугу лет, 1%				151 983				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				60 793				
		Итого:				**15 495 723**				
		Итого с оборудованием:				**19 534 955**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К-2,09277126689405				40 882 193				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				817 644				
		Итого:				**41 699 837**				
		НДС 12%				5 003 980				
		Всего:				**46 703 817**				
		Удержание 5%				2 335 191				
		Всего к перечислению:				**44 368 626**				

Сдал : _____ **Мұратбай Д.М.**

Принял: _____ **Муханов Н.Ж.**

Тех. надзор : _____ **Батталов С.Т.**