Генподрядчик ТОО "Иртыш-Сервис PV"
Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia"

Форма 2 В

АКТ

приемки выполненных работ за февраль 2016 г.

Работы по строительству Первой очереди Специальной Экономической Зоны "Павлодар" в г.Павлодаре
Внеплощадочные сети производственного водоснабжения

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	190	39,74 1,87	37,82 11	7 551 355	7 186 2 090	2 372 97	0,013 0,0376	2 7
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,325	262,72 262,72	0 0	874 874	0 0	987 113	1,848 0	6 0
3	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3,325	32,24 1,42	30,77 8,34	107 5	102 28	31 97	0,00984 0,02853	0 0
4	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс грузаК=1,750; *т*	338,31875	61,82 0	61,82 12,36	20 915 0	20 915 4 182	4 182 100	0 0,02596	0 9
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	193,325	3,77 0,48	3,24 1,12	729 93	626 217	300 97	0,00332 0,00371	1 1
6	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы - для обратной засыпки *м3 грунта*	90,08	32,24	30,77	2 904	2 772	853	0,00984	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,42	8,34	128	751	97	0,02853	3
7	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс грузаК=1,750;	157,63	61,82	61,82	9 745	9 745	1 948	0	0
		т		0	12,36	0	1 948	100	0,02596	4
		Раздел 2 Общестроительные работы								
8	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	12	306,2	152,52	3 674	1 830	3 289	1,02	12
		м3 основания		153,68	57,15	1 844	686	130	0,279	3
9	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,32	5239,08	327,33	1 677	105	677	11,6	4
		т		1890	123,75	605	40	105	0,6	0
10	Е6-24-2	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	6,336	1140,03	415,1	7 223	2 630	4 513	3,36	21
		м3		535,5	142,86	3 393	905	105	0,5648	4
11	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	248,97	172,69	1 992	1 382	1 529	0,476	4
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
12	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	350,25	243,37	2 802	1 947	2 150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
13	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	52	542,98	389,08	28 235	20 232	21 172	0,937	49
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	8 003	7 120	140	0,5542	29
14	Е7-37-1	Укладка плит перекрытий	6,336	963,69	674,27	6 106	4 272	3 013	1,54	10
		м3 сборных конструкций		256,5	83,19	1 625	527	140	0,3017	2
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	97,2	46,24	3,82	4 495	371	4 449	0,212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3 630	140	118	0,007	1
		Раздел 3 Сантехнические работы								
16	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием	0,002	480935,09	213713,84	962	427	798	1190	2
		км трубопровода		226350	80732,25	453	161	130	394,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием	0,004	409689,5	181879,25	1 639	728	1 344	997	4
		км трубопровода		189675	68706	759	275	130	335,56	1
18	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	4	2120,18	559,8	8 481	2 239	6 916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5 283	37	130	0,02	0
19	Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	2	8146,92	4120,54	16 294	8 241	10 834	14,9	30
		задвижка или клапан		2610	1557	5 220	3 114	130	7,6	15
20	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
21	Е22-38-10	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 600 мм	2	4770,88	2335,25	9 542	4 671	7 196	9,38	19
		врезка		1885,5	882	3 771	1 764	130	4,31	9
		Всего прямые затраты				**136 702**	**90 456**			**226**
						38 050	**25 160**			**93**
		Стоимость: материалов, тенге				8 196				
		Накладные расходы, тенге				**79 278**				
		- заработная плата, тенге				11 892				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (5,00 %)				12 959				
		Всего по смете				**228 938**				
		Сметная заработная плата, тенге				75 102				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				358				
		Итого по акту в текущих ценах, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,3897)				**547 094**				
		- материалы, тенге				19 586				
		- сметная заработная плата, тенге				179 470				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				358				
		Налог (2 %)				10 942				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**558 036**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Услуги генподряда 20%				111 607				
		Итого				**446 429**				
		НДС (12 %)				53 571				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**500 000**				

Генподрядчик: ТОО "Иртыш-Сервис PV"

Директор _____ Ашитов М.Е.

Субподрядчик: ТОО "Meka Central Asia"

Директор _____ Каганаев Г.К.