Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258 от 12.06.2018г.

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №8

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **февраль 2018г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЛС 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ПОДВАЛ										
1	**Е0146-24-2**	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	**620**	**37,80**	**--**	**23436**	**--**	**23436**	**0,26**	**163**
		м2		**37,80**	**--**	**23436**	**--**	**100**	**--**	**--**
2	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов**	**230**	**42,60**	**--**	**9797**	**--**	**9258**	**0,30**	**68**
		м2		**42,60**	**--**	**9797**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
3	**Е0153-2-1**	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	**2,3**	**5634,01**	**2163,14**	**12958**	**4975**	**9989**	**24,43**	**56**
		м3		**3470,87**	**618,80**	**7983**	**1423**	**106,2**	**3,35**	**8**
4	**Е0157-2-8**	**Разборка цементного покрытия полов**	**310**	**412,82**	**220,87**	**127974**	**68470**	**94344**	**1,28**	**396**
		1м2		**191,95**	**82,97**	**59503**	**25721**	**110,7**	**0,46**	**143**
5	**Е0156-1-1**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**6**	**247,91**	**24,43**	**1487**	**147**	**1473**	**1,48**	**9**
		шт		**223,48**	**3,81**	**1341**	**23**	**108**	**0,03**	**--**
6	**Е0156-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**17**	**86,14**	**7,83**	**1464**	**133**	**1460**	**0,53**	**9**
		м2		**78,30**	**1,24**	**1331**	**21**	**108**	**0,01**	**--**
7	**Е0156-11-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**10**	**368,98**	**34,67**	**3690**	**347**	**3647**	**2,25**	**23**
		шт		**334,31**	**3,34**	**3343**	**33**	**108**	**0,22**	**2**
8	**Е0156-12-1**	**Снятие дверных полотен**	**19,86**	**68,86**	**7,53**	**1368**	**150**	**1341**	**0,42**	**8**
		м2		**61,33**	**1,20**	**1218**	**24**	**108**	**0,01**	**--**
9	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**24**	**33,75**	**3,22**	**810**	**77**	**724**	**0,21**	**5**
		шт		**30,53**	**0,52**	**733**	**12**	**97,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	29	9,68	--	281	--	273	0,07	2
		шт		9,68	--	281	--	97,2	--	--
11	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	300	4,24	--	1273	--	1237	0,03	9
		м		4,24	--	1273	--	97,2	--	--
12	Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж извещателей ПС	26	66,24	--	1722	--	1550	0,46	12
		шт		66,24	--	1722	--	90	--	--
13	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	116	4,24	--	492	--	478	0,03	3
		м		4,24	--	492	--	97,2	--	--
14	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	42	78,15	0,58	3282	24	3759	0,50	21
		м		77,58	0,10	3258	4	115,2	--	--
15	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля диаметром 32-40 мм	14	93,36	0,21	1307	3	1503	0,53	7
		шт		93,15	0,02	1304	--	115,2	--	--
16	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов диаметром 50 мм	25,5	134,44	2,08	3428	53	3898	0,87	22
		м		132,35	0,33	3375	9	115,2	--	--
17	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	30	148,34	1,72	4450	52	5077	0,95	28
		м		146,61	0,29	4398	9	115,2	--	--
18	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов 89-100 мм	50	190,72	2,29	9536	114	10875	0,86	43
		м		188,43	0,37	9421	18	115,2	--	--
19	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов диаметром 130-150 мм	18	486,00	3,63	8748	65	10014	1,56	28
		м		482,37	0,58	8683	10	115,2	--	--
20	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов диаметром 50-57 мм	56	134,44	2,08	7528	117	8560	0,87	49
		м		132,35	0,33	7412	19	115,2	--	--
21	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	36	167,47	3,76	6029	135	6814	0,98	35
		м		163,71	0,60	5894	22	115,2	0,01	--
22	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	10	135,71	1,83	1357	18	1546	0,79	8
		м		133,88	0,29	1339	3	115,2	--	--
23	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	48	153,13	27,12	7350	1302	5933	0,85	41
		м2		126,02	4,78	6049	230	94,5	0,03	1
24	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (1,2+0,9)х2х400м=1680м2	336	167,93	16,28	56426	5471	59692	1,01	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	2,56	50955	862	115,2	0,02	7
25	Е0126-12-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж пароизоляции в один слой из рубероида	800	89,07	42,70	71252	34158	49930	0,27	217
		м2		46,37	16,04	37094	12836	100	0,08	63
26	Е0146-39-5	Разборка подвесных потолков из плит цементно-стружечных	72	172,55	7,80	12423	561	12075	1,00	72
		м2		164,75	2,96	11862	213	100	0,01	1
27	Е0165-29-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж вентиляционных решеток	14	33,55	0,14	470	2	539	0,21	3
		шт		33,41	0,02	468	--	115,2	--	--
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40	31,17	31,17	1247	1247	873	--	--
		т		--	21,82	--	873	100	0,46	18
29	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	40	257,72	257,72	10309	10309	2062	--	--
		т		--	51,54	--	2062	100	1,08	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			391896	127930			1676
			Тенге			263966	44426			289
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4578				
	Всего заработная плата -		Тенге				4514			
		Накладные расходы -	Тенге			4263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5153			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284755				
	Всего заработная плата -		Тенге				206416			
		Накладные расходы -	Тенге			215821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1450
		Сметная заработная плата -	Тенге				238790			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102562				
	Всего заработная плата -		Тенге				97462			
		Накладные расходы -	Тенге			112276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16841			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12890**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**227728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**647**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114304**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**767712**				
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 1-й этаж								
30	**Е0165-29-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж вентиляционных решеток**	**33**	**33,55**	**0,14**	**1107**	**5**	**1271**	**0,21**	**7**
		шт		**33,41**	**0,02**	**1103**	**1**	**115,2**	**--**	**--**
31	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,15+0,15)х2х7,5м=4,5м2**	**2,25**	**167,93**	**16,28**	**378**	**37**	**400**	**1,01**	**2**
		м2		**151,65**	**2,56**	**341**	**6**	**115,2**	**0,02**	**--**
32	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,25+0,25)х2х3,0м=3,0м2**	**1,5**	**167,93**	**16,28**	**252**	**24**	**266**	**1,01**	**2**
		м2		**151,65**	**2,56**	**227**	**4**	**115,2**	**0,02**	**--**
33	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,8+0,7)х2х1,3м=1,95м2**	**1,95**	**167,93**	**16,28**	**327**	**32**	**346**	**1,01**	**2**
		м2		**151,65**	**2,56**	**296**	**5**	**115,2**	**0,02**	**--**
34	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (1,5+1,0)х2х1,0м=5,0м2**	**2,5**	**167,93**	**16,28**	**420**	**41**	**444**	**1,01**	**3**
		м2		**151,65**	**2,56**	**379**	**6**	**115,2**	**0,02**	**--**
35	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,4+0,7)х2х1,2м=1,32м2**	**1,32**	**167,93**	**16,28**	**222**	**21**	**235**	**1,01**	**1**
		м2		**151,65**	**2,56**	**200**	**3**	**115,2**	**0,02**	**--**
36	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (2,0+0,8)х2х2,0м=11,2м2**	**5,6**	**167,93**	**16,28**	**940**	**91**	**995**	**1,01**	**6**
		м2		**151,65**	**2,56**	**849**	**14**	**115,2**	**0,02**	**--**
37	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,5+0,8)х2х1,0м=2,6м2**	**1,3**	**167,93**	**16,28**	**218**	**21**	**231**	**1,01**	**1**
		м2		**151,65**	**2,56**	**197**	**3**	**115,2**	**0,02**	**--**
38	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,4+0,25)х2х2,5м=3,25м2**	**1,625**	**167,93**	**16,28**	**273**	**26**	**289**	**1,01**	**2**
		м2		**151,65**	**2,56**	**246**	**4**	**115,2**	**0,02**	**--**
39	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,6+0,8)х2х4,2м=11,76м2**	**5,88**	**167,93**	**16,28**	**987**	**96**	**1045**	**1,01**	**6**
		м2		**151,65**	**2,56**	**892**	**15**	**115,2**	**0,02**	**--**
40	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (3,0+0,8)х2х2м=15,2м2**	**7,6**	**167,93**	**16,28**	**1276**	**124**	**1350**	**1,01**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	2,56	1153	19	115,2	0,02	--
41	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,16+0,16)х2х12м=7,68м2	3,84	167,93	16,28	645	63	682	1,01	4
		м2		151,65	2,56	582	10	115,2	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7046	580			43
			Тенге			6466	91			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7046				
	Всего заработная плата -		Тенге				6557			
		Накладные расходы -	Тенге			7554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15476				
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 2-й этаж								
42	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	0,32	-68,86	-7,53	-22	-2	-22	-0,42	--
		м2		-61,33	-1,20	-20	--	108	-0,01	--
43	Е0165-29-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж вентиляционных решеток	43	33,55	0,14	1443	6	1656	0,21	9
		шт		33,41	0,02	1437	1	115,2	--	--
44	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,15+0,15)х2х10м	3	167,93	16,28	504	49	533	1,01	3
		м2		151,65	2,56	455	8	115,2	0,02	--
45	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,5+0,7)х2х12,0м	14,4	167,93	16,28	2418	234	2558	1,01	14
		м2		151,65	2,56	2184	37	115,2	0,02	--
46	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,6+0,7)х2х2,7м	3,51	167,93	16,28	589	57	624	1,01	4
		м2		151,65	2,56	532	9	115,2	0,02	--
47	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,4+0,2)х2х1,0м	0,6	167,93	16,28	101	10	107	1,01	1
		м2		151,65	2,56	91	2	115,2	0,02	--
48	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,6+0,6)х2х2,4м	2,88	167,93	16,28	484	47	512	1,01	3
		м2		151,65	2,56	437	7	115,2	0,02	--
49	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,4+0,7)х2х1,0м	1,1	167,93	16,28	185	18	195	1,01	1
		м2		151,65	2,56	167	3	115,2	0,02	--
50	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (1,9+0,7)х2х12,0м	31,2	167,93	16,28	5240	508	5543	1,01	31
		м2		151,65	2,56	4731	80	115,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,2+0,7)х2х1,0м**	**0,9**	**167,93**	**16,28**	**151**	**15**	**160**	**1,01**	**1**
		м2		**151,65**	**2,56**	**136**	**2**	**115,2**	**0,02**	**--**
52	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (1,2+0,7)х2х7,6м**	**14,44**	**167,93**	**16,28**	**2425**	**235**	**2565**	**1,01**	**15**
		м2		**151,65**	**2,56**	**2190**	**37**	**115,2**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13517**	**1176**			**81**
			Тенге			**12340**	**185**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-22**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-20**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-22**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-3**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-3**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-46**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-23**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12546**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14453**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2168**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1679**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**29671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14714**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**29625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14690**			
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 3-й этаж								
53	**Е0165-29-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж вентиляционных решеток**	**41**	**33,55**	**0,14**	**1375**	**6**	**1579**	**0,21**	**9**
		шт		**33,41**	**0,02**	**1370**	**1**	**115,2**	**--**	**--**
54	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,15+0,25)х2х18м**	**7,2**	**167,93**	**16,28**	**1209**	**117**	**1279**	**1,01**	**7**
		м2		**151,65**	**2,56**	**1092**	**18**	**115,2**	**0,02**	**--**
55	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (0,6+0,7)х2х15м**	**19,5**	**167,93**	**16,28**	**3275**	**318**	**3464**	**1,01**	**20**
		м2		**151,65**	**2,56**	**2957**	**50**	**115,2**	**0,02**	**--**
56	**Е0165-27-1**	**Разборка вентиляционных коробов (1,2+0,6)х2х2,5м**	**4,5**	**167,93**	**16,28**	**756**	**73**	**799**	**1,01**	**5**
		м2		**151,65**	**2,56**	**682**	**12**	**115,2**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6615**	**514**			**40**
			Тенге			**6101**	**81**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6615**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6182**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7251			
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 4-й этаж								
57	Е0165-29-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Демонтаж вентиляционных решеток**	53	33,55	0,14	1778	7	2041	0,21	11
		шт		33,41	0,02	1771	1	115,2	--	--
58	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (0,2+0,2)х2х3м**	1,2	167,93	16,28	202	20	213	1,01	1
		м2		151,65	2,56	182	3	115,2	0,02	--
59	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (0,6+0,5)х2х9м**	9,9	167,93	16,28	1663	161	1759	1,01	10
		м2		151,65	2,56	1501	25	115,2	0,02	--
60	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (0,25+0,15)х2х9м**	3,6	167,93	16,28	605	59	640	1,01	4
		м2		151,65	2,56	546	9	115,2	0,02	--
61	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (0,8+0,5)х2х6м**	7,8	167,93	16,28	1310	127	1386	1,01	8
		м2		151,65	2,56	1183	20	115,2	0,02	--
62	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (0,8+0,4)х2х2м**	2,4	167,93	16,28	403	39	426	1,01	2
		м2		151,65	2,56	364	6	115,2	0,02	--
63	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (0,8+1,0)х2х2м**	3,6	167,93	16,28	605	59	640	1,01	4
		м2		151,65	2,56	546	9	115,2	0,02	--
64	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (1,2+1,1)х2х2м**	4,6	167,93	16,28	772	75	817	1,01	5
		м2		151,65	2,56	698	12	115,2	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			7337	546			45
			Тенге			6790	86			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7337				
	Всего заработная плата -		Тенге				6876			
		Накладные расходы -	Тенге			7922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8065			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16174				
		РАЗДЕЛ 6. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 5-й этаж								
65	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	230	33,75	3,22	7763	741	6942	0,21	47
		шт		30,53	0,52	7022	119	97,2	--	1
66	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	85	9,68	--	823	--	800	0,07	6
		шт		9,68	--	823	--	97,2	--	--
67	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	95	9,68	--	920	--	894	0,07	6
		шт		9,68	--	920	--	97,2	--	--
68	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1500	4,24	--	6365	--	6187	0,03	44
		м		4,24	--	6365	--	97,2	--	--
69	Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж извещателей ПС	165	66,24	--	10930	--	9837	0,46	76
		шт		66,24	--	10930	--	90	--	--
70	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля ПС	900	4,24	--	3819	--	3712	0,03	26
		м		4,24	--	3819	--	97,2	--	--
71	Е0121-24-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж электрических щитков	10	225,71	16,64	2257	166	2329	1,21	12
		шт		209,07	6,59	2091	66	108	0,03	--
72	Ц0110-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж узла связи	1	1604,48	--	1604	--	1444	9,20	9
		станция		1604,48	--	1604	--	90	--	--
73	Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	6	83,07	10,62	498	64	588	0,41	2
		1кран		72,45	4,14	435	25	128	0,02	--
74	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	34	226,78	18,35	7711	624	8277	1,39	47
		шт		208,43	2,90	7086	99	115,2	0,02	1
75	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	187,5	78,15	0,58	14654	108	16779	0,50	94
		м		77,58	0,10	14546	19	115,2	--	--
76	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76-86 мм	21	148,34	1,72	3115	36	3554	0,95	20
		м		146,61	0,29	3079	6	115,2	--	--
77	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	234,375	58,73	0,79	13765	186	15677	0,38	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		57,94	0,13	13579	30	115,2	--	--
78	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	95,625	134,44	2,08	12855	199	14617	0,87	83
		м		132,35	0,33	12656	32	115,2	--	--
79	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	63	135,71	1,83	8550	115	9738	0,79	50
		м		133,88	0,29	8435	18	115,2	--	--
80	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	25,5	167,47	3,76	4271	96	4827	0,98	25
		м		163,71	0,60	4175	15	115,2	0,01	--
81	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	62,25	78,15	0,58	4865	36	5571	0,50	31
		м		77,58	0,10	4829	6	115,2	--	--
82	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля д-20-32мм	55	93,36	0,21	5135	11	5903	0,53	29
		шт		93,15	0,02	5123	1	115,2	--	--
83	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж металлических дверей ДМ21х12	0,21	11539,10	8020,10	2423	1684	876	19,04	4
		т		3519,00	1117,19	739	235	90	3,75	1
84	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	87	368,98	34,67	32101	3017	31725	2,25	196
		шт		334,31	3,34	29085	290	108	0,22	19
85	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	184,8	68,86	7,53	12726	1392	12479	0,42	77
		м2		61,33	1,20	11334	221	108	0,01	2
86	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	45	247,91	24,43	11156	1099	11046	1,48	67
		шт		223,48	3,81	10057	171	108	0,03	1
87	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	170,1	86,14	7,83	14652	1332	14613	0,53	90
		м2		78,30	1,24	13319	211	108	0,01	2
88	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	84	287,55	27,35	24154	2297	22724	1,74	146
		м2		260,20	10,33	21857	867	100	0,05	4
89	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	27	116,83	3,83	3154	103	3534	0,70	19
		компл		113,00	0,62	3051	17	115,2	0,01	--
90	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	10	281,57	7,42	2816	74	3172	1,64	16
		компл		274,15	1,20	2741	12	115,2	0,01	--
91	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	31	337,02	0,64	10448	20	12016	1,91	59
		шт		336,38	0,10	10428	3	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля-крана	2	93,36	0,21	187	--	215	0,53	1
		шт		93,15	0,02	186	--	115,2	--	--
93	Е0165-4-4	Демонтаж ванн и душевых кабин	1	548,68	25,77	549	26	607	3,00	3
		компл		522,91	4,09	523	4	115,2	0,04	--
94	Е0120-57-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования	16	1102,28	94,86	17636	1518	21366	5,65	90
		шт		1007,42	35,86	16119	574	128	0,17	3
95	Е0120-56-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж блоков присоединительных системы кондиционирования	16	654,85	37,58	10478	601	12931	3,47	55
		шт		617,27	14,13	9876	226	128	0,07	1
96	Е0165-29-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж вентиляционных решеток	67	33,55	0,14	2248	9	2580	0,21	14
		шт		33,41	0,02	2238	2	115,2	--	--
97	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,9+0,8)х2х5м	12,75	167,93	16,28	2141	208	2265	1,01	13
		м2		151,65	2,56	1934	33	115,2	0,02	--
98	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,4+2,2)х2х3м	11,7	167,93	16,28	1965	191	2079	1,01	12
		м2		151,65	2,56	1774	30	115,2	0,02	--
99	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,9+0,9)х2х51м	137,7	167,93	16,28	23125	2242	24463	1,01	139
		м2		151,65	2,56	20882	353	115,2	0,02	3
100	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,7+0,5)х2х16м	28,8	167,93	16,28	4837	469	5116	1,01	29
		м2		151,65	2,56	4368	74	115,2	0,02	1
101	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,7+0,4)х2х8м	13,2	167,93	16,28	2217	215	2345	1,01	13
		м2		151,65	2,56	2002	34	115,2	0,02	--
102	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,25+1,25)х2х4м	3	167,93	16,28	504	49	533	1,01	3
		м2		151,65	2,56	455	8	115,2	0,02	--
103	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (1,1+0,4)х2х4м	9	167,93	16,28	1511	147	1599	1,01	9
		м2		151,65	2,56	1365	23	115,2	0,02	--
104	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,6+0,8)х2х2м	4,2	167,93	16,28	705	68	746	1,01	4
		м2		151,65	2,56	637	11	115,2	0,02	--
105	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1162,5	42,60	--	49518	--	46794	0,30	344
		м2		42,60	--	49518	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	**Е0162-36-4**	**Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки**	**2273,25**	**42,60**	**--**	**96831**	**--**	**91506**	**0,30**	**672**
		м2		**42,60**	**--**	**96831**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
107	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**429**	**19,99**	**1,07**	**8574**	**459**	**9060**	**0,13**	**56**
		1м2		**18,92**	**0,16**	**8116**	**69**	**110,7**	**--**	**1**
108	**Е0163-8-5**	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	**686,25**	**153,13**	**27,12**	**105088**	**18609**	**84825**	**0,85**	**586**
		м2		**126,02**	**4,78**	**86479**	**3283**	**94,5**	**0,03**	**18**
109	**Е0157-2-7**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**230,25**	**134,12**	**12,14**	**30882**	**2796**	**31581**	**0,80**	**185**
		1м2		**121,98**	**1,92**	**28086**	**442**	**110,7**	**0,02**	**4**
110	**Е0157-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**517,5**	**6,49**	**0,22**	**3357**	**113**	**3604**	**0,04**	**22**
		1м		**6,27**	**0,02**	**3243**	**12**	**110,7**	**--**	**--**
111	**Е0157-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**521,25**	**23,87**	**0,22**	**12444**	**114**	**13663**	**0,16**	**86**
		1м		**23,66**	**0,02**	**12330**	**12**	**110,7**	**--**	**--**
112	**Е0156-12-1**	**Снятие дверных полотен**	**18,375**	**68,86**	**7,53**	**1265**	**138**	**1241**	**0,42**	**8**
		м2		**61,33**	**1,20**	**1127**	**22**	**108**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**599590**	**41373**			**3717**
			Тенге			**558218**	**7675**			**65**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34482**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33760**			
		Накладные расходы -	Тенге			**32145**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4822**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3998**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**70624**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38581**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**402748**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**376983**			
		Накладные расходы -	Тенге			**374861**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**187**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56229**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46657**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**824266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2774**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**433212**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2423**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1105			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159938				
	Всего заработная плата -		Тенге				154176			
	Сдача и испытание -		Тенге			1339				
		Накладные расходы -	Тенге			181100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				181341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1259887				
		РАЗДЕЛ 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 6-й этаж								
113	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**216**	**33,75**	**3,22**	**7291**	**696**	**6519**	**0,21**	**44**
		шт		**30,53**	**0,52**	**6595**	**112**	**97,2**	**--**	**1**
114	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей**	**79**	**9,68**	**--**	**765**	**--**	**744**	**0,07**	**5**
		шт		**9,68**	**--**	**765**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
115	**Е0167-7-1**	**Демонтаж розеток**	**90**	**9,68**	**--**	**871**	**--**	**847**	**0,07**	**6**
		шт		**9,68**	**--**	**871**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
116	**Е0167-4-1**	**Демонтаж скрытой электропроводки**	**1492**	**4,24**	**--**	**6331**	**--**	**6154**	**0,03**	**44**
		м		**4,24**	**--**	**6331**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
117	**Ц0110-668-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж извещателей ПС**	**127**	**66,24**	**--**	**8412**	**--**	**7571**	**0,46**	**58**
		шт		**66,24**	**--**	**8412**	**--**	**90**	**--**	**--**
118	**Е0167-4-1**	**Демонтаж кабеля ПС**	**900**	**4,24**	**--**	**3819**	**--**	**3712**	**0,03**	**26**
		м		**4,24**	**--**	**3819**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
119	**Е0121-24-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж электрических щитков**	**12**	**225,71**	**16,64**	**2708**	**200**	**2795**	**1,21**	**15**
		шт		**209,07**	**6,59**	**2509**	**79**	**108**	**0,03**	**--**
120	**Е0116-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4**	**Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм**	**6**	**83,07**	**10,62**	**498**	**64**	**588**	**0,41**	**2**
		1кран		**72,45**	**4,14**	**435**	**25**	**128**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	29	226,78	18,35	6577	532	7060	1,39	40
		шт		208,43	2,90	6044	84	115,2	0,02	1
122	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	187,5	78,15	0,58	14654	108	16779	0,50	94
		м		77,58	0,10	14546	19	115,2	--	--
123	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	234,375	58,73	0,79	13765	186	15677	0,38	89
		м		57,94	0,13	13579	30	115,2	--	--
124	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	95,625	134,44	2,08	12855	199	14617	0,87	83
		м		132,35	0,33	12656	32	115,2	--	--
125	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 80 мм	10,5	148,34	1,72	1558	18	1777	0,95	10
		м		146,61	0,29	1539	3	115,2	--	--
126	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	33,75	78,15	0,58	2638	19	3020	0,50	17
		м		77,58	0,10	2618	3	115,2	--	--
127	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	42	135,71	1,83	5700	77	6492	0,79	33
		м		133,88	0,29	5623	12	115,2	--	--
128	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	15	167,47	3,76	2512	56	2839	0,98	15
		м		163,71	0,60	2456	9	115,2	0,01	--
129	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля д-20-32мм	35	93,36	0,21	3267	7	3757	0,53	18
		шт		93,15	0,02	3260	1	115,2	--	--
130	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж металлических дверей ДМ21х12	0,2625	11539,10	8020,10	3029	2105	1095	19,04	5
		т		3519,00	1117,19	924	293	90	3,75	1
131	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	51	368,98	34,67	18818	1768	18597	2,25	115
		шт		334,31	3,34	17050	170	108	0,22	11
132	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	115,98	68,86	7,53	7987	874	7832	0,42	48
		м2		61,33	1,20	7113	139	108	0,01	1
133	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31	247,91	24,43	7685	757	7610	1,48	46
		шт		223,48	3,81	6928	118	108	0,03	1
134	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	112,815	86,14	7,83	9717	884	9692	0,53	60
		м2		78,30	1,24	8834	140	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0146-44-2	Разборка металлопластиковых витражей	36	287,55	27,35	10352	984	9739	1,74	63
		м2		260,20	10,33	9367	372	100	0,05	2
136	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	21	116,83	3,83	2453	80	2749	0,70	15
		компл		113,00	0,62	2373	13	115,2	0,01	--
137	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	25	337,02	0,64	8425	16	9691	1,91	48
		шт		336,38	0,10	8409	3	115,2	--	--
138	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля-крана	4	93,36	0,21	373	1	429	0,53	2
		шт		93,15	0,02	373	--	115,2	--	--
139	Е0120-57-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж блоков приемных системы кондиционирования	11	1102,28	94,86	12125	1043	14689	5,65	62
		шт		1007,42	35,86	11082	394	128	0,17	2
140	Е0120-56-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж блоков присоединительных системы кондиционирования	11	654,85	37,58	7203	413	8890	3,47	38
		шт		617,27	14,13	6790	155	128	0,07	1
141	Е0165-29-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Демонтаж вентиляционных решеток	88	33,55	0,14	2952	12	3389	0,21	19
		шт		33,41	0,02	2940	2	115,2	--	--
142	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,9+1,0)х2х12м	34,2	167,93	16,28	5743	557	6076	1,01	34
		м2		151,65	2,56	5186	88	115,2	0,02	1
143	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,8+1,6)х2х6м	21,6	167,93	16,28	3627	352	3837	1,01	22
		м2		151,65	2,56	3276	55	115,2	0,02	--
144	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,5+0,8)х2х13м	25,35	167,93	16,28	4257	413	4504	1,01	26
		м2		151,65	2,56	3844	65	115,2	0,02	1
145	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (1,2+0,6)х2х3м	8,1	167,93	16,28	1360	132	1439	1,01	8
		м2		151,65	2,56	1228	21	115,2	0,02	--
146	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,7+0,7)х2х13м	27,3	167,93	16,28	4585	445	4850	1,01	27
		м2		151,65	2,56	4140	70	115,2	0,02	1
147	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (0,5+0,5)х2х7м	21	167,93	16,28	3527	342	3731	1,01	21
		м2		151,65	2,56	3185	54	115,2	0,02	--
148	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (1,2+0,8)х2х39м	117	167,93	16,28	19648	1905	20786	1,01	118
		м2		151,65	2,56	17743	300	115,2	0,02	3
149	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (1,1+0,7)х2х18м	48,6	167,93	16,28	8162	791	8634	1,01	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	2,56	7370	125	115,2	0,02	1
150	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	151,5	19,52	0,08	2957	12	2786	0,13	20
		м2		19,44	0,02	2944	3	94,5	--	--
151	Е0162-36-4	Очистка вручную простых потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1162,5	42,60	--	49518	--	46794	0,30	344
		м2		42,60	--	49518	--	94,5	--	--
152	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен и перпгородок от масляной,перхлорвиниловой окраски и шпатлевки	1545	42,60	--	65811	--	62191	0,30	457
		м2		42,60	--	65811	--	94,5	--	--
153	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	419,25	19,99	1,07	8380	448	8855	0,13	55
		1м2		18,92	0,16	7931	67	110,7	--	1
154	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	979,5	153,13	27,12	149995	26561	121073	0,85	837
		м2		126,02	4,78	123434	4686	94,5	0,03	26
155	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	171,75	134,12	12,14	23036	2086	23557	0,80	138
		1м2		121,98	1,92	20950	330	110,7	0,02	3
156	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	465	6,49	0,22	3016	102	3238	0,04	20
		1м		6,27	0,02	2914	11	110,7	--	--
157	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	532,5	23,87	0,22	12713	116	13958	0,16	87
		1м		23,66	0,02	12597	12	110,7	--	--
158	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	18,375	68,86	7,53	1265	138	1241	0,42	8
		м2		61,33	1,20	1127	22	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			552942	45501			3392
			Тенге			507441	8118			60
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30198				
	Всего заработная плата -		Тенге				29494			
		Накладные расходы -	Тенге			28342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			62053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				33745			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371248				
	Всего заработная плата -		Тенге				342588			
		Накладные расходы -	Тенге			337162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50574**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**750915**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**393162**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1217**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1095**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**164**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**247**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1381**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**148466**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**142260**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**920**				
		Накладные расходы -	Тенге			**166300**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24945**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18886**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**333652**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**985**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167205**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1150992**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1578943**	**217621**			**8994**
			Тенге			**1361322**	**60663**			**418**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**69258**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**67767**			
		Накладные расходы -	Тенге			**64750**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9713**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8041**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**142049**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**492**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77480**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1058730**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**925967**			
		Накладные расходы -	Тенге			**927823**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**464**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**139173**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**119193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2105746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6737**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1065141**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5452**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**2191**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1972**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**296**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**445**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2486**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**445502**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**426060**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**2259**				
		Накладные расходы -	Тенге			**496726**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**248**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**74509**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56534**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**998762**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2917**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**500569**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3254426**				
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
1	**Е0157-15-2**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2**	**202,45**	**246,63**	**16,11**	**49931**	**3262**	**22680**	**0,67**	**136**
		1м2		**98,66**	**2,54**	**19973**	**515**	**110,7**	**0,01**	**3**
2	**Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**289,03**	**935,06**	**6,13**	**270260**	**1770**	**22265**	**0,44**	**127**
		м2		**67,28**	**2,31**	**19444**	**668**	**110,7**	**0,01**	**3**
3	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**28,42**	**1094,46**	**17,08**	**31105**	**485**	**8910**	**1,77**	**50**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**7973**	**76**	**110,7**	**0,03**	**1**
4	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе**	**140**	**461,04**	**17,08**	**64546**	**2391**	**43892**	**1,77**	**247**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**39276**	**374**	**110,7**	**0,03**	**4**
5	**Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**37,9**	**-264,27**	**-2,91**	**-10016**	**-110**	**-1837**	**-0,30**	**-11**
		м2		**-50,20**	**-1,10**	**-1902**	**-42**	**94,5**	**-0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	747,75	411,97	5,08	308054	3800	111113	0,85	636
		м2		156,03	1,21	116673	907	94,5	0,06	48
7	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1254,5	257,97	2,35	323623	2948	54141	0,27	333
		м2		44,77	0,90	56163	1129	94,5	--	5
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	135	1067,70	5,78	144140	780	37547	1,75	236
		м2		293,22	3,93	39584	530	93,6	0,02	3
9	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	71,38	336,87	1,96	24046	140	10189	0,84	60
		м2		131,86	0,31	9412	22	108	--	--
10	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	35	279,17	17,32	9771	606	9865	1,38	48
		полотно		258,21	2,77	9037	97	108	0,03	1
11	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	151,8	101,48	0,47	15405	72	2270	0,09	14
		м		13,77	0,08	2090	12	108	--	--
12	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	16,68	392,85	24,17	6553	403	3036	0,96	16
		м2		160,30	8,22	2674	137	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			42,12	**371,23**	**23,59**	**15636**	**994**	**7501**	**0,94**	**40**
		м2		**156,91**	**7,99**	**6609**	**336**	**108**	**0,04**	**2**
14	**СПисмо-согласование заказчика**	**Жалюзи металлические горизонтальные на окна**								
			111,24	**1292,25**	**--**	**143750**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка витражей из ПХВ**								
			32,43	**379,30**	**23,60**	**12301**	**765**	**7176**	**1,18**	**38**
		м2		**196,66**	**8,22**	**6378**	**266**	**108**	**0,04**	**1**
16	**С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Витражи из ПХВ профилей**								
			39,2	**6022,00**	**--**	**236062**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1645167**	**18305**			**1970**
			Тенге			**333384**	**5028**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1645167**				
	Материалы -		Тенге			**840428**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**338412**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**236062**				
	Местные материалы -		Тенге			**73237**				
		Накладные расходы -	Тенге			**338747**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**169**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119035				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2102948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2212
		Сметная заработная плата -	Тенге				389224			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2102948				
РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)										
17	**Е0157-15-2**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2**	**303,91**	**246,63**	**16,11**	**74954**	**4896**	**34047**	**0,67**	**204**
		1м2		**98,66**	**2,54**	**29983**	**772**	**110,7**	**0,01**	**4**
18	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**45,41**	**1094,46**	**17,08**	**49700**	**775**	**14237**	**1,77**	**80**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**12739**	**121**	**110,7**	**0,03**	**1**
19	**Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**748,9**	**411,97**	**5,08**	**308528**	**3806**	**111284**	**0,85**	**637**
		м2		**156,03**	**1,21**	**116852**	**908**	**94,5**	**0,06**	**48**
20	**Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**1768,62**	**257,97**	**2,35**	**456250**	**4156**	**76330**	**0,27**	**470**
		м2		**44,77**	**0,90**	**79180**	**1592**	**94,5**	**--**	**8**
21	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**158,92**	**1067,70**	**5,78**	**169679**	**918**	**44199**	**1,75**	**278**
		м2		**293,22**	**3,93**	**46598**	**624**	**93,6**	**0,02**	**3**
22	**Е0156-23-1**	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	**126,42**	**336,87**	**1,96**	**42587**	**247**	**18046**	**0,84**	**106**
		м2		**131,86**	**0,31**	**16670**	**39**	**108**	**--**	**--**
23	**Е0156-24-5**	**Установка дверных полотен внутренних межкомнатных**	**40**	**279,17**	**17,32**	**11167**	**693**	**11274**	**1,38**	**55**
		полотно		**258,21**	**2,77**	**10328**	**111**	**108**	**0,03**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**								
			7,96	**392,85**	**24,17**	**3127**	**192**	**1449**	**0,96**	**8**
		м2		**160,30**	**8,22**	**1276**	**65**	**108**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1115991**	**15684**			**1838**
			Тенге			**313627**	**4233**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1115991**				
	Материалы -		Тенге			**713034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**317860**			
	Местные материалы -		Тенге			**73646**				
		Накладные расходы -	Тенге			**310864**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46630**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85611**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1512467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364489**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1512467**				
		РАЗДЕЛ 3. ТРЕТИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
25	**Е0157-15-2**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2**								
			642,38	**246,63**	**16,11**	**158432**	**10350**	**71965**	**0,67**	**431**
		1м2		**98,66**	**2,54**	**63376**	**1633**	**110,7**	**0,01**	**9**
26	**Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			380	**935,06**	**6,13**	**355323**	**2328**	**29273**	**0,44**	**167**
		м2		**67,28**	**2,31**	**25565**	**879**	**110,7**	**0,01**	**4**
27	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**								
			95,69	**1094,46**	**17,08**	**104729**	**1634**	**30000**	**1,77**	**169**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**26845**	**255**	**110,7**	**0,03**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	343,2	411,97	5,08	141390	1744	50998	0,85	292
		м2		156,03	1,21	53550	416	94,5	0,06	22
29	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1000	257,97	2,35	257970	2350	43158	0,27	266
		м2		44,77	0,90	44770	900	94,5	--	4
30	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	254	1067,70	5,78	271196	1467	70643	1,75	444
		м2		293,22	3,93	74477	997	93,6	0,02	5
31	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	81,8	336,87	1,96	27556	160	11676	0,84	68
		м2		131,86	0,31	10786	25	108	--	--
32	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	37	279,17	17,32	10329	641	10429	1,38	51
		полотно		258,21	2,77	9554	103	108	0,03	1
33	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	193,35	101,48	0,47	19622	91	2891	0,09	18
		м		13,77	0,08	2662	16	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1346546	20764			1906
			Тенге			311584	5223			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1346546				
	Материалы -		Тенге			873500				
	Всего заработная плата -		Тенге				316807			
	Местные материалы -		Тенге			140698				
		Накладные расходы -	Тенге			321033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1767634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2116
		Сметная заработная плата -	Тенге				364962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1767634				

РАЗДЕЛ 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	502,44	246,63	16,11	123918	8095	56288	0,67	337
		1м2		98,66	2,54	49570	1277	110,7	0,01	7
35	Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	380	935,06	6,13	355323	2328	29273	0,44	167
		м2		67,28	2,31	25565	879	110,7	0,01	4
36	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	13,84	1094,46	17,08	15147	236	4339	1,77	24
		1м2		280,54	2,67	3883	37	110,7	0,03	--
37	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	23,2	264,27	2,91	6131	68	1125	0,30	7
		м2		50,20	1,10	1165	26	94,5	0,01	--
38	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	6	217,77	3,69	1307	22	627	0,66	4
		м2		109,19	1,37	655	8	94,5	0,01	--
39	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	508,75	411,97	5,08	209592	2585	75598	0,85	433
		м2		156,03	1,21	79381	617	94,5	0,06	33
40	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	228	257,97	2,35	58817	536	9840	0,27	61
		м2		44,77	0,90	10207	205	94,5	--	1
41	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	88,52	336,87	1,96	29820	173	12636	0,84	74
		м2		131,86	0,31	11672	27	108	--	--
42	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	39	279,17	17,32	10888	675	10993	1,38	54
		полотно		258,21	2,77	10070	108	108	0,03	1
43	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	202,6	101,48	0,47	20560	96	3030	0,09	19
		м		13,77	0,08	2789	16	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**16,56**	**13000,00**	**--**	**215280**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1046783**	**14814**			**1180**
			Тенге			**194957**	**3200**			**48**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1046783**				
	Материалы -		Тенге			**556222**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**198157**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215280**				
	Местные материалы -		Тенге			**65510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**203747**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30562**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75032**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1325561**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228719**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1325561**				
		РАЗДЕЛ 5. ПЯТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
45	**Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**1130,8**	**411,97**	**5,08**	**465861**	**5746**	**168032**	**0,85**	**962**
		м2		**156,03**	**1,21**	**176441**	**1371**	**94,5**	**0,06**	**73**
46	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**415**	**1067,70**	**5,78**	**443096**	**2397**	**115421**	**1,75**	**725**
		м2		**293,22**	**3,93**	**121684**	**1629**	**93,6**	**0,02**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**908957**	**8143**			**1688**
			Тенге			**298125**	**3000**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**908957**				
	Материалы -		Тенге			**527054**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**301125**			
	Местные материалы -		Тенге			**75634**				
		Накладные расходы -	Тенге			**283454**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**142**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42518**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1263955**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1911**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1263955**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6063443**	**77710**			**8582**
			Тенге			**1451677**	**20684**			**318**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6063443**				
	Материалы -		Тенге			**3510238**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1472361**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**451342**				
	Местные материалы -		Тенге			**428725**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1457845**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**729**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**218677**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**451277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7972566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9628**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1691038**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**7972566**				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	**Е0116-6-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**0,04**	**431,30**	**4,95**	**17**	**--**	**3**	**0,34**	**--**
		м		**60,03**	**1,86**	**2**	**--**	**115,2**	**0,01**	**--**
2	**Е0116-15-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**2**	**981,63**	**112,66**	**1963**	**225**	**1284**	**2,99**	**6**
		1шт		**514,91**	**42,19**	**1030**	**84**	**115,2**	**0,20**	**--**
3	**Е0116-15-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**21**	**521,42**	**49,05**	**10950**	**1030**	**7550**	**1,69**	**36**
		1шт		**292,39**	**19,69**	**6140**	**413**	**115,2**	**0,09**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**12930**	**1256**			**41**
			Тенге			**7172**	**498**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**12930**				
	Материалы -		Тенге			**4502**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7670**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23072				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1-П23								
4	**С11011-941**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,05368**	**179500,00**	**--**	**9636**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9636**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9636				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10214				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**22566**	**1256**			**41**
			Тенге			**7172**	**498**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9636				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10214				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12930				
	Материалы -		Тенге			4502				
	Всего заработная плата -		Тенге				7670			
		Накладные расходы -	Тенге			8836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8996			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33286				
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	**С130804-3280 Изм. и доп.вып.18**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**14**	**-249,00**	**--**	**-3486**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	**С130804-3273 Изм. и доп.вып.18**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**77**	**-205,00**	**--**	**-15785**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С130901-55**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**32**	**-367,00**	**--**	**-11744**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С130901-57**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**14**	**-489,00**	**--**	**-6846**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С130901-60**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**2**	**-1160,00**	**--**	**-2320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С131102-11**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65**	**1**	**-15600,00**	**--**	**-15600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С131207-4**	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d 50 мм**	**2**	**-6670,00**	**--**	**-13340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-69121**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-69121**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-69121**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-4147**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-73268**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-73268**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**-69121**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-69121**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-69121**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-4147**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-73268**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**-73268**				

Итого по акту:	11 187 010,00
Временные здания и сооружения 1,44%	161 092,94
Итого:	**11 348 102,94**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,557%	63 208,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				113 481,03				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				45 392,41				
		Итого:				**11 570 185,32**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К-2,09277126689405				24 213 751,39				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				484 275,03				
		Итого:				**24 698 026,42**				
		НДС 12%				2 963 763,17				
		Всего:				**27 661 789,59**				
		Удержание 5%				1 383 089,48				
		Всего к перечислению:				**26 278 700,11**				

Сдал : Мұратбай Д.М.

Принял: Муханов Н.Ж.

Тех. надзор : Батталов С.Т.