Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258 от 12.06.2018г.

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №9

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **март 2018г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-2-1										
РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)										
1	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**490**	**180,64**	**0,10**	**88514**	**51**	**9444**	**0,11**	**53**
		1м		**17,39**	**0,02**	**8520**	**11**	**110,7**	**--**	**--**
2	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**34**	**171,21**	**2,60**	**5821**	**88**	**2172**	**0,33**	**11**
		1м		**57,32**	**0,39**	**1949**	**13**	**110,7**	**--**	**--**
3	**Е0110-90-2 Общая тех част**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**30,24**	**379,71**	**40,10**	**11482**	**1213**	**10720**	**1,71**	**52**
		м2		**313,09**	**15,16**	**9468**	**459**	**108**	**0,07**	**2**
4	**Е0110-91-8**	**Установка витражей из ПХВ**	**13,54**	**379,30**	**23,60**	**5136**	**319**	**2996**	**1,18**	**16**
		м2		**196,66**	**8,22**	**2663**	**111**	**108**	**0,04**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**110954**	**1671**			**132**
			Тенге			**22599**	**594**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**110954**				
	Материалы -		Тенге			**86092**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23194**			
	Местные материалы -		Тенге			**591**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25333**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3800**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8177**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**144464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26994**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**144464**				
РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**224,64**	**264,27**	**2,91**	**59366**	**654**	**10890**	**0,30**	**67**
		м2		**50,20**	**1,10**	**11276**	**247**	**94,5**	**0,01**	**1**
6	**Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке**	**7,7**	**217,77**	**3,69**	**1677**	**28**	**805**	**0,66**	**5**
		м2		**109,19**	**1,37**	**841**	**11**	**94,5**	**0,01**	**--**
7	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**38,3**	**171,21**	**2,60**	**6558**	**100**	**2447**	**0,33**	**13**
		1м		**57,32**	**0,39**	**2195**	**15**	**110,7**	**--**	**--**
8	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухихплощадью проема до 2 м2**	**1,92**	**537,52**	**23,97**	**1032**	**46**	**567**	**1,59**	**3**
		м2		**265,62**	**7,73**	**510**	**15**	**108**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**68632**	**828**			**88**
			Тенге			**14822**	**288**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68632**				
	Материалы -		Тенге			**52316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15110**			
	Местные материалы -		Тенге			**666**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14708**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2206**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**88340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**88340**				

РАЗДЕЛ 3. ТРЕТИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	140,69	461,04	17,08	64864	2403	44108	1,77	249
		1м2		280,54	2,67	39470	375	110,7	0,03	4
10	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	99,44	264,27	2,91	26279	290	4820	0,30	30
		м2		50,20	1,10	4992	109	94,5	0,01	1
11	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	11,26	217,77	3,69	2452	42	1177	0,66	7
		м2		109,19	1,37	1230	15	94,5	0,01	--
12	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	975,2	257,97	2,35	251572	2292	42087	0,27	259
		м2		44,77	0,90	43659	878	94,5	--	4
13	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	39	171,21	2,60	6677	101	2491	0,33	13
		1м		57,32	0,39	2235	15	110,7	--	--
14	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,72	392,85	24,17	7354	452	3407	0,96	18
		м2		160,30	8,22	3001	154	108	0,04	1
15	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,28	13000,00	--	224640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			583839	5579			576
			Тенге			94586	1547			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**583839**				
	Материалы -		Тенге			**239144**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96133**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**224640**				
	Местные материалы -		Тенге			**19890**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98091**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14714**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40916**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**722846**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**634**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110847**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**722846**				
		РАЗДЕЛ 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
16	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе**	**140,6**	**461,04**	**17,08**	**64823**	**2401**	**44080**	**1,77**	**248**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**39444**	**375**	**110,7**	**0,03**	**4**
17	**Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**1404**	**257,97**	**2,35**	**362189**	**3299**	**60593**	**0,27**	**373**
		м2		**44,77**	**0,90**	**62856**	**1264**	**94,5**	**--**	**6**
18	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**228**	**1067,70**	**5,78**	**243436**	**1317**	**63412**	**1,75**	**399**
		м2		**293,22**	**3,93**	**66853**	**895**	**93,6**	**0,02**	**5**
19	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**73**	**171,21**	**2,60**	**12499**	**190**	**4663**	**0,33**	**24**
		1м		**57,32**	**0,39**	**4184**	**29**	**110,7**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**								
			17,28	**392,85**	**24,17**	**6788**	**418**	**3145**	**0,96**	**17**
		м2		**160,30**	**8,22**	**2770**	**142**	**108**	**0,04**	**1**
21	**Е0110-90-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**								
			4,2	**379,71**	**40,10**	**1595**	**168**	**1489**	**1,71**	**7**
		м2		**313,09**	**15,16**	**1315**	**64**	**108**	**0,07**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**691330**	**7793**			**1068**
			Тенге			**177423**	**2768**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**691330**				
	Материалы -		Тенге			**444093**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**180191**			
	Местные материалы -		Тенге			**62021**				
		Накладные расходы -	Тенге			**177383**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26607**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**920835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**920835**				
		РАЗДЕЛ 5. ПЯТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
22	**Е0157-15-2**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2**								
			251,08	**246,63**	**16,11**	**61925**	**4045**	**28128**	**0,67**	**168**
		1м2		**98,66**	**2,54**	**24771**	**638**	**110,7**	**0,01**	**4**
23	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**								
			131,84	**1094,46**	**17,08**	**144294**	**2251**	**41334**	**1,77**	**233**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**36987**	**352**	**110,7**	**0,03**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	140,24	461,04	17,08	64657	2395	43967	1,77	248
		1м2		280,54	2,67	39343	374	110,7	0,03	4
25	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	263,55	264,27	2,91	69648	768	12776	0,30	79
		м2		50,20	1,10	13230	290	94,5	0,01	1
26	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	163,74	217,77	3,69	35658	604	17109	0,66	107
		м2		109,19	1,37	17879	225	94,5	0,01	1
27	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2062,8	257,97	2,35	532139	4848	89026	0,27	548
		м2		44,77	0,90	92351	1857	94,5	--	9
28	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	93	171,21	2,60	15923	242	5941	0,33	31
		1м		57,32	0,39	5330	36	110,7	--	--
29	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	126,32	336,87	1,96	42553	247	18031	0,84	106
		м2		131,86	0,31	16656	39	108	--	--
30	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	39	279,17	17,32	10888	675	10993	1,38	54
		полотно		258,21	2,77	10070	108	108	0,03	1
31	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	204,8	101,48	0,47	20784	97	3063	0,09	19
		м		13,77	0,08	2819	16	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**								
			36	**392,85**	**24,17**	**14143**	**870**	**6552**	**0,96**	**35**
		м2		**160,30**	**8,22**	**5771**	**296**	**108**	**0,04**	**1**
33	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**								
			18	**13000,00**	**--**	**234000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Е0110-90-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**								
			4,62	**379,71**	**40,10**	**1754**	**185**	**1638**	**1,71**	**8**
		м2		**313,09**	**15,16**	**1446**	**70**	**108**	**0,07**	**--**
35	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка витражей из ПХВ**								
			30,2	**379,30**	**23,60**	**11455**	**713**	**6682**	**1,18**	**36**
		м2		**196,66**	**8,22**	**5939**	**248**	**108**	**0,04**	**1**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1259821**	**17939**			**1671**
			Тенге			**272593**	**4550**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1259821**				
	Материалы -		Тенге			**664726**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**277143**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**234000**				
	Местные материалы -		Тенге			**70562**				
		Накладные расходы -	Тенге			**285239**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**143**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42786**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92704**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1637763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1841**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319929**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1637763**				
		РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
36	**Е0115-152-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков**	**1580**	**19,52**	**0,15**	**30838**	**237**	**23669**	**0,11**	**167**
		м2		**15,79**	**0,06**	**24947**	**99**	**94,5**	**--**	**--**
37	**Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**90**	**411,97**	**5,08**	**37078**	**457**	**13374**	**0,85**	**77**
		м2		**156,03**	**1,21**	**14043**	**109**	**94,5**	**0,06**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**67915**	**694**			**244**
			Тенге			**38990**	**208**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67915**				
	Материалы -		Тенге			**28231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39198**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37042**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5556**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6297**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**111255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44755**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**111255**				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
38	**Е0110-5-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,82**	**23553,43**	**395,71**	**19314**	**324**	**3684**	**25,88**	**21**
		м3		**4010,63**	**149,06**	**3289**	**122**	**108**	**0,73**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	**Е0110-90-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**2,1**	**379,71**	**40,10**	**797**	**84**	**744**	**1,71**	**4**
		м2		**313,09**	**15,16**	**657**	**32**	**108**	**0,07**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**20111**	**409**			**25**
			Тенге			**3946**	**154**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20111**				
	Материалы -		Тенге			**15756**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4100**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4428**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**664**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26012**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4765**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**26012**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2802601**	**34914**			**3803**
			Тенге			**624960**	**10108**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2802601**				
	Материалы -		Тенге			**1530357**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**635068**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**458640**				
	Местные материалы -		Тенге			**153730**				
		Накладные расходы -	Тенге			**642223**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**321**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96333**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**206689**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3651514**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**731402**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3651514**				
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЛС 2-3-1										
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	**Е0116-15-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 25 мм**	**45**	**521,42**	**49,05**	**23464**	**2207**	**16178**	**1,69**	**76**
		1шт		**292,39**	**19,69**	**13157**	**886**	**115,2**	**0,09**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**23464**	**2207**			**76**
			Тенге			**13157**	**886**			**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23464				
	Материалы -		Тенге			8099				
	Всего заработная плата -		Тенге				14043			
		Накладные расходы -	Тенге			16178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42020				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			23464	2207			76
			Тенге			13157	886			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23464				
	Материалы -		Тенге			8099				
	Всего заработная плата -		Тенге				14043			
		Накладные расходы -	Тенге			16178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16470			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			42020				
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ЛС 2-4-1										
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
ВОДОПРОВОД В1										
1	**Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	**85,72**	**435,83**	**11,07**	**37360**	**949**	**27681**	**1,40**	**120**
		м		**248,15**	**4,14**	**21271**	**355**	**128**	**0,02**	**2**
2	**Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**186,93**	**339,39**	**6,07**	**63443**	**1135**	**52426**	**1,21**	**226**
		м		**216,83**	**2,28**	**40532**	**426**	**128**	**0,01**	**2**
3	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**234,3**	**485,48**	**14,02**	**113748**	**3285**	**102456**	**1,89**	**442**
		м		**336,38**	**5,26**	**78813**	**1231**	**128**	**0,03**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	85,87	105,00	--	9016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	186,93	49,00	--	9160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20х1,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	234,3	30,00	--	7029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-26-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	827,34	46,24	827	46	300	1,40	1
		1счетчик		243,23	16,88	243	17	115,2	0,09	--
8	Е0116-26-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка фильтров диам. до 50 мм	2	827,34	46,24	1655	92	599	1,40	3
		1счетчик		243,23	16,88	486	34	115,2	0,09	--
				ВОДОПРОВОД Т3, Т4						
9	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 40 мм	14,4	774,75	1,02	11156	15	2849	0,96	14
		м		171,56	0,18	2470	3	115,2	--	--
10	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	162,4	435,83	11,07	70780	1798	52443	1,40	228
		м		248,15	4,14	40299	672	128	0,02	3
11	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	373,5	339,39	6,07	126763	2268	104752	1,21	451
		м		216,83	2,28	80987	850	128	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**224,7**	**485,48**	**14,02**	**109088**	**3150**	**98258**	**1,89**	**424**
		м		**336,38**	**5,26**	**75583**	**1181**	**128**	**0,03**	**6**
13	**Е0116-15-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**3**	**521,42**	**49,05**	**1564**	**147**	**1079**	**1,69**	**5**
		1шт		**292,39**	**19,69**	**877**	**59**	**115,2**	**0,09**	**--**
14	**Е0116-15-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**15**	**521,42**	**49,05**	**7821**	**736**	**5393**	**1,69**	**25**
		1шт		**292,39**	**19,69**	**4386**	**295**	**115,2**	**0,09**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**569410**	**13622**			**1939**
			Тенге			**345949**	**5123**			**25**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**569410**				
	Материалы -		Тенге			**184634**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**351072**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**448237**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**67236**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61059**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1078705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418308**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1078705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418308**			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод внутреннего пожаротушения В2								
15	**Е0116-20-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	**25**	**10292,87**	**28,86**	**257322**	**722**	**5540**	**1,04**	**26**
		1кран		**181,13**	**11,25**	**4528**	**281**	**115,2**	**0,05**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**257322**	**722**			**26**
			Тенге			**4528**	**281**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**257322**				
	Материалы -		Тенге			**252072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4809			
		Накладные расходы -	Тенге			5540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			278634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			278634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5640			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
16	**Е0165-10-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм**	**121**	**674,32**	**0,43**	**81593**	**51**	**22482**	**0,84**	**102**
		м		**161,21**	**0,08**	**19506**	**10**	**115,2**	**--**	**--**
17	**Е0165-10-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	**436**	**795,03**	**0,55**	**346635**	**241**	**78030**	**0,81**	**354**
		м		**155,25**	**0,10**	**67689**	**45**	**115,2**	**--**	**--**
18	**С130804-50**	**Переход, Dy 100х50 мм**	**2,2**	**1220,00**	**--**	**2684**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**С130804-1481 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Отвод полиэтиленовый 90° DN 50х1**	**25**	**317,00**	**--**	**7925**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С130804-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Тройник полиэтиленовый DN 100х100х50,**	**51**	**492,00**	**--**	**25092**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С130804-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Тройник полиэтиленовый DN 50х50,**	**32**	**492,00**	**--**	**15744**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С130804-1425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Тройник полиэтиленовый DN 100х100,**	**72**	**1734,00**	**--**	**124848**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**С130810-183 Изм. и доп. вып. 21**	**Ревизии диаметр 100 мм**	**81**	**1137,00**	**--**	**92097**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая DN 50	5	41,00	--	205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	282,00	--	2820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
26	Е0117-1-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	76	517,64	26,91	39340	2045	35872	2,24	170
		комплект		398,48	11,25	30284	855	115,2	0,05	4
27	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	144	5470,00	--	787680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	52	1750,00	--	91000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0117-2-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка смесителей	74	162,61	1,96	12033	145	12352	0,81	60
		шт		144,90	--	10723	--	115,2	--	--
30	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	54	1750,00	--	94500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0117-3-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	15	9194,48	49,05	137917	736	8031	2,55	38
		комплект		445,05	19,69	6676	295	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Е0117-1-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка чугунных глубоких душевых поддонов**	**4**	**12146,13**	**59,69**	**48585**	**239**	**1475**	**1,78**	**7**
		комплект		**297,56**	**22,50**	**1190**	**90**	**115,2**	**0,11**	**--**
33	**Е0117-1-2**	**Установка купальных стальных ванн**	**5**	**5841,77**	**108,03**	**29209**	**540**	**2699**	**2,24**	**11**
		комплект		**380,36**	**41,40**	**1902**	**207**	**128**	**0,20**	**1**
34	**Е0117-2-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка смесителей**	**5**	**162,61**	**1,96**	**813**	**10**	**835**	**0,81**	**4**
		шт		**144,90**	**--**	**725**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
35	**С131101-88**	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**	**2**	**4420,00**	**--**	**8840**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**С131101-59**	**Сифон прямой пластмассовый с выпуском ипереливом для ванн**	**2**	**2330,00**	**--**	**4660**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1954220**	**4007**			**746**
			Тенге			**138694**	**1502**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1954220**				
	Материалы -		Тенге			**553127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**140196**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1258095**				
	Местные материалы -		Тенге			**297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**161776**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24266**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**126960**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2242956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**834**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164463**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2242956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**834**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164463**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2780952**	**18350**			**2711**
			Тенге			**489171**	**6907**			**33**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2780952**				
	Материалы -		Тенге			**989833**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**496078**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1283300**				
	Местные материалы -		Тенге			**297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**615553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**308**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**92333**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**203790**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3600295**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3052**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**588411**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3600295**				
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЛС 2-5-1										
1	**Е0167-11-2**	**Прокладка скрытой проводки в бороздах**	**2173,75**	**28,57**	**--**	**62095**	**--**	**60357**	**0,17**	**373**
		м		**28,57**	**--**	**62095**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62095**	**--**			**373**
			Тенге			**62095**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62095**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62095**			
		Накладные расходы -	Тенге			**60357**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9054**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7347**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**129799**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71149**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**129799**				

Итого по акту:	7 423 628,00
Временные здания и сооружения 1,44%	106 900,24
Итого:	**7 530 528,24**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,557%	41 945,04
Затраты на выслугу лет, 1%	75 305,28
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	30 122,11
Итого:	**7 677 900,68**
Итого в текущих ценах 2015г. К-2,09277126689405	16 068 089,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				321 361,80				
		Итого:				**16 389 451,73**				
		НДС 12%				1 966 734,21				
		Всего:				**18 356 185,94**				
		Удержание 5%				917 809,30				
		Всего к перечислению:				**17 438 376,64**				

Сдал :

Мұратбай Д.М.

Принял :

Муханов Н.Ж.

Тех. надзор :

Батталов С.Т.