Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Основание: Дог. №258

Наименование работ: Капитальный ремонт здания блока «Б» ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в 26 микрорайоне города Актау

АКТ №11

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **май 2018г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 1.ПОДВАЛ(Блок Б и Фойе)										
1	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	276,8	845,24	1,38	233961	382	13965	0,31	85
		1м2		45,31	0,26	12542	73	110,7	--	--
2	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1141,92	246,63	16,11	281635	18398	127927	0,67	766
		1м2		98,66	2,54	112660	2902	110,7	0,01	16
3	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	17,41	1094,46	17,08	19055	297	5458	1,77	31
		1м2		280,54	2,67	4884	46	110,7	0,03	--
4	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток - керамогранита на растворе	382,38	461,04	17,08	176294	6530	119881	1,77	676
		1м2		280,54	2,67	107274	1020	110,7	0,03	10
5	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	223,96	264,27	2,91	59186	652	10857	0,30	67
		м2		50,20	1,10	11242	246	94,5	0,01	1
6	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	2,9	217,77	3,69	632	11	303	0,66	2
		м2		109,19	1,37	317	4	94,5	0,01	--
7	Е0115-152-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	48	19,52	0,15	937	7	719	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,79	0,06	758	3	94,5	--	--
8	Е0115-61-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	834,4	411,97	5,08	343752	4240	123989	0,85	710
		м2		156,03	1,21	130193	1012	94,5	0,06	54
9	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	821,6	257,97	2,35	211948	1931	35458	0,27	218
		м2		44,77	0,90	36783	739	94,5	--	4
10	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	97	1067,70	5,78	103567	560	26978	1,75	170
		м2		293,22	3,93	28442	381	93,6	0,02	2
11	Е0115-152-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	45	19,52	0,15	878	7	674	0,11	5
		м2		15,79	0,06	711	3	94,5	--	--
12	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	405	180,64	0,10	73160	42	7806	0,11	44
		1м		17,39	0,02	7042	9	110,7	--	--
13	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26	171,21	2,60	4452	68	1661	0,33	9
		1м		57,32	0,39	1490	10	110,7	--	--
14	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	86,94	336,87	1,96	29287	170	12410	0,84	73
		м2		131,86	0,31	11464	27	108	--	--
15	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	48	279,17	17,32	13400	831	13529	1,38	66
		полотно		258,21	2,77	12394	133	108	0,03	2
16	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	243	101,48	0,47	24660	115	3634	0,09	22
		м		13,77	0,08	3345	20	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			36	392,85	24,17	14143	870	6552	0,96	35
		м2		160,30	8,22	5771	296	108	0,04	1
18	Е0110-90-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			23,1	379,71	40,10	8771	926	8189	1,71	40
		м2		313,09	15,16	7232	350	108	0,07	2
19	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			45,36	371,23	23,59	16839	1070	8078	0,94	43
		м2		156,91	7,99	7117	362	108	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**								
			18	**537,52**	**23,97**	**9675**	**431**	**5314**	**1,59**	**29**
		м2		**265,62**	**7,73**	**4781**	**139**	**108**	**0,04**	**1**
21	**Е0156-10-1**	**Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов**								
			43,2	**80,91**	**0,54**	**3496**	**23**	**1351**	**0,18**	**8**
		м		**28,85**	**0,10**	**1246**	**4**	**108**	**--**	**--**
22	**Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**								
			43,2	**446,02**	**2,53**	**19268**	**109**	**3035**	**0,45**	**19**
		м		**73,75**	**0,60**	**3186**	**26**	**94,5**	**--**	**--**
23	**Е0156-9-2**	**Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна**								
			36	**196,25**	**6,93**	**7065**	**250**	**7255**	**0,98**	**35**
		шт		**185,50**	**1,09**	**6678**	**39**	**108**	**0,01**	**--**
24	**Е0108-12-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка металлических решеток на окна**								
			1,897	**179476,34**	**2427,46**	**340467**	**4605**	**17990**	**48,65**	**92**
		т		**8021,25**	**908,44**	**15216**	**1723**	**106,2**	**4,44**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1996526**	**42526**			**3248**
			Тенге			**532768**	**9570**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1996526**				
	Материалы -		Тенге			**969053**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**542338**			
	Местные материалы -		Тенге			**452179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**563013**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84452**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**153572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2713112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**626790**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2713112**				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
25	**Е0111-36-4**	**Устройство ковровых покрытий на клее КН-2**	**42**	**1299,36**	**5,81**	**54573**	**244**	**3963**	**0,54**	**23**
		м2		**83,06**	**2,16**	**3489**	**91**	**110,7**	**0,01**	**--**
26	**Е0156-9-2**	**Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна**	**41**	**196,25**	**6,93**	**8046**	**284**	**8262**	**0,98**	**40**
		шт		**185,50**	**1,09**	**7605**	**45**	**108**	**0,01**	**--**
27	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**0,5**	**-180,64**	**-0,10**	**-90**	**--**	**-10**	**-0,11**	**--**
		1м		**-17,39**	**-0,02**	**-9**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**62529**	**528**			**63**
			Тенге			**11085**	**136**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62529**				
	Материалы -		Тенге			**50915**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11221**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12215**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1832**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4485**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**79229**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13053**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**79229**				
		РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
28	**Е0111-36-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство ковровых покрытий на клее КН-2**	**42**	**1299,36**	**5,81**	**54573**	**244**	**3963**	**0,54**	**23**
		м2		**83,06**	**2,16**	**3489**	**91**	**110,7**	**0,01**	**--**
29	**Е0110-7-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм(2154х0,2)**	**215,4**	**560,66**	**5,40**	**120766**	**1163**	**32981**	**0,87**	**187**
		м2		**139,73**	**2,05**	**30097**	**442**	**108**	**0,01**	**2**
30	**Е0156-9-2**	**Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна**	**41**	**196,25**	**6,93**	**8046**	**284**	**8262**	**0,98**	**40**
		шт		**185,50**	**1,09**	**7605**	**45**	**108**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**183386**	**1692**			**249**
			Тенге			**41191**	**577**			**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183386**				
	Материалы -		Тенге			**140503**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41768**			
		Накладные расходы -	Тенге			**45206**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6781**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**242307**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48549**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**242307**				
		РАЗДЕЛ 4. ТРЕТИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
31	**Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**371,12**	**935,06**	**6,13**	**347019**	**2273**	**28589**	**0,44**	**163**
		м2		**67,28**	**2,31**	**24967**	**858**	**110,7**	**0,01**	**4**
32	**Е0111-36-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство ковровых покрытий на клее КН-2**	**42**	**1299,36**	**5,81**	**54573**	**244**	**3963**	**0,54**	**23**
		м2		**83,06**	**2,16**	**3489**	**91**	**110,7**	**0,01**	**--**
33	**Е0110-7-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм(2242х0,2)**	**448,4**	**560,66**	**5,40**	**251400**	**2421**	**68658**	**0,87**	**388**
		м2		**139,73**	**2,05**	**62653**	**919**	**108**	**0,01**	**4**
34	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**583**	**180,64**	**0,10**	**105314**	**60**	**11237**	**0,11**	**63**
		1м		**17,39**	**0,02**	**10137**	**13**	**110,7**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			77,48	**371,23**	**23,59**	**28763**	**1828**	**13798**	**0,94**	**73**
		м2		**156,91**	**7,99**	**12157**	**619**	**108**	**0,04**	**3**
36	**Е0156-9-2**	**Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна**								
			41	**196,25**	**6,93**	**8046**	**284**	**8262**	**0,98**	**40**
		шт		**185,50**	**1,09**	**7605**	**45**	**108**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**795116**	**7111**			**750**
			Тенге			**121008**	**2545**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**795116**				
	Материалы -		Тенге			**666997**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**123553**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134506**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20176**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**985399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143729**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**985399**				
		РАЗДЕЛ 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
37	**Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			373,95	**935,06**	**6,13**	**349666**	**2290**	**28807**	**0,44**	**164**
		м2		**67,28**	**2,31**	**25157**	**865**	**110,7**	**0,01**	**4**
38	**Е0111-36-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство ковровых покрытий на клее КН-2**								
			42	**1299,36**	**5,81**	**54573**	**244**	**3963**	**0,54**	**23**
		м2		**83,06**	**2,16**	**3489**	**91**	**110,7**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	**Е0110-7-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм(2132х0,2)**	**211**	**560,66**	**5,40**	**118299**	**1139**	**32308**	**0,87**	**183**
		м2		**139,73**	**2,05**	**29482**	**433**	**108**	**0,01**	**2**
40	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**543,5**	**180,64**	**0,10**	**98179**	**56**	**10475**	**0,11**	**59**
		1м		**17,39**	**0,02**	**9450**	**13**	**110,7**	**--**	**--**
41	**Е0156-9-2**	**Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна**	**41**	**196,25**	**6,93**	**8046**	**284**	**8262**	**0,98**	**40**
		шт		**185,50**	**1,09**	**7605**	**45**	**108**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**628763**	**4015**			**469**
			Тенге			**75184**	**1445**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**628763**				
	Материалы -		Тенге			**549565**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76629**			
		Накладные расходы -	Тенге			**83814**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12572**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**755332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**518**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89201**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**755332**				
		РАЗДЕЛ 6. ПЯТЫЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
42	**Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**222,97**	**935,06**	**6,13**	**208490**	**1366**	**17176**	**0,44**	**98**
		м2		**67,28**	**2,31**	**15000**	**516**	**110,7**	**0,01**	**3**
43	**Е0111-36-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство ковровых покрытий на клее КН-2**	**42**	**1299,36**	**5,81**	**54573**	**244**	**3963**	**0,54**	**23**
		м2		**83,06**	**2,16**	**3489**	**91**	**110,7**	**0,01**	**--**
44	**Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**0,05**	**264,27**	**2,91**	**13**	**--**	**2**	**0,30**	**--**
		м2		**50,20**	**1,10**	**3**	**--**	**94,5**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0110-7-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм(1978х0,2)	197,8	560,66	5,40	110899	1068	30287	0,87	171
		м2		139,73	2,05	27638	405	108	0,01	2
46	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	953,8	180,64	0,10	172296	99	18384	0,11	104
		1м		17,39	0,02	16585	22	110,7	--	--
47	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	77,48	371,23	23,59	28763	1828	13798	0,94	73
		м2		156,91	7,99	12157	619	108	0,04	3
48	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухихплощадью проема до 2 м2	1,5	537,52	23,97	806	36	443	1,59	2
		м2		265,62	7,73	398	12	108	0,04	--
49	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	38,7	80,91	0,54	3131	21	1210	0,18	7
		м		28,85	0,10	1117	4	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	**Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	**76,8**	**446,02**	**2,53**	**34255**	**194**	**5396**	**0,45**	**35**
		м		**73,75**	**0,60**	**5664**	**46**	**94,5**	**--**	**--**
51	**Е0156-9-2**	**Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна**	**41**	**196,25**	**6,93**	**8046**	**284**	**8262**	**0,98**	**40**
		шт		**185,50**	**1,09**	**7605**	**45**	**108**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**621272**	**5140**			**552**
			Тенге			**89655**	**1759**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**621272**				
	Материалы -		Тенге			**526444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**91414**			
	Местные материалы -		Тенге			**33**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98920**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14838**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43212**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**763404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**611**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106252**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**763404**				
		РАЗДЕЛ 7. ШЕСТОЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
52	**Е0111-36-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**185,57**	**935,06**	**6,13**	**173519**	**1137**	**14295**	**0,44**	**82**
		м2		**67,28**	**2,31**	**12484**	**429**	**110,7**	**0,01**	**2**
53	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**254,38**	**1094,46**	**17,08**	**278410**	**4344**	**79752**	**1,77**	**449**
		1м2		**280,54**	**2,67**	**71364**	**679**	**110,7**	**0,03**	**7**
54	**С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая**	**0,0034**	**1180,00**	**--**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0111-36-4 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	42	1299,36	5,81	54573	244	3963	0,54	23
		м2		83,06	2,16	3489	91	110,7	0,01	--
56	Е0115-180-6 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	590,4	264,27	2,91	156025	1720	28620	0,30	177
		м2		50,20	1,10	29637	649	94,5	0,01	3
57	Е0115-165-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	386,4	217,77	3,69	84147	1425	40374	0,66	253
		м2		109,19	1,37	42192	531	94,5	0,01	3
58	Е0115-180-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1865,6	257,97	2,35	481268	4384	80515	0,27	496
		м2		44,77	0,90	83522	1679	94,5	--	8
59	Е0110-7-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Набивка полосок на стене из плит древесно-стружечных высотой 200 мм(1485х0,2)	148,5	560,66	5,40	83258	802	22738	0,87	129
		м2		139,73	2,05	20749	304	108	0,01	1
60	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	778	180,64	0,10	140539	81	14995	0,11	84
		1м		17,39	0,02	13528	18	110,7	--	--
61	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	382	171,21	2,60	65404	993	24403	0,33	127
		1м		57,32	0,39	21895	149	110,7	--	1
62	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	38,1	-80,91	-0,54	-3083	-21	-1192	-0,18	-7
		м		-28,85	-0,10	-1099	-4	108	--	--
63	Е0156-9-2	Установка горизонтальных металлических жалюзей на окна	41	196,25	6,93	8046	284	8262	0,98	40
		шт		185,50	1,09	7605	45	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1522111	15392			1853
			Тенге			305366	4571			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1522111				
	Материалы -		Тенге			1160006				
	Всего заработная плата -		Тенге				309937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4				
	Местные материалы -		Тенге			41343				
		Накладные расходы -	Тенге			316724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1949165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2037
		Сметная заработная плата -	Тенге				357445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1949165				
		РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ(Блок Б и Фойе)								
64	**Е0115-152-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен**	**764,6**	**19,52**	**0,15**	**14923**	**115**	**11454**	**0,11**	**81**
		м2		**15,79**	**0,06**	**12073**	**48**	**94,5**	**--**	**--**
65	**Е0156-23-1**	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	**27,72**	**336,87**	**1,96**	**9338**	**54**	**3957**	**0,84**	**23**
		м2		**131,86**	**0,31**	**3655**	**9**	**108**	**--**	**--**
66	**Е0156-24-5**	**Установка дверных полотен внутренних межкомнатных**	**17**	**279,17**	**17,32**	**4746**	**294**	**4792**	**1,38**	**24**
		полотно		**258,21**	**2,77**	**4390**	**47**	**108**	**0,03**	**1**
67	**Е0156-26-1 Изм. и**	**Установка наличников**	**76,6**	**101,48**	**0,47**	**7774**	**36**	**1145**	**0,09**	**7**
		м		**13,77**	**0,08**	**1054**	**6**	**108**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**36781**	**499**			**135**
			Тенге			**21172**	**110**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36781**				
	Материалы -		Тенге			**15109**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3202**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24484**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**61616**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5846484**	**76903**			**7319**
			Тенге			**1197429**	**20713**			**165**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5846484**				
	Материалы -		Тенге			**4078593**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1218141**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4**				
	Местные материалы -		Тенге			**493555**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1275746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8897813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8122
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409503			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8897813				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	**Е0118-6-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка стальных радиаторов**	**159,2**	**254,63**	**23,96**	**40536**	**3814**	**22813**	**0,70**	**111**
		1кВт		**115,41**	**8,99**	**18373**	**1431**	**115,2**	**0,04**	**7**
2	**Е0118-22-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка радиаторного терморегулятора**	**91**	**66,28**	**--**	**6032**	**--**	**2794**	**0,14**	**13**
		комплект		**26,65**	**--**	**2425**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
3	**Е0126-12-5 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Изоляция поверхностей плитами**	**100**	**633,27**	**62,98**	**63327**	**6298**	**15005**	**0,80**	**80**
		м2		**143,09**	**23,63**	**14309**	**2363**	**90**	**0,12**	**12**
4	**Е0126-22-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным**	**100**	**221,09**	**32,74**	**22109**	**3274**	**16810**	**1,04**	**104**
		м2		**174,40**	**12,38**	**17440**	**1238**	**90**	**0,06**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**132003**	**13386**			**308**
			Тенге			**52547**	**5031**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85435				
	Материалы -		Тенге			44115				
	Всего заработная плата -		Тенге				35349			
		Накладные расходы -	Тенге			31814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				40121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**46568**				
	Материалы -		Тенге			**21956**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22229**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**717**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25607**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3841**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**76506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26070**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**200790**				
		РАЗДЕЛ 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
5	**Е0120-57-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час**	**105**	**3288,20**	**257,78**	**345261**	**27066**	**351590**	**14,13**	**1483**
		шт		**2518,54**	**97,45**	**264447**	**10233**	**128**	**0,47**	**50**
6	**Е0120-56-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс. м3-час**	**105**	**1823,05**	**102,11**	**191420**	**10722**	**212564**	**8,67**	**910**
		шт		**1543,19**	**38,39**	**162034**	**4031**	**128**	**0,18**	**19**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**536681**	**37788**			**2394**
			Тенге			**426481**	**14264**			**69**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**536681**				
	Материалы -		Тенге			**72411**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**440745**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**22108**				
		Накладные расходы -	Тенге			**564154**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84623**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66050**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1166885**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2745**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**525368**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1166885**				
		РАЗДЕЛ 3. КС								
7	**Е0165-7-1**	**Прокладка стояков и подводок с диаметром труб 12 мм**	**1336,8**	**486,95**	**0,62**	**650951**	**830**	**224509**	**0,81**	**1082**
		м		**145,68**	**0,10**	**194748**	**138**	**115,2**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Е0116-15-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальныхтруб диам. до 25 мм**	**106,5**	**521,42**	**49,05**	**55531**	**5224**	**38288**	**1,69**	**180**
		1шт		**292,39**	**19,69**	**31139**	**2097**	**115,2**	**0,09**	**9**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**706482**	**6054**			**1262**
			Тенге			**225887**	**2235**			**11**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**706482**				
	Материалы -		Тенге			**474541**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**228122**			
		Накладные расходы -	Тенге			**262797**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39419**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58157**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1027435**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267542**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1027435**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1375166**	**57228**			**3964**
			Тенге			**704915**	**21529**			**104**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85435**				
	Материалы -		Тенге			**44115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**31814**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4772**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7035**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**124284**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40121**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1289731**				
	Материалы -		Тенге			**568908**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**691096**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**22825**				
		Накладные расходы -	Тенге			**852558**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**426**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**127884**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128537**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2270825**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**818979**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2395110**				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
ВОДОПРОВОД Т3, Т4										
1	**Е0126-8-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм**	**625**	**95,81**	**4,51**	**59882**	**2818**	**56443**	**0,49**	**305**
		м		**88,49**	**1,82**	**55308**	**1136**	**100**	**0,01**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**59882**	**2818**			**305**
			Тенге			**55308**	**1136**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59882**				
	Материалы -		Тенге			**1756**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56443**			
		Накладные расходы -	Тенге			**56443**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8467**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**123304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**123304**				
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
2	**Е0117-1-2**	**Установка купальных стальных ванн**	**3**	**-5841,77**	**-108,03**	**-17525**	**-324**	**-1620**	**-2,24**	**-7**
		комплект		**-380,36**	**-41,40**	**-1141**	**-124**	**128**	**-0,20**	**-1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-17525**	**-324**			**-7**
			Тенге			**-1141**	**-124**			**-1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-17525**				
	Материалы -		Тенге			**-16060**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-1620**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-243**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-1149**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-20294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-20294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1508**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**42356**	**2493**			**298**
			Тенге			**54167**	**1011**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59882**				
	Материалы -		Тенге			**1756**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**56443**			
		Накладные расходы -	Тенге			**56443**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8467**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**123304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64910**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-17525**				
	Материалы -		Тенге			**-16060**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-1620**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-243**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-1149**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-20294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1508**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**103011**				
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
1	**Е0167-16-8**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп на**	**286**	**500,41**	**8,79**	**143118**	**2513**	**137048**	**2,84**	**812**
		шт		**491,63**	**1,37**	**140605**	**391**	**97,2**	**0,01**	**4**
2	**Е0167-16-7**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт**	**240**	**378,42**	**3,23**	**90821**	**776**	**87644**	**2,15**	**516**
		шт		**375,19**	**0,52**	**90045**	**124**	**97,2**	**0,01**	**1**
3	**Е0167-16-2**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт**	**147**	**303,38**	**3,23**	**44597**	**475**	**42961**	**1,84**	**270**
		шт		**300,15**	**0,52**	**44122**	**76**	**97,2**	**0,01**	**1**
4	**Е0167-16-1**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт**	**106**	**249,07**	**1,85**	**26401**	**196**	**25501**	**1,44**	**152**
		шт		**247,22**	**0,29**	**26205**	**30**	**97,2**	**--**	**--**
5	**Е0121-22-3 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**100**	**50,40**	**--**	**5040**	**--**	**3471**	**0,23**	**23**
		шт		**35,71**	**--**	**3571**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
6	**Е0121-22-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**162**	**39,82**	**--**	**6451**	**--**	**5338**	**0,22**	**35**
		шт		**33,90**	**--**	**5492**	**--**	**97,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е0121-22-9 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**395**	**82,57**	**--**	**32616**	**--**	**23644**	**0,39**	**153**
		шт		**61,58**	**--**	**24325**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
8	**Е0121-24-2 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**666,89**	**45,21**	**667**	**45**	**525**	**3,04**	**3**
		шт		**522,68**	**17,92**	**523**	**18**	**97,2**	**0,09**	**--**
9	**Е0121-24-1 Общая тех част п.1,12;п.1 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише илина стене**	**73**	**584,95**	**38,75**	**42701**	**2829**	**33220**	**2,65**	**193**
		шт		**452,81**	**15,36**	**33055**	**1121**	**97,2**	**0,08**	**5**
10	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**883**	**537,23**	**15,18**	**474374**	**13404**	**221201**	**1,15**	**1015**
		шт		**261,05**	**2,64**	**230507**	**2336**	**95**	**0,02**	**14**
11	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**73**	**917,20**	**32,20**	**66956**	**2351**	**27475**	**2,30**	**168**
		шт		**391,00**	**5,17**	**28543**	**378**	**95**	**0,03**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**933741**	**22588**			**3342**
			Тенге			**626993**	**4475**			**28**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**933741**				
	Материалы -		Тенге			**284160**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**631467**			
		Накладные расходы -	Тенге			**608027**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**304**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**91204**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92506**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1634275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722671**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1634275**				
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1	**Ц0110-398-1**	**Коробка телефонная распределительная емкостью 10 пар с плинтом, ТВС-К10**	**6**	**2320,70**	**--**	**13924**	**--**	**6119**	**5,75**	**35**
		шт		**1009,70**	**--**	**6058**	**--**	**101**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С151802-15	Коробка телефонная распределительная ТВС-К10	6	5090,00	--	30540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	21	71,40	0,23	1499	5	1328	0,39	8
		шт		66,47	0,12	1396	2	95	--	--
4	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	21	222,00	--	4662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	21	799,50	--	16790	--	15806	4,60	97
		шт		745,20	--	15649	--	101	--	--
6	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	21	463,00	--	9723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-170-1	Муфта разветвительная	1	831,39	1,84	831	2	--	4,60	5
		шт		813,05	--	813	--	--	--	--
8	С151610-2	Муфта разветвительная для кабелей связи соединительная МЗС-50	1	2330,00	--	2330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-349-4	Коробка протяжная	1	799,50	--	800	--	753	4,60	5
		шт		745,20	--	745	--	101	--	--
10	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	100	37,86	1,38	3786	138	2556	0,16	16
		м		26,68	0,23	2668	23	95	--	--
12	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	15	43,11	1,73	647	26	428	0,18	3
		м		29,79	0,23	447	3	95	--	--
13	Письмо-согласование заказчика	Труба гибкая гофрированная с самозатухающим ПХВ д-25мм	100	16,41	--	1641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Письмо-согласование заказчика	Труба жесткая гофрированная с самозатухающим ПХВд-50мм	15	40,15	--	602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**Ц0110-55-8**	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**925**	**47,48**	**--**	**43914**	**--**	**23456**	**0,17**	**160**
		м		**28,18**	**--**	**26062**	**--**	**90**	**--**	**--**
16	**Письмо-согласование заказчика**	**Телефонный кабель однопарный UTP 2х0,5**	**100**	**27,93**	**--**	**2793**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**Ц0110-55-3**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**155**	**80,90**	**--**	**12539**	**--**	**8551**	**0,38**	**59**
		м		**61,30**	**--**	**9501**	**--**	**90**	**--**	**--**
18	**С151604-84 Изм. и доп.вып.19**	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20**	**0,155**	**97527,00**	**--**	**15117**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**162664**	**171**			**386**
			Тенге			**63339**	**29**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**31066**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**31066**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**125730**				
	Материалы -		Тенге			**31204**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62555**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31832**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58996**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8849**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11084**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**195810**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71404**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5036**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5338**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**831**				
	Материалы -		Тенге			**17**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**813**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**50**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**813**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**233095**				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	**Ц0110-667-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 лучей**	**2**	**8583,09**	**1,84**	**17166**	**4**	**14811**	**43,70**	**87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8228,25	--	16457	--	90	--	--
2	Письмо-согласование заказчика	Прибор контрольно приемный ВЭРС-ПК24П	2	4713,21	--	9426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	349,25	--	699	--	605	2,30	5
		шт		318,55	--	637	--	95	--	--
4	Письмо-согласование заказчика	Аккумулятор 7 А/Ч	2	733,17	--	1466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	2	1134,94	1,84	2270	4	1938	5,75	12
		шт		1076,40	--	2153	--	90	--	--
6	Письмо-согласование заказчика	Блок питания "Импульс-3"	2	1745,63	--	3491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-532-4	Ручной пожарный извещатель	30	508,26	10,81	15248	324	8620	2,30	69
		шт		302,45	--	9074	--	95	--	--
8	Письмо-согласование заказчика	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	30	289,78	--	8693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	779	422,19	1,84	328886	1433	279774	2,30	1792
		шт		399,05	--	310860	--	90	--	--
10	Письмо-согласование заказчика	Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-41М	779	244,39	--	190379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Выход"	30	154,18	--	4625	--	4628	0,89	27
		шт		142,83	--	4285	--	108	--	--
12	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	30	462,00	--	13860	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: звуковой в нормальном исполнении	22	422,19	1,84	9288	40	7901	2,30	51
		шт		399,05	--	8779	--	90	--	--
14	Письмо-согласование заказчика	Оповещатель звуковой	22	155,36	--	3418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-410-1	Монтаж короба защитного пластмассового	3700	37,86	1,38	140082	5106	94589	0,16	596
		м		26,68	0,23	98716	851	95	--	5
16	Письмо-согласование заказчика	Кабель канал 25х16	3700	38,40	--	142095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в коробе защитном пластмасовом	3700	30,97	2,42	114589	8936	81653	0,12	426
		м		22,66	0,58	83824	2128	95	--	12
18	Письмо-согласование заказчика	Кабель ШВВП 2х0,75	200	19,55	--	3910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Письмо-согласование заказчика	Кабель КСПВ 2х0,5	3500	5,24	--	18329	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	460	68,54	0,92	31528	423	23281	0,32	148
		м		56,12	0,12	25815	53	90	--	--
21	С151604-101 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,06	143822,00	--	8629	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Письмо-согласование заказчика	Кабель ШВВП 2х0,75	400	19,55	--	7820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	6	105,90	--	635	--	559	0,58	3
		шт		103,50	--	621	--	90	--	--
24	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	6	59,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1076889	16270			3214
			Тенге			561220	3031			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			**14384**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**14384**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**687860**				
	Материалы -		Тенге			**87527**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**564251**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22843**				
		Накладные расходы -	Тенге			**518359**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**77754**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72373**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1278592**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3491**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**642005**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**374645**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**397123**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1690099**				

Строительно-монтажные работы:	14 907 953,48
Оборудование:	45 450,00
Итого по акту:	14 953 403,48
Временные здания и сооружения 1,44%	214 674,53
Итого:	**15 122 628,01**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,557%	84 233,04
Затраты на выслугу лет, 1%	151 226,28
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	60 490,51
Итого:	**15 418 577,84**
Итого с оборудованием:	15 464 027,84
Итого в текущих ценах 2015г. К-2,09277126689405	32 362 673,13
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	647 253,46
Итого:	**33 009 926,60**
НДС 12%	3 961 191,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего: **36 971 117,79**

Удержание 5% 1 848 555,89

Всего к перечислению: **35 122 561,90**

Сдал : **Принял:**

Аманат Professional Construction Company

_____ **Мұратбай Д.** _____ **Каюпов Б.**

Тех. надзор :

_____ **Батталов С.Т.**

«Батталов С. Т.» БСН 160440033262 БИН

Рунов. ИХС

Мухаева Е.К.

гл. эк-ст Сисембаева Д.Д.

и.о. рук-ль ПО и ГБ Жумачев Т. Т.

инженер по ТБ Искалиева Г. И.

и.о. инженер-энергетик Рабаев К.И.

и.о. руководитель СЭО Сисенов М.К.

инженер-строитель К. Бухаханов

завхоз Жумабаева К.И.