Заказчик: **ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "Астана Инвест Проект"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7-этажного 70-ти квартирного жилого дома №87 в жилом комплексе "Айракты" по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон**

Акт приемки выполненных работ №1 за март 2018г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Фундаменты				
			1.1 Фундаментная плита				
1	1	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	152,9	27375,77	4185755
2	2	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	895,3	31999,35	28649016
3	3	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,771	219961,72	609514
4	4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2016	т	38,401	214339,8	8230862
5	5	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20-22 мм СТ РК 2591-2016	т	36,948	214339,8	7919427

6	6 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	224079,91	672
7	7 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,013	27955,72	112186
8	8 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	224079,91	61622
9	9 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 22 мм СТ РК 2591-2014	т	3,256	214339,8	697891
10	10 21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,486	231718,21	112615
11	11 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16-18 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,689	239471,53	643938
12	12 21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,293	253972,31	74414
13	13 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,967	239471,53	231569
14	14 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,343	239471,53	2716326
15	15 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,152	276915,21	42091
	1.2 Гидроизоляция					
16	16 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	424,54	1018,54	432411

	Раздел 2 Стены					
	2.1 Стена по оси "А"					
17	17 11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	64,9	47618,59	3090447
18	18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	224079,91	81117
19	19 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,856	219961,72	188288
20	20 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	8,746	214339,8	1874616
	2.2 Стена по оси "Г"					
21	21 11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	62,2	47618,54	2961873
22	22 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,355	224079,91	79548
23	23 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,001	219961,72	220181
24	24 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	8,158	214339,8	1748584
	2.3 Стена по оси "1" , "12"					
25	25 11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	26,6	47618,55	1266653

26	26 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	224079,91	42351
27	27 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	219961,72	21996
28	28 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,016	214339,8	646449
	2.4 Стена по оси "11", "22"					
29	29 11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	26,6	47618,55	1266653
30	30 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	224079,91	42351
31	31 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	219961,72	45312
32	32 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,016	214339,8	646449
	2.5 Стена по оси В в осях "3-4", "20-19"					
33	33 11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	62	60205,69	3732753
34	34 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,374	224079,91	83806
35	35 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,762	219961,72	827497

36	36 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,42	214339,8	518702
	2.6 Стена по оси В в осях "8-9", "14-15"					
37	37 11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	72,8	60205,67	4382973
38	38 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,405	224079,91	90752
39	39 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,384	219961,72	744350
40	40 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	3,785	214339,8	811276
	2.7 Стены по осям "3, 8, 14, 19"					
41	41 11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	201,6	60205,67	12137463
42	42 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,972	224079,91	217806
43	43 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,002	219961,72	1980096
44	44 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	8,5904	214339,8	1841264
	2.8 Стены по осям "4, 9, 15, 20"					
45	45 11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	199,2	60205,67	11992969

46	46	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95	224079,91	212876
47	47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,046	219961,72	1989773
48	48	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	8,505	214339,8	1822960

Всего	**112330493**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 010 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,68 %)	770 722
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**114 112 189**
НДС (12 %)	13 693 463
Всего по акту с учетом НДС	**127 805 652**

Заказчик
Генеральный директор ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"

М.П. _____ (подпись) Мырзагалиев Ж.О.

Подрядчик
Директор ТОО "Астана Инвест Проект"

М.П. _____ (подпись) Лукпанов Р.А.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

Заказчик: **ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "Астана Инвест Проект"**

Наименование строительства: **Строительство 7-этажного 70-ти квартирного жилого дома №87 в жилом комплексе "Айракты" по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2018 года
(период: с 01.03.18г. по 31.03.18г.)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Инвестора	Застройщика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		П/2018/04/2	**от 01.02.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**127 805 652**									
Всего за отчетный период		**114 112 189**							**13 693 463**	**127 805 652**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"

М.П. _____ Мырзагалиев Ж.О.
(подпись)

Подрядчик :
Директор ТОО "Астана Инвест Проект"

М.П. _____ Лукпанов Р.А.
(подпись)