Форма 3

Заказ 120акт-ф

Заказчик: КГКП "Городская детская поликлиника акимата СКО МЗ РК"
Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"
Договор № 283 от 27.12.2010г.

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2010г.

Текущий ремонт здания КГКП "Городская детская поликлиника акимата СКО МЗ РК"

№ п/п	№ п/п	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-1	Текущий ремонт здания КГКП "Городская детская поликлиника акимата СКО МЗ РК"	618,326			618,326
		Итого по главе 1	618,326			618,326
		Итого по главам 1-7	618,326			618,326
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8	8,904			8,904
		Итого по главе 8	8,904			8,904
		Итого по главам 1-8	627,230			627,230
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541%)	15,938			15,938
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			6,272	6,272
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			2,509	2,509
		Итого по главе 9	15,938		8,781	24,719
		Итого по главам 1-9	643,168		8,781	651,949
		Итого:				
6		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	643,168		8,781	651,949
7		- в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге (к = 1,823)	1172,495		16,008	1188,503

8	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		23,770	23,770
9	Сметная стоимость в текущем уровне цен	1172,495	39,778	1212,273
10	Всего:	1172,495	39,778	1212,273
11	НДС (12%)		145,473	145,473
12	Стоимость строительства	1172,495	185,251	1357,746
13	Стоимость строительства с понижающим К=0,3233			439,000

Заказчик:
Главный врач
Ашимова О.А.

Подрядчик:
Директор
Котова Т.Ф.

ТОО "ПетроАльянс "

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

1

УТВЕРЖДАЮ

_____Ашимова О.А.

Заказчик: КГКП "Городская детская поликлиника акимата СКО МЗ РК"

Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГКП "Городская детская поликлиника акимата СКО МЗ РК"

Адрес:г.Петропавловск, ул.Ульянова,64

Договор № 283 от 27.12.2010г.

Акт №1
выполненных работ за декабрь 2010г.
Текущий ремонт здания КГКП "Городская детская поликлиника акимата СКО МЗ РК"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е63-6-1	Снятие обоев простых *м2*	25	16,9	–	423	–	402	0,117	3
				16,9	–	423	–	95	0,0001	–
2	Е62-36-1	Очистка вручную стен от набела и краски щетками, прим. *м2*	99,4	25,7	–	2555	–	2427	0,178	18
				25,7	–	2555	–	95	–	–
3	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен *м2*	84,6	32,87	–	2781	–	2503	0,2282	19
				32,87	–	2781	–	90	–	–
4	Е62-1-3	Грунтовка внутренних поверхностей стен пропиткой "Алинекс" *м2*	184	32,56	0,09	5991	17	5668	0,207	38
				32,4	0,02	5962	4	95	0,0001	–
5	1-1-109	Грунтовка готовая к применению *т*	0,0184	226200		4162				
6	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	84,6	189,44	5,08	16027	430	12637	0,851	72

		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*		156,03	1,21	13200	102	95	0,06463	5
7	30-2-29	Раствор готовый отделочный *м3*	1,58202	9870		15615				
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	168,6	89,2	4,29	15039	723	13844	0,52348	88
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*		84,79	1,64	14296	277	95	0,00788	1
9	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	1334,806	31		41379				
10	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	572,06	37		21166				
11	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений (стен) *м2*	53,397	42,5	0,66	2269	35	1958	0,242	13
				38,48	0,11	2055	6	95	0,0007	–
12	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	119,985	194,34	2,35	23318	282	10367	0,5382	65
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*		90,05	0,9	10805	108	95	0,00438	1
13	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	117,405	389,23	2,63	45698	309	8451	0,4485	53
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*		74,78	0,99	8780	116	95	0,00488	1
14	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных потолков *м2*	27,5	32,87	–	904	–	814	0,2282	6
				32,87	–	904	–	90	–	–
15	Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	27,5	193,4	5,08	5319	140	4216	0,8625	24
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*		160,17	1,21	4405	33	95	0,06463	2
16	30-2-29	Раствор готовый отделочный *м3*	0,528	9870		5211				

17	Е13-44-7	Очистка щетками потолков от известкового набела ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	64,88	69,86 69,86	– –	4533 4533	– –	3672 81	0,391 –	25 –
18	Е62-1-3	Огрунтовка основания пропиткой Алинекс,прим. *м2*	92,38	32,56 32,4	0,09 0,02	3008 2993	8 2	2845 95	0,207 0,0001	19 –
19	1-1-109	Грунтовка , готовая к применению, прим. *т*	0,00924	226200		2090				
20	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	59,94	122,51 117,43	4,93 1,86	7343 7039	296 111	6793 95	0,63653 0,00911	38 1
21	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	474,545	31		14711				
22	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	203,376	37		7525				
23	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	92,38	336,72 50,2	2,91 1,1	31106 4637	269 102	4502 95	0,299 0,00538	28 –
24	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м плинтусов*	23,5	125,78 18,61	0,2 0,09	2956 437	5 2	487 111	0,10339 0,00038	2 –
25	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолка) *м2*	32,44	42,5 38,48	0,66 0,11	1379 1248	21 4	1189 95	0,242 0,0007	8 –
26	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными акустическими плитами (гипсокартоном), прим. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности*	16	198,7 163,79	5,51 2,11	3179 2621	88 34	2416 91	1,02005 0,01025	16 –
27	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок К= 1,050; *м2*	16,8	286		4805				

28	Е62-36-1	Очистка вручную оконных откосов от набела и краски,прим. *м2*	8,19	25,7	–	210	–	200	0,178	1
				25,7	–	210	–	95	–	–
29	Е62-1-3	Огрунтовка внутренних поверхностей оконных откосов *м2*	8,19	32,56	0,09	267	1	252	0,207	2
				32,4	0,02	265	–	95	0,0001	–
30	1-1-121	Грунтовка перхлорвиниловая *т*	0,00082	268000		220				
31	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	4,19	1155,57	67,78	4842	284	2610	3,852	16
				644,33	11,29	2700	47	95	0,0624	–
32	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4,19	170,46	7,65	714	32	658	0,92644	4
				162,6	2,9	681	12	95	0,01415	–
33	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	33,172	31		1028				
34	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	14,22	37		526				
35	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	16,38	378,95	2,1	6207	34	1024	0,39	6
				65,03	0,79	1065	13	95	0,0039	–
36	Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска подоконников за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %, прим. *м2*	5,14	298,72	0,12	1535	1	1125	1,407	7
				230,42	0,03	1184	–	95	0,0001	–
37	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 проемов*	20,2	457,54	128,16	9242	2589	4778	1,03385	21
				174,4	44,59	3523	901	108	0,17413	4
38	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	20,2	4250		85850				

39	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	12	77,9	–	935	–	991	0,3903	5
				76,46	–	918	–	108	–	–
40	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	12	844		10128				
41	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных дверей *комплект*	12	1960		23520				
42	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	12	530		6360				
43	Е10-36-1	Установка и крепление наличников ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м коробок*	65,8	97,17	0,4	6394	26	973	0,08993	6
				13,56	0,14	892	9	108	0,00075	–
44	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб *м2*	38,2	171,39	0,07	6547	3	3708	0,634	24
				102,15	0,02	3902	1	95	0,0001	–
45	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,100; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	42,42	241,65	0,23	10251	10	6625	0,96945	41
				164,31	0,09	6970	4	95	0,00038	–
46	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	20	3,69	–	74	–	72	0,0254	1
				3,69	–	74	–	97	–	–
47	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах *м*	20	104,75	0,06	2095	1	2031	0,595	12
				104,69	–	2094	–	97	0,0001	–
48	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	20	26,92	–	538	–	480	0,152	3
				24,75	–	495	–	97	–	–
49	Е67-12-9	Монтаж кабель-канала *м*	20	32,1	0,26	642	5	619	0,1969	4
				31,84	0,07	637	1	97	0,0004	–

50	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	15	8,42 8,42	– –	126 126	– –	122 97	0,0584 –	1 –
51	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,15; *шт*	5	39,82 33,9	– –	199 170	– –	165 97	0,21505 –	1 –
52	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	5	156		780				
53	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *шт*	10	39,12 33,9	– –	391 339	– –	329 97	0,2162 –	2 –
54	18-1-139	Розетка штепсельная *шт*	10	126		1260				
		Всего прямые затраты				**471 373**	**5 609**			**692**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**115 919** 349 846	**1 889**			**15**
		Накладные расходы, тенге				111 953				
		- заработная плата, тенге				16 793				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 000				
		Всего				**618 326**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				8 904				
		- сметная заработная плата, тенге				1 255				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541%)				15 938				
		- сметная заработная плата, тенге				7 331				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 272
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 509
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**651 949**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1 188 503**
- материалы, тенге	637 769
- сметная заработная плата, тенге	277 038
Налог(2%)	**23 770**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 212 273**
Итого по акту	**1 212 273**
НДС(12%)	**145 473**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1 357 746**
Всего по акту с учетом НДС(12%) с понижающим К=0,32333	**439 000**

Заказчик _____ Ашимова О.А.

Подрядчик _____ Котова Т.Ф.