Заказчик: Есенгелдина Толкын Сакеновна
Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Наименование объекта: База отдыха г.Актау
Основание: Договор №27 от 15.06.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Объект **Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	270	62,87	59,44	16976	16049	4818	0,02	6		
			м3		3,43	14,96	927	4040	97	0,05	14		
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				16976						
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
2	14	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	697	687,86	24,55	479437	17111	42034	0,26	183		
			м2		39,83	9,2	27762	6412	123	0,04	31		
3	15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов /фундаментная подушка/ при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	160	8377,9	353,46	1340464	56554	120711	3,6	576		
			м3		585	133,52	93600	21363	105	0,65	104		
4	21	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	358,92	10700		3840444						
			м3										
5	24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	283,25	143		40505						
			м3										
6	25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	283,25	407		115283						
			м3										
7	26	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	35	8110,28	311,32	283860	10896	20529	2,82	99		
			м3		441	117,61	15435	4116	105	0,57	20		
8	27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,53	143		5081						
			м3										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	29	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса в опалубке из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	45	9875,85	316,01	444413	14220	70279	8,25	371
			м3		1368	119,39	61560	5373	105	0,58	26
10	35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,03	143		290				
			м3								
11	36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,03	407		826				
			м3								
12	37	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки в техподполье из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	4,8	7922,51	311,32	38028	1494	2815	2,82	14
			м3		441	117,61	2117	565	105	0,57	3
13	38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,872	143		697				
			м3								
14	39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,872	407		1983				
			м3								
15	41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементно-песчаным раствором 1:2	140	422,64	4,19	59170	587	9851	0,38	53
			м2		58,05	1,58	8127	221	118	0,01	1
16	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1104	245,44	3,82	270966	4217	50533	0,21	234
			м2		37,35	1,44	41234	1590	118	0,01	8
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				6921446				
			ИТОГО:				6938423	121129			1537
							250762	43680			208
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				321570				
			Всего накладных расходов:				321570				
			Итого с накладными				7259993				
			ИТОГО ПО АКТУ:				7259993				
			Временные здания и сооружения - 1,8 %				130680				
			ИТОГО:				7390673				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578%				42718				
			Затраты на выслугу лет - 1%				73907				
			Дополнительные затраты на допотпуска 0,4 %				29563				
			ИТОГО:				7536860				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				22065968				
			К-2,92774								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				441319				
			ИТОГО:				22507287				
			НДС 12%				2700874				
			ВСЕГО:				25208161				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял: **Сдал:**