ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
«ЖАМБЫЛ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Ұзынағаш ауылы, Абай көшесі, 47 үй
«29» 08 2018ж.
№ 60

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"____" _____ 2018г.

Заказчик является **КГУ «ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района Алматинской области. Руководитель Джуртшиев Е.Д. Алматинская область,Жамбылкий район,с Узынагаш,ул. Абая 47, 8(72770)2-32-78**

на основании:

Декларации о соответствии от 2018г

ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс» Директор Исаев Саят Республика Казахстан,Алматинская область,Жамбылский район,с.Узынагаш,ул.Домалак ене д.47 Лицензия: 15011039 от 10.06.2015г

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Rizim engineering», Директор Мамадияров Т.М.** юр.адрес: г.Шымкент,Каратауский район,мкр.Туран,ул Новостройки,д 103
Эксперт по техническому надзору **Билисбеков Нурлан Шаймерденович** , KZ66VJE00030922 , 29.09.2017г

приказ от 27.04.2018 года № 3

наименование проектной организации, номер проекта **ТОО "Гидротехник Жоба",** 00342, 17.03.2006 , Республика Казахстан, Алматинская область, , г.Талдыкорган , мкр Самал , 3А , 41 , 87282256585 в лице авторского надзора **Имашов Еркин Жанатович** назначенного приказом от 24.04.2018 года № 8

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области** Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, пере оборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий** Аксенгирский сельский округ от 20.05.2015 года № 05-19.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ12REA00089699**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **КГУ «ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района** 42 08.12.2015г

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 19 апрель 2018г;
месяц, год
окончание работ 30 июня 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:2 месяц 11 дней
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяц 11 дней ;
фактически, месяц:4 месяц 11 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Головной водозабор имеет следующие показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
строительство разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины	шт	2		2	
строительство подземной камеры НС I-подъема над скважиной с оголовком	шт	2		2	
строительство резервуаров пожаротушения из сборного железобетона емк. 50 м3	шт	2		2	
строительство водонапорной башни емк. 50 м3, Н=15 м	шт	1		1	
строительство проходной	шт	1		1	
строительство ограждения ЗСО площадки головного водозабора из проф листа	м	360		360	
строительство трубопроводов площадки головного водозабора из стальных труб d=114х4,0 мм по ГОСТ 10705-80 d=25х2,5 мм по ГОСТ 10705-80	м	143 42		143 42	
строительство канализации Ø100 чугун	м	6		6	
строительство трубопроводов площадки головного водозабора из стальных труб d=219х6,0 мм	м	24		24	
строительство колодца с хлор-сатуратором Дк=2,0 м	шт	1		1	
строительство водопроводных колодцев: Дк1,5м Дк2,0м	шт	6 1		6 1	
строительство выгреба Дк2,0м	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Насосная станция I-подъема Проект насосной станции 1 –подъема, оборудованный насосом ЭЦВ 6-10-80 , с расходом Q=10 м3/час, напором Н=80м, мощностью N=4 кВт располагаемой на площадке водозаборных

сооружений разработан на основании задания на проектирование. Поставщиком насосного оборудования является АО «Келет». Наземная часть выполнена из сборных ж/бетонных колец Д=2000мм, утеплена насыпным грунтом, обваловывающим ее.

б) Хлор-сатураторная установка Для обеззараживания воды на напорном трубопроводе от скважины, в колодце d=2,0м устанавливается хлор-сатуратор ХС-10-100, разработанный Казахской головной Архитектурно-строительной Академией. Корпус хлоратора должен быть выполнен из нержавеющей стали, если корпус выполнен из листовой стали СТ-3, тогда внутренняя поверхность хлоратора должна быть защищена от контакта с раствором хлора антикоррозийным покрытием: пищевой лак, эпоксидные смолы Э-16 и Э-20, а также сурик железный.

д) Водонапорная башня Проектируемая водонапорная башня ёмкостью 50м^3 и высотой 15м, Водонапорная башня состоит из бака и опоры , составляемой из отдельных частей, длиной 15 и 8,57 м.Диаметр бака - 3020мм, диаметр опоры - 1200мм. Стальной бак сварной ,цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору , заполненную водой. Стальная крышка со смотровым люком приваривается на заводе.

г) Проходная. Для здания проходной применен мобильный, утепленный жилой контейнер с размерами 6мх2,45м. Контейнер 20-ти тоник с санузлом ставится на монолитный бетонный фундамент. Предусмотрен проход с навесом по бетонному покрытию. Отопление производится электроконвектором.

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка на щебеночной подготовке шириной 1м. Отвод сточных вод от санузла проходной производится в водонепроницаемый выгреб выполненный из железобетонных колец диаметром 2,0м.

д) Ограждение ЗСО. Проектом предусмотрено строительство ограждении зоны санитарной охраны площадки головного водозабора Lогр=361 м.

Граница ограждения ЗСО предусматривается на расстоянии от НС -1 30м.

Ограждение площадки головного водозабора выполнено согласно СНиП РК 4.01-02-2009, п17.1.4 глухим на высоту 2,0м из панелей с профилированным листом С44-1000-0.7 и стоек ограждения из стальных труб Ø159х5 и Ø114х4 ГОСТ 10704-91 и на 0,5м-из колючей проволоки в 4 нити на кронштейнах. Расстояние между опорами - 3м. Ворота металлические распашные В=4,0м, калитка металлическая В=1,2м.

д)Противопожарные мероприятия. Противопожарный запас принимаемый по п.5.2 СНиП РК4.01-02-2009 Техн. регламент приложение 7 размещается в проектируемых железобетонных резервуарах ёмкостью 50м3 в количестве 2-х штук. Расход воды на наружное пожаротушение принят с учетом имеющейся в поселке школы. Расход на один пожар Q=5 л/сек *3*3,6=54м3. С учетом сеисмичностью противопожарный объем увеличиваем на 2 раза, таким образом противопожарный запас будет хранится в 2-х резервуарах емк. 50 м3. Фактически объем резервуаров составляет 53 м3. Заполнение резервуаров производится от колодца 5.1 с помощью пожарных рукав . Проектом предусмотрен Мотопомпа SGP80H (60 м3/час, 80мм) бензиновая для пожаротушения также пожарные рукава, соединительная головка которые хранятся на складе.

ж) *Электроснабжение.* Проект электроснабжения разработан на основании задания на проектирование в соответствии с техническими условиями №25.1-1967 от 19.05.2015г. выданными АО "АЖК".Точка подключения ВЛЗ-10кВ водозаборного узла от ВЛ-10 кВ фидер №3-32. В точке врезки и перед ТП-10/0,4 кВ предусмотреть установку РЛНД-10 кВ. От точки подключения до проектируемой ТП-10/0,4 кВ строится ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 50 мм². Для питания объекта устанавливается комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ.

з)Внутрипоселковая сеть. Общая протяженность строительства нового водопровода с применением полиэтиленовых и из стальных труб составляет 3904м :

- строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21-110х5,3, питьевая Р=0,80 МПа ГОСТ 18599-2001-291м;
- строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-60х3,8, питьевая Р=1,0 МПа ГОСТ 18599-2001-2192м;
- строительство водопровода из стальных труб с усиленной гидроизоляцией d=63х3,0 по ГОСТ 10705-80 - 45 м;
- строительство водопровода из стальных труб с усиленной гидроизоляцией d=114х4,0 по ГОСТ 10705-80 - 5 м;
- строительство водопроводных колодцев внутрипоселковой водопроводной сети: Дк=1,5 м; 22 шт.

Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001. Переходы под дорогой выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80. Стальные трубы покрываются " усиленной" изоляцией.

Монтаж полиэтиленовых трубопроводов предусмотрен в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002г. . «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 75 277 192 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 66 464 786 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 463 460 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 66 464 786 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 66 464 786 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 463 460 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Джуртшиев Е.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Билисбеков Н.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Имашов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Исаев С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Приложение 1
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » августа 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Rizim engineering», Директор Мамадияров Т.М.**
юр.адрес: г.Шымкент,Каратауский район,мкр.Туран,ул Новостройки,д 103
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта по техническому надзору Билисбеков**
Нурлан Шаймерденович, KZ66VJE00030922 , 29.09.2017г
приказ от 27.04.2018 года № 3
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий** Аксенгирский сельский округ
от 20.05.2015 года № 05-19.

по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области**

заказчиком которого является
КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Руководитель Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания Арнайы-Курылыс» №15011039 от 10.06.2015г Директор Исаев Саят**

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 19 апрель 2018;
месяц, год
окончание работ 30 июнь 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2(два)месяц 11 дней;
фактически 4 (четыре) месяц 11 дней;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 75 277 192 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 66 464 786 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 463 460 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 66 464 786тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 66 464 786 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 463 460 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Гидротехник Жоба" 00342 17.03.2006 г.наименование проектной организации, номер проекта **в соотве тствии с архите ктурно-планировочным задание м от** 16.01.2015 года № 08, **выданного ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района!**
(наиме нование ме стного исполните ль ного органа)
и утверждена **КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** 42 08.12.2015г наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Rizim engineering», Директор Мамадияров Т.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ подпись, « » августа 2018г. дата М.П.

эксперт(ы) по **техническому надзору_Билисбеков Нурлан Шаймерденович**, KZ66VJE00030922, 29.09.2017г
приказ от 27.04.2018 года № 3

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
_____ подпись, « » августа 2018г. дата .
М.П.

Декларация о соответствии

« » августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»** **с.Узынагаш домалак ене д.47 Жамбылского района Алматинской области**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Исаев Саят**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области**

заказчиком которого является) **КГУ «ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района Алматинской области. Руководитель Джуртшиев Е.Д.,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)_____

проекта **ТОО "Гидротехник Жоба",** 00342, 17.03.2006 , Республика Казахстан, Алматинская область, , г.Талдыкорган , мкр Самал , 3А , 41 , 87282256585

в лице авторского надзора **Имашов Еркин Жанатович** назначенного приказом от 24.04.2018 года № 8

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района Алматинской области. Руководитель Джуртшиев Е.Д.,** 42 08.12.2015г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели : *Головной водозабор* имеет следующие показатели

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
строительство разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины	*шт*	*2*		*2*	
строительство подземной камеры НС I-подъема над скважиной с оголовком	*шт*	*2*		*2*	
строительство резервуаров пожаротушения из сборного железобетона емк. 50 м3	*шт*	*2*		*2*	
строительство водонапорной башни емк. 50 м3, Н=15 м	*шт*	*1*		*1*	

строительство проходной	шт	1		1	
строительство ограждения ЗСО площадки головного водозабора из проф листа	м	360		360	
строительство трубопроводов площадки головного водозабора из стальных труб d=114х4,0 мм по ГОСТ 10705-80 d=25х2,5 мм по ГОСТ 10705-80	м	143 42		143 42	
строительство канализации Ø100 чугун	м	6		6	
строительство трубопроводов площадки головного водозабора из стальных труб d=219х6,0 мм	м	24		24	
строительство колодца с хлор-сатуратором Дк=2,0 м	шт	1		1	
строительство водопроводных колодцев: Дк1,5м Дк2,0м	шт	6 1		6 1	
строительство выгреба Дк2,0м	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Насосная станция I-подъема Проект насосной станции 1 –подъема, оборудованный насосом ЭЦВ 6-10-80 , с расходом Q=10 м3/час, напором Н=80м, мощностью N=4 кВт располагаемой на площадке водозаборных сооружений разработан на основании задания на проектирование. Поставщиком насосного оборудования является АО «Келет». Наземная часть выполнена из сборных ж/бетонных колец Д=2000мм, утеплена насыпным грунтом, обваловывающим ее.

б) Хлор-сатураторная установка Для обеззараживания воды на напорном трубопроводе от скважины, в колодце d=2,0м устанавливается хлор-сатуратор ХС-10-100, разработанный Казахской головной Архитектурно-строительной Академией. Корпус хлоратора должен быть выполнен из нержавеющей стали, если корпус выполнен из листовой стали СТ-3, тогда внутренняя поверхность хлоратора должна быть защищена от контакта с раствором хлора антикоррозийным покрытием: пищевой лак, эпоксидные смолы Э-16 и Э-20, а также сурик железный.

д) Водонапорная башня Проектируемая водонапорная башня ёмкостью 50м^3 и высотой 15м, Водонапорная башня состоит из бака и опоры , составляемой из отдельных частей, длиной 15 и 8,57 м.Диаметр бака - 3020мм, диаметр опоры - 1200мм. Стальной бак сварной ,цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору , заполненную водой. Стальная крышка со смотровым люком приваривается на заводе.

г) Проходная.Для здания проходной применен мобильный, утепленный жилой контейнер с размерами 6мх2,45м. Контейнер 20-ти тоник с санузлом ставится на монолитный бетонный фундамент. Предусмотрен проход с навесом по бетонному покрытию. Отопление производится электроконвектором.

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка на щебеночной подготовке шириной 1м. Отвод сточных вод от санузла проходной производится в водонепроницаемый выгреб выполненный из железобетонных колец диаметром 2,0м.

д) Ограждение ЗСО. Проектом предусмотрено строительство ограждении зоны санитарной охраны площадки головного водозабора Lогр=361 м.

Граница ограждения ЗСО предусматривается на расстоянии от НС -1 30м.

Ограждение площадки головного водозабора выполнено согласно СНиП РК 4.01-02-2009, п17.1.4 глухим на высоту 2,0м из панелей с профилированным листом С44-1000-0.7 и стоек ограждения из стальных труб Ø159х5 и Ø114х4 ГОСТ 10704-91 и на 0,5м-из колючей проволоки в 4 нити на кронштейнах. Расстояние между опорами - 3м. Ворота металлические распашные В=4,0м, калитка металлическая В=1,2м.

д)Противопожарные мероприятия. Противопожарный запас принимаемый по п.5.2 СНиП РК4.01-02-2009 Техн. регламент приложение 7 размещается в проектируемых железобетонных резервуарах ёмкостью 50м3 в количестве 2-х штук. Расход воды на наружное пожаротушение принят с учетом имеющейся в поселке школы. Расход на один пожар Q=5 л/сек *3*3,6=54м3. С учетом сеисмичностью противопожарный объем увеличиваем на 2 раза, таким образом противопожарный запас будет хранится в 2-х резервуарах емк. 50 м3. Фактически объем резервуаров составляет 53 м3. Заполнение резервуаров производится от колодца 5.1 с помощью пожарных рукав . Проектом предусмотрен Мотопомпа SGP80H (60 м3/час, 80мм) бензиновая для пожаротушения также пожарные рукава, соединительная головка которые хранятся на складе.

ж) ***Электроснабжение.*** Проект электроснабжения разработан на основании задания на проектирование в соответствии с техническими условиями №25.1-1967 от 19.05.2015г. выданными АО "АЖК".Точка подключения ВЛЗ-10кВ водозаборного узла от ВЛ-10 кВ фидер №3-32. В точке врезки и перед ТП-10/0,4 кВ предусмотреть установку РЛНД-10 кВ. От точки подключения до проектируемой ТП-10/0,4 кВ строится ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 50 мм². Для питания объекта устанавливается комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ.

з)Внутрипоселковая сеть. Общая протяженность строительства нового водопровода с применением полиэтиленовых и из стальных труб составляет 3904м :

- строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21-110х5,3, питьевая Р=0,80 МПа ГОСТ 18599-2001-291м;
- строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-60х3,8, питьевая Р=1,0 МПа ГОСТ 18599-2001-2192м;
- строительство водопровода из стальных труб с усиленной гидроизоляцией d=63х3,0 по ГОСТ 10705-80 - 45 м;
- строительство водопровода из стальных труб с усиленной гидроизоляцией d=114х4,0 по ГОСТ 10705-80 - 5 м;
- строительство водопроводных колодцев внутрипоселковой водопроводной сети: Дк=1,5 м; 22 шт.

Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001. Переходы под дорогой выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80. Стальные трубы покрываются " усиленной" изоляцией.

Монтаж полиэтиленовых трубопроводов предусмотрен в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002г. . «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19 апрель 2018г;

месяц, год

окончание работ 30 июнь 2018г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяц 11 дней:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 2 месяц 11 дней;

фактически, месяц:4 месяц 11 дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

__РЭС Жамбылского района___начальник _____ Мустахметов Б_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

РГКП на ПХВ "Жамбылский [illegible] Кайшибаев Г.С.

наименование организации (заказчик), ФИО полностью (при наличии), подпись руководителя,

дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кордата Жамбылского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию:

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Исаев Саят

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Утвержден
приказом Министра
поинвестициями развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение соответствия выполненных работ проекту

« » августа 2018г.

Авторский надзор ТОО "Предприятие Жойа", 00342, 17.03.2006 , Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, 39 , 41 , 87282256585

эксперт по авторскому надзору Ешшов Ерким Жанатович
действующего на основании приказа от 04.04.2018 года № 8;
по объекту Реконструкция и строительство системы
водоснабжения с. Кыдыкбайжамбылского района Алматинской области
наименование и местонахождение объекта
заключил договор с заказчиком ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района
Руководитель Джуртанов Е.Д. наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядным (генеральным подрядным) **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

№0501102 от 01.06.2015г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жумагулова

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

_____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19 апрель2018

месяц, год

окончание работ 30 июнь 2018

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2,0месяц 11 дней;

фактически 4,0 месяц 11 дней;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;