"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ЖКХ и ЖИ

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Объекты подсобного назначения в с.Кокдала

Договор № 23 от 19.04.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 3-1-1)
Выгреб 4,5м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	208,6	26,5	25,45	5528	5309	1924	0,00726	2
		м3 грунта		1,05	8,46	219	1765	97	0,0316	7
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,4	467,1	–	2989	–	3378	2,976	19
		м3 грунта		467,1	–	2989	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	140,7	7,57	7,57	1065	1065	336	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	346	97	0,00942	1

4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	140,7	25,65	5,38	3609	757	2766	0,129	18
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2852	–	97	–	–
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	60,3	167,18	–	10081	–	11392	1,21	73
		м3 грунта		167,18	–	10081	–	113	–	–
6	Е1-24-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	14	10,93	10,93	153	153	49	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	50	97	0,0136	–
7	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	50	1,81	1,81	91	91	19	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	20	97	0,00134	–
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,904	26601,62	1879,87	77251	5459	7453	8,86	26
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4169	1564	130	2,061	6
9	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4933,21	66,01	2713	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
10	1-1-774	Скобы ходовые	24,48	129		3158				
		кг								
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
12	Е10-5-1	Установка крышки деревянной	0,0038	22951,16	316,57	87	1	16	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	13	–	120	0,58	–
13	Е6-11-7	Установка ручки	0,00012	93997,62	304,24	11	–	4	198	–
		т		33075	114,75	4	–	105	0,56	–
14	Е10-28-8	Обивка деревянной крышки кровельной оцинкованной сталью	0,255	685,38	2,78	175	1	43	0,936	–
		м2 проемов								

			141,75	1,06	36	–	120	0,0051	–
15 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,01125	8390		94				
	м3								
16 Е10-53-1	Антисептирование водными растворами	0,255	186,45	0,8	48	–	2	0,0574	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			9,25	0,32	2	–	120	0,0015	–
17 Е22-3-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	441373,67	1984,82	883	4	121	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	92	1	130	3,66	–
18 Е20-18-1	Установка зонтов	0,1	896,88	5,38	90	1	8	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	6	–	128	0,01	–
19 Е15-61-1	Штукатурка стен и днища цементно-известковым раствором с добавлением азотнокислого кальция	16,33	211,51	3,39	3454	55	2019	0,65	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1911	12	105	0,0505	1
	Всего прямые затраты				**119540**	**12932**			**151**
					22482	**3772**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				84125				
	Накладные расходы, тенге				29658				
	- заработная плата, тенге				4449				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8952				
	Всего				**158150**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				3922				
	- сметная заработная плата, тенге				553				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3355				

- сметная заработная плата, тенге	1543
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1621
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	648
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**167696**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**458984**
- материалы, тенге	230250
- сметная заработная плата, тенге	95981
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193
Налог (2 %)	9180
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**468164**
НДС (12 %)	56180
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**524344**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ ЖКХ и ЖИ Жамбылского района

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала

Договор № 23 от 19.04.2018г

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2018г

Резервуар на 50 м3 (2шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Резервуары								
1	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3К=2,000;	582	26,5	25,45	15423	14812	5369	0,00726	4
		м3 грунта		1,05	8,46	611	4924	97	0,0316	18
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыК=2,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	26	467,1	–	12145	–	13724	2,976	77
		м3 грунта		467,1	–	12145	–	113	–	–
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000;	608	6,84	6,84	4159	4159	1398	–	–

	м3 грунта								
			–	2,37	–	1441	97	0,00775	5
4 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	608	4,94	4,94	3004	3004	1009	–	–
	м3 грунта								
			–	1,71	–	1040	97	0,0056	3
5 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	268	3,82	3,82	1024	1024	343	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	354	97	0,00433	1
6 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	804	1,57	1,57	1262	1262	421	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	434	97	0,00178	1
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками К=2,000;	268	25,65	5,38	6874	1442	5269	0,129	35
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	5432	–	97	–	–
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы К=2,000;	210	167,18	–	35108	–	39672	1,21	254
	м3 грунта								
			167,18	–	35108	–	113	–	–
9 Е1-35-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 мК=2,000;	156	14,62	14,62	2281	2281	772	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	796	97	0,01673	3
10 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56	7,57	7,57	424	424	134	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	138	97	0,00942	1

11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	105	25,65	5,38	2693	565	2064	0,129	14
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2128	–	97	–	–
12	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	67	25,65	–	1719	–	1667	0,163	11
		м2 спланированной площади		25,65	–	1719	–	97	–	–

Раздел 2 Бетонные,железобетонные конструкции

2.0 Подраздел без наименования

13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под днищеК=2,000;	5	4159,03	66,01	20795	330	1159	1,35	7
		м3		195,75	24,93	979	125	105	0,1218	1
14	Е6-33-1	Устройство плоских днищ сооружений при толщине до 150 ммК=2,000;	20,8	10326,84	1343,8	214798	27951	71101	16,06	334
		м3		2792,25	463,29	58079	9636	105	1,773	37
15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,2276	67700		15409				
		т								
16	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;	0,2512	73000		18338				
		т								
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,294	65900		19375				
		т								
18	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,0574	68200		3915				
		т								
19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,0246	41200		1014				
		т								
20	Е6-1-1	Устройство уклона днищаК=2,000;	0,2	4159,03	66,01	832	13	46	1,35	–
		м3								

			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
21 Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=2,000;	20,2	6709,62	1982,18	135534	40040	79582	12,71	257
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			2101,5	712,58	42450	14394	140	3,2883	66
22 30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15К=2,000;	20,2	22500		454500				
	м3								
23 Е7-37-2	Укладка плит покрытийК=2,000;	3,22	2444,03	1240,62	7870	3995	2205	2,13	7
	м3 сборных конструкций								
			362,25	127,08	1166	409	140	0,4124	1
24 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5К=2,000;	3,22	24200		77924				
	м3								
25 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	1,29	2780,8	1856,11	3587	2394	2548	4,933	6
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	1049	771	140	2,3715	3
26 30-18-26	Конструкции ж/б-камера лаза КЛК=2,000;	1,29	16800		21672				
	м3								
27 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладокК=2,000;	0,072	94008,57	2434,57	6769	175	3312	170	12
	т стальных элементов								
			31950	920,25	2300	66	140	4,49	–
28 Е6-1-1	Устройство цементирования стыковых накладокК=2,000;	2,712	5253,49	66,01	14247	179	629	1,35	4
	м3								
			195,75	24,93	531	68	105	0,1218	–
29 Е6-1-1	Устройство обетонирования камер покрытий и лестниц - бетон В7,5К=2,000;	1,6	4159,03	66,01	6654	106	371	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–

30 Е6-1-1									
	Устройство бетонирования камеры лазаК=2,000;	1	5303,47	66,01	5303	66	232	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
Раздел 3 Металлоконструкции									
31 Е9-29-1	Монтаж лестницы металлическойК=2,000;	0,218	13711,46	5475,86	2989	1194	1294	28,9	6
	т конструкций								
			5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
32 2-1-267	Стоимость лестницы металлическойК=2,000;	0,218	133700		29147				
	т								
33 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков-лазовК=2,000;	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
	т конструкций								
			12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
34 2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000;	0,712	247800		176434				
	т								
35 Ц12-2-12									
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 ммК=2,000;	0,1094	19408	1949	2123	213	1638	95	10
	т								
			16360	270	1790	30	90	1,578	–
36 8-1-84									
	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 ммК=2,000;	0,1094	114400		12515				
	т								
Раздел 4 Гидроизоляционные работы,разное									
37 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	88,84	173,97	9,95	15455	884	6112	0,356	32
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4637	332	123	0,0182	2
38 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-27,2	18,54	0,67	-504	-18	-30	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-17	-7	123	0,0012	–

39	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,062	46439,08	327,33	2879	20	131	11,6	1
		т		1890	123,75	117	8	105	0,6	–
40	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитумеК=2,000;	69,6	612,02	1,57	42597	109	8175	0,67	47
		м2		130,5	–	9083	–	90	–	–
41	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1К=2,000;	69,6	142		9883				
		м2								
42	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швовК=2,000;	34,4	59,17	0,14	2035	5	1292	0,159	5
		м шва		26,78	0,05	921	2	140	0,0003	–
43	Е6-1-1	Устройство обетонирования по периметру плит покрытияК=2,000;	1,02	5904,25	66,01	6022	67	236	1,35	1
		м3		195,75	24,93	200	25	105	0,1218	–
44	Е7-64-3	Устройство стен из асбестоцементных листовК=2,000;	10,2	536,77	5,2	5475	53	1439	0,656	7
		м2 стен (за вычетом проемов)		98,78	1,96	1008	20	140	0,0096	–
45	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,2	31,99	0,05	6	–	1	0,0217	–
		м2		4,41	0,02	1	–	90	0,0001	–
46	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,2	41,11	0,05	8	–	1	0,0136	–
		м2		2,75	0,02	1	–	90	0,0001	–
47	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=2,000;	0,8	70,08	0,12	56	–	2	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	2	–	90	0,0002	–
48	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	1	36,09	0,09	36	–	4	0,0218	–
		м2								

49 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=2,000;	1	4,39 16,92	0,05 0,02	4 17	– –	90 4	0,0002 0,0213	– –
	м2		4,14	–	4	–	90	–	–
50 Е6-36-4	Железнение поверхности	140	57,48	0,23	8047	32	7555	0,289	40
	м2 поверхности		51,3	0,09	7182	13	105	0,0004	–
51 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=2,000;	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
	м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	–
52 Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой водыК=2,000;	100	52,65	0,22	5265	22	2504	0,165	17
	м3 емкости		23,76	0,09	2376	9	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**1448139**	**107679**			**1257**
					203002	**35748**			**144**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1137462				
	Накладные расходы, тенге				273159				
	- заработная плата, тенге				40974				
	- трудоемкость, чел-ч				137				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103278				
	Всего				**1824576**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				45249				
	- сметная заработная плата, тенге				6380				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				38705				
	- сметная заработная плата, тенге				17804				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18698				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7479
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1934707**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5295293**
- материалы, тенге	3113233
- сметная заработная плата, тенге	903443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1682
Налог (2 %)	105906
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5401199**
НДС (12 %)	648144
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6049343**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Компания Арнайы-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала

Договор № 23 от 19.04.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018

Бурение скважин (2 шт.)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	20	1934,26	1598,13	38685	31963	12568	1,7962	36
		м		307,82	296,47	6156	5929	104	1,21394	24
2	Е4-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	833,16	681,85	33326	27274	10724	0,77418	31
		м		132,32	125,47	5293	5019	104	0,51348	21

3	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	94	1525,84	1255,67	143429	118033	46417	1,4113	133
		м		241,86	232,95	22735	21897	104	0,95381	90
4	Е4-9-6	Разбуривание т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	10	4681,35	3854,22	46814	38542	13809	4,301	43
		м		757,35	570,43	7574	5704	104	2,17514	22
5	1-6-39	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5С-ГНУ-1	1,1288	77300		87256				
		шт								
6	99-2-5(пл)	Долота трехшарошечные д=349мм	0,154	159847		24616				
		шт								
	Раздел 2 Крепление скважин									
7	Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.51:	20	603,38	470,63	12068	9413	4015	0,751	15
		м		132,75	60,31	2655	1206	104	0,219	4
8	8-6-311	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х12,7 мм	20	4830		96600				
		м								
9	Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	129	543,05	423,57	70053	54641	23312	0,6759	87
		м		119,48	54,28	15413	7002	104	0,1971	25
10	8-6-305	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х10,6 мм	129	2450		316050				
		м								

11 Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	26	578,12	480,92	15031	12504	4253	0,55	14
	м		97,2	60,06	2527	1562	104	0,216	6
12 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	9	14800		133200				
	шт								
13 Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	104760,97	80235,97	209522	160472	80304	137	274
	шт		24525	14082,36	49050	28165	104	49,12	98
14 1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	2,7	12300		33210				
	т								
15 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	10	6450		64500				
	т								
16 Е4-60-1	Деглинизация скважин	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
	сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
17 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
	сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289

Раздел 3 Оборудование скважин

18 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	80	629		50320				
	м								
19 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	90	127		11430				

м

Всего прямые затраты	**2288955**	**1242962**	**1206**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**224128** 821867	**212324**	**772**
Накладные расходы, тенге	453910		
- заработная плата, тенге	68087		
- трудоемкость, чел-ч	227		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	164572		
Всего	**2907437**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	72104		
- сметная заработная плата, тенге	10167		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	61677		
- сметная заработная плата, тенге	28371		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	173		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29795		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11918		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3082931**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8437982**		
- материалы, тенге	2249450		
- сметная заработная плата, тенге	1600570		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2436		
Налог (2 %)	168760		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8606742**		
НДС (12 %)	1032809		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9639551**		

Заказчик

Технадзор

Подрядчик