УТВЕРЖДЕН:
Приказом АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис»
от «____» _____2013 года №___

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Кульсары «05» «08» 2013 г

Государственная приемочная комиссия, назначенная Приказом АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис» от 05 августа 2013 года №26, в составе:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:

Ибрагимов Н. Генеральный директор АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис»

Заместитель председателя комиссии:

Алиакпаров К. Директор по капитальному строительству и проектам АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис»

Члены комиссии:

Бисенов Р. Начальник департамента по черезвычайным ситуациям Атырауской области

Кыдыралиева О. Инспектор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области

Бактайбеков А. Главный инспектор по охране окружающих среды города Кульсары

Альжанов А. Технический директор АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис»

Ержанов М. Главный технический руководитель по охране труда, окружающей среды и здравоохранению АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис»

От проектной организаций:

Сарсенбайулы Р. Заместитель директора ТОО «КазНефтеГазПроект-7»

От подрядной строительной организаций:

Ермекбаев Д. Директор ТОО «ТВИК»

Установила:

1. Заказчиком АО «Кульсары Нефте Газ Строй-Транс Сервис» совместно с подрядными организациями предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты:

1.1 ТОО «ТВИК»:

Строительство газопроводных линий среднего давления к общежитию Батыс Прорва кен орны, Жылыойского района, Атырауской области

2. Строительство осуществлялось подрядными организациями:

2.1 ТОО «ТВИК»

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями:

3.1 ТОО «КазНефтеГазПроект-7».

4. Строительные монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2013 года, окончание работ: август 2013 года.

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные в проекте выполнены.

6. Общая сметная стоимость строительства объектов:

№ п/п	Объект строительства	Сметная стоимость в тенге	В том числе:		
			СМР	оборудование	прочие
1	Строительство газопроводных линий среднего давления к общежитию Батыс Прорва кен орны, Жылыойского района, Атырауской области	92 242 379	92 242 379		нет

Решение Государственной приёмочной комиссии:
Предъявленные к приемке объекты:
- Строительство газопроводных линий среднего давления к общежитию Батыс Прорва кен орны, Жылыойского района, Атырауской области

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приёмочной комиссии:

Ибрагимов Н. _____

Заместитель председателя комиссии:

Алиакпаров К. _____

Члены комиссии:

Бисенов Р. _____

Кыдыралиева О. _____

Бактайбеков А. _____

Альжанов А. _____

Ержанов М. _____

От проектной организаций:

Сарсенбайулы Р. _____

От подрядной строительной организаций:

Ермекбаев Д. _____

Заказчик: АО "КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: ALTV/CW-04/2013 №11 от 10.04.2013г

Форма-2

Наименование объекта: Строительство газопроводных линий среднего давления к общежитию Батыс Прорва кен орны, Жылыойского района, Атырауской области

Акт
приемки выполненных работ 10.04.2013 по 05.08.2013

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5466	35,29	33,19	192895	181416	59540	0,01	80
		м3		2,10	9,13	11479	49902	97	0,03	173
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	169	467,10	--	78940	--	89202	2,98	503
		м3		467,10	--	78940	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	113	389,25	--	43985	--	49703	2,48	280
		м3		389,25	--	43985	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал**	5748	9,24	9,24	53139	53139	16735	--	--
		м3		--	3,00	--	17253	97	0,01	66
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки**	5225	9,24	9,24	48304	48304	15212	--	--
		м3		--	3,00	--	15683	97	0,01	60
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	3918,75	6,48	6,48	25391	25391	7996	--	--
		м3		--	2,10	--	8244	97	0,01	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1306,25	167,18	--	218379	--	246768	1,21	1581
		м3		167,18	--	218379	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3918,75	25,65	5,38	100501	21068	77050	0,13	506
		м3		20,27	--	79433	--	97	--	--
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	523	39,72	37,82	20776	19778	6528	0,01	7
		м3		1,87	11,00	978	5752	97	0,04	20
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	910,02	76,60	--	69708	--	13942	0,32	293
		т		15,32	--	13942	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	523	3,76	3,24	1968	1697	812	--	2
		м3		0,48	1,12	251	586	97	--	2
12	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляра из полиэтеленовой трубы д-600мм в местах пересечения с существующими коммуникациями	0,0185	266184,59	148707,55	4924	2751	3695	669,00	12
		км		114064,50	39588,94	2110	732	130	155,26	3
13	С130804-1242 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ИСО 4437-2004	18,574	22777,00	--	423060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	18,5	548,34	0,99	10144	18	4246	1,00	19
		м		176,18	0,38	3259	7	130	--	--
15	Сцена	Труба стальная электросварная д-426х8мм с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием 3,5мм	18,5	7515,78	--	139042	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	3	4618,68	559,80	13856	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
17	Е0122-11-2	Устройство контрольной трубки	0,0045	51202,26	20326,01	230	91	212	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	139	24	130	20,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	4,545	231,00	--	1050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	3,647	331679,14	156130,76	1209634	569409	982613	775,00	2826
		км		148275,00	58979,25	540759	215097	130	288,06	1051
20	Сцена	Труба стальная электросварная д-426х8мм с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием 3,5мм	3661,588	7515,78	--	27519701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Сцена	Труба стальная электросварная д-426х8мм с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием 3,5мм(аварийный запас труб-3%)	11	7515,78	--	82674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0124-4-11	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,011	800640,80	169666,55	8807	1866	3434	1010,00	11
		км		192150,00	48018,44	2114	528	130	208,44	2
23	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	11	6372,00	--	70092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	29,5	78,92	--	2328	--	247	0,33	10
		м		69,75	--	2058	--	12	--	--
25	Е0122-9-12	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д-600мм с пневматическим испытанием	0,0032	475411,61	223076,36	1521	714	1242	1121,00	4
		км		214200,00	84269,25	685	270	130	411,57	1
26	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	3,2128	14100,00	--	45300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0032	1492594,58	217692,68	4776	697	671	464,00	1
		км		78975,00	82235,25	253	263	130	401,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0124-13-8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара								
		компл	2	7183,96	3598,58	14368	7197	10658	17,80	36
				3240,00	859,05	6480	1718	130	3,60	7
29	Сцена	Задвижка стальная фланцевая 30с541нж д-400мм								
		шт	2	218224,48	--	436449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм								
		т	2,2134	126700,00	--	280438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-17-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм								
		км	0,2428	107429,40	13015,60	26084	3160	7588	106,00	26
				19125,00	4916,25	4644	1194	130	24,01	6
32	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм								
		фланец	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
				616,50	4,50	1233	9	130	0,03	--
33	Сцена	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-400-16								
		шт	2	16902,75	--	33806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Сцена	Патрубок-накладка д-630/125мм								
		шт	3	97110,17	--	291331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Сцена	Переход д-125/63мм								
		шт	3	1725,66	--	5177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Сцена	Муфта д-63мм								
		шт	6	552,41	--	3314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Сцена	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-63/57мм								
		шт	3	1466,56	--	4400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм								
		стык	313	2443,25	1392,50	764737	435853	358322	2,05	642
				427,50	526,50	133808	164795	120	3,36	1052
39	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт	4	335,59	172,69	1342	691	764	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
40	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	4	1665,00	--	6660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0124-103-9	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 400 мм								
		врезка	2	25979,12	11446,67	51958	22893	27916	23,60	47
				6412,50	4324,49	12825	8649	130	21,12	42
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза								
		м2	29,44	21,80	0,05	642	1	154	0,03	1
				5,81	0,02	171	1	90	--	--
43	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза								
		м2	29,44	19,64	0,02	578	1	83	0,02	--
				3,13	--	92	--	90	--	--
44	У1-47-4	Знак-указатель типа II, строительные работы								
		указат.	11	2371,89	267,93	26091	2947	6786	2,60	29
				432,30	81,78	4755	900	120	0,40	4
45	У1-47-5	Знак-указатель типа II, монтаж металлоконструкций								
		указат.	11	7178,02	13,74	78958	151	17191	10,00	110
				1732,68	3,74	19059	41	90	0,01	--
46	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,012	229995,38	--	2760	--	362	175,00	2
				27450,00	--	329	--	110	--	--
47	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг								
		м	13	38,10	3,20	495	42	364	0,15	2
				28,80	0,70	374	9	95	--	--
48	С151601-610 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,013	387127,00	--	5033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
		км	0,012	139185,82	104985,82	1670	1260	609	239,00	3
				34200,00	18159,30	410	218	97	77,51	1
50	Е0101-39-6 К-4	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м								
		км	0,012	-74350,80	-40150,80	-892	-482	-480	-240,00	-3
				-34200,00	-7005,60	-410	-84	97	-27,60	--
51	Е0120-30-1	Установка опоры под задвижки								
		кг	180	107,97	1,26	19434	227	204	0,05	9
				8,96	0,47	1612	85	12	--	--
		Ограждение задвижки								
52	Е0107-24-11	Устройство ограждения задвижки								
		м	32	581,05	240,24	18594	7688	14118	1,42	45
				249,75	65,38	7992	2092	140	0,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайслист	Стоимость ограждения	32	4198,91	--	134365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32600653	1409882			7115
			Тенге			1196405	494236			2532
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			495				
	Материалы -		Тенге			79				
	Всего заработная плата -		Тенге				384			
		Накладные расходы -	Тенге			364				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				438			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32521199				
	Материалы -		Тенге			391979				
	Всего заработная плата -		Тенге				1671157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5033				
	Местные материалы -		Тенге			11563				
	Транспортные расходы -		Тенге			69708				
	Сдача и испытание -		Тенге			88				
		Накладные расходы -	Тенге			2013736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2072096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36607031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10542
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973217			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78958				
	Материалы -		Тенге			59748				
	Всего заработная плата -		Тенге				19101			
		Накладные расходы -	Тенге			17191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5769				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			101918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36709860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10663
		Сметная заработная плата -	Тенге				1995334			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка для обслуживания(2шт)								
54	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	389,25	--	1557	--	1759	2,48	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		389,25	--	1557	--	113	--	--
55	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2	167,18	--	334	--	378	1,21	2
		м3		167,18	--	334	--	113	--	--
56	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	1,76	8365,98	95,97	14724	169	1493	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1358	64	105	0,18	--
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,76	106,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02892	70437,87	304,24	2037	9	297	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	280	3	105	0,56	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,009	65900,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-17-1	Монтаж стойки СТ-1	0,25664	4588,45	2285,57	1178	587	507	9,35	2
		т		1579,50	617,13	405	158	90	2,34	1
61	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,25664	542,84	144,52	139	37	68	1,34	--
		т		292,50	--	75	--	90	--	--
62	С12021-97	Стоимость стойки СТ-1	0,25664	105100,00	--	26973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-25-1	Монтаж металических балок	0,15044	5015,90	2020,02	755	304	376	14,10	2
		т		2272,50	502,43	342	76	90	1,79	--
64	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,15044	2452,13	545,76	369	82	167	5,25	1
		т		1230,75	--	185	--	90	--	--
65	С12021-120	Стоимость металических балок	0,15044	101700,00	--	15300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-24-1	Монтаж связей	0,1032	13835,77	4022,39	1428	415	944	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	938	111	90	3,81	--
67	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,1032	2452,13	545,76	253	56	114	5,25	1
		т		1230,75	--	127	--	90	--	--
68	С12021-242	Стоимость связей	0,1032	162700,00	--	16791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0109-29-1	Монтаж лестницы с ограждением	0,12428	13565,47	5475,87	1686	681	737	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	626	193	90	5,46	1
70	С12021-267	Стоимость лестницы с ограждением	0,12428	133700,00	--	16616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	0,2	6926,29	66,01	1385	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
72	Е0107-20-3	Установка опорной пластины	0,01074	175710,10	1826,10	1887	20	132	42,70	--
		т		8100,00	690,75	87	7	140	3,37	--
73	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,37434	14213,66	5522,03	5321	2067	2492	35,90	13
		т		6075,00	1322,37	2274	495	90	4,73	2
74	С12021-267	Стоимость ограждения площадки	0,15834	133700,00	--	21170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-4441 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,216	51535,00	--	11132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкции за два раза	1,0089	9752,34	3974,44	9839	4010	4699	22,93	23
		т		3660,75	1514,25	3693	1528	90	7,40	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			151653	8449			76
			Тенге			12322	2640			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			43675				
		Всего заработная плата -	Тенге			7388				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8956			
		Местные материалы -	Тенге			11725				
		Накладные расходы -	Тенге			12993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8805				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1321			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			55629				
		Сметная заработная плата -	Тенге							59
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10277			
		Материалы -	Тенге			107977				
		Всего заработная плата -	Тенге			1926				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6006			
		Накладные расходы -	Тенге			96850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5405				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
							811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				17093			
		РАЗДЕЛ 3.Вырубка деревьев по трассе(19шт)								
77	E0101-195-2	**Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	19	54,90	45,11	1043	857	351	0,07	1
		дерево		9,79	16,59	186	315	70	0,05	1
78	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1,52	27,10	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	C010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	1,52	76,60	--	116	--	23	0,32	--
		т		15,32	--	23	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1201	857			2
			Тенге			209	315			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1201				
	Всего заработная плата -		Тенге				524			
	Транспортные расходы -		Тенге			116				
		Накладные расходы -	Тенге			374				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				581			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32753507	1419188			7193
			Тенге			1208936	497191			2545
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2087963				
		Накладные расходы -	Тенге			2045875				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36887345				
		Временные здания и сооружения 3,4%				1 254 170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				38 141 515				
		Затраты на выслуги лет, 1%				381 415				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				152 566				
		ИТОГО				38 675 496				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К-2,08774)				80 744 380				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 614 888				
		ИТОГО				82 359 267				
		НДС 12%				9 883 112				
		ВСЕГО:				**92 242 379**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис"

Ибрагимов Н.

Алиакбаров К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ТВИК"

Ермекбаев Д.

АО «КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис»

ТОО «ТВИК»

Строительство газопроводных линий среднего давления к общежитию Батыс Прорва кен орны, Жылыойского района, Атырауской области

Заказчик: АО «КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис»
Contract:
Контракт: **ALTV/CW-04/2013 №11 от 10.04.2013г**

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 1
CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS

For the period from 10.04.2013 to 05.08.2013

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 1
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За период с 10.04.2013 по 05.08.2013

EMPLOYER: АО "КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис"

Ибрагимов Н.

Contractor:ТОО "ТВИК"

Ермекбаев Д.

EMPLOYER / ЗАКАЗЧИК: АО «КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис»		CONTRACTOR /ПОДРЯДЧИК: ТОО «ТВИК»
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА:	ALTV/CW-04/2013 №11 от 10.04.2013г	
CURRENCY OF CONTRACT / ВАЛЮТА КОНТРАКТА:	KZT	

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ				Value Previous Measurement Period/Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	% of BOQ
Item No.	Description	Описание	Total Mount Общая стоимость	Current month Текущ.месяца %	Total worth current month Общая стоимость текущ.месяца	Ratified amount Утвержденное количество	% от BOP
1	Construction work	Строительные работы	91 774 650,00	100,00%	91 774 650,00	91 774 650,00	100,00%
2	Service area (2pcs)	Площадка для обслуживания(2шт)	459 537,50	100,00%	459 537,50	459 537,50	100,00%
3	Cutting down trees on the road(19pcs)	Вырубка деревьев по трассе(19шт)	8 161,50	100,00%	8 161,50	8 161,50	100,00%
TOTAL ON LIST (carried forward to Bill Summary) **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ (с переносом в сводную ведомость)**			**92 242 349,00**		**92 242 349,00**		

EMPLOYER: АО «КульсарыНефтеГазСтрой-ТрансСервис»

Ибрагимов Н.

Contractor:ТОО «ТВИК»

Ермекбаев Д.