Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства 02 мая 2012 г №170

Генподрядчик ТОО "Б-АДК"

Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция водовода по ул.Строительная от ул.Пшембаева до ул.Абая

СПРАВКА № 2 от 28 июля 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2017 года

код	код	договор	Источник финансирования	организационно правовая форма
		№ 11 от 25.05.2017		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция водовода по ул. Строительная от ул. Пшембаева до ул. Абая	16 555 140	14 781 375							1 773 765	
Реконструкция водовода по ул.Строительная от ул.Пшембаева до ул.Абая л.см 6-1-1	2 017 471									
Демонтаж покрытия автодороги л.см 7-1-1	5 116 313									
за месяц	7 133 784	6 369 450							764 334	
К оплате:	7 133 784	6 369 450							764 334	7 133 784

К оплате: семь миллионов сто тридцать три тысячи семьсот восемьдесят четыре тенге

Генподрядчик ТОО "Б-АДК"

Директор _____ Ашитов М.Е.

Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia"

Директор _____ Каганаев Г.К.

Генподрядчик ТОО "Б-АДК"

Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia" **Ф-2В**

Договор № 11 от 25.05.2017

АКТ № 4 от 28 июля 2017 года
приемки выполненных работ за июль 2017 г

Реконструкция водовода по ул.Строительная от ул.Пшембаева до ул.Абая л.см 6-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	144	37,38	35,62	5382,72	5129,28	1693	0,01219	2
		м3 грунта		1,76	10,36	253,44	1491,84	97	0,03542	5
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	800	192,51	0	154008	0	174029	1,357	1086
		м3 грунта		192,51	0	154008	0	113	0	0
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы- Доработка вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	43,5	231,01	0	10049	0	11355	1,6284	71
		м3 грунта		231,01	0	10049	0	113	0	0
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	217	37,38	35,62	8111	7730	2551	0,01219	3
		м3 грунта		1,76	10,36	382	2248	97	0,03542	8

5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий грунт, взамен демонтируемых лотков) ктрр2=0,87; ктрм2=0,87; кзпр2=0,87; кэкс2=0,87; кзпм2=0,87;	314
		м3 грунта	
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=0,869; ктрм1=0,869; кзпр1=0,869; кэкс1=0,869; кзпм1=0,869;	1613
		м3 грунта	
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	75,5
		м3 грунта	
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы-мокрого грунта) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	21,2
		м3 грунта	
9	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м(за вычетом объема обратной ручной засыпки при монтаже п/э труб по расц Е22-1-10)	1380
		м3 грунта	
10	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	314
		м3 грунта	
11	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м-щебнем	35,2

32,52	30,99	10211	9731	3213	0,01061	3
1,53	9,02	480	2832	97	0,03082	10
32,49	30,96	52406	49938	16475	0,01059	17
1,53	9	2468	14517	97	0,03078	50
140,51	0	10609	0	11988	1,01775	77
140,51	0	10609	0	113	0	0
154,56	0	3277	0	3703	1,11953	24
154,56	0	3277	0	113	0	0
3,23	3,23	4457	4457	1499	0	0
0	1,12	0	1546	97	0,00366	5
3,85	3,85	1209	1209	408	0	0
0	1,34	0	421	97	0,00437	1
4,39	4,39	155	155	52	0	0

	м3 грунта								
			0	1,52	0	54	97	0,00498	0
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками(с учетом объема от ручной засыпки при монтаже п/э труб по расц Е22-11-10)	1893	24,77	5,19	46890	9825	35953	0,1242	235
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	0	37065	0	97	0	0
13	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками-щебня	35,24	29,49	6,18	1039	218	797	0,14835	5
	м3 уплотненного грунта								
			23,31	0	821	0	97	0	0
	Итого по разделу 1				**307804**	**88391**			**1522**
					219412	**23109**			**79**
	Накладные расходы, тенге				263716				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34291				
	Всего по разделу, тенге				**605810**				
	Раздел 2 Демонтажные работы								
19	Е22-8-10								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием-Разборка труб д-425х7мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,34	166727,81	79787,81	56687	27128	51749	456,78	155
	км трубопровода								
			86940	30140,24	29560	10248	130	147,2046	50
	Итого по разделу 2				**56687**	**27128**			**155**
					29560	**10248**			**50**
	Накладные расходы, тенге				51749				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6506				
	Всего по разделу, тенге				**114943**				
	Раздел 3 Водовод								

33	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм(с гидравлическим испытанием) *км трубопровода*	0,34
73	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,034
		Итого по разделу 3	
		Накладные расходы, тенге	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	
		Всего по разделу, тенге	
		Всего по разделам	
		Выслуга лет 1 % (к акту№ 1 за июль 1781531*0,01=17815)	
		Допотпуска 0,4% (к акту №1 за июль 1781531*0,004=7126)	
		Итго с прочими	
2,3897		**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,3897)**	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	
		Понижающий коэффициент К=0,89159021	
		НДС (12 %)	
		Всего по акту	

Генподрядчик ТОО "Б-АДК"

Директор _____ **Ашитов М.Е.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Б-АДК» Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ПАВЛОДАР

87958,85	663,52	29906	226	38577	510,6	174
87057,3	222,01	29599	75	130	154,8015	53
257156,15	177768,27	8743	6044	6182	423,2	14
72708,75	67153,39	2472	2283	130	327,98	11
		38649	**6270**			**188**
		32072	**2359**			**64**

44759

5005

88 413

809 167

25 907

10 363

845 436

2 020 338

2 020 338

1 801 314

216 158

2 017 471

Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia"

Директор _____ **Каганаев Г.К.**

Генподрядчик ТОО "Б-АДК"

Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia" Ф-2В

Договор № 11 от 25.05.2017

АКТ № 5 от 28 июля 2017 года
приемки выполненных работ за июль 2017 г

Реконструкция водовода по ул.Строительная от ул.Пшембаева до ул.Абая л.см 7-1-1

Демонтаж покрытия автодороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Разборка покрытия									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	1200	408,12 238,5	169,62 4,07	489744 286200	203544 4884	387142 133	1,55 0,0136	1860 16
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	1300	66,76 15,5	51,26 9,62	86788 20150	66638 12506	43432 133	0,117 0,0356	152 46
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	4480	27,1 0	27,1 18,97	121408 0	121408 84986	84986 100	0 0,03984	0 178
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	4480	84,26 0	84,26 16,85	377485 0	377485 75488	75488 100	0 0,03539	0 159
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	1000	122,85 122,85	0 0	122850 122850	0 0	163391 133	0,767 0	767 0
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	106,6	27,1 0	27,1 18,97	2889 0	2889 2022	2022 100	0 0,03984	0 4
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	106,6	84,26 0	84,26 16,85	8982 0	8982 1796	1796 100	0 0,03539	0 4

Итого по разделу 1

Накладные расходы, тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)

Всего по разделу, тенге
Выслуга лет 1 % (к акту № 2 за июль 2022199*0,01=20222)
Допотпуска 0,4% (к акту №2 за июль 2022199*0,004=8088)
Итго с прочими

2,3897 - в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,3897)

Сметная стоимость в текущем уровне цен
Понижающий коэффициент К=0,89159021
НДС (12 %)
Всего по акту

Генподрядчик ТОО "Б-АДК"

Директор _____ Ашитов М.Е.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР
«АДК»
Товарищество с ограниченной ответственностью

1 210 146	780946	2779
429 200	181682	408
758 257		
118 104		
2 086 507		
41 087		
16 434		
2 144 028		
5 123 583		
5 123 583		
4 568 137		
548 176		
5 116 313		

Субподрядчик ТОО "Meka Central Asia"

Директор _____ Каганаев Г.К.

«Meka Central Asia» г. ПАВЛОДАР к.