Договор **№ 93-2019 от 31.05.2019г.** **Форма №КС-2**

Заказчик: **ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"**

Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "Asian industrial group"**

Наименование стройки - Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район. Байсеркенский сельский округ

Наименование объекта - Укрепительно-балластировочные работы и испытания трубопровода при строительстве наружных сетей газоснабжения

АКТ № 2-3/1

выполненых строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-3. Внутриплощадочные сети													
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети газоснабжения													
1	1	**Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,05234**		**2755783,27**	**1073468,74**	**144237,70**	**56185,35**	**1718,95**	**104420,51**	**268550,86**
			НР - 99%; СП - 8%				**1649472,44**	**365721,68**	**86333,39**	**19141,87**		**19892,66**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов										
2	2	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**52,34**		**1022,21**	**--**	**53502,40**	**--**	**609,53**	**51835,01**	**113764,41**
			НР - 98%; СП - 8%				**1010,56**	**--**	**52892,87**	**--**		**8426,99**	
			Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов										
3	3	**СПрайс СТПРАЙС**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,463**		**21785,71**	**--**	**358658,21**	**--**	**358658,21**	**--**	**387350,87**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28692,66**	
4	4	**СПрайс СТПРАЙС**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,3904**		**10625,00**	**--**	**376023,00**	**--**	**376023,00**	**--**	**406104,84**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30081,84**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	СПрайс СТПРАЙС	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	6875,00	--	6943,75	--	6943,75	--	7499,25
			СП - 8%			--	--	--	--		555,50	
6	6	СПрайс СТПРАЙС	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	34750,00	--	69500,00	--	69500,00	--	75060,00
			СП - 8%			--	--	--	--		5560,00	
7	7	СПрайс СТПРАЙС	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	9285,71	--	27857,14	--	27857,14	--	30085,71
			СП - 8%			--	--	--	--		2228,57	
8	8	СПрайс СТПРАЙС	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	7321,43	--	7321,43	--	7321,43	--	7907,14
			СП - 8%			--	--	--	--		585,71	
9	9	СПрайс СТПРАЙС	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	37500,00	--	37500,00	--	37500,00	--	40500,00
			СП - 8%			--	--	--	--		3000,00	
10	10	СПрайс СТПРАЙС	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	30000,00	--	60000,00	--	60000,00	--	64800,00
			СП - 8%			--	--	--	--		4800,00	
11	11	СПрайс СТПРАЙС	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	20312,50	--	20312,50	--	20312,50	--	21937,50
			СП - 8%			--	--	--	--		1625,00	
12	12	Спрайс СТПРАЙС	Изолирующее фланцевое соединение 159 1 159-5 ст.25	шт	2	97544,64	--	195089,29	--	195089,29	--	210696,43
			СП - 8%			--	--	--	--		15607,14	
13	13	Спрайс СТПРАЙС	Присоединительный фланец для задвижки Ду100 Ру1,6	шт	2	7946,43	--	15892,86	--	15892,86	--	17164,29
			СП - 8%			--	--	--	--		1271,43	
14	14	Спрайс СТПРАЙС	Присоединительный фланец для задвижки Ду150 Ру1,6	шт	4	6026,79	--	24107,14	--	24107,14	--	26035,71
			СП - 8%			--	--	--	--		1928,57	
15	15	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9267,27	3009,04	18534,53	6018,07	1056,21	13338,62	34423,00
			НР - 99%; СП - 8%			5730,13	1006,55	11460,25	2013,09		2549,85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
16	16	СПрайс СТПРАЙС	**Задвижка стальная Ду150 Ру1,6** *СП - 8%*	шт.	2	184821,43 --	-- --	369642,86 --	-- --	369642,86	-- 29571,43	399214,29
17	17	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	1	5284,50 4728,52	238,80 124,48	5284,50 4728,52	238,80 124,48	317,19	4804,47 807,12	10896,09
18	18	прайс	**Кран шаровый КШЦФ из ст.20 Ду100 Ру-1,6**	шт	1	42410,71 --	-- --	42410,71 --	-- --	 42410,71	-- --	42410,71
19	19	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,1405186	69812,45 41697,64	14917,87 3964,34	9809,95 5859,29	2096,24 557,06	1854,42	4427,29 1138,98	15376,21
20	20	СПрайс СТПРАЙС	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	7,4	10625,00 --	-- --	78625,00 --	-- --	78625,00	-- 6290,00	84915,00
21	21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	20,04	129,95 83,38	3,90 0,50	2604,12 1671,01	78,21 9,98	854,90	1159,88 301,12	4065,12
22	22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	20,04	207,47 97,47	5,58 1,00	4157,72 1953,29	111,91 19,96	2092,52	1361,54 441,54	5960,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2274718,24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**164898,63**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**64728,58**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21866,44**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1655976,89**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**42410,71**		
		- Накладные расходы	Тенге							**181347,32**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**165356,11**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 274 718**

СДАЛ :
ПОДРЯДЧИК
ТОО "Asian industrial group"

Директор _____ **/Хамзин А.М/**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "РАМС-Казахстан"

Вице-президент: _____ **/Дзауров Т.М./**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"

Генеральный директор : _____ **/Матюхов А.И/**

Расценки проверены согласно ФЕР
Бурлов П.О.
Чайкина Р.В.