Форма №КС-2

Договор **№ 93-2019 от 31.05.2019г.**
Заказчик: **ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Asian industrial group"**
Наименование стройки - Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район. Байсеркенский сельский округ
Наименование объекта - Укрепительно-балластировочные работы и испытания трубопровода при строительстве наружных сетей газоснабжения

АКТ № 2-4/1
выполненых строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-4. Защита от электрохмической коррозии												
РАЗДЕЛ 1.Защита от электрохимической коррозии												
1	1	**Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**10**	**59556,70**	**20422,28**	**595567,03**	**204222,83**	**153925,36**	**281767,27**	**947521,04**
			НР - 91%; СП - 8%			**23741,88**	**7221,55**	**237418,83**	**72215,53**		**70186,74**	
			Состав работ: 1. Рытье шурфа над трубопроводом 2. Бурение ямы и рытье траншеи 3. Разборка изоляции трубопровода 4. Прокладка кабеля в траншее 5. Термитная приварка кабеля к трубопроводу 6. Восстановление изоляции трубопровода 7. Установка протектора 8. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием									
2	2	**Е11-250129-0604 1125-0129-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 12 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**25**	**1821,16**	**749,63**	**45528,89**	**18740,75**	**5738,35**	**23903,83**	**74987,33**
			НР - 91%; СП - 8%			**841,99**	**208,73**	**21049,78**	**5218,16**		**5554,62**	
			Состав работ: 1. Разбивка трассы 2. Рытье траншеи 3. Прокладка асбестоцементных труб на переходах через дороги 4. Устройство постели 5. Прокладка кабеля в траншее и в асбестоцементных трубах (на переходах) 6. Рытье котлованов для монтажа соединительных муфт 7. Монтаж соединительных муфт 8. Засыпка траншей и котлованов с уплотнением грунта									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	С123-060128-0207 2306-0128-0207 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	388071,00	–	9701,77	–	9701,77	–	10477,92
			СП - 8%			–	–	–	–		776,14	
4	4	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,6	12427,00	–	7456,20	–	7456,20	–	8052,70
			СП - 8%			–	–	–	–		596,50	
5	5	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	шт	6	8533,56	1391,57	51201,36	8349,43	2823,32	46440,75	105453,49
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему			6671,44	495,35	40028,62	2972,08		7811,37	
6	6	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,18	25916,19	2937,49	4664,91	528,75	2481,23	1625,10	6793,21
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси			9194,07	727,17	1654,93	130,89		503,20	
7	7	СПрайс СТПРАЙС	**Опозновательные знаки**	шт	6	29375,00	–	176250,00	–	176250,00	–	190350,00
			СП - 8%			–	–	–	–		14100,00	
8	8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,1	129,95	3,90	272,89	8,20	89,59	121,54	425,99
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			83,38	0,50	175,11	1,05		31,55	
9	9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,2	103,74	2,79	435,69	11,73	219,28	142,68	624,64
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов			48,73	0,50	204,69	2,09		46,27	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
10	10	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере. Установка**	колонка	3	52952,01	6409,30	158856,04	19227,90	7082,89	129737,09	311680,58
			НР - 91%; СП - 8%			44181,75	3340,99	132545,25	10022,98		23087,45	
			Состав работ: 1. Рытье траншеи и шурфа над трубопроводом 2. Разборка изоляции трубопровода 3. Изготовление катодного отвода 4. Установка контрольно-измерительной колонки с термитной приваркой отвода к трубопроводу 5. Восстановление изоляции трубопровода 6. Засыпка траншеи и шурфа грунтом с трамбованием 7. Устройство отмостки из гравия									
11	11	Прайс	**Контрольно-измерительный пункт СКИП Г-6-0**	компл	3	40000,00	–	120000,00	–		–	120000,00
						–	–	–	–	120000,00	–	
12	12	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Установка ковера**	шт.	6	14451,96	3680,06	86711,73	22080,37	25006,56	47911,58	145393,18
			НР - 99%; СП - 8%			6604,13	1461,79	39624,81	8770,73		10769,87	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1921760,07
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				472702,01				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273169,95			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99333,51			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						390774,55		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						120000,00		
			- Накладные расходы	Тенге							531649,85	
			- Сметная прибыль	Тенге							133463,71	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 921 760

СДАЛ :
ПОДРЯДЧИК
ТОО "Asian industrial group"

Директор : _____ **/Хамзин А.М/**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "РАМС-Казахстан"

Вице-президент: _____ **/Дзауров Т.М./**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"

Генеральный директор : _____ **/Матюхов А.И/**

Расценки проверены
согласно СД
Буров П.О.
Чекан Р.В.