**Заказчик:** Есенгелдина Толкын Сакеновна

**Подрядчик:** ТОО "Аманат Professional Construction Company"

**Наименование объекта:** Гостиничный комплекс с объектами обслуживания, SPA центром, медицинским центром (радоновые ванны, грязевые процедуры), теннисным кортом, детскими и спортивными площадками, минизоопарком, миниакварком, паркингом, техническими сооружениями и подъездной автодорогой

**Основание:** Договор №26 от 15.06.2017 г.

# А К Т
## приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 3 квартал 2017 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Наружные сети** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 726,436 | 23,36 | 22,08 | 16969 | 16039 | 4819 | 0,01 | 6 |
| | | | | м3 | 1,28 | 5,56 | 930 | 4038 | 97 | 0,02 | 14 |
| 2 | 2 | Е0101-164-2#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 33,02 | 262,72 | 0 | 8675 | 0 | 9803 | 1,85 | 61 |
| | | | | м3 | 262,72 | 0 | 8675 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 965,829 | 3,35 | 3,35 | 3237 | 3237 | 1089 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,16 | 0 | 1123 | 97 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 321,943 | 134,1 | 0 | 43173 | 0 | 48785 | 0,97 | 313 |
| | | | | м3 | 134,1 | 0 | 43173 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 39,87 | 306,2 | 152,52 | 12208 | 6081 | 10928 | 1,02 | 41 |
| | | | | м3 | 153,68 | 57,15 | 6127 | 2279 | 130 | 0,28 | 11 |
| 6 | 6 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3219,43 | 21,55 | 4,52 | 69366 | 14539 | 53182 | 0,11 | 348 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 54827 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Е0101-20-2 | Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта | 162,28 | 3,77 | 3,24 | 612 | 526 | 252 | 0 | 1 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 78 | 182 | 97 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,15 | 96708,9 | 47796,27 | 14506 | 7169 | 11885 | 286 | 43 |
| | | | | км | 48375 | 12572,33 | 7256 | 1886 | 130 | 49,07 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | С130804-2325 Изм. и доп. вып. 27 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 150 | 500 | | 75000 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 8,74 | 8330,75 | 2308,84 | 72811 | 20179 | 35798 | 13,87 | 121 |
| | | | | м3 | 2286 | 864,68 | 19980 | 7557 | 130 | 4,22 | 37 |
| 11 | 11 | С143018-24 Изм. и доп. вып. 26 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 5,32 | 18010 | | 95813 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 12 | 12 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 9,12 | 4228 | | 38559 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 13 | 13 | С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 1,14 | 2637 | | 3006 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 268,47 | 245,44 | 3,82 | 65893 | 1026 | 12288 | 0,21 | 57 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 10027 | 387 | 118 | 0,01 | 2 |
| 15 | 15 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Стоимость стремянки С1 | 0,7889 | 111158 | | 87690 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С131104-8 Изм. и доп. вып. 26 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 3 | 3829 | | 11487 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е0146-26-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 38 | 499,74 | 242,43 | 18990 | 9212 | 14227 | 1,24 | 47 |
| | | | | отверст. | 231,75 | 142,64 | 8807 | 5420 | 100 | 0,23 | 9 |
| 18 | 18 | Е0146-26-32 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 38 | 11,14 | 5,14 | 423 | 195 | 299 | 0,03 | 1 |
| | | | | отверст. | 4,88 | 3 | 185 | 114 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Е0116-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм | 38 | 2017,57 | 1,57 | 76668 | 60 | 19152 | 2,36 | 90 |
| | | | | 1сальник | 393,75 | 0 | 14963 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 98,8 | 615,22 | 24,55 | 60783 | 2426 | 5958 | 0,26 | 26 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 3935 | 909 | 123 | 0,04 | 4 |
| 21 | 21 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 98,8 | 453,6 | 0 | 44815 | 0 | 3252 | 0,14 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 24,75 | 0 | 2445 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 5 | 411,46 | 17,71 | 2057 | 89 | 1550 | 1,4 | 7 |
| | | | | шт | 231,75 | 6,75 | 1159 | 34 | 130 | 0,03 | 0 |
| 23 | 23 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 5 | 405,4 | 16,15 | 2027 | 81 | 1521 | 1,36 | 7 |
| | | | | шт | 227,25 | 6,75 | 1136 | 34 | 130 | 0,03 | 0 |
| 24 | 24 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 7 | 242,08 | 6,95 | 1695 | 49 | 1331 | 0,88 | 6 |
| | | | | шт | 144 | 2,25 | 1008 | 16 | 130 | 0,01 | 0 |
| 25 | 25 | С130902-67 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | 5 | 14364 | | 71820 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 26 | 26 | С130902-66 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | 5 | 10990 | | 54950 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 27 | 27 | С130902-64 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | 7 | 6845 | | 47915 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 28 | 28 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,09 | 58881,69 | 25695,31 | 5299 | 2313 | 4667 | 194 | 17 |
| | | | | км | 33075 | 6813,45 | 2977 | 613 | 130 | 26,38 | 2 |
| 29 | 29 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,05 | 51202,26 | 20326,01 | 2560 | 1016 | 2352 | 179 | 9 |
| | | | | км | 30825 | 5353,43 | 1541 | 268 | 130 | 20,64 | 1 |
| 30 | 30 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,17 | 47611,09 | 17877,09 | 8094 | 3039 | 7602 | 173 | 29 |
| | | | | км | 29700 | 4698,68 | 5049 | 799 | 130 | 18,1 | 3 |
| 31 | 31 | С130804-946 Изм. и доп. вып. 26 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 93 | 558 | | 51894 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 32 | 32 | С130804-944 Изм. и доп. вып. 27 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 47 | 263 | | 12361 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 33 | 33 | С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 57 | 105 | | 5985 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 34 | 34 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 16 | 242,08 | 6,95 | 3873 | 111 | 3042 | 0,88 | 14 |
| | | | | шт | 144 | 2,25 | 2304 | 36 | 130 | 0,01 | 0 |
| 35 | 35 | С130901-27 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 5 | 340 | | 1700 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 36 | 36 | С130806-79 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 1,2 | 661 | | 793 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | | | | | | | |
| 37 | 37 | С130806-58 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | 0,2 | 130 | | 26 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм | 1 | 391,37 | 57,24 | 391 | 57 | 395 | 1,43 | 1 |
| | | | | фланец | 301,5 | 2,25 | 302 | 2 | 130 | 0,01 | 0 |
| 39 | 39 | С130809-15 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200ГОСТ 12816-80 | 1 | 1585 | | 1585 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 40 | 40 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 9,05 | 7896,6 | 1879,87 | 71464 | 17013 | 23223 | 8,86 | 80 |
| | | | | м3 | 1435,5 | 538,43 | 12991 | 4873 | 130 | 2,06 | 19 |
| 41 | 41 | С143018-24 Изм. и доп. вып. 26 | Плиты покрытий, перекрытий идищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 1,4 | 18010 | | 25214 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 42 | 42 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм | 2,95 | 4228 | | 12473 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 43 | 43 | С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 700 мм | 0,35 | 2637 | | 923 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 10,99 | 245,44 | 3,82 | 2697 | 42 | 503 | 0,21 | 2 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 410 | 16 | 118 | 0,01 | 0 |
| 45 | 45 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Стоимость стремянки С1 | 0,0692 | 111158 | | 7692 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | С131104-8 Изм. и доп. вып. 26 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 5 | 3829 | | 19145 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 47 | 47 | Е0146-26-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применениемохлаждающей жидкости /воды/ | 10 | 499,74 | 242,43 | 4997 | 2424 | 3744 | 1,24 | 12 |
| | | | | отверст. | 231,75 | 142,64 | 2318 | 1426 | 100 | 0,23 | 2 |
| 48 | 48 | Е0146-26-32 | Добавлять или исключать на каждые 10мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 10 | 11,14 | 5,14 | 111 | 51 | 79 | 0,03 | 0 |
| | | | | отверст. | 4,88 | 3 | 49 | 30 | 100 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49 | Е0116-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм | 10 | 2017,57 | 1,57 | 20176 | 16 | 5040 | 2,36 | 24 |
| | | | | 1сальник | 393,75 | 0 | 3938 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 26 | 615,22 | 24,55 | 15996 | 638 | 1568 | 0,26 | 7 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 1036 | 239 | 123 | 0,04 | 1 |
| 51 | 51 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 26 | 453,6 | 0 | 11794 | 0 | 856 | 0,14 | 4 |
| | | | | м2 | 24,75 | 0 | 644 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Наружные сети | | | | 1288394 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Благоустройство | | | | | | | | |
| 52 | 52 | Е0127-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 75,5 | 33,43 | 29,06 | 2524 | 2194 | 1134 | 0,01 | 1 |
| | | | | м2 | 1,03 | 10,26 | 78 | 775 | 133 | 0,05 | 4 |
| 53 | 53 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 11,325 | 849,44 | 73,75 | 9620 | 835 | 498 | 0,14 | 2 |
| | | | | м3 | 21,38 | 11,67 | 242 | 132 | 133 | 0,04 | 0 |
| 54 | 54 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 75,5 | 278,17 | 33,28 | 21002 | 2513 | 1656 | 0,03 | 2 |
| | | | | м2 | 5 | 11,49 | 378 | 867 | 133 | 0,04 | 3 |
| 55 | 55 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | 0,0529 | 40097,59 | 339,59 | 2119 | 18 | 10 | 0,58 | 0 |
| | | | | т | 0 | 140,94 | 0 | 7 | 133 | 0,58 | 0 |
| 56 | 56 | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 75,5 | 563,59 | 15,35 | 42551 | 1159 | 1105 | 0,03 | 3 |
| | | | | м2 | 5,94 | 5,06 | 448 | 382 | 133 | 0,02 | 1 |
| 57 | 57 | Е0127-54-3 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 75,5 | 270,18 | 0 | 20398 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | м2 | 0,04 | 0 | 3 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 58 | 58 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 75,5 | 568,09 | 15,35 | 42891 | 1159 | 1105 | 0,03 | 3 |
| | | | | м2 | 5,94 | 5,06 | 448 | 382 | 133 | 0,02 | 1 |
| 59 | 59 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 56 | 19,95 | 15,58 | 1117 | 872 | 486 | 0,01 | 1 |
| | | | | м2 | 1,03 | 5,5 | 58 | 308 | 133 | 0,03 | 2 |
| 60 | 60 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 5,6 | 952,16 | 68,13 | 5332 | 382 | 254 | 0,14 | 1 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 120 | 71 | 133 | 0,04 | 0 |
| 61 | 61 | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 56 | 99,85 | 42,08 | 5592 | 2356 | 5380 | 0,38 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 57,38 | 14,85 | 3213 | 832 | 133 | 0,07 | 4 |
| 62 | 62 | СТ#ПРАЙСТ | Стоимость брусчатки | 56 | 2400 | | 134400 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 63 | 63 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 32 | 19,95 | 15,58 | 638 | 499 | 278 | 0,01 | 0 |
| | | | | м2 | 1,03 | 5,5 | 33 | 176 | 133 | 0,03 | 1 |
| 64 | 64 | Е0127-14-1 | Устройство покрытия из специальной смеси толщ. 4см (глина - 10%, земля - 40%, песок - 50%) | 1,28 | 952,16 | 68,13 | 1219 | 87 | 58 | 0,14 | 0 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 27 | 16 | 133 | 0,04 | 0 |
| 65 | 65 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 5315 | 436,51 | 6,63 | 2320041 | 35242 | 780672 | 0,7 | 3710 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 577634 | 9337 | 133 | 0,01 | 32 |
| 66 | 66 | С143003-10 Изм. и доп. вып. 25 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 169,4 | 16578 | | 2808313 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 67 | 67 | У1-43-21 | Скамья типа II, строительные работы | 2 | 12389,94 | 303,6 | 24780 | 607 | 4128 | 11 | 22 |
| | | | | скамья | 1881 | 84,6 | 3762 | 169 | 105 | 0,41 | 1 |
| 68 | 68 | У1-49-1 | Урна типа 1, строительные работы | 2 | 2720,42 | 80,96 | 5441 | 162 | 2126 | 6 | 12 |
| | | | | урна | 990 | 22,56 | 1980 | 45 | 105 | 0,11 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Благоустройство | | | | 5447977 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 6736369 | 155714 | | | 5166 |
| | | | | | | | 806692 | 45780 | | | 168 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 1063890 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 24192 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1088082 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 7824451 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 469467 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 8293918 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 8393445 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % | | | | 8468986 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 8502560 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 8586494 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 25139039 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 502781 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 25641820 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3077018 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 28718838 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **28718838** | | | | |

Заказчик

Подрядчик