Заказчик: Есенгелдина Толкын Сакеновна

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Наименование объекта: Гостиничный комплекс с объектами обслуживания, SPA центром, медицинским центром (радоновые ванны, грязевые процедуры), теннисным кортом, детскими и спортивными площадками, минизоопарком, миниакварком, паркингом, техническими сооружениями и подъездной автодорогой

Основание: Договор №26 от 15.06.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	112	23,36	22,08	2616	2473	743	0,01	1
		м3		1,28	5,56	143	623	97	0,02	2
2	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	74	18,51	17,50	1370	1295	389	0,01	1
		м3		1,01	4,41	75	326	97	0,02	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 груп пы вручную после разработки их механизированным способом**	5,58	262,72	--	1466	--	1657	1,85	10
		м3		262,72	--	1466	--	113	--	--
4	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	74	1,84	1,37	136	101	37	--	--
		м3		--	0,51	--	38	97	--	--
5	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	62	45,00	45,00	2790	2790	558	--	--
		т		--	9,00	--	558	100	0,19	12
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	74	3,88	3,24	287	240	115	--	--
		м3		0,48	1,12	36	83	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8666	6900			12
			Тенге			1720	1627			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8666				
	Всего заработная плата -		Тенге				3347			
	Местные материалы -		Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			3498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				3871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				3871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ								
10	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**68,6**	**790,75**	**24,55**	**54246**	**1684**	**4137**	**0,26**	**18**
		м2		**39,83**	**9,20**	**2732**	**631**	**123**	**0,04**	**3**
11	**Е0106-1-20**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5**	**66,63**	**16492,15**	**311,32**	**1098872**	**20743**	**39081**	**2,82**	**188**
		м3		**441,00**	**117,61**	**29384**	**7836**	**105**	**0,57**	**38**
12	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**67,9626**	**519,00**	**--**	**35273**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**67,9626**	**183,00**	**--**	**12437**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
15	**Е0106-1-22**	**Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных под перегородки из бетона класса В12,5**	**12,3**	**16759,77**	**353,46**	**206145**	**4348**	**9280**	**3,60**	**44**
		м3		**585,00**	**133,52**	**7196**	**1642**	**105**	**0,65**	**8**
16	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**12,4845**	**183,00**	**--**	**2285**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**12,4845**	**519,00**	**--**	**6479**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,1498**	**5239,08**	**327,33**	**785**	**49**	**317**	**11,60**	**2**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**283**	**19**	**105**	**0,60**	**--**
		Гидроизоляция фундаментов								
21	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутавой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**276**	**245,44**	**3,82**	**67741**	**1054**	**12633**	**0,21**	**59**
		м2		**37,35**	**1,44**	**10309**	**397**	**118**	**0,01**	**2**
22	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**46**	**310,55**	**4,19**	**14285**	**193**	**3237**	**0,38**	**18**
		м2		**58,05**	**1,58**	**2670**	**73**	**118**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1498548**	**28071**			**328**
			Тенге			**52574**	**10598**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1498548**				
	Материалы -		Тенге			**139814**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63172**			
	Местные материалы -		Тенге			**1278089**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68685**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10303**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**94034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1661267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73475**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1661267**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1507214**	**34971**			**340**
			Тенге			**54293**	**12226**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1507214**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			139814				
	Всего заработная плата -		Тенге				66519			
	Местные материалы -		Тенге			1278136				
		Накладные расходы -	Тенге			72182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1674160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				77346			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1674160**				

ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1.земляные работы

1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**201,6**	**32,35**	**30,77**	**6521**	**6203**	**1910**	**0,01**	**2**
		м3		**1,42**	**8,34**	**286**	**1682**	**97**	**0,03**	**6**
2	**С010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**350,784**	**108,20**	**--**	**37955**	**--**	**7591**	**0,45**	**159**
		т		**21,64**	**--**	**7591**	**--**	**100**	**--**	**--**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**201,6**	**3,88**	**3,24**	**783**	**654**	**313**	**--**	**1**
		м3		**0,48**	**1,12**	**97**	**226**	**97**	**--**	**1**
4	**Е0101-19-2к=30**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**201,6**	**55,32**	**41,10**	**11153**	**8286**	**2992**	**--**	**--**
		м3		**--**	**15,30**	**--**	**3084**	**97**	**0,07**	**15**
5	**Е0101-17-8**	**Погрузка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2036,8**	**32,19**	**30,77**	**65565**	**62673**	**19293**	**0,01**	**20**
		м3		**1,42**	**8,34**	**2892**	**16997**	**97**	**0,03**	**58**
6	**С010333-А15-1**	**Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**3544,032**	**129,84**	**--**	**460157**	**--**	**92031**	**0,55**	**1933**
		т		**25,97**	**--**	**92031**	**--**	**100**	**--**	**--**
7	**Е0101-20-2**	**Устройство насыпи из привозного грунта**	**2036,8**	**3,88**	**3,24**	**7907**	**6607**	**3161**	**--**	**7**
		м3		**0,48**	**1,12**	**978**	**2281**	**97**	**--**	**8**
8	**Е0101-19-2к=30**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**2036,8**	**55,32**	**41,10**	**112676**	**83712**	**30228**	**--**	**--**
		м3		**--**	**15,30**	**--**	**31163**	**97**	**0,07**	**150**
9	**Е0101-130-2**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**2477,6**	**12,51**	**12,51**	**30989**	**30989**	**10288**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,28**	**--**	**10606**	**97**	**0,01**	**35**
10	**Е0101-130-8к=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	**2477,6**	**6,36**	**6,36**	**15745**	**15745**	**4596**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,91**	**--**	**4738**	**97**	**0,01**	**15**
11	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**2477,6**	**23,62**	**12,00**	**58515**	**29725**	**10490**	**0,01**	**30**
		м3		**1,62**	**2,75**	**4014**	**6801**	**97**	**0,01**	**30**
12	**Е0101-145-12**	**Вертикальная планировка насыпи механизированным способом, грунт 2 группы**	**1760**	**8,55**	**4,43**	**15041**	**7789**	**8302**	**0,03**	**49**
		м2		**4,12**	**0,74**	**7251**	**1307**	**97**	**--**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**823006**	**252384**			**2201**
			Тенге			**115140**	**78887**			**321**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**823006**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**194027**			
	Местные материалы -		Тенге			**56992**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**498112**				
		Накладные расходы -	Тенге			**191195**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28679**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1075053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222707**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1075053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222707**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**823006**	**252384**			**2201**
			Тенге			**115140**	**78887**			**321**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**823006**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**194027**			
	Местные материалы -		Тенге			**56992**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**498112**				
		Накладные расходы -	Тенге			**191195**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28679**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1075053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222707**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1075053**				
ЛС 7-1-2 Строительные работы ограждения										
Ограждение (180,3 п.м.)										
3	**С143001-6 Изм. и**	**Стоимость бетона класса В12,5 на с/с, W6 для стоек**	**8,5**	**14900,00**	**--**	**126650**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**8,67**	**519,00**	**--**	**4500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**8,67**	**605,00**	**--**	**5245**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**8,67**	**183,00**	**--**	**1587**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С12021-245**	**Стоимость металлических столбиков из труб**	**3,19**	**172800,00**	**--**	**551232**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4689214**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**137982**				
	Местные материалы -		Тенге			**137982**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8279**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**146261**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**551232**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**551232**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33074**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**584306**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5030567**				

ИТОГО ПО АКТУ:	**7 779 780**
Временные здания и сооружения - 1,8 %	140 036
ИТОГО:	7 919 816
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578%	45 777
Затраты на выслугу лет - 1%	79 198
Дополнительные затраты на допотпуска 0,4 %	31 679
ИТОГО:	8 076 470
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**15 756 303**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	315 126
ИТОГО:	**16 071 429**
НДС 12%	1 928 571
ВСЕГО:	**18 000 000**

Принял:

Сдал:

Аманат Professional Construction Company