Форма №КС-2

Договор **№ 93-2019 от 31.05.2019г.**
Заказчик: **ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Asian industrial group"**
Наименование стройки - Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район. Байсеркенский сельский округ
Наименование объекта - Укрепительно-балластировочные работы и испытания трубопровода при строительстве наружных сетей газоснабжения

АКТ № 2-5/1
выполненых строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-5. Дорожная часть										
			РАЗДЕЛ 1.Восстановление дорожного покрытия										
			Участок ПК1+11,5 до ПК1+20,3										
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3	1,144		5217,61 3067,60	2150,01 981,96	5968,94 3509,33	2459,61 1123,36	--	5003,31 877,78	11850,03
2	2	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	2,0592		251,00 --	-- --	516,86 --	-- --		-- 41,35	558,21
3	3	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	2,0592		99,00 --	-- --	203,86 --	-- --		-- 16,31	220,17
4	4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	2,64		2089,11 265,72	1821,36 448,11	5515,24 701,50	4808,38 1183,00	5,36	2035,26 604,04	8154,55
5	5	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров	м2 покрытия	8,8		1836,79 117,54	224,69 77,05	16163,79 1034,37	1977,26 678,05	13152,16	1849,41 1441,06	19454,25

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
6	6	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	8,8	2684,47	101,07	23623,37	889,41	22643,54	543,76	26100,50
			НР - 108%; СП - 8%			10,28	46,94	90,42	413,06		1933,37	
7	7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8,8	1456,74	169,93	12819,33	1495,37	10587,84	1338,65	15290,62
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			83,65	57,20	736,11	503,38		1132,64	
8	8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	8,8	1197,61	0,27	10538,94	2,37	10520,79	17,04	11400,45
			НР - 108%; СП - 8%			1,79	--	15,77	--		844,48	
9	9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,00352	121773,95	3150,91	428,64	11,09	417,55	6,56	470,02
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	1725,65	--	6,07		34,82	
10	10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8,8	1546,62	170,33	13610,22	1498,91	11375,20	1340,38	16146,65
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			83,65	57,38	736,11	504,97		1196,05	
11	11	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	8,8	299,40	0,07	2634,73	0,59	2630,20	4,26	2850,11
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	3,94	--		211,12	
			Участок ПК1+75,4 до ПК1+84,9									
12	12	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	1,235	5217,61	2150,01	6443,75	2655,26	--	5401,30	12792,65

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			3067,60	981,96	3788,48	1212,72		947,60	
			Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
13	13	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	2,223	251,00	--	557,97	--		--	602,61
			СП - 8%			--	--	--	--		44,64	
14	14	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	2,223	99,00	--	220,08	--		--	237,68
			СП - 8%			--	--	--	--		17,61	
15	15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,85	2089,11	1821,36	5953,95	5190,86	5,79	2197,16	8803,20
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			265,72	448,11	757,30	1277,10		652,09	
16	16	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	9,5	1836,79	224,69	17449,54	2134,54	14198,35	1996,52	21001,75
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка			117,54	77,05	1116,65	731,99		1555,69	
17	17	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	9,5	2684,47	101,07	25502,50	960,16	24444,73	587,02	28176,68
			НР - 108%; СП - 8%			10,28	46,94	97,61	445,92		2087,16	
18	18	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9,5	1456,74	169,93	13839,05	1614,32	11430,06	1445,14	16506,92
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			83,65	57,20	794,67	543,42		1222,73	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	9,5	1197,61	0,27	11377,26	2,56	11357,67	18,39	12307,30
			НР - 108%; СП - 8%			1,79	--	17,03	--		911,65	
20	20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0038	121773,95	3150,91	462,74	11,97	450,77	7,08	507,41
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	1725,65	--	6,56		37,59	
21	21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9,5	1546,62	170,33	14692,85	1618,14	12280,05	1447,00	17431,04
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			83,65	57,38	794,67	545,14		1291,19	
22	22	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	9,5	299,40	0,07	2844,32	0,64	2839,42	4,60	3076,83
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	4,26	--		227,91	
			Участок ПК2+72,2 до ПК3+12,9									
23	23	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	5,291	5217,61	2150,01	27606,37	11375,70	--	23140,30	54806,40
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки			3067,60	981,96	16230,67	5195,54		4059,73	
24	24	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	9,5238	251,00	--	2390,47	--		--	2581,71
			СП - 8%			--	--	--	--		191,24	
25	25	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	9,5238	99,00	--	942,86	--		--	1018,28
			СП - 8%			--	--	--	--		75,43	
26	26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12,21	2089,11	1821,36	25507,99	22238,75	24,79	9413,10	37714,77
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			265,72	448,11	3244,45	5471,38		2793,69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	**Е11-270602-0704** **1127-0602-0704** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**40,7**	**1836,79**	**224,69**	**74757,52**	**9144,84**	**60828,73**	**8553,52**	**89975,92**
			НР - 108%; СП - 8%			**117,54**	**77,05**	**4783,95**	**3135,98**		**6664,88**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
28	28	**Е11-270602-0705** **1127-0602-0705** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14** **К=12**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**40,7**	**2684,47**	**101,07**	**109258,08**	**4113,52**	**104726,36**	**2514,90**	**120714,82**
			НР - 108%; СП - 8%			**10,28**	**46,94**	**418,20**	**1910,41**		**8941,84**	
29	29	**Е11-270602-0306** **1127-0602-0306** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,7**	**1456,74**	**169,93**	**59289,40**	**6916,11**	**48968,77**	**6191,27**	**70719,12**
			НР - 108%; СП - 8%			**83,65**	**57,20**	**3404,53**	**2328,13**		**5238,45**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
30	30	**Е11-270602-0406** **1127-0602-0406** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14** **К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**40,7**	**1197,61**	**0,27**	**48742,58**	**10,97**	**48658,65**	**78,79**	**52727,08**
			НР - 108%; СП - 8%			**1,79**	**--**	**72,95**	**--**		**3905,71**	
31	31	**Е11-270602-0901** **1127-0602-0901** **РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01628**	**121773,95**	**3150,91**	**1982,48**	**51,30**	**1931,18**	**30,34**	**2173,85**
			НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1725,65**	**--**	**28,09**		**161,03**	
			Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
32	32	**Е11-270602-0301** **1127-0602-0301** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,7**	**1546,62**	**170,33**	**62947,28**	**6932,44**	**52610,31**	**6199,24**	**74678,24**
			НР - 108%; СП - 8%			**83,65**	**57,38**	**3404,53**	**2335,51**		**5531,72**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	40,7	299,40	0,07	12185,64	2,74	12164,66	19,70	13181,77
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	18,24	--		976,43	
			Участок ПК3+67,2 до ПК3+77,4									
34	34	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	1,326	5217,61	2150,01	6918,55	2850,91	--	5799,29	13735,27
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки			3067,60	981,96	4067,64	1302,08		1017,43	
35	35	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	2,3868	251,00	--	599,09	--		--	647,01
			СП - 8%			--	--	--	--		47,93	
36	36	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	2,3868	99,00	--	236,29	--		--	255,20
			СП - 8%			--	--	--	--		18,90	
37	37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,06	2089,11	1821,36	6392,67	5573,35	6,21	2359,06	9451,86
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			265,72	448,11	813,11	1371,21		700,14	
38	38	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	10,2	1836,79	224,69	18735,30	2291,83	15244,55	2143,64	22549,25
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка			117,54	77,05	1198,93	785,92		1670,31	
39	39	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	10,2	2684,47	101,07	27381,63	1030,91	26245,92	630,27	30252,85
			НР - 108%; СП - 8%			10,28	46,94	104,81	478,78		2240,95	
40	40	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	10,2	1456,74	169,93	14858,77	1733,27	12272,27	1551,62	17723,22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			83,65	57,20	853,22	583,46		1312,83	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
41	41	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**10,2**	**1197,61**	**0,27**	**12215,58**	**2,75**	**12194,55**	**19,75**	**13214,16**
			НР - 108%; СП - 8%			**1,79**	**--**	**18,28**	**--**		**978,83**	
42	42	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00408**	**121773,95**	**3150,91**	**496,84**	**12,86**	**483,98**	**7,60**	**544,80**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			**--**	**1725,65**	**--**	**7,04**		**40,36**	
43	43	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,2**	**1546,62**	**170,33**	**15775,49**	**1737,37**	**13184,89**	**1553,62**	**18715,43**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			**83,65**	**57,38**	**853,22**	**585,31**		**1386,33**	
44	44	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**10,2**	**299,40**	**0,07**	**3053,90**	**0,69**	**3048,64**	**4,94**	**3303,54**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,45**	**--**	**4,57**	**--**		**244,71**	
			Участок ПК4+65,44 до ПК4+72,13									
45	45	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**0,87**	**5217,61**	**2150,01**	**4539,32**	**1870,51**	**--**	**3804,96**	**9011,83**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки			**3067,60**	**981,96**	**2668,81**	**854,30**		**667,54**	
46	46	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1,566**	**251,00**	**--**	**393,07**	**--**		**--**	**424,51**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31,45**	
47	47	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,566**	**99,00**	**--**	**155,03**	**--**		**--**	**167,44**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12,40**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,01**	**2089,11**	**1821,36**	**4199,10**	**3660,92**	**4,08**	**1549,58**	**6208,57**
			НР - 108%; СП - 8%			**265,72**	**448,11**	**534,10**	**900,69**		**459,89**	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
49	49	**Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**6,69**	**1836,79**	**224,69**	**12288,15**	**1503,17**	**9998,63**	**1405,97**	**14789,65**
			НР - 108%; СП - 8%			**117,54**	**77,05**	**786,35**	**515,47**		**1095,53**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
50	50	**Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**6,69**	**2684,47**	**101,07**	**17959,13**	**676,15**	**17214,23**	**413,38**	**19842,31**
			НР - 108%; СП - 8%			**10,28**	**46,94**	**68,74**	**314,02**		**1469,80**	
51	51	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,69**	**1456,74**	**169,93**	**9745,60**	**1136,82**	**8049,17**	**1017,68**	**11624,35**
			НР - 108%; СП - 8%			**83,65**	**57,20**	**559,61**	**382,68**		**861,06**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
52	52	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**6,69**	**1197,61**	**0,27**	**8011,99**	**1,80**	**7998,19**	**12,95**	**8666,93**
			НР - 108%; СП - 8%			**1,79**	**--**	**11,99**	**--**		**642,00**	
53	53	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,002676**	**121773,95**	**3150,91**	**325,87**	**8,43**	**317,44**	**4,99**	**357,32**
			НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1725,65**	**--**	**4,62**		**26,47**	
			Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6,69	1546,62	170,33	10346,86	1139,51	8647,74	1018,99	12275,12
			НР - 108%; СП - 8%			83,65	57,38	559,61	383,90		909,27	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
55	55	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	6,69	299,40	0,07	2003,00	0,45	1999,55	3,24	2166,73
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	3,00	--		160,50	
			Участок ПК5+74,2 до ПК5+79,3									
56	56	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,663	5217,61	2150,01	3459,27	1425,46	--	2899,64	6867,63
			НР - 108%; СП - 8%			3067,60	981,96	2033,82	651,04		508,71	
			Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
57	57	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	1,1934	251,00	--	299,54	--		--	323,51
			СП - 8%			--	--	--	--		23,96	
58	58	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,1934	99,00	--	118,15	--		--	127,60
			СП - 8%			--	--	--	--		9,45	
59	59	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,53	2089,11	1821,36	3196,33	2786,67	3,11	1179,53	4725,93
			НР - 108%; СП - 8%			265,72	448,11	406,55	685,60		350,07	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
60	60	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	5,1	1836,79	224,69	9367,65	1145,91	7622,27	1071,82	11274,62
			НР - 108%; СП - 8%			117,54	77,05	599,46	392,96		835,16	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
61	61	**Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**5,1**	**2684,47**	**101,07**	**13690,82**	**515,45**	**13122,96**	**315,13**	**15126,43**
			НР - 108%; СП - 8%			**10,28**	**46,94**	**52,40**	**239,39**		**1120,48**	
62	62	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,1**	**1456,74**	**169,93**	**7429,38**	**866,64**	**6136,14**	**775,81**	**8861,61**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			**83,65**	**57,20**	**426,61**	**291,73**		**656,42**	
63	63	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**5,1**	**1197,61**	**0,27**	**6107,79**	**1,38**	**6097,28**	**9,87**	**6607,08**
			НР - 108%; СП - 8%			**1,79**	**--**	**9,14**	**--**		**489,41**	
64	64	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00204**	**121773,95**	**3150,91**	**248,42**	**6,43**	**241,99**	**3,80**	**272,40**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			**--**	**1725,65**	**--**	**3,52**		**20,18**	
65	65	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,1**	**1546,62**	**170,33**	**7887,74**	**868,68**	**6592,45**	**776,81**	**9357,72**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			**83,65**	**57,38**	**426,61**	**292,66**		**693,16**	
66	66	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**5,1**	**299,40**	**0,07**	**1526,95**	**0,34**	**1524,32**	**2,47**	**1651,77**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,45**	**--**	**2,29**	**--**		**122,35**	
			Участок ПК8+60,5 до ПК9+62,6									
67	67	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**13,273**	**5217,61**	**2150,01**	**69253,32**	**28537,08**	**--**	**58049,75**	**137487,32**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания			**3067,60**	**981,96**	**40716,24**	**13033,53**		**10184,25**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Сгребание материала, полученного от разборки									
68	68	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	23,8914	251,00	--	5996,74	--		--	6476,48
			СП - 8%			--	--	--	--		479,74	
69	69	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	23,8914	99,00	--	2365,25	--		--	2554,47
			СП - 8%			--	--	--	--		189,22	
70	70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	30,63	2089,11	1821,36	63989,33	55788,12	62,18	23613,69	94611,26
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			265,72	448,11	8139,03	13725,50		7008,24	
71	71	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	102,1	1836,79	224,69	187536,67	22940,74	152594,91	21457,37	225713,56
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка			117,54	77,05	12001,02	7866,92		16719,52	
72	72	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	102,1	2684,47	101,07	274084,77	10319,17	262716,50	6308,88	302825,14
			НР - 108%; СП - 8%			10,28	46,94	1049,10	4792,46		22431,49	
73	73	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	102,1	1456,74	169,93	148733,36	17349,74	122843,02	15531,41	177405,95
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			83,65	57,20	8540,60	5840,33		13141,18	
74	74	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	102,1	1197,61	0,27	122275,61	27,53	122065,07	197,65	132271,13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			1,79	--	183,01	--		9797,86	
75	75	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,04084	121773,95	3150,91	4973,25	128,68	4844,56	76,11	5453,31
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	1725,65	--	70,48		403,95	
76	76	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	102,1	1546,62	170,33	157909,52	17390,72	131978,21	15551,41	187337,81
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			83,65	57,38	8540,60	5858,85		13876,87	
77	77	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	102,1	299,40	0,07	30568,90	6,88	30516,27	49,41	33067,78
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	45,75	--		2449,47	
			Участок ПК11+80,8 до ПК11+88									
78	78	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,936	5217,61	2150,01	4883,68	2012,41	--	4093,62	9695,48
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки			3067,60	981,96	2871,27	919,11		718,18	
79	79	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	1,6848	251,00	--	422,88	--		--	456,72
			СП - 8%			--	--	--	--		33,83	
80	80	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,6848	99,00	--	166,80	--		--	180,14
			СП - 8%			--	--	--	--		13,34	
81	81	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,16	2089,11	1821,36	4512,47	3934,13	4,38	1665,22	6671,90
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			265,72	448,11	573,96	967,91		494,21	
82	82	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	7,2	1836,79	224,69	13224,92	1617,76	10760,86	1513,15	15917,12

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			117,54	77,05	846,30	554,77		1179,05	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
83	83	**Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**7,2**	**2684,47**	**101,07**	**19328,21**	**727,70**	**18526,53**	**444,90**	**21354,96**
			НР - 108%; СП - 8%			**10,28**	**46,94**	**73,98**	**337,96**		**1581,85**	
84	84	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2**	**1456,74**	**169,93**	**10488,54**	**1223,49**	**8662,78**	**1095,26**	**12510,51**
			НР - 108%; СП - 8%			**83,65**	**57,20**	**602,28**	**411,86**		**926,70**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
85	85	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**7,2**	**1197,61**	**0,27**	**8622,77**	**1,94**	**8607,92**	**13,94**	**9327,64**
			НР - 108%; СП - 8%			**1,79**	**--**	**12,91**	**--**		**690,94**	
86	86	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00288**	**121773,95**	**3150,91**	**350,71**	**9,07**	**341,63**	**5,37**	**384,56**
			НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1725,65**	**--**	**4,97**		**28,49**	
			Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
87	87	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2**	**1546,62**	**170,33**	**11135,64**	**1226,38**	**9306,98**	**1096,67**	**13210,89**
			НР - 108%; СП - 8%			**83,65**	**57,38**	**602,28**	**413,16**		**978,58**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
88	88	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**7,2**	**299,40**	**0,07**	**2155,69**	**0,49**	**2151,98**	**3,48**	**2331,91**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,45**	**--**	**3,23**	**--**		**172,73**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Участок ПК12+24,4 до ПК12+33,8									
89	89	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3**	**1,222**	**5217,61** **3067,60**	**2150,01** **981,96**	**6375,92** **3748,61**	**2627,31** **1199,95**	**--**	**5344,44** **937,63**	**12657,99**
90	90	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**Тенге за 1 тонну**	**2,1996**	**251,00** **--**	**--** **--**	**552,10** **--**	**--** **--**		**--** **44,17**	**596,27**
91	91	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	**Тенге за 1 тонну**	**2,196**	**99,00** **--**	**--** **--**	**217,40** **--**	**--** **--**		**--** **17,39**	**234,80**
92	92	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,82**	**2089,11** **265,72**	**1821,36** **448,11**	**5891,28** **749,33**	**5136,22** **1263,66**	**5,72**	**2174,03** **645,23**	**8710,54**
93	93	**Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка	**м2 покрытия**	**9,4**	**1836,79** **117,54**	**224,69** **77,05**	**17265,86** **1104,89**	**2112,08** **724,28**	**14048,90**	**1975,51** **1539,31**	**20780,68**
94	94	**Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**9,4**	**2684,47** **10,28**	**101,07** **46,94**	**25234,05** **96,59**	**950,05** **441,23**	**24187,42**	**580,84** **2065,19**	**27880,08**
95	95	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке	**м2 покрытия**	**9,4**	**1456,74** **83,65**	**169,93** **57,20**	**13693,38** **786,30**	**1597,33** **537,70**	**11309,74**	**1429,92** **1209,86**	**16333,16**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
96	96	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,4	1197,61 1,79	0,27 --	11257,50 16,85	2,53 --	11238,12	18,20 902,06	12177,75
97	97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,00376	121773,95 --	3150,91 1725,65	457,87 --	11,85 6,49	446,02	7,01 37,19	502,07
98	98	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	9,4	1546,62 83,65	170,33 57,38	14538,19 786,30	1601,10 539,40	12150,78	1431,77 1277,60	17247,56
99	99	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,4	299,40 0,45	0,07 --	2814,38 4,21	0,63 --	2809,53	4,55 225,51	3044,44
			Участок ПК14+68,76 до ПК14+74,56									
100	100	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3	0,754	5217,61 3067,60	2150,01 981,96	3934,08 2312,97	1621,11 740,40	--	3297,64 578,54	7810,25
101	101	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	1,3572	251,00 --	-- --	340,66 --	-- --		-- 27,25	367,91
102	102	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	1,3572	99,00 --	-- --	134,36 --	-- --		-- 10,75	145,11
103	103	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна	м3 материала основания в плотном теле	1,74	2089,11 265,72	1821,36 448,11	3635,05 462,35	3169,16 779,71	3,53	1341,42 398,12	5374,59

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
104	104	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	5,8	1836,79	224,69	10653,41	1303,20	8668,47	1218,93	12822,12
			НР - 108%; СП - 8%			117,54	77,05	681,74	446,90		949,79	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
105	105	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	5,8	2684,47	101,07	15569,95	586,20	14924,15	358,39	17202,60
			НР - 108%; СП - 8%			10,28	46,94	59,60	272,25		1274,27	
106	106	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5,8	1456,74	169,93	8449,10	985,59	6978,35	882,29	10077,91
			НР - 108%; СП - 8%			83,65	57,20	485,17	331,77		746,51	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
107	107	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	5,8	1197,61	0,27	6946,12	1,56	6934,16	11,23	7513,93
			НР - 108%; СП - 8%			1,79	--	10,40	--		556,59	
108	108	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,00232	121773,95	3150,91	282,52	7,31	275,21	4,32	309,79
			НР - 108%; СП - 8%			--	1725,65	--	4,00		22,95	
			Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
109	109	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5,8	1546,62	170,33	8970,37	987,92	7497,29	883,43	10642,11
			НР - 108%; СП - 8%			83,65	57,38	485,17	332,82		788,30	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
110	110	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	5,8	299,40	0,07	1736,53	0,39	1733,54	2,81	1878,48
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	2,60	--		139,15	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2626911,41
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159433,27				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306910,06			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103024,52			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1665698,18		
			- Перевозка грузов	Тенге				16829,46				
			- Накладные расходы	Тенге							283454,41	
			- Сметная прибыль	Тенге							194586,03	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2 626 911

СДАЛ :
ПОДРЯДЧИК
ТОО "Asian industrial group"

Директор _____ **/Хамзин А.М/**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "РАМС-Казахстан"

Вице-президент _____ **/Дзауров Т.М./**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"

Генеральный директор : _____ **/Матюхов А.И/**

Расценки проверены
согласно
Чайкин Р.В.