Алматы қаласы
Жетісу ауданы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж.«____»
беттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

№267

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«18» 11 2014ж.

Сүйінбай даңғылы
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» казан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** — **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
А. Масабаев — **«Жетісу ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ж. Бедебай — **«M&N - Строй» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Ж. Аманкосов — **«KazTransBuilding» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0007726

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сүйінбай данғылындағы арық желілерін және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Жетісу ауданы, Сүйінбай данғылы**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 15 сәуірдегі № 208 Алматы қаласы мәслихатының шешімі

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 25 маусымда берілген белгілі іс-кимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 451/1790 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« M&N - Строй» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«KazTransBuilding» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 35-КТБ-НВК1-18.1

(жоба нөмірі, тіптама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін – пайдаланған тұрғын үй-азаматтық нысан бойынорган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 71 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 04 сәуірдегі № 02-0219/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2014 жыл;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2014 жыл;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	**м**	**448,0**		**603,24**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	**м**	**306,0**		**430,34**	
Шойын торлар саны	**жиынтық**	**114,0**		**58,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратка кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт аландарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **26 991 777** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **21 593 425** теңге,
всего **26 991 777** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **21 593 425** тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **-** теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **-** тенге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны **29 698 283, 94** теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны **29 698 283, 94** теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сүйінбай даңғылындағы арық желілерін және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының торағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия торағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Г. Токбергенова**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии **А. Рахмбетов**

Е. Дүрімбетов **А. Чесанов**
(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

Б. Кулманов
(қолы) (подпись)

А № 0007726

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

ДОГОВОР № 27 с/к
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

город Алматы 16 июня 2014 г.
(Место нахождения)

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **руководителя КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы Рахимбетова Алтая Ергазиновича»,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «M&N-Строй»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **директора Бедебай Жениса Кенжеалиулы,** действующего на основании Устава, справки о государственной перерегистрации юридического лица № 6921-1910-ТОО от 17.03.2014г., с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом конкурса по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г. Алматы» лот №1 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ"Бентли" до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр. Суюнбая от АЗС "Helios" до ТД "Sulpak", по пр. Суюнбая - Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г. Алматы»,** в соответствии с протоколом об итогах электронных государственных закупок способом конкурса от «13» июня 2014 года № 690964-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом работы по **реконструкции и строительству арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ"Бентли" до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр. Суюнбая от АЗС "Helios" до ТД "Sulpak", по пр. Суюнбая - Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г. Алматы,** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и графиком производства работ, подписанным Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;

3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;

4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на

выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического

надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);

- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (три процента) от цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
2) банковская гарантия.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1. Поставщик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, на сумму в размере **29698283,94 (двадцать девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят три) тенге 94 тиын в том числе НДС 3181958,99 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) тенге 99 тиын** (далее – цена Договора).

4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.

4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

- ежемесячно, согласно актам выполненных работ, подписанным обеими сторонами не позднее 25 числа текущего месяца;
- из суммы выполненных подрядчикам работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечень недоделок и дефектов;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после завершения работ и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейства утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.3. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.

5.4. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок

определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).
5.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов до **30.11.2014 года.**
5.6. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.
6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.
6.3. Дата окончания работ - **30.10.2014** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы по истечению 10 (десяти) рабочих с дней с момента уведомления уполномоченного органа в сфере Архитектурно–строительного контроля и лицензирования города Алматы.
6.4. Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - **30.11.2014** года.
6.5. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика;
3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.
6.6. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.
6.7. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.5. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
6.8. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.
6.9. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.10. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в

пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.11. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик выполняет работы **лично**;

26) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

27) не допускается вносить в проект либо в заключенный договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и предложения, явившегося основой для выбора поставщика по основаниям, не предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

28) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить новые рабочие места.

29) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1)требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2)требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком предмонтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.3. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ,

качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.

8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.

8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном

документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. За исключением форс - мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамах Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойку сумму 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

9.2. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках в размере неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

9.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее 10 рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета.

9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.5. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9.6. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.

9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/ил проектно-сметной документации.

11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 (два) года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.

12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.

12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.

12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.

12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения, установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.

12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Поставщиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение ра

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.

13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.

13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.
13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.
13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.
13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.
13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего

изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.

15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 3 % от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2014 года.

16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «M&N-Строй»
050001, г. Алматы, пл. Республики, д. 4 (юридический адрес)	г. Алматы, ул. Варламова, д. 3а, кв.3 (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК КБЕ 12 БИН 050240003614	Банковские реквизиты: ИИК KZ098560000000522661 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» БИН 080340001954
Руководитель Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «M&N-Строй»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Бедебай Женис Кенжеалиулы (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"16" декабря 2014 г.	"16" декабря 2014 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2014 года.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____ Е.Оразалин
«____» _____ 2014 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ «Бентли» до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр.Суюнбая от АЗС «Helios» до ТД «Sulpak», по пр.Суюнбая-Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г.Алматы»

за август 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Оразалин Е.Н.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Действующая на основании договора № 27 с/к от 16 июня 2014г. произвела «05» августа 2014 года приемку выполненных работ ТОО «M&N-Строй» на **сумму 20 133 555 (двадцать миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять) тенге** за август 2014 г. по теме: «**Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ «Бентли» до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр.Суюнбая от АЗС «Helios» до ТД «Sulpak», по пр.Суюнбая-Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г.Алматы»**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за август составляет:
20 133 555 (двадцать миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять) тенге;

ФОРМА №КС - 3

ЗАКАЗЧИК- КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы

ПОДРЯДЧИК - ТОО «M&N-Строй»

Договор : № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (запад) Жетысуский район (ЛОТ №1)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014 года

дата составления: 05.08.2014г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе без НДС					Налог на добавленную стоимость 12%	ИТОГО С НДС 12%
		СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из графы 2 СМР (в текущих ценах)	из графы 2 стоимость оборудо-вания	из графы 2 прочие	из них прочие (ПИР)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С начала строительства ВСЕГО:	**17 976 388,39**		**17 976 388,39**				**2 157 166,61**	**20 133 555,0**
в том числе:								
ул.Суюнбая (от АЦ Бентли до прав.съезда на Рыскулова (запад) Жетысуский район	11 592 633,93		11 592 633,93				1 391 116,07	12 983 750,00
ул.Суюнбая (от АЗС Гелиос до ТД Сулпак (запад) Жетысуский район	2 632 698,21		2 632 698,21				315 923,79	2 948 622,00
ул.Суюнбая (666 (запад) Жетысуский район)	2 737 516,96		2 737 516,96				328 502,04	3 066 019,00
ул.Суюнбая (съезды к домам (запад) Жетысуский район	1 013 539,29		1 013 539,29				121 624,71	1 135 164,00
в том числе:								
За отчетный месяц: август	**17 976 388,39**		**17 976 388,39**				**2 157 166,61**	**20 133 555,0**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

подр.

АКТ № 1

от 5 августа 2014 г.

за августа 2014 года

Выполненных работ по договору №27 с/к от 16 июня 2014г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ «Бентли» до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр.Суюнбая от АЗС «Helios» до ТД «Sulpak», по пр.Суюнбая-Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г.Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	29 698 283,94
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	20 133 555
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 006 678
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	20 133 555
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	20 133 555
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	19 126 877

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Оразалин Е.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»

Белебай Ж.К.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (66б (запад) Жетысуский район

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	5,00	473,54	280,94	2368	1405	1,25	6
					192,60	71,28	963	356	0,29	1
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	2,85	4545,00	2961,00	12953	8439	9,44	27
					1584,00	769,86	4514	2194	2,63	8
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	4,00	337,30	326,99	1349	1308	0,06	0
					10,05	13,81	40	55	0,06	0
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	3,20	66,75	51,25	214	164	0,12	0
					15,50	9,62	50	31	0,04	0
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	31,08	27,10	--	842	--	0,11	4
					5,42	--	168	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	31,08	176,40	176,40	5482	5482	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	1096	0,74	23
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								23208
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
7.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,12	22,04	20,73	333	313	0,01	0
					1,31	5,70	20	86	0,02	0
8.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	3,19	990,12	33,87	3158	108	1,94	6
					263,25	12,47	840	40	0,06	0
9.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,87	2627,82	1053,54	4914	1970	3,23	6
					515,25	267,30	964	500	1,08	2
10.	C143018-151	Лотки Б-3-1	м	22,00	4960,00	--	109120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								117526
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
11.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,68	22,04	20,73	37	35	0,01	0
					1,31	5,70	2	10	0,02	0
12.	E0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,17	200,88	--	34	--	1,42	0
					200,88	--	34	--	--	--
13.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,44	27,84	26,18	179	169	0,01	0
					1,66	7,20	11	46	0,03	0
14.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	3,60	990,12	33,87	3564	122	1,94	7
					263,25	12,47	948	45	0,06	0
15.	E0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	1,79	2,85	2,85	5	5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		бульдозерами мощностью 79								
					--	0,99	--	2	0,00	0
16.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,79	21,55	4,52	39	8	0,11	0
					17,03	--	30	--	--	--
17.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,79	14,12	12,00	25	21	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
18.	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	21,62	6,01	6,01	130	130	--	--
					--	2,08	--	45	0,01	0
19.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	13,49	6589,26	3701,25	88889	49930	11,80	159
					1980,00	962,33	26710	12982	3,29	44
20.	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	71,00	10800,00	--	766800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	33,16	317,51	13,70	10529	454	0,61	20
					102,83	5,04	3410	167	0,02	1
22.	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	0,37	1227,00	821,25	454	304	1,94	1
					317,25	213,53	117	79	0,73	0
23.	C143023-145	Смотровой блок	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	1,00	474,99	35,42	475	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
25.	C131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	5,00	435,52	6,63	2178	33	0,70	3
					108,68	1,76	543	9	0,01	0
27.	C143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,26	26700,00	--	6942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,60	5264,71	66,01	3159	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								911139
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	6,00	393,64	6,63	2362	40	0,70	4
					108,68	1,76	652	11	0,01	0
30.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,10	26700,00	--	2563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	0,57	218,93	--	125	--	1,54	1
					218,93	--	125	--	--	--
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,02	134,10	--	3	--	0,97	0
					134,10	--	3	--	--	--
33.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,21	990,12	33,87	208	7	1,94	0
					263,25	12,47	55	3	0,06	0
34.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,21	6485,24	532,08	1362	112	2,55	1
					434,25	131,85	91	28	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								6622

ИТОГО:

	1058495	70633	249
	40619	17819	81

Накладные расходы :

На общестроительные работы 64602

Всего накладных расходов: 64602

Итого с накладными 1123097

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1123097
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2683840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53677
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2737517
Налог на добавленную стоимость, 12 %	328502
Итого с НДС	3066019

СДАЛ: ТОО M&N-Строй
Директор Бедебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (от АЗС Гелиос до ТД Сулпак (запад) Жетысуский район

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	85,00	473,54	280,94	40251	23880	1,25	106
					192,60	71,28	16371	6059	0,29	24
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	12,73	4545,00	2961,00	57858	37694	9,44	120
					1584,00	769,86	20164	9800	2,63	34
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	42,00	337,30	326,99	14167	13733	0,06	2
					10,05	13,81	422	580	0,06	2
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	8,40	66,75	51,25	561	431	0,12	1
					15,50	9,62	130	81	0,04	0
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	76,98	27,10	--	2086	--	0,11	9
					5,42	--	417	--	--	--
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	76,98	176,40	176,40	13578	13578	--	--
					--	35,28	--	2716	0,74	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		Итого по разделу:								128501
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
7.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,64	22,04	20,73	455	428	0,01	0
					1,31	5,70	27	118	0,02	0
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	4,35	990,12	33,87	4307	147	1,94	8
					263,25	12,47	1145	54	0,06	0
9.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	9,61	2627,82	1053,54	25240	10119	3,23	31
					515,25	267,30	4949	2567	1,08	10
10.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	113,00	4960,00	--	560480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	2,59	1227,00	821,25	3178	2127	1,94	5
					317,25	213,53	822	553	0,73	2
12.	С143023-1 45	Смотровой блок	шт	7,00	11700,00	--	81900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	7,00	506,66	35,42	3547	248	1,31	9
					209,25	13,50	1465	95	0,07	0
14.	С131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	7,00	16000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	1,00	435,52	6,63	436	7	0,70	1
					108,68	1,76	109	2	0,01	0
16.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,05	26700,00	--	1388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,20	5264,71	66,01	1053	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные								793984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотки								
		ИТОГО:					922485	102405		293
		Накладные расходы :					46060	22630		131
		На общестроительные работы						82403		
		Всего накладных расходов:						82403		
		Итого с накладными						1004888		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						60293		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1065181		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1069442		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1080094		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2581076		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51622		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2632698		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						315924		
		Итого с НДС						2948622		

СДАЛ: ТОО M&N-Строй
Директор Белебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

Мусаев Т.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (от АЦ Бентли до прав.съезда на Рыскулова (запад) Жетысуский район

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Разборка бетонных лотков												
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	139,00	473,54	280,94	65823	39051	1,25	173				
					192,60	71,28	26771	9908	0,29	40				
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	17,48	4545,00	2961,00	79447	51758	9,44	165				
					1584,00	769,86	27688	13457	2,63	46				
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	90,00	337,30	326,99	30357	29429	0,06	5				
					10,05	13,81	905	1243	0,06	5				
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	18,00	66,75	51,25	1202	923	0,12	2				
					15,50	9,62	279	173	0,04	1				
5.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	м2	369,00	8,57	--	3162	--	0,06	22				
					8,57	--	3162	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-18-2	Разборка оснований из ПГС	м3	36,90	66,75	51,25	2463	1891	0,12	4
					15,50	9,62	572	355	0,04	1
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	232,84	27,10	--	6310	--	0,11	27
					5,42	--	1262	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	232,84	176,40	176,40	41072	41072	--	--
					--	35,28	--	8214	0,74	173
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								229835
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
9.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	67,20	22,04	20,73	1481	1393	0,01	1
					1,31	5,70	88	383	0,02	1
10.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	13,59	990,12	33,87	13456	460	1,94	26
					263,25	12,47	3578	169	0,06	1
11.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	38,08	2627,82	1053,54	100067	40119	3,23	123
					515,25	267,30	19621	10179	1,08	41
12.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	448,00	4960,00	--	2222080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								2337084
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	53,20	22,04	20,73	1173	1103	0,01	0
					1,31	5,70	70	303	0,02	1
14.	Е0101-164 -1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	5,32	200,88	--	1069	--	1,42	8
					200,88	--	1069	--	--	--
15.	Е0101-12-	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	169,20	27,84	26,18	4710	4429	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,66	7,20	281	1218	0,03	4
16.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	37,40	990,12	33,87	37030	1267	1,94	73
					263,25	12,47	9846	466	0,06	2
17.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	47,00	2,85	2,85	134	134	--	--
					--	0,99	--	46	0,00	0
18.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,00	21,55	4,52	1013	212	0,11	5
					17,03	--	800	--	--	--
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,00	14,12	12,00	664	564	0,01	1
					1,62	2,75	76	129	0,01	1
20.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	247,92	6,01	6,01	1489	1489	--	--
					--	2,08	--	517	0,01	2
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	24,24	6589,26	3701,25	159725	89719	11,80	286
					1980,00	962,33	47996	23327	3,29	80
22.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	127,58	10800,00	--	1377864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	130,04	317,51	13,70	41289	1782	0,61	79
					102,83	5,04	13372	655	0,02	3
24.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	7,40	1227,00	821,25	9080	6077	1,94	14
					317,25	213,53	2348	1580	0,73	5
25.	С143023-145	Смотровой блок	шт	20,00	11700,00	--	234000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	20,00	474,99	35,42	9500	708	1,31	26
					209,25	13,50	4185	270	0,07	1
27.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	20,00	16000,00	--	320000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	53,00	435,52	6,63	23082	351	0,70	37
					108,68	1,76	5760	93	0,01	0
29.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2,76	26700,00	--	73585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								2295406

ИТОГО:

4755367	313927	1079
169729	72685	409

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4755367

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4755367
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11365327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227307
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11592634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1391116
Итого с НДС	12983750

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Бедебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (съезды к домам (запад) Жетысуский район

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	19,00	473,54	280,94	8997	5338	1,25	24
					192,60	71,28	3659	1354	0,29	5
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,08	4545,00	2961,00	27634	18003	9,44	57
					1584,00	769,86	9631	4681	2,63	16
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	33,00	337,30	326,99	11131	10791	0,06	2
					10,05	13,81	332	456	0,06	2
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	6,60	66,75	51,25	441	338	0,12	1
					15,50	9,62	102	63	0,04	0
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,89	27,10	--	1081	--	0,11	5
					5,42	--	216	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	39,89	176,40	176,40	7036	7036	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	1407	0,74	30
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								56319
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
7.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,56	22,04	20,73	101	95	0,01	0
					1,31	5,70	6	26	0,02	0
8.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,96	990,12	33,87	951	33	1,94	2
					263,25	12,47	253	12	0,06	0
9.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,85	2627,82	1053,54	2234	896	3,23	3
					515,25	267,30	438	227	1,08	1
10.	C143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	10,00	4960,00	--	49600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								52885
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
11.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,52	27,84	26,18	321	302	0,01	0
					1,66	7,20	19	83	0,03	0
12.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	6,40	990,12	33,87	6337	217	1,94	12
					263,25	12,47	1685	80	0,06	0
13.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,20	2,85	2,85	9	9	--	--
					--	0,99	--	3	0,00	0
14.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,20	21,55	4,52	69	14	0,11	0
					17,03	--	54	--	--	--
15.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,20	14,12	12,00	45	38	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	5	9	0,01	0
16.	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	12,88	6,01	6,01	77	77	--	--
					--	2,08	--	27	0,01	0
17.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,04	6589,26	3701,25	20031	11252	11,80	36
					1980,00	962,33	6019	2925	3,29	10
18.	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	16,00	10800,00	--	172800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	36,75	317,51	13,70	11668	503	0,61	22
					102,83	5,04	3779	185	0,02	1
20.	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	0,37	1227,00	821,25	454	304	1,94	1
					317,25	213,53	117	79	0,73	0
21.	C143023-145	Смотровой блок	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	1,00	506,66	35,42	507	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
23.	C131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								240019

ИТОГО:

	349224	55282	166
	26524	11631	66

Накладные расходы :

На общестроительные работы 43055

Всего накладных расходов: 43055

Итого с накладными 392279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	415816
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	993666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19873
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1013539
Налог на добавленную стоимость, 12 %	121625
Итого с НДС	1135164

СДАЛ: ТОО M&N Строй

Директор Ведебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

АКТ № 2

от 27 августа 2014 г.

за август 2014 года

Выполненных работ по договору №27 с/к от 16 июня 2014г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Реконструкция и строительства арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ «Бентли» до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр.Суюнбая от АЗС «Helios» до ТД «Sulpak», по пр.Суюнбая-Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г.Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	29 698 283,94
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	9 564 728,94
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	478 236,20
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	20 133 555
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	9 564 728,94
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	9 564 728,94
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	9 086 492,74

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Оразалин Б.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Белебай Ж.К.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____Е.Оразалин
«____» _____2014 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ «Бентли» до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр.Суюнбая от АЗС «Helios» до ТД «Sulpak», по пр.Суюнбая-Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г.Алматы»

за август 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Оразалин Е.Н.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Действующая на основании договора № 27 с/к от 16 июня 2014г. произвела «27» августа 2014 года приемку выполненных работ ТОО «M&N-Строй» на **сумму 9 564 728,94 (девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь тенге девяноста четыре тиына)** за август 2014 г. по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по пр. Суюнбая от АЦ «Бентли» до правого съезда на ул.Рыскулова, по пр.Суюнбая от АЗС «Helios» до ТД «Sulpak», по пр.Суюнбая-Райымбека съезды с транспортной развязки к домам в г.Алматы»**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за август составляет:
9 564 728,94 (девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь тенге девяноста четыре тиына) ;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **478 236,20 (четыреста семьдесят восемь тысячи двести тридцать шесть тенге двадцать тиын) тенге** (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) к оплате подлежит сумма в размере: **9 086 492,74 (девять миллионов восемьдесят шесть тысяч четыреста девяноста две тенге семьдесят четыре тиына).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за август 2014 г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Нурдаулетов Д.Т.

Сергеев А.В.

Сарбаева А.Т.

Белебай Ж. К.

M&N-Строй

ФОРМА №КС - 3

ЗАКАЗЧИК- КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы

ПОДРЯДЧИК - ТОО «M&N-Строй»

Договор : № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование стройки: На реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (запад) Жетысуский район (ЛОТ №1)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014 года

дата составления: 26.08.2014г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе без НДС					Налог на добавленную стоимость 12%	ИТОГО С НДС 12%
		СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из графы 2 СМР (в текущих ценах)	из графы 2 стоимость оборудо-вания	из графы 2 прочие	из них прочие (ПИР)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С начала строительства ВСЕГО:	26 516 325,00		8 539 936,61				3 181 959,00	29 698 284
в том числе:								
ул.Суюнбая (от АЦ Бентли до прав.съезда на Рыскулова (запад) Жетысуский район	5 188 068,75		5 188 068,75				622 568,25	5 810 637
ул.Суюнбая (от АЗС Гелиос до ТД Сулпак (запад) Жетысуский район	614 350,00		614 350,00				73 722,00	688 072
ул.Суюнбая (666 (запад) Жетысуский район)	1 721 119,64		1 721 119,64				206 534,36	1 927 654
ул.Суюнбая (съезды к домам (запад) Жетысуский район	1 016 398,21		1 016 398,21				121 967,79	1 138 366
в том числе:								
За отчетный месяц: август	8 539 936,61		8 539 936,61				1 024 792,39	9 564 729

M&N-Строй

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (от АЦ Бентли до прав.съезда на Рыскулова (запад) Жетысуский район

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,58	990,12	33,87	574	20	1,94	1
					263,25	12,47	153	7	0,06	0
2.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	19,00	6589,26	3701,25	125196	70324	11,80	224
					1980,00	962,33	37620	18284	3,29	63
3.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	100,00	10800,00	--	1080000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	100,00	317,51	13,70	31751	1370	0,61	61
					102,83	5,04	10283	504	0,02	2
5.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	7,40	1227,00	821,25	9080	6077	1,94	14
					317,25	213,53	2348	1580	0,73	5
6.	С143023-145	Смотровой блок	шт	20,00	11700,00	--	234000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0123-24-	Установка дождеприемников	шт	20,00	474,99	35,42	9500	708	1,31	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					209,25	13,50	4185	270	0,07	1
8.	С131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	20,00	16000,00	--	320000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	13,00	435,52	6,63	5662	86	0,70	9
					108,68	1,76	1413	23	0,01	0
10.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,68	26700,00	--	18049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	2,00	5264,71	66,01	10529	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
		Итого по разделу:								1844341
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	34,00	393,64	6,63	13384	225	0,70	24
					108,68	1,76	3695	60	0,01	0
13.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,54	26700,00	--	14525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	4,54	218,93	--	994	--	1,54	7
					218,93	--	994	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,14	134,10	--	19	--	0,97	0
					134,10	--	19	--	--	--
16.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,93	990,12	33,87	921	31	1,94	2
					263,25	12,47	245	12	0,06	0
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,93	6485,24	532,08	6031	495	2,55	2
					434,25	131,85	404	123	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								35873
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,08	1333,50	312,12	106	25	2,96	0
					679,50	--	54	--	--	--
19.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								4266
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
20.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	56,00	775,05	30,59	43403	1713	1,22	68
					181,13	8,11	10143	454	0,04	2
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								43403
		Раздел: ТИП 1								
21.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	69,00	110,13	12,65	7599	873	0,02	2
					3,56	3,63	246	251	0,01	1
22.	Е0127-21-2к=3	(+ до толщины 15см)	м2	69,00	23,48	--	1620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	69,00	17,39	11,84	1200	817	0,04	2
					5,51	3,11	380	215	0,01	1
24.	Е0127-21-3к=5	(+ до толщины 15см)	м2	69,00	29,00	--	2001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	2,57	1750,00	--	4492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	1,54	1490,00	--	2295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143008-3	Щебень из природного камня для	м3	0,91	1260,00	--	1148	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм			--	--	--	--	--	--
28.	С143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	5,75	1070,00	--	6152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143008-1 01	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	2,07	730,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143101-1	Вода	м3	0,82	5,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,04	38539,20	339,59	1542	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
32.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	48,00	384,35	15,35	18449	737	0,03	2
					5,94	5,06	285	243	0,02	1
33.	Е0127-54-6к=6	(+ до толщины 7 см)	м2	48,00	270,86	--	13001	--	0,00	0
					0,06	--	3	--	--	--
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	48,00	478,54	15,35	22970	737	0,03	2
					5,94	5,06	285	243	0,02	1
35.	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	м2	48,00	113,78	--	5461	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								89443
		Раздел: ТИП 2								
36.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	94,12	110,13	12,65	10366	1190	0,02	2
					3,56	3,63	335	342	0,01	1
37.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	94,12	384,35	15,35	36175	1445	0,03	3
					5,94	5,06	559	476	0,02	2
38.	Е0127-54-6к=4	(+ до толщины 6 см)	м2	94,12	180,58	--	16996	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	94,12	478,54	15,35	45040	1445	0,03	3
					5,94	5,06	559	476	0,02	2
40.	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	м2	94,12	113,78	--	10709	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								119285
		Раздел: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								
41.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,80	218,93	--	394	--	1,54	3
					218,93	--	394	--	--	--
42.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	1,06	1304,20	97,07	1382	103	0,78	1
					112,50	36,00	119	38	0,18	0
43.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	0,74	1583,25	674,27	1172	499	1,54	1
					256,50	83,19	190	62	0,30	0
44.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,74	23000,00	--	17020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,14	134,10	--	19	--	0,97	0
					134,10	--	19	--	--	--
46.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1,66	6,01	6,01	10	10	--	--
					--	2,08	--	3	0,01	0
		Итого по разделу: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								19997
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
47.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,09	218,93	--	20	--	1,54	0
					218,93	--	20	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	0,03	1304,20	97,07	39	3	0,78	0
					112,50	36,00	3	1	0,18	0
49.	Е0109-52-1	Резка стальных футляров	м	6,00	134,76	5,38	809	32	0,34	2
					56,25	2,25	338	14	0,01	0
50.	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	6,00	466,78	40,40	2801	242	1,48	9
					272,25	--	1634	--	--	--
51.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3,00	772,00	--	2316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	285120,61	30429,76	855	91	205,00	1
					35550,00	11495,25	107	34	56,14	0
53.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108 мм	футляр	1,00	1732,99	69,98	1733	70	1,00	1
					1320,75	1,16	1321	1	0,00	0
54.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,01	134,10	--	1	--	0,97	0
					134,10	--	1	--	--	--
55.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	0,08	6,01	6,01	1	--	--	--
					--	2,08	--	--	0,01	0

Итого по разделу: Переходы над электрокабелем 8575

Раздел: тротуары

56.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	12,00	160,27	12,52	1923	150	0,24	3
					38,03	4,39	456	53	0,02	0
57.	Е0127-56-2к=2	(- до толщины 10 см)	м2	-12,00	20,56	--	-247	--	0,01	-0
					1,66	--	-20	--	--	--
58.	Е0127-55-1прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см	м2	12,00	352,43	--	4229	--	0,14	2
					24,75	--	297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	E0127-55-2	(+ до толщины 5 см)	м2	12,00	282,45	--	3389	--	0,37	4
		Итого по разделу: тротуары			63,68	--	764	--	--	--
										9295

ИТОГО:

	2128444	89667	484
Накладные расходы :	80250	23825	84
Всего накладных расходов:			
Итого с накладными	2128444		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2128444		
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	5086342		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101727		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5188069		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	622568		
Итого с НДС	5810637		

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Белесай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

Мусаев Т.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (от АЗС Гелиос до ТД Сулпак (запад) Жетысуский район

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	1,11	1227,00	821,25	1362	912	1,94	2
					317,25	213,53	352	237	0,73	1
2.	C143023-1 45	Смотровой блок	шт	3,00	11700,00	--	35100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	3,00	506,66	35,42	1520	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
4.	C131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	3,00	16000,00	--	48000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	1,00	435,52	6,63	436	7	0,70	1
					108,68	1,76	109	2	0,01	0
6.	C143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,05	26700,00	--	1388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные								87806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотки								
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	4,00	393,64	6,63	1575	27	0,70	3
					108,68	1,76	435	7	0,01	0
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,06	26700,00	--	1709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	0,69	218,93	--	151	--	1,54	1
					218,93	--	151	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,02	134,10	--	3	--	0,97	0
					134,10	--	3	--	--	--
11.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,29	990,12	33,87	287	10	1,94	1
					263,25	12,47	76	4	0,06	0
12.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,29	6485,24	532,08	1881	154	2,55	1
					434,25	131,85	126	38	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								5605
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
13.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,01	1333,50	312,12	11	2	2,96	0
					679,50	--	5	--	--	--
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								427
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
15.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при	м2	17,20	775,05	30,59	13331	526	1,22	21
					181,13	8,11	3115	139	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС								
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								
		Раздел: ТИП 2								13331
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	87,00	110,13	12,65	9581	1100	0,02	2
					3,56	3,63	310	316	0,01	1
17.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,07	38539,20	339,59	2698	24	0,58	0
					--	140,94	--	10	0,58	0
18.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	87,00	384,35	15,35	33438	1336	0,03	3
					5,94	5,06	517	440	0,02	2
19.	Е0127-54-6к=4	(+ до толщины 6см)	м2	87,00	180,58	--	15710	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--
20.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	87,00	478,54	15,35	41633	1336	0,03	3
					5,94	5,06	517	440	0,02	2
21.	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 м)	м2	87,00	113,78	--	9899	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								
		Раздел: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								112959
22.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,45	218,93	--	99	--	1,54	1
					218,93	--	99	--	--	--
23.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	0,26	1304,20	97,07	339	25	0,78	0
					112,50	36,00	29	9	0,18	0
24.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	0,18	1583,25	674,27	285	121	1,54	0
					256,50	83,19	46	15	0,30	0
25.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки	м3	0,18	23000,00	--	4140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2			--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,04	134,10	--	5	--	0,97	0
					134,10	--	5	--	--	--
27.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	0,41	6,01	6,01	2	2	--	--
		Итого по разделу: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы			--	2,08	--	1	0,01	0
										4870

ИТОГО:

	224999	5687	42
	6528	1699	6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9490
На металломонтажные работы	5
Всего накладных расходов:	9495
Итого с накладными	234494

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	248564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	249558
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	252044
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	602304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12046
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	614350
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73722
Итого с НДС	688072

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Бедебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

5240

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (66б (запад) Жетысуский район

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	10,07	6589,26 / 1980,00	3701,25 / 962,33	66354 / 19939	37272 / 9691	11,80 / 3,29	119 / 33
2.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	53,00	10800,00 / --	-- / --	572400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	3,00	435,52 / 108,68	6,63 / 1,76	1307 / 326	20 / 5	0,70 / 0,01	2 / 0
4.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,16	26700,00 / --	-- / --	4165 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу:								
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								644226
5.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,02	1333,50 / 679,50	312,12 / --	32 / 16	7 / --	2,96 / --	0 / --

5240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								1280
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
7.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	12,60	775,05 181,13	30,59 8,11	9766 2282	385 102	1,22 0,04	15 0
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								9766
		Раздел: ТИП 1								
8.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	16,00	110,13 3,56	12,65 3,63	1762 57	202 58	0,02 0,01	0 0
9.	Е0127-21-2к=3	(+ до толщины 15см)	м2	16,00	23,48 --	-- --	376 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	16,00	17,39 5,51	11,84 3,11	278 88	189 50	0,04 0,01	1 0
11.	Е0127-21-3к=5	(+ до толщины 15см)	м2	16,00	29,00 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	0,60	1750,00 --	-- --	1042 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	0,36	1490,00 --	-- --	532 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	0,21	1260,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --

5240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,33	1070,00 ---	-- ---	1427 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С143008-1 01	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	0,48	730,00 ---	-- ---	350 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С143101-1	Вода	м3	0,19	5,00 ---	-- ---	1 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	7,00	384,35 ---	15,35 ---	2690 ---	107 ---	0,03 ---	0 ---
19.	Е0127-54- 6к=6	(+ до толщины 7 см)	м2	7,00	270,86 ---	-- ---	1896 ---	-- ---	0,00 ---	0 ---
20.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	7,00	478,54 ---	15,35 ---	3350 ---	107 ---	0,03 ---	0 ---
21.	Е0127-54- 1к=2	(+ до толщины 5 см)	м2	7,00	113,78 ---	-- ---	796 ---	-- ---	0,00 ---	0 ---
		Итого по разделу: ТИП 1			5,94 0,06 5,94 0,02	5,06 -- 5,06 --	42 -- 42 --	35 -- 35 --	0,02 -- 0,02 --	0 -- 0 --
										15230

ИТОГО:

	670502	38290
	22792	9976

138
34

Накладные расходы :

На общестроительные работы 35592
На металломонтажные работы 15

Всего накладных расходов: 35606
Итого с накладными 706109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 706109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1687373
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33747
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1721120
Налог на добавленную стоимость, 12 %	206534
Итого с НДС	1927654

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Бедебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

5160

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов регулирования природопользования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»
Субподрядчик
Договор: № 27С/К от 16 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Суюнбая (съезды к домам (запад) Жетысуский район

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,85	2627,82	1053,54	2234	896	3,23	3
					515,25	267,30	438	227	1,08	1
2.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	10,00	4960,00	--	49600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								51834
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
3.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,61	6589,26	3701,25	23787	13362	11,80	43
					1980,00	962,33	7148	3474	3,29	12
4.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	19,00	10800,00	--	205200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	19,20	317,51	13,70	6096	263	0,61	12
					102,83	5,04	1974	97	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	0,37	1227,00	821,25	454	304	1,94	1
					317,25	213,53	117	79	0,73	0
7.	C143023-1 45	Смотровой блок	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	1,00	506,66	35,42	507	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
9.	C131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	4,00	435,52	6,63	1742	27	0,70	3
					108,68	1,76	435	7	0,01	0
11.	C143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,21	26700,00	--	5554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,20	5264,71	66,01	1053	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0

Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками 272093

Раздел: Водоотвод с проезжей части

13.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	2,00	393,64	6,63	787	13	0,70	1
					108,68	1,76	217	4	0,01	0
14.	C143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,03	26700,00	--	854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	0,19	218,93	--	42	--	1,54	0
					218,93	--	42	--	--	--
16.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,01	134,10	--	1	--	0,97	0
					134,10	--	1	--	--	--
17.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,06	990,12	33,87	59	2	1,94	0
					263,25	12,47	16	1	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,06	6485,24	532,08	389	32	2,55	0
					434,25	131,85	26	8	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								2133
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
19.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,01	1333,50	312,12	11	2	2,96	0
					679,50	--	5	--	--	--
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								427
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
21.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	3,80	775,05	30,59	2945	116	1,22	5
					181,13	8,11	688	31	0,04	0
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								2945
		Раздел: ТИП 2								
22.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	35,00	110,13	12,65	3855	443	0,02	1
					3,56	3,63	125	127	0,01	0
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,03	38539,20	339,59	1272	11	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
24.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	35,00	384,35	15,35	13452	537	0,03	1
					5,94	5,06	208	177	0,02	1
25.	Е0127-54-6к=4	(+ до толщины 6см)	м2	35,00	180,58	--	6320	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--

5160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	35,00	478,54	15,35	16749	537	0,03	1
					5,94	5,06	208	177	0,02	1
27.	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	м2	35,00	113,78	--	3982	--	0,00	0
		Итого по разделу: ТИП 2			0,02	--	1	--	--	--
										45630

ИТОГО:

	375061	16594	72
	11898	4433	16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18320
На металломонтажные работы	5
Всего накладных расходов:	
Итого с накладными	18325
	393386

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23603
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	416989
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	996469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19929
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1016398
Налог на добавленную стоимость, 12 %	121968
Итого с НДС	1138366

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Бедебай Ж.К.

ПРИНЯЛ: