"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ ЖКХ и ЖИ Жамбылского района

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Благоустройство территории в с. Кокдала

Договор № 23 от19.04.2018г

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2018г

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территоррии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытия								
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	795	19,95 1,03	15,58 5,5	15860 819	12386 4373	6905 133	0,0093 0,02686	7 21
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	795	329,38 6,01	34,3 8,8	261857 4778	27269 6996	15659 133	0,0398 0,03015	32 24
		2.1 Тип 2								

6	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	314	19,95	15,58	6264	4892	2727	0,0093	3
				1,03	5,5	323	1727	133	0,02686	8
7	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	314	232,89	17,83	73127	5599	4795	0,0416	13
				6,41	5,07	2013	1592	133	0,01827	6
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	314	560,65	15,35	176044	4820	4594	0,0336	11
				5,94	5,06	1865	1589	133	0,01766	6
		Раздел 3 Ограждение								
		3.0 Подраздел без наименования								
9	Е7-24-8	Установка металлических оград *м оград*	185,947	956,05	214,15	177775	39821	104835	2,01	374
				344,25	58,46	64012	10870	140	0,2111	39
		Всего прямые затраты				**710927**	**94787**			**440**
						73810	**27147**			**104**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				542332				
		Накладные расходы, тенге				139515				
		- заработная плата, тенге				20927				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51027				
		Всего				**901469**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				22356				

- сметная заработная плата, тенге	3152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	19123
- сметная заработная плата, тенге	8797
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9238
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3695
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**955881**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2616246**
- материалы, тенге	1484363
- сметная заработная плата, тенге	401699
- нормативная трудоемкость, чел-ч	686
Налог (2 %)	52325
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2668571**
НДС (12 %)	320229
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2988800**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ ЖКХ и ЖИ Жамбылского района

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Благоустройство территории в с.Кокдала

Договор № 23 от19.04.2018г

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территоррии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Ограждение									
	3.0 Подраздел без наименования									
9	Е7-24-8	Установка металлических оград *м оград*	114,3629	956,05 344,25	214,15 58,46	109337 39369	24491 6686	64477 140	2,01 0,2111	230 24
		Всего прямые затраты				**109337**	**24491**			**230**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**39369** 45476	**6686**			**24**
		Накладные расходы, тенге				64477				
		- заработная плата, тенге				9672				
		- трудоемкость, чел-ч				32				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10429
Всего	**184243**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4569
- сметная заработная плата, тенге	644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3908
- сметная заработная плата, тенге	1798
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1888
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	755
Вынос проекта в натуру	56860
Каротажные работы	73041
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**325264**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**890248**
- материалы, тенге	124468
- сметная заработная плата, тенге	166442
- нормативная трудоемкость, чел-ч	301
Налог (2 %)	17805
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**908053**
НДС (12 %)	108966
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1017019**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ ЖКХ и ЖИ Жамбылского района

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Благоустройство территории в с.Кокдала

Договор № 23 от19.04.2018г

Акт №4

приемки выполненных работ за август 2

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территоррии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Ограждение										
3.0 Подраздел без наименования										
9	Е7-24-8	Установка металлических оград	60,6901	956,05	214,15	58023	12997	34217	2,01	122
		м оград		344,25	58,46	20893	3548	140	0,2111	13
14	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,361	93997,62	304,24	33933	110	12580	198	71
		т		33075	114,75	11940	41	105	0,56	–
16	Е9-47-1	Облицовка оград стальным профилированным листом	722	55,95	2,99	40396	2159	32360	0,299	216
		м2		48,83	0,97	35255	700	90	0,0047	3
17	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	200,70703	896		179833				
		м2								

25 Е33-254-1									
	Окраска масляной краской стальных конструкций	8,42882	2680,92	2005,12	22597	16901	6044	2,14	18
	т		360	322,92	3034	2722	105	1,04	9
	Всего прямые затраты				**334782**	**32167**			**427**
					71122	**7011**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				231493				
	Накладные расходы, тенге				85201				
	- заработная плата, тенге				12780				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25199				
	Всего				**445182**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				11041				
	- сметная заработная плата, тенге				1557				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9444				
	- сметная заработная плата, тенге				4344				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4562				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1825				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**472054**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1292012**				
	- материалы, тенге				633596				
	- сметная заработная плата, тенге				282461				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				530				
	Налог (2 %)				25840				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1317852**				

НДС (12 %)	158142
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1475994**

Скидки по смете	**160794,12**
Всего по акту	**1315199,88**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ЖКХ и ЖИ

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Проходная в с. Кокдала

Договор № 23 от 19.04.2018г

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018

(локальная смета 2-5-3)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей *шт*	1	4487,6 4275	1,6 –	4488 4275	2 –	3848 90	23 –	23 –
2	18-4-3240	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные *шт*	1	3385		3385				
3	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении *шт*	2	457,5 437	1,6 –	915 874	3 –	787 90	2 –	4 –
4	18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт*	2	356		712				

5 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
	шт								
6 18-4-3328	Оповещатели модели LD	2	85,5 321	–	171 642	–	95	–	–
	шт								
7 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
	шт								
8 18-4-3212	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 514	1	347 463	–	347 463	–	90	–	–
	шт								
9 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
	шт								
10 17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	1	131 462	25,7	131 462	26	95	0,15	–
	шт								
11 Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
	шт								
12 80-8-88(пл)	Блок питания РИП	1	1440 1468	–	1440 1468	–	90	–	–
	шт								
13 Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	1	307,7	–	308	–	263	2	2
	шт								
14 80-1-12(пл)	Аккумулятор 7А/Ч	1	277 988	–	277 988	–	95	–	–
	шт								
15 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	15	170,1	15,3	2552	230	271	0,09	1
	м								
			15,8	3,2	237	48	95	0,019	–

16 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	458	0,12	2
	м кабеля		20,3	3,8	406	76	95	0,022	–
17 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	289	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	296	8	95	0,003	–
18 99-1-58(пл)	Кабельный канал 25х25	15	62		930				
	м								
19 99-8-4(пл)	Кабель КСПВ2х0,5К=1,020;	15,3	35		536				
	м								
20 99-5-54(пл)	Кабель ШВВП2х0,75К=1,020;	10,2	24		245				
	м								
21 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	50586		516				
	км								
	Всего прямые затраты				**22695**	**725**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**8454**	**158**			–
	оборудования, тенге				11061				
					2456				
	Накладные расходы, тенге				7835				
	- заработная плата, тенге				1175				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1684				
	Всего				**32214**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				738				
	- сметная заработная плата, тенге				104				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				631				
	- сметная заработная плата, тенге				290				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	305
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34010**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**93085**
- материалы, тенге	30274
- оборудование, тенге	6722
- сметная заработная плата, тенге	29034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Налог (2 %)	1862
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**94947**
НДС (12 %)	11394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**106341**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области Заказ 311д

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-1-1

Водовод и внутриплощадочные сети (добавляемые работы)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**624,074**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**130,618**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,653**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод В1								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	45	35,29	33,19	1588	1494	491	0,0146	1
				2,1	9,13	95	411	97	0,0317	1
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	188	27,84	26,18	5234	4922	1616	0,0115	2
				1,66	7,2	312	1354	97	0,025	5
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	7	262,72	–	1839	–	2078	1,848	13
				262,72	–	1839	–	113	–	–

4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,48	122,18	–	59	–	67	0,885	–
		м3 грунта		122,18	–	59	–	113	–	–
5	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	106	4,85	4,85	514	514	173	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	178	97	0,0055	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	106	21,55	4,52	2284	479	1751	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1805	–	97	–	–
7	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	134	27,84	26,18	3731	3508	1151	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	222	965	97	0,025	3
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	134	21,55	4,52	2888	606	2214	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2282	–	97	–	–
9	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,04	51202,26	20326,01	2048	813	1881	179	7
		км трубопровода		30825	5353,43	1233	214	130	20,64	1
10	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40	163		6520				
		м								
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,04	47611,09	17877,09	1904	715	1789	173	7
		км трубопровода		29700	4698,68	1188	188	130	18,1	1
12	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40	32		1280				
		м								

	Итого по разделу 1			**29889**	**13051**				**57**
				9035	**3310**				**12**
	Стоимость: материалов, тенге			7803					
	Накладные расходы, тенге			13211					
	- заработная плата, тенге			1982					
	- трудоемкость, чел-ч			7					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2586					
	Всего по разделу, тенге			**45686**					
	Сметная заработная плата, тенге			14327					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			76					
	Раздел 2 Водопроводные колодцы								
13	E1-12-8 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50	23,36	22,08	1168	1104	332	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	64	278	97	0,0193	1
14	E1-27-5 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	39	3,35	3,35	131	131	44	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	45	97	0,0038	–
15	E1-27-11 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	39	1,48	1,48	58	58	19	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	20	97	0,00168	–
16	E1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,108	4
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	664	–	97	–	–

17	E1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	11	6,01	6,01	66	66	22	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	23	97	0,00681	–
18	E1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	10	1,41	1,41	14	14	3	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	3	97	0,00099	–
19	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	7,4	1400		10360				
		м3								
20	E22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	0,75	25657,76	1879,87	19243	1410	1925	8,86	7
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1077	404	130	2,061	2
21	E22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	1,44	24634,4	1879,87	35474	2707	3695	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2067	775	130	2,061	3
22	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,1	4174		417				
		м3								
23	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,46	4452		2048				
		м3								
24	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	4933,21	66,01	5427	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
25	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
26	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	16229		32458				
		шт								
27	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
		шт								

28	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		126	–	1008	–	130	–	–
29	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
		шт								
30	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
31	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2208				
		шт								
32	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	297		1188				
		шт								
33	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
34	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт								
35	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,3104	247994,13	49389,75	76977	15331	32859	312,7	97
		т фасонных частей		62775	18657	19485	5791	130	91,12	28
36	2-1-267	Стоимость стремянок	0,03416	133700		4567				
		т								
37	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00752	60300		453				
		т								

38 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00302	47200		143				
	т								
39 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,05616	89308,57	2434,57	5016	137	2584	170	10
	т стальных элементов								
			31950	920,25	1794	52	140	4,49	–
40 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
41 Е13-55-1	Гидроизоляция стен и днище (2 резервуар)	344,88	581,83	121,37	200662	41858	58316	0,773	267
	м2								
			142,43	45,45	49121	15675	90	0,222	77
	Итого по разделу 2				**441030**	**65162**			**412**
					77019	**23579**			**113**
	Стоимость: материалов, тенге				298849				
	Накладные расходы, тенге				104619				
	- заработная плата, тенге				15693				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32739				
	Всего по разделу, тенге				**578388**				
	Сметная заработная плата, тенге				116291				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				577				
	Всего прямые затраты				**470919**	**78213**			**469**
					86054	**26889**			**125**
	Стоимость: материалов, тенге				306652				
	Накладные расходы, тенге				117830				
	- заработная плата, тенге				17675				
	- трудоемкость, чел-ч				59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35325				
	Всего по смете				**624074**				
	Сметная заработная плата, тенге				130618				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	653

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района	Джуртшиев Е.Д.
Авторский надзор:ТОО "Гидротехник Жоба"	Имашев Е.Ж.
Технический надзор ТОО "Rizim engineering"	Билисбеков Н.Ш.
Подрядчик : ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"	Исаев С.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области Заказ 311д

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории (исключаемые работы)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**623,918**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**54,545**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,286**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытия								
		2.1 Тип 2								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	314	19,95	15,58	6264	4892	2727	0,0093	3
				1,03	5,5	323	1727	133	0,02686	8
2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	314	232,89	17,83	73127	5599	4795	0,0416	13
				6,41	5,07	2013	1592	133	0,01827	6

3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	314	560,65	15,35	176044	4820	4594	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1865	1589	133	0,01766	6
		Итого по разделу 2				**255435**	**15311**			**27**
						4201	**4908**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				235923				
		Накладные расходы, тенге				12116				
		- заработная плата, тенге				1817				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16053				
		Всего по разделу, тенге				**283604**				
		Сметная заработная плата, тенге				10926				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Раздел 3 Ограждение								
4	Е7-24-8	Установка металлических оград	57	956,05	214,15	54495	12207	32136	2,01	115
		м оград		344,25	58,46	19622	3332	140	0,2111	12
5	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	0,098	4530		444				
		м3								
6	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	2,6	670		1742				
		м								
7	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,535	147100		78699				
		т								
8	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,057	93997,62	304,24	5358	17	1987	198	11
		т		33075	114,75	1885	7	105	0,56	–

9 Е6-11-7	Установка накладок	0,0561	93997,62	304,24	5273	17	1955	198	11
	т		33075	114,75	1856	6	105	0,56	–
10 Е9-47-1	Облицовка оград стальным профилированным листом	114	55,95	2,99	6378	341	5110	0,299	34
	м2		48,83	0,97	5567	111	90	0,0047	1
11 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	114	896		102144				
	м2								
12 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	228	31,27	–	7130	–	3872	0,074	17
	м ограды		12,13	–	2766	–	140	–	–
13 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	228	56,9	0,09	12973	21	1355	0,038	9
	м ограды		6,56	0,04	1496	9	90	–	–
	Итого по разделу 3				**274636**	**12603**			**197**
					33192	**3465**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				228841				
	Накладные расходы, тенге				46415				
	- заработная плата, тенге				6962				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19263				
	Всего по разделу, тенге				**340314**				
	Сметная заработная плата, тенге				43619				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				233				
	Всего прямые затраты				**530071**	**27914**			**224**
					37393	**8373**			**33**
	Стоимость: материалов, тенге				464764				

Накладные расходы, тенге	58531
- заработная плата, тенге	8779
- трудоемкость, чел-ч	29
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35316
Всего по смете	**623918**
Сметная заработная плата, тенге	54545
Нормативная трудоемкость, чел-ч	286

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района Джуртшиев Е.Д.

Авторский надзор:ТОО "Гидротехник Жоба" Имашев Е.Ж.

Технический надзор ТОО "Rizim engineering" Билисбеков Н.Ш.

Подрядчик : ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" Исаев С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ЖКХ и ЖИ

Подрядчик: ТОО Компания Арнайы-Курылыс

Наименование объекта: Объекты подсобного назначения в с.Кокдала

Договор № 23 от 19.04.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 3-1-2)
Надворный туалет

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	10,2	21,3	20,46	217	209	76	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	9	69	97	0,0254	–
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,31	262,72	–	81	–	92	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	81	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,21	6,48	6,48	27	27	9	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	9	97	0,00806	–

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,21	21,55	4,52	91	19	70	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	72	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,803	134,1	–	242	–	273	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	242	–	113	–	–
6	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	22,5	19,4	–	437	–	424	0,123	3
		м2 спланированной площади		19,4	–	437	–	97	–	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63	4649,65	66,01	2929	42	146	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,1218	–
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,18	25578,26	1879,87	30182	2218	3028	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1694	635	130	2,061	2
9	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	8,353	68,29	7,38	570	62	551	0,409	3
		м2		60,75	2,79	507	23	104	0,0136	–
10	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	5,14	2780,82	274,19	14293	1409	6660	6,93	36
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	5112	532	118	0,5	3
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	4159,03	66,01	4159	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
12	Е6-22-1	Устройство П1	0,4	10008,63	241,1	4003	96	576	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	513	36	105	0,4448	–
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01209	65000		786				
		т								

14 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01472	73000		1075				
	т								
15 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22951,16	316,57	4590	63	866	22,5	5
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	698	24	120	0,58	–
16 Е10-5-1	Устройство стен	0,19	22951,16	316,57	4361	60	823	22,5	4
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	663	23	120	0,58	–
17 Е10-5-2	Установка дверей	0,078	12593,89	327,33	982	26	302	20,1	2
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	242	10	120	0,6	–
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
19 Е10-14-1	Установка стропил	0,08	23741,72	334,28	1899	27	338	22,1	2
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	272	10	120	0,62	–
20 Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	1,96	621,73	5,78	1219	11	165	0,418	1
	м2 кровли		68,63	2,16	135	4	119	0,0106	–
21 Е10-5-2	Установка вытяжного короба	0,07	12593,89	327,33	882	23	271	20,1	1
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	217	9	120	0,6	–
22 Е10-5-2	Установка стульчака	0,15	12593,89	327,33	1889	49	582	20,1	3
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	466	19	120	0,6	–
23 Е10-16-9	Устройство остекления	0,12	1213,58	34,18	146	4	52	2,08	–
	м2 проемов		342	12,92	41	2	120	0,0631	–
24 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,12	6860		823				
	м2								
25 Е8-3-2	Устройство щебеночнй отмостки	1,25	2530,27	100,89	3163	126	240	0,85	1
	м3 основания								

			123,75	38,25	155	48	118	0,18	–
26	E15-163-1	Простая окраска деревянных конструкций колером масляным разбеленным	28,7	97,08	1,19	2786	34	1255	0,255	7
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1182	13	105	0,0022	–
		Всего прямые затраты				**83212**	**4571**			**86**
						13057	**1507**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				65585				
		Накладные расходы, тенге				17031				
		- заработная плата, тенге				2555				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6015				
		Всего				**106258**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				2635				
		- сметная заработная плата, тенге				372				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2254				
		- сметная заработная плата, тенге				1037				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1089				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				436				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**112672**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**308383**				
		- материалы, тенге				179506				
		- сметная заработная плата, тенге				54885				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Налог (2 %)				6168				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**314551**				

НДС (12 %)	37746
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**352297**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ ЖКХ иЖИ

Подрядчик: ТОО "Компания Арнайы-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала

Договор № 23 от 19.04.2018г

Акт №4

приемки выполненных работ за май 2018

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Трубопроводы головного водозабора										
10	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	143,572	670		96193				
14	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004; *м*	42,168	111		4681				
19	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004; *м*	24,096	2030		48915				
Раздел 2 Водопроводные колодцы головного водозабора										

34	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	8	16229		129832				
		шт								
38	9-2-746	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	99111		198222				
		шт								
40	9-4-1246	Колонка управления(прим.)	2	34816		69632				
		шт								
	Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть									
90	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	850,431	35,29	33,19	30012	28226	9264	0,0146	12
		м3 грунта		2,1	9,13	1786	7764	97	0,0317	27
91	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3080	27,84	26,18	85747	80634	26470	0,0115	35
		м3 грунта		1,66	7,2	5113	22176	97	0,025	77
92	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	130	262,72	–	34154	–	38594	1,848	240
		м3 грунта		262,72	–	34154	–	113	–	–
93	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9	122,18	–	1100	–	1243	0,885	8
		м3 грунта		122,18	–	1100	–	113	–	–
94	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1800	27,84	26,18	50112	47124	15470	0,0115	21
		м3 грунта		1,66	7,2	2988	12960	97	0,025	45

95 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1800	21,55	4,52	38790	8136	29734	0,108	194
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	30654	–	97	–	–
96 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	2300	3,35	3,35	7705	7705	2588	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	2668	97	0,0038	9
97 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	2300	18,22	18,22	41906	41906	14122	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	14559	97	0,02069	48
98 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,096	51202,26	20326,01	56118	22277	51546	179	196
	км трубопровода		30825	5353,43	33784	5867	130	20,64	23
99 8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2213,92	163		360869				
	м								
101 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,291	58881,69	25695,31	17135	7477	15090	194	56
	км трубопровода		33075	6813,45	9625	1983	130	26,38	8
102 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	293,91	382		112274				
	м								
105 8-6-189	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	45,18	353		15949				
	м								
109 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	5,02	670		3363				

		м							
113	8-4-2265	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	159		1431			
		шт							
114	8-4-1366	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63х1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	334		3674			
		шт							
115	8-4-1378	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110х4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1687		3374			
		шт							
	Раздел 5 Колодцы внутрипоселковой сети								
116	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	350	23,36	22,08	8176	7728	2322	0,00888	3
		м3 грунта								
				1,28	5,56	448	1946	97	0,0193	7
117	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	250	3,35	3,35	838	838	281	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	290	97	0,0038	1
118	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	250	1,48	1,48	370	370	124	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	128	97	0,00168	–
119	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	250	21,55	4,52	5388	1130	4130	0,108	27
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	4258	–	97	–	–
120	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	59	6,01	6,01	355	355	119	–	–
		м3 грунта								

			–	2,08	–	123	97	0,00681	–
121 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	54	1,41	1,41	76	76	16	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	16	97	0,00099	–
122 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	10,8	1400		15120				
	м3								
123 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	2,21	25657,76	1879,87	56704	4155	5671	8,86	20
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	3172	1190	130	2,061	5
124 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	9,58064	24634,4	1879,87	236013	18010	24586	8,86	85
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	13753	5159	130	2,061	20
125 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,06	4174		4424				
	м3								
126 30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	3,5	4452		15582				
	м3								
129 9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	16229		48687				
	шт								
131 9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	14	8868		124152				
	шт								
134 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	65	328		21320				
	шт								
135 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584		1168				
	шт								
143 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	384		1920				
	шт								

145	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	34	268	9112	
		шт				
146	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	271	1355	
		шт				
147	8-4-2258	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	119	4046	
		шт				
149	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	9	384	3456	
		шт				
151	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	49	202	9898	
		шт				
153	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	382	1146	
		м				
156	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,08272	60300	4988	
		т				
		Всего прямые затраты		**1985482**	**276147**	**897**
				140835	**76829**	**270**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		1568498		
		Накладные расходы, тенге		241370		
		- заработная плата, тенге		36206		
		- трудоемкость, чел-ч		121		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		133611		

Всего	**2360463**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	58539
- сметная заработная плата, тенге	8254
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	50073
- сметная заработная плата, тенге	23034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24190
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9676
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2502941**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6850550**
- материалы, тенге	4292979
- сметная заработная плата, тенге	873169
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1475
Налог (2 %)	137011
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6987561**
НДС (12 %)	838507
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7826068**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	60 000 000	30 000 000	26 785 714						3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района _____ Ажуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" _____ Исаев С.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	30 000 000	30 000 000	26 785 714						3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Курылыс" _____ Исаев С.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в п. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	30 000 000	30 000 000	26 785 714						3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района — Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Курылыс" — Исаев С.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобрн-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	60 000 000	30 000 000	26 785 714						3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "Жамбылского района" _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" _____ Исаев С.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	64 988 799	2 000 000	1 785 714						214 286	2 000 000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель КГУ "ЖКХ и ЖИ " Жамбылского района _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" _____ Исаев С.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	66 303 998,88	1 315 199,88	1 174 286						140 914	1 315 200

ЗАКАЗЧИК: Руководитель КГУ "ЖКХ и ЖИ " Жамбылского района — Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" — Исаев С.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	62 988 799	2 988 799	2 668 570						320 228	2 988 799

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Курылыс" _____ Исаев С.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	62 988 799	2 988 799	2 668 570						320 228	2 988 799

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" _____ Исаев С.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	62 988 799	2 988 799	2 668 570						320 228	2 988 799

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ " Жамбылского района _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" _____ **Исаев С.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№23	19.04.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокдала» Жамбылского района Алматинской области	62 988 799	2 988 799	2 668 570						320 228	2 988 799

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ" Жамбылского района _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс" _____ Исаев С.

АКТ				
Прием передачи исполнительно-техническую документации по объекту:				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокдала Жамбылского района				
Алматинской области				
№пп	Наименование документов	Вид	Ед.изм.	Кол-во
1	Журнал авторского надзора	оригинал	журнал	1
2	Журнал производство работ	оригинал	журнал	1
3	Журнал бетонных работ	оригинал	журнал	1
4	Акт освидетельствования скрытых работ	оригинал	лист	24
5	Щит пожарный металлический		компл.	1
6	Постанавление Акима района	копия	лист	1
7	Тех. условия по электроснабжению	копия	лист	2
8	Раковина		шт	1
9	Унитаз		шт	1
10	ЯТП		шт	1
11	Рубильник		шт	1
12	СУЗ		шт	2
13	Охранный будка		шт	1
14	Пожарный шланг		шт	2
15	Хлоросатур (паспорт)		шт	2
16	Обогреватель		шт	2
17	Счетчики комплект		шт	65
18	Сертификаты		лист	87

Сдал:

Принял: