Заказчик: Альмереков О.Т.
Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Наименование объекта: Производственная база (Админстративное здание с магазином)
Основание: Договор №27 от 15.06.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль месяц 2017 года

на общестроительные работы

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Земленые работы										
1	1	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	82	22,22	21	0	1822	1722	0	517	0,01	1
				м3	1,21	5,29	0	99	434	0	97	0,02	2
2	2	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	78	62,87	59,44	0	4904	4636	0	1392	0,02	2
				м3	3,43	14,96	0	268	1167	0	97	0,05	4
3	3	Е0101-163-6#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 вручную после разработки их механизированным способом	48	1803,6	0	0	86573	0	0	97827	9,56	459
				м3	1803,6	0	0	86573	0	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/	42,1	32,24	30,77	0,05	1357	1295	2	399	0,01	0
				м3	1,42	8,34	0	60	351	0	97	0,03	1
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	31	3,77	3,24	0,05	117	101	1	48	0	0
				м3	0,48	1,12	0	15	35	0	97	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	43	21,55	4,52	0	926	194	0	710	0,11	5
				м3	17,03	0	0	732	0	0	97	0	0
7	7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	18,3	14,12	12	0,5	258	220	9	77	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	30	50	0	97	0,01	0
8	8	Е0101-24-4	Перемещение непригодного для обратной засыпки грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	32,2	29,26	29,26	0	942	942	0	297	0	0
				м3	0	9,5	0	0	306	0	97	0,04	1
9	9	Е0101-24-12	Перемещение непригодного для обратной засыпки грунта грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	12,2	12,78	12,78	0	156	156	0	49	0	0
				м3	0	4,15	0	0	51	0	97	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: Земленые работы					**97056**					
			Раздел: Фундамент										
10	**10**	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**180,26**	**1579,22**	**100,89**	**1354,58**	**284670**	**18186**	**244177**	**34459**	**0,85**	**153**
				м3	**123,75**	**38,25**	**0**	**22307**	**6895**	**0**	**118**	**0,18**	**32**
11	**11**	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм**	**180,26**	**617,62**	**24,55**	**553,24**	**111332**	**4425**	**99727**	**10871**	**0,26**	**47**
				м2	**39,83**	**9,2**	**0**	**7180**	**1658**	**0**	**123**	**0,04**	**8**
12	**12**	**Е6-1-1**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В15 армированного под фундаменты**	**0,0329**	**5548,31**	**5359,63**	**101,68**	**183**	**176**	**3**	**7**	**135**	**4**
				100м3	**87**	**1628,85**	**0**	**3**	**54**	**0**	**12**	**12,18**	**0**
13	**13**	**Е0106-1-6**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	**2,49**	**7467,57**	**489,23**	**6229,09**	**18594**	**1218**	**15510**	**2442**	**4,75**	**12**
				м3	**749,25**	**184,82**	**0**	**1866**	**460**	**0**	**105**	**0,9**	**2**
14	**14**	**Е0106-1-7**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	**1,7**	**6844,93**	**358,13**	**5962,55**	**11636**	**609**	**10136**	**1177**	**3,35**	**6**
				м3	**524,25**	**135,29**	**0**	**891**	**230**	**0**	**105**	**0,66**	**1**
15	**15**	**Е0107-1-15**	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 м**	**0,062**	**1202,16**	**328,93**	**222,97**	**75**	**20**	**14**	**66**	**3,75**	**0**
				100шт	**650,25**	**115,04**	**0**	**40**	**7**	**0**	**140**	**0,46**	**0**
16	**16**	**Е6-11-2**	**Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,972**	**120261,15**	**389,89**	**119720,26**	**116894**	**379**	**116368**	**31**	**207**	**201**
				т	**151**	**118,2**	**0**	**147**	**115**	**0**	**12**	**0,88**	**1**
17	**17**	**Е6-18-1**	**Устройство фундаментных балок - монолитные заделки из бетона В15**	**0,0216**	**258573**	**24602,13**	**233189,87**	**5580**	**531**	**5032**	**22**	**1100**	**24**
				100м3	**781**	**7814,69**	**0**	**17**	**169**	**0**	**12**	**57,01**	**1**
18	**18**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**9,3**	**245,44**	**3,82**	**204,27**	**2283**	**36**	**1900**	**426**	**0,21**	**2**
				м2	**37,35**	**1,44**	**0**	**347**	**13**	**0**	**118**	**0,01**	**0**
19	**19**	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**82,08**	**143**		**143**	**11737**		**11737**			
				м3									
20	**20**	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**82,08**	**407**		**407**	**33407**		**33407**			
				м3									
			Итого по разделу: Фундамент					**596390**					
			Раздел: Монтаж металлического каркаса										
21	**21**	**Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения**	**97,96175**	**10606,17**	**4259,75**	**2317,12**	**1038999**	**417293**	**226989**	**438455**	**22,2**	**2175**
				т	**4029,3**	**943,78**	**0**	**394717**	**92455**	**0**	**90**	**3,23**	**316**
22	**22**	**Е9113-16-12**	**Окраска металлических поверхностей эмалью ХВ-124**	**12,6**	**4247,78**	**0**	**4247,78**	**53522**	**0**	**53522**	**0**	**2,47**	**31**
				100м2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,04**	**1**
23	**23**	**Е9113-16-11**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-784**	**12,6**	**4902,06**	**0**	**4902,06**	**61766**	**0**	**61766**	**0**	**2,47**	**31**
				100м2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,04**	**1**
24	**24**	**Е0115-176-1**	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций**	**22,84**	**145,64**	**0,16**	**48,73**	**3326**	**4**	**1113**	**2322**	**0,58**	**13**
				м2	**96,75**	**0,07**	**0**	**2210**	**2**	**0**	**105**	**0**	**0**
25	**25**	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**32,84**	**144,14**	**0,62**	**74,44**	**4734**	**20**	**2445**	**2686**	**0,43**	**14**
				м2	**69,08**	**0,23**	**0**	**2269**	**8**	**0**	**118**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Монтаж металлического каркаса					**1162347**					
			Раздел: Ограждающие конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	89,9288	226,98	120,75	39,62	20412	10859	3563	7794	0,4	36
				м2	66,6	29,7	0	5989	2671	0	90	0,11	10
27	27	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	89,238	7133	350,51	6532,73	636534	31279	582968	27164	1,52	136
				м2	249,75	88,47	0	22287	7895	0	90	0,31	28
			Итого по разделу: Ограждающие конструкции					656946					
			Раздел: Кладка										
28	28	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	49,84	2417,36	335,84	1381,77	120481	16738	68867	48563	4,54	226
				м3	699,75	126	0	34876	6280	0	118	0,61	30
29	29	E0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	22,46	397,06	34,73	189,53	8918	780	4257	4924	1,14	26
				м2	172,8	13,01	0	3881	292	0	118	0,06	1
30	30	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	88,9	167,6	50,15	25,42	14899	4458	2259	9842	0,53	47
				м2	92,03	18,68	0	8181	1661	0	100	0,09	8
31	31	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	25,69	867,79	4,92	669,82	22293	126	17208	5258	1,15	30
				м2	193,05	1,87	0	4959	48	0	105	0,01	0
32	32	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	25,69	133,23	1,19	94,24	3423	31	2421	1032	0,22	6
				м2	37,8	0,45	0	971	12	0	105	0	0
33	33	E0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	25,845	48,49	0,14	16,4	1253	4	424	868	0,19	5
				м2	31,95	0,05	0	826	1	0	105	0	0
34	34	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2,13	101,58	66,43	11,29	216	142	24	142	0,15	0
				шт	23,85	23,85	0	51	51	0	140	0,11	0
			Итого по разделу: Кладка					171484					
			Раздел: Окна										
35	35	E0109-44-2	Монтаж стальных оконных блоков в зданиях высотой до 50 м	0,1702	41322,91	11269,36	16486,05	7034	1918	2806	2405	73,9	13
				т	13567,5	2133,13	0	2309	363	0	90	7,23	1
36	36	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	32,84	144,14	0,62	74,44	4734	20	2445	2686	0,43	14
				м2	69,08	0,23	0	2269	8	0	118	0	0
			Итого по разделу: Окна					11768					
			Раздел: Проемы ворот и дверей										
37	37	E0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	2,708	30829,1	17434,99	5744,1	83485	47214	15555	24564	41,4	112
				т	7650	2428,67	0	20716	6577	0	90	8,15	22
38	38	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,52	14806,01	1133,15	780,36	7699	589	406	6220	82,1	43
				т	12892,5	398,25	0	6704	207	0	90	1,95	1
39	39	E0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка противопожарных дверей	3	397,39	102,53	143,21	1192	308	430	674	0,9	3
				шт	151,65	35,67	0	455	107	0	120	0,14	0
			Итого по разделу: Проемы ворот и дверей					92376					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Отделочные работы										
40	**40**	**Е0115-64-1**	**Выравнивание поверхностей кладки /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	**14,92**	**81,93**	**1,19**	**20,44**	**1222**	**18**	**305**	**952**	**0,37**	**6**
				м2	**60,3**	**0,45**	**0**	**900**	**7**	**0**	**105**	**0**	**0**
41	**41**	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**20,38**	**71,94**	**2,62**	**58,81**	**1466**	**53**	**1199**	**288**	**0,07**	**1**
				м2	**10,51**	**0,99**	**0**	**214**	**20**	**0**	**123**	**0**	**0**
42	**42**	**Е0111-11-5**	**Устройство стяжек из бетона толщиной 20 мм**	**20,4**	**258,28**	**13,43**	**178,25**	**5269**	**274**	**3636**	**1798**	**0,45**	**9**
				м2	**66,6**	**5,04**	**0**	**1359**	**103**	**0**	**123**	**0,02**	**1**
43	**43**	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**20,38**	**259,02**	**14,76**	**191,83**	**5279**	**301**	**3910**	**1453**	**0,36**	**7**
				м2	**52,43**	**5,54**	**0**	**1069**	**113**	**0**	**123**	**0,03**	**1**
			Итого по разделу: Отделочные работы					**13236**					
			ИТОГО:					**2801602**	**567277**				**3901**
								637787	**130876**				**476**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**234307**					
			На металломонтажные работы					**506602**					
			Всего накладных расходов:					**740909**					
			Итого с накладными					**3542511**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**212551**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**3755062**					
			Итого с временными, 1,2 %					**3800123**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**3834324**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**3849524**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**3887525**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774					**11381670**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**227633**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**11609303**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1393116**					
			Итого с НДС					**13002419**					
			Всего:					**13002419**					

Заказчик:

Подрядчик:

Аманат Professional Construction Company