Заказчик: Альмереков О.Т.

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Наименование объекта: Производственная база (Админстративное здание с магазином)

Основание: Договор №27 от 15.06.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь месяц 2017 года

на внутреннее и наружное электроосвещение

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	**Ц0108-572-5**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**4**	**3385**	**223**	**13540**	**892**	**2327**	**3**	**12**
		шт		**563**	**49,5**	**2252**	**198**	**95**	**0,29**	**1**
2	**Ц0108-599-1**	**Щиток распределительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**40**	**961,6**	**22,6**	**38464**	**904**	**15743**	**2**	**80**
		шт		**412**	**2,3**	**16480**	**92**	**95**	**0,01**	**1**
3	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**120**	**166,9**	**5,4**	**20028**	**648**	**18274**	**1**	**120**
		шт		**158**	**2,3**	**18960**	**276**	**95**	**0,01**	**2**
4	**Ц0108-593-6**	**Светильник настенный влагозащищенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**188**	**313**	**131**	**58844**	**24628**	**27844**	**0,75**	**141**
		шт		**119**	**36,9**	**22372**	**6937**	**95**	**0,21**	**40**
5	**Ц0108-593-6**	**Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**48**	**313**	**131**	**15024**	**6288**	**7109**	**0,75**	**36**
		шт		**119**	**36,9**	**5712**	**1771**	**95**	**0,21**	**10**
6	**Ц0108-592-2**	**Патрон подвесной**	**600**	**120,3**	**1,7**	**72180**	**1020**	**43776**	**0,49**	**294**
		шт		**76,5**	**0,3**	**45900**	**180**	**95**	**0**	**1**
7	**Ц0108-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**502**	**47**	**0,2**	**23594**	**100**	**21747**	**0,29**	**146**
		шт		**45,5**	**0,1**	**22841**	**50**	**95**	**0**	**0**
8	**Ц0108-591-4**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**200**	**57,2**	**1**	**11440**	**200**	**9956**	**0,37**	**74**
		шт		**52,2**	**0,2**	**10440**	**40**	**95**	**0**	**0**

9	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке двухполюсные	1050	76,8	1,2	80640	1260	70264	0,36	378
		шт		70,2	0,24	73710	252	95	0	1
10	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	120	115,1	2,8	13812	336	11685	0,64	77
		компл		102	0,5	12240	60	95	0	0
11	Ц0108-407-6	Трубы стальные, диаметр до 25 мм	1250	39,5	3,5	49375	4375	31588	0,16	200
		м		25,9	0,7	32375	875	95	0	5
12	Ц0108-407-10	Трубы стальные, диаметр до 100 мм	750	104	11,4	78000	8550	54007	0,46	345
		м		73,1	2,7	54825	2025	95	0,02	12
13	Ц0108-412-8	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 280 мм2	1200	68,6	2,2	82320	2640	68172	0,35	420
		м		59,2	0,6	71040	720	95	0	4
14	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	800	14,6	0,2	11680	160	9044	0,07	56
		м		11,8	0,1	9440	80	95	0	0
15	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2400	175,2	75,7	420480	181680	212725	0,44	1056
		м		72,7	20,6	174480	49441	95	0,12	287
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2000	47,2	14,8	94400	29600	58140	0,16	320
		м		26,3	4,3	52600	8600	95	0,02	50
17	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10УХЛ4, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	4	120700		482800				
		шт								
18	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00УХЛ4, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	4	78400		313600				
		шт								
19	Сценовое предложение АО АФ "AlAgEuM ElECTriC"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиком активной энергии на каждую квартиру, с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8801-0311-023 УХЛ4	40	24427,1		977084				
		комплект								
20	С151701-14	Светильник настенный влагозащищенный, тип НПП03-100	188	871		163748				
		шт								
21	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	188	19		3572				
		шт								
22	С151701-80#примен.	Светильники тип НББ 01-60	48	158		7584				
		шт								
23	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	48	17		816				
		шт								

24	Сценовое предложение ТОО "АктауЭнергоКабель"	Патрон подвесной электрический	600	52,09		31252				
		шт								
25	С151801-12#примен.	Выключатель однополюсный одноклавишный для скрытой установки, тип С-9-01-6/250УХЛ4	502	156		78312				
		шт								
26	С151801-13#примен.	Выключатель для окрытой установки однополюсный сдвоенный со степенью защиты IP20-IP23	200	182		36400				
		шт								
27	С151801-153#примен.	Розетка штепсельная для открытой установки двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 25А	1050	127		133350				
		шт								
28	С151801-119	Звонок сигнальный квартирный с кнопкой	120	431		51720				
		шт								
29	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-79/, черные легкие 25х2,8 мм	1250	148		185000				
		м								
30	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#примен.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-79/, черные легкие 100х3 мм	750	749		561750				
		м								
31	Спрайс-лист ТОО "Казтранскабель /WATT/"	Кабели силовые с медными жилами на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	1224	1849,28		2263513				
		м								
32	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1,224	79100		96818				
		1000м								
33	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,04	60500		123420				
		1000м								
34	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,06	29956		61709				
		км								
35	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная 4-х рожк., тип У409	180	509		91620				
		шт								
36	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1,64	22300		36572				
		1000шт								

37	Сценовое предложение ТОО "АктауЭнергоКабель"	Коробка универсальная КУ 1101 68х42 /бетон/ шт	1800	12,57		22631				
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				6920786				
		ИТОГО:				6920785	263281			3754
						625667	71597			415
		Всего прямые затраты:				6920785				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4144660				
		- оборудования				1887177				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				662401				
		Всего накладных расходов:				662401				
		Итого с накладными				7583186				
		ИТОГО ПО АКТУ:				7583186				
		Временные здания и сооружения - 1,2 %				90998				
		ИТОГО:				7674184				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%				30697				
		Затраты на выслугу лет - 1%				76742				
		Дополнительные затраты на допотпуска 0,4 %				30697				
		ИТОГО:				7812320				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				22872440				
		К-2,92774								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				457449				
		ИТОГО:				23329889				
		НДС 12%				2799587				
		ВСЕГО:				26129476				

Заказчик:

Подрядчик:

Аманат Professional Construction Company