Заказчик ТОО "Акзер"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофукционального административного задания в г. Актау мкр 26

Наименование объекта: Пожарная сигнализация

А К Т N17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	6,00	3089,00	497,00	18534	2982	13,00	78
					2273,00	110,00	13638	660	0,64	4
2.	ТПраис	Шкаф пожарной сигнализации,ШПС	шт	6,00	16051,22	--	96307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные,	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
4.	СПрайс	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1,00	10276,70	--	10277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-669 -6	Установка исполнительного релейного блока	шт	38,00	1648,60	1,60	62647	61	8,00	304
					1523,00	--	57874	--	--	--
6.	СПрайс	Исполнительный релейный блок С2000-СП1	шт	4,00	2495,77	--	9983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.1	шт	34,00	3099,32	--	105377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-668	Извещатель пожарный дымовой	шт	285,00	457,50	1,60	130388	456	2,00	570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3				---	---	---	---	---	---
					437,00	--	124545	--	--	--
9.	ТПрайс	Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-34А-01-02	шт	285,00	1223,42	--	348674	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-531 -2	Извещатель пожарный ручной	шт	30,00	558,80	14,80	16764	444	2,00	60
					---	---	---	---	---	---
					290,00	2,30	8700	69	0,01	0
11.	ТПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	шт	30,00	913,48	--	27405	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-667 -3	Блок разветвительно-изолирующий	луч	35,00	326,40	0,20	11424	7	1,70	60
					---	---	---	---	---	---
					311,00	--	10885	--	--	--
13.	ТПраис	Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп.01	шт	35,00	505,68	--	17699	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-669 -6	Монтаж источника резервного питания	шт	4,00	1648,60	1,60	6594	6	8,00	32
					---	---	---	---	---	---
					1523,00	--	6092	--	--	--
15.	ТПраис	Источник резервного питания РИП-12/3А	шт	4,00	3784,43	--	15138	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-121 -1	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	18,00	307,70	--	5539	--	2,00	36
					---	---	---	---	---	---
					277,00	--	4986	--	--	--
17.	ТПраис	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	шт	18,00	3410,88	--	61396	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	8,00	7509,60	1,60	60077	13	38,00	304
					---	---	---	---	---	---
					7155,00	--	57240	--	--	--
19.	ТПраис	Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ	шт	8,00	3066,70	--	24534	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-667 -10	Приборы приемно-контрольные объектовые	шт	10,00	2066,80	1,60	20668	16	11,00	110
					---	---	---	---	---	---
					2012,00	--	20120	--	--	--
21.	ТПраис	Блок индикаций С2000-БИ	шт	10,00	6459,64	--	64596	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	9,00	1526,20	--	13736	--	9,00	81
					1440,00	--	12960	--	--	--
23.	ТПраис	Повторитель интерфрейса С2000-ПИ	шт	9,00	5535,71	--	49821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3100,00	108,60	48,90	336660	151590	0,22	682
					39,60	12,20	122760	37820	0,07	219
25.	СПрайс	Труба гофрированная диам.16мм	м	3162,00	10,44	--	33011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	3100,00	8,50	0,10	26350	310	0,05	155
					7,30	--	22630	--	--	--
27.	СПрайс	Кабель J-У	м	2692,80	60,68	--	163403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Кабель КПСВВ 2х0,8	м	469,20	12,40	--	5817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	160,00	34,10	2,70	5456	432	0,15	24
					25,00	0,40	4000	64	0,00	0
30.	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	28,00	1089,00	--	30492	--	6,00	168
					986,00	--	27608	--	--	--
31.	ТСпецификация	Оповещатель световой "ВЫХОД"	шт	28,00	427,38	--	11967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	856,00	108,60	48,90	92962	41858	0,22	188
					39,60	12,20	33898	10443	0,07	61
33.	СПрайс	Труба гофрированная диам.16мм	м	873,12	10,44	--	9115	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	856,00	8,50	0,10	7276	86	0,05	43
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	6249	--	--	--
35.	СПрайс	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5	м	873,12	60,68	--	52982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

1957557	198263	2918
538460	49056	285

Накладные расходы :

На монтажные работы	545097
Всего накладных расходов:	545097
Итого с накладными	2502654

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100287
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2602941
Итого с временными, 1,5 %	2629517
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	2670878
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2678071
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2696054
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5628665
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112573
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5741238
Налог на добавленную стоимость, 12 %	688949
Итого с НДС	6430187

Принял: Сдал:

Заказчик ТОО "Акзер"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофукционального административного задания в г. Актау мкр 26

Наименование объекта:

А К Т N18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	8,00	64,86 49,50	-- --	519 396	-- --	0,29 --	2 --
2.	СПрайс-лист	Биметаллический термометр с электрическими контактами Модель 55	шт	1,00	34982,25 --	-- --	34982 --	-- --	-- --	-- --
3.	ТПрайс-лист	Универсальный регулятор температуры ECL COMfOrT 210, 087H3020	шт	1,00	18266,18 --	-- --	18266 --	-- --	-- --	-- --
4.	ТПрайс-лист	Электроный ключ программирования A231, 087B4686	шт	1,00	12949,02 --	-- --	12949 --	-- --	-- --	-- --
5.	ТПрайс-лист	Клеммная панель настенная для монтажа ECL COMfOrT 210, 087H3230	шт	1,00	2486,64 --	-- --	2487 --	-- --	-- --	-- --
6.	ТПрайс-лист	Датчик погружной медный L 100 мм, медный, ESMU, 087B1180	шт	2,00	4420,79 --	-- --	8842 --	-- --	-- --	-- --
7.	ТПрайс-лист	Гильза из нержавеющей стали для установки ESMU, 087B1190	шт	2,00	3720,79	--	7442	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха, ESMT, 084N1012	шт	1,00	2791,25	--	2791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Электропривод для регулирующего клапана	шт	1,00	45962,21	--	45962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Реле давлений	шт	1,00	1771,81	--	1772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-572-8	Установка щитков груповых осветительных,устанавливаемых в нише	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
12.	СПрайс-лист	Накладной распределительный щит с прозрачной дверью, LEgrAnd NX	шт	1,00	10468,84	--	10469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
14.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический, 407257	шт	1,00	593,16	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический, 407256	шт	4,00	593,16	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Моноблочный индикатор с зеленой лампой, 6 040 77	шт	1,00	209,82	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	120,00	50,50	23,10	6060	2772	0,13	16
					22,10	5,50	2652	660	0,03	4
19.	С151603-45	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,09	107100,00	--	9832	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С151607-292	Провода телекоммуникационный распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,05	3660,00	--	187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20,00	10,60	0,10	212	2	0,06	1
					8,80	0,10	176	2	0,00	0
22.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20,00	114,40	7,80	2288	156	0,29	6
					48,80	0,50	976	10	0,00	0
23.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, длиной 929 мм, РЗ-Ц-Х-15	шт	22,00	418,00	--	9196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,02	102170,00	1870,00	2043	37	52,00	1
					8280,00	270,01	166	5	1,57	0
ИТОГО:							183325	3102		34
							5848	702		4

Накладные расходы :

На монтажные работы	6202
Всего накладных расходов:	6202
Итого с накладными	189527

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3242
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	192769
Итого с временными, 1,5 %	193628
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	194965
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	195198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	195779
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	408736
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8175
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	416911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 466940

Принял: Сдал:

Заказчик ТОО "Акзер"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофукционального административного задания в г. Актау мкр 26
Наименование объекта:

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4,00	702,30	--	2809	--	4,00	16
					648,00	--	2592	--	--	--
2.	С151802-17	Коробка телефонная распределительная этажная,КРЭ-16-1-SC/APC	шт	4,00	8720,00	--	34880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-927-1	Прокладка оптического кабеля	м кабеля	1080,00	54,58	23,45	58946	25326	0,14	151
					29,97	5,96	32368	6437	0,03	37
4.	СПрайс-лист	Оптический пачткорд из гибкого кабеля с комплектующими,15м	шт	12,00	1629,59	--	19555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Оптический пачткорд из гибкого кабеля с комплектующими,20м	шт	12,00	1833,49	--	22002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Оптический пачткорд из гибкого кабеля с комплектующими,25м	шт	12,00	2138,53	--	25662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли	Оптический пачткорд из гибкого	шт	12,00	2342,43	--	28109	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	кабеля с комплектующими,30м			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-698 -1прим.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	48,00	92,40	--	4435	--	0,50	24
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					90,00	--	4320	--	--	--
9.	С151803-54	Коробка протяжная 4 ввода диам.32мм,6 вводов диам.25мм	шт	24,00	381,00	--	9144	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
10.	С151803-55	Коробка протяжная 2 ввода диам.32мм	шт	24,00	505,00	--	12120	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	48,00	34,20	1,20	1642	58	0,14	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					23,20	0,20	1114	10	0,00	0
12.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	78,00	39,00	1,50	3042	117	0,16	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					25,90	0,20	2020	16	0,00	0
13.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	610,00	170,10	15,30	103761	9333	0,09	55
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					15,80	3,20	9638	1952	0,02	11
14.	С151803-74	Лоток перфорированный габаритные размеры 2000х85х25 мм	шт	305,00	256,00	--	78080	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								404188
		Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
15.	Ц0110-485 -16	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая "Четвертьволновой штырь", устанавливаемая на неустановленной мачте	шт	4,00	1108,40	93,80	4434	375	6,00	24
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1004,00	4,50	4016	18	0,03	0
16.	СПрайс-лист	Антенна эфирная,МВ,FX 10	шт	2,00	3911,67	--	7823	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Антенна эфирная, DMB,EB 44	шт	2,00	3591,95	--	7184	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0134-17-	Установка телевизионных мачт из	т	0,04	21682,92	12150,79	922	517	21,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	электросварных труб			4027,50	3762,31	171	160	17,43	1
19.	С11041-90	Стойки телевизионных матч	шт	2,00	2950,00	--	5900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	4,00	1034,60	--	4138	--	5,00	20
					1024,00	--	4096	--	--	--
21.	ТПрайс-лист	Усилитель многовходовой VS 80	шт	4,00	13305,88	--	53224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Ответвитель абонетский на 4 отводоа,20 дБ, FA 4-20	шт	24,00	1246,25	--	29910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	1268,00	94,79	10,91	120191	13831	0,48	612
					78,30	6,91	99284	8761	0,03	38
24.	С151605-6бприм.	Кабели распределительный 12дБ/100м-862МГц,RG 11-60	1000м	0,19	39400,00	--	7555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151605-48	Кабели абонентский, RG 6U	1000м	1,10	22700,00	--	25006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0121-22-8	Установка телевизионных розеток	шт	48,00	34,70	--	1666	--	0,19	9
					29,48	--	1415	--	--	--
27.	С151802-13	Розетка TV с крышкой, DB 03	шт	48,00	526,00	--	25248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-лист	Разъем F для кабеля RG 11	шт	64,00	30,99	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-лист	Разъем F для кабеля RG 6U,F 810	шт	96,00	11,42	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Нагрузка 75 Ом,F 125-24	шт	2,00	32,62	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1080,00	34,20	1,20	36936	1296	0,14	151
					23,20	0,20	25056	216	0,00	1
32.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	72,00	39,00	1,50	2808	108	0,16	12
					25,90	0,20	1865	14	0,00	0
33.	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 50x2,2 мм	м	73,44	158,00	--	11604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	40,00	84,60	2,80	3384	112	0,17	7
					32,40	0,20	1296	8	0,00	0
		Итого по разделу: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								351077
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
35.	Ц0110-667 -7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный	шт	8,00	248,50	0,20	1988	2	1,30	10
					239,00	--	1912	--	--	--
36.	ТПрайс-лист"NEOCOM"	Антивандальный блок вызова до 100 абонентов, ББД-SM101T	шт	2,00	6417,23	--	12834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10	шт	6,00	1099,44	--	6597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0110-349 -7прим.	Аппаратура настенного типа	шт	72,00	107,30	--	7726	--	1,00	72
					99,00	--	7128	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Трубка аудиодомофона	шт	48,00	1043,98	--	50111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрайс-лист	Ключ VIZIT-FR2.0	шт	240,00	127,24	--	30536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-81-1	Замок электромагнитный	шт	8,00	97,70	1,60	782	13	1,00	8
					85,50	--	684	--	--	--
42.	СПрайс-лист	Замок электромагнитный,монтажный комплект,VIZIT-ML300	шт	2,00	3360,32	--	6721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	СПрайс-лист	Замок электромагнитный,монтажный комплект,VIŽIT-ML400	шт	6,00	4175,93	--	25056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	шт	8,00	194,60	3,10	1557	25	1,00	8
					182,00	--	1456	--	--	--
45.	ТПрайс-лист	Блок управления и питания домофона БПД 18/12-1-1	шт	8,00	2756,76	--	22054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	шт	8,00	357,80	--	2862	--	2,00	16
					281,00	--	2248	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Доводчик дверной двухскоростной,85-120кг,	шт	8,00	3370,10	--	26961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	8,00	97,70	1,60	782	13	1,00	8
					85,50	--	684	--	--	--
49.	СПрайс-лист	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	шт	8,00	1119,02	--	8952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Считыватель ключей RD-2	шт	6,00	1099,44	--	6597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Контролер ключей ViziT-KTM600M	шт	6,00	2283,71	--	13702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1500,00	34,20	1,20	51300	1800	0,14	210
					23,20	0,20	34800	300	0,00	2
53.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	72,00	39,00	1,50	2808	108	0,16	12
					25,90	0,20	1865	14	0,00	0
54.	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 50x2,2 мм	м	73,44	158,00	--	11604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м	1596,00	9,33	0,82	14886	1304	0,05	80
					7,99	0,50	12752	801	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
56.	С151604-57	Кабели связи низкочастотные, J-У	1000м	0,54	561200,00	--	300803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151604-198	Кабели связи низкочастотные, J-У	1000м	1,06	226800,00	--	240408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4,00	702,30	--	2809	--	4,00	16
					648,00	--	2592	--	--	--
59.	С151802-17	Коробка телефонная распределительная	шт	4,00	8720,00	--	34880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	78,00	39,00	1,50	3042	117	0,16	12
					25,90	0,20	2020	16	0,00	0
61.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	32,00	34,20	1,20	1094	38	0,14	4
					23,20	0,20	742	6	0,00	0
62.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	110,00	9,33	0,82	1026	90	0,05	6
					7,99	0,50	879	55	0,00	0
63.	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,11	52800,00	--	5808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	2,00	2929,68	--	5859	--	6,53	13
					1165,50	--	2331	--	--	--
65.	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	2,00	399,40	--	799	--	1,90	4
					338,00	--	676	--	--	--
66.	СПрайс-лист	Абонентский понижающий трансформатор "ТАМУ-25"	шт	2,00	10439,82	--	20880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2160,00	34,20	1,20	73872	2592	0,14	302
					23,20	0,20	50112	432	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	72,00	39,00	1,50	2808	108	0,16	12
					25,90	0,20	1865	14	0,00	0
69.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	2308,00	9,33	0,82	21527	1886	0,05	116
					7,99	0,50	18441	1158	0,00	5
70.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,15	20800,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151606-3 3	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	1000м	2,20	11300,00	--	24896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-349 -7	Установка розетки	шт	144,00	107,30	--	15451	--	1,00	144
					99,00	--	14256	--	--	--
73.	С151802-2 3примен	Розетка радиотрансляционная	шт	144,00	179,00	--	25776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0110-698 -1	Установка коробки	шт	24,00	92,40	--	2218	--	0,50	12
					90,00	--	2160	--	--	--
75.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	24,00	59,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0110-698 -1	Установка коробки	шт	48,00	92,40	--	4435	--	0,50	24
					90,00	--	4320	--	--	--
77.	С151802-1 9	Коробка универсальная УК-2Р	шт	48,00	70,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали	м	40,00	84,60	2,80	3384	112	0,17	7
					32,40	0,20	1296	8	0,00	0
79.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С11071-53	Крепежные металлические изделия	т	0,00	147300,00	--	589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								1106783

ИТОГО:	1862049	59279	2197
	354470	20396	103

Накладные расходы :

На монтажные работы	379563
На общестроительные работы	2564
На металломонтажные работы	364
Всего накладных расходов:	382492
Итого с накладными	2244540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125083
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2369623
Итого с временными, 1,5 %	2402770
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	2454358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2463330
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2485759
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5189623
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	103792
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5293415
Налог на добавленную стоимость, 12 %	635210
Итого с НДС	5928625

Принял: Сдал: