Заказчик ТОО "Ақзер"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофукционального административного задания в г. Актау мкр 26

Наименование объекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	366,66	35,29	33,19	12939	12169	0,01	5
					2,10	9,13	770	3347	0,03	12
2.	Е0101-164-3	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	11,34	467,10	--	5297	--	2,98	34
					467,10	--	5297	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	230,40	6,48	6,48	1493	1493	--	--
					--	2,10	--	485	0,01	2
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	57,60	134,10	--	7724	--	0,97	56
					134,10	--	7724	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	230,40	21,55	4,52	4964	1040	0,11	25
					17,03	--	3924	--	--	--
6.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	Т	157,50	176,40	--	27783	--	0,74	117
					35,28	--	5557	--	--	--
7.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	90,00	3,77	3,24	339	292	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			---	---	---	---	---	---
					0,48	1,12	43	101	0,00	0
8.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм пи условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,36	162133,88	45997,13	58368	16559	415,00	149
					---	---	---	---	---	---
					73125,00	16970,25	26325	6109	88,16	32
9.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	363,60	279,00	--	101444	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-6 7	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	8,00	2760,00	--	22080	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-29- 5	Антикоррозийное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	64,80	567,94	0,42	36802	27	0,04	3
					---	---	---	---	---	---
					8,52	0,15	552	10	0,00	0
12.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	360,00	209,45	5,31	75403	1912	0,74	266
					---	---	---	---	---	---
					135,68	2,03	48845	731	0,01	4
13.	С11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 40 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 40 мм	м3	4,40	12300,00	--	54120	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	м3	21,60	1395,20	152,52	30136	3294	1,02	22
					---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	3319	1234	0,28	6
15.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	36,88	1986,57	564,43	73265	20816	3,33	123
					---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	20911	7210	0,75	28
16.	С143018-1 41	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Л4-8	М3	23,04	22600,00	--	520704	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-1 41	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Л4Д-8	М3	0,72	22600,00	--	16272	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-6	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ П5-8	М3	9,60	23300,00	--	223680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				--	--	--	--	--	--
19.	С143018-7 0	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ П5Д-8	М3	0,32	25200,00 --	-- --	8064 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143018-1 45	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 И ЛОТКОВЫХ ПОДКЛАДОК ППЗ	М3	3,20	22000,00 --	-- --	70400 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-33- 3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	м3	9,20	9465,00 2137,50	1327,03 456,24	87078 19665	12209 4197	12,49 1,72	115 16
22.	Е0107-20- 3	Металлические балки из швеллера	т	0,12	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	21010 969	218 83	42,70 3,37	5 0
23.	Е0107-57- 15	Устройство деформационых канала	м	10,48	55,32 53,10	0,07 0,02	580 556	1 --	0,30 0,00	3 0
24.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,00	203241,38 113175,00	79749,13 23816,25	406 226	159 48	626,00 119,77	1 0
25.	С130806-9 0	Стоимость гильз д. 159х4,5 мм	м	2,00	1200,00 --	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-53- 2	Установка стального листа	т	0,03	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	278 208	33 3	46,60 0,53	1 0
27.	С12021-25 0	Стоимость стального листа	т	0,03	154200,00 --	-- --	4358 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-48- 1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	0,08	2707,68 1320,75	559,80 9,29	211 103	44 1	7,99 0,02	1 0
29.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,08	2530,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0116-12- 6	Установка колец ограничительных диам. 150 мм	1соедин .	16,00	777,53 450,00	84,74 31,50	12440 7200	1356 504	2,45 0,15	39 2
31.	С130806-2 70	Стоимость колец ограничительных	м	4,00	1200,00	--	4800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонного замка из бетона М-100	м3	0,22	6372,60	311,32	1402	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0
33.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 3 раза	м2	2,00	368,16	5,73	736	11	0,32	1
					56,02	2,16	112	4	0,01	0
ИТОГО:							1487173	71704		967
							152403	24093		102

Накладные расходы :

На общестроительные работы	195203
На металломонтажные работы	190
Всего накладных расходов:	195393
Итого с накладными	1682566

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100954
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1783520
Итого с временными, 1,5 %	1810273
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	1851909
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1859150
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1877253
Пересчет в текущих ценах, К-2,08645	3916798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78336
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3995134
Налог на добавленную стоимость, 12 %	479416
Итого с НДС	4474550

Принял:

Сдал: