ЗАКАЗЧИК: Пшенбаев Берик Рамазанович
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Гео Нур құрылыс»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Индивидуальный жилой дом. 8 микрорайон, 95 дом
ДОГОВОР №

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
09.03.2013г.

на общестроительные работы - КЖ

Основание: КЖ1, КЖ2

Сметная стоимость в текущих ценах с учеттом НДС	7500,000	тыс.тенге
Сметная стоимость	4075,733	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2395	чел.-ч
Сметная заработная плата	699,333	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	71,35	32,54	30,98	2321	2210	729	0,01	1
		м3		1,53	9,01	109	643	97	0,03	2
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	4,05	123,98	51,24	502	208	338	0,48	2
		м3		72,23	13,74	293	56	97	0,05	--
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,35	402,30	--	543	--	614	2,68	4
		м3		402,30	--	543	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,35	32,54	30,98	44	42	14	0,01	--
		м3		1,53	9,01	2	12	97	0,03	--
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	122,8	19,70	19,70	2419	2419	484	--	--
		т		--	3,94	--	484	100	0,08	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	76,75	3,07	2,66	236	204	98	--	--
		м3		0,39	0,93	30	71	97	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	35,1	32,54	30,98	1142	1087	359	0,01	--
		м3		1,53	9,01	54	316	97	0,03	1
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	56,16	19,70	19,70	1106	1106	221	--	--
		т		--	3,94	--	221	100	0,08	5
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	26,3	5,55	5,55	146	146	46	--	--
		м3		--	1,80	--	47	97	0,01	--
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	26,3	3,11	3,11	82	82	26	--	--
		м3		--	1,01	--	27	97	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,3	21,55	4,52	567	119	434	0,11	3
		м3		17,03	--	448	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,8	122,18	--	1075	--	1215	0,89	8
		м3		122,18	--	1075	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10184	7623			18
			Тенге			2554	1877			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10184				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				4431			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			4578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				5118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5118			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,2	4159,03	66,01	9150	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	11,25	6208,35	208,34	69844	2344	5953	2,60	29
		м3		425,25	78,71	4784	885	105	0,38	4
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00335	66000,00	--	221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0275	59900,00	--	1647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1011	55620,00	--	5623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079695	53000,00	--	4224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3185	52400,00	--	16689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	32,5	245,44	3,82	7977	124	1488	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1214	47	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115375	2613			39
			Тенге			6429	987			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115375				
	Материалы -		Тенге			11783				
	Всего заработная плата -		Тенге				7416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28405				
	Местные материалы -		Тенге			66146				
		Накладные расходы -	Тенге			7950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8608			
					РАЗДЕЛ 3.Каркас					
		(л.7,9)								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	2,04	10474,01	990,15	21367	2020	4324	10,40	21
		м3		1644,75	374,04	3355	763	105	1,83	4
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0189	52102,00	--	985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04608	45800,00	--	2110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04914	66000,00	--	3243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,19452	59900,00	--	11652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39357	2020			21
			Тенге			3355	763			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39357				
	Материалы -		Тенге			4289				
	Всего заработная плата -		Тенге				4118			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17990				
	Местные материалы -		Тенге			11703				
		Накладные расходы -	Тенге			4324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4767			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,55	9489,80	360,48	81138	3082	14150	8,99	77
		м3		1440,00	136,17	12312	1164	105	0,67	6
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05784	55620,00	--	3217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,27	53600,00	--	14472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33846	53000,00	--	17938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,09	225,50	17,67	20	2	16	0,91	--
		м		164,25	6,62	15	1	105	0,03	--
31	С130802-26	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,09	316,00	--	28	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,075	25120,52	355,81	1884	27	858	75,58	6
		м3		11301,75	135,00	848	10	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные (л.16)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,06	6791,73	353,46	408	21	45	3,60	--
		м3		585,00	133,52	35	8	105	0,65	--
34	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0001785	58600,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,000993	53000,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	0,35982	142,49	4,19	51	2	25	0,38	--
		м2		58,05	1,58	21	1	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,73727	790,10	34,37	3743	163	1128	1,21	6
		м2		189,00	12,87	895	61	118	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			122963	3296			89
			Тенге			14126	1245			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122963				
	Материалы -		Тенге			17436				
	Всего заработная плата -		Тенге				15370			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35719				
	Местные материалы -		Тенге			52386				
		Накладные расходы -	Тенге			16223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17804			

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	15	10858,18	241,10	162873	3616	21634	8,06	121
		м3		1282,50	91,08	19238	1366	105	0,44	7
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0441	52102,00	--	2298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2427	50642,00	--	12291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	1,1084715	53000,00	--	58749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,136749	50900,00	--	6961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,007065	70437,87	304,24	498	2	73	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	68	1	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,007065	40200,00	--	284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,015	18753,23	208,73	281	3	125	55,16	1
		м3		8230,50	78,75	123	1	100	0,39	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			244234	3622			122
			Тенге			19429	1368			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244234				
	Материалы -		Тенге			54474				
	Всего заработная плата -		Тенге				20798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80582				
	Местные материалы -		Тенге			86127				
		Накладные расходы -	Тенге			21831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			282029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24072			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Монолитная лестница								
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,66	4649,65	66,01	3069	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
47	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	5,14	8640,25	360,48	44411	1853	8507	8,99	46
		м3		1440,00	136,17	7402	700	105	0,67	3
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09328	55620,00	--	5188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2046	53000,00	--	10844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04114	29400,00	--	1210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00384	126994,77	680,89	488	3	23	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	21	1	105	1,26	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
53	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,36124	14773,97	4022,39	5337	1453	3599	62,15	22
		т		9999,00	1071,86	3612	387	90	3,81	1
54	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,36124	101700,00	--	36738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,048	24952,25	309,62	1198	15	148	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	118	6	120	0,57	--
56	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,048	1862,35	14,17	89	1	18	1,88	--
		м3		303,75	5,40	15	--	120	0,03	--
57	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	8,4	621,73	5,78	5223	49	708	0,42	4
		м2		68,63	2,16	576	18	119	0,01	--
58	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00384	119700,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			116708	3454			76
			Тенге			12246	1143			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74633				
	Материалы -		Тенге			18365				
	Всего заработная плата -		Тенге				9390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17701				
	Местные материалы -		Тенге			27930				
		Накладные расходы -	Тенге			10014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10892			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42075				
	Материалы -		Тенге			272				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36738				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			138140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15431			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			648820	22628			365
			Тенге			58139	7383			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606745				
	Материалы -		Тенге			106349				
	Всего заработная плата -		Тенге				61523			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180397				
	Местные материалы -		Тенге			244297				
		Накладные расходы -	Тенге			64921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				71261			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42075				
	Материалы -		Тенге			272				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36738				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			760381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				75800			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
			РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)							
59	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	13,696	10474,01	990,15	143452	13561	29032	10,40	142
		м3		1644,75	374,04	22526	5123	105	1,83	25
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1008	52102,00	--	5252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,24576	45800,00	--	11256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,015488	50900,00	--	788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,290304	66000,00	--	19160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,75776	59900,00	--	45390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03648	70437,87	304,24	2570	11	375	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	353	4	105	0,56	--
66	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,03648	40200,00	--	1466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	18,8704	11348,96	3467,42	214159	65432	54578	11,15	210
		м3		1816,27	938,26	34274	17705	105	3,59	68
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25056	52102,00	--	13055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2856768	50642,00	--	14467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,207488	50900,00	--	10561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,580512	48300,00	--	28039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,533056	45800,00	--	24414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,0468384	93997,62	304,24	4403	14	1632	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1549	5	105	0,56	--
74	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,07584	70437,87	304,24	5342	23	780	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	734	9	105	0,56	--
75	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,1226784	40200,00	--	4932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
76	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,92568	790,10	34,37	17323	754	5223	1,21	27
		м2		189,00	12,87	4144	282	118	0,06	1
77	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,40925	5435,60	335,84	127243	7862	22810	4,54	106
		м3		699,75	126,00	16381	2950	118	0,61	14
78	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	26,452952	1001,71	372,83	26498	9862	22896	3,72	98
		м3		594,00	139,50	15713	3690	118	0,68	18
79	Спрайс лист	Теплоблоки	24,336716	6983,97	--	169967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-250	Клей	714,2297	16,00	--	11428	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,13368	4804,80	2285,57	642	306	283	10,29	1
		т		1737,45	617,13	232	82	90	2,34	--
82	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	0,1252	70000,00	--	8764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00848	49389,00	--	419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,001296	119700,00	--	155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	26	142,49	4,19	3705	109	1829	0,38	10
		м2		58,05	1,58	1509	41	118	0,01	--
86	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,03	12430,61	367,51	373	11	74	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,68	--
87	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00132	55620,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0054	53000,00	--	286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	119	53,90	1,88	6414	224	1238	0,04	5
		м		6,71	0,72	798	86	140	--	--
90	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	97	106,91	3,26	10371	316	2053	0,09	9
		м		13,88	1,24	1346	120	140	0,01	1
91	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,1	9591,52	150,21	959	15	430	28,88	3
		м3		4248,00	56,25	425	6	100	0,28	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			933326	98499			628
			Тенге			100051	30108			128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			932684				
		Материалы -	Тенге			60990				
		Всего заработная плата -	Тенге				129844			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			369872				
		Местные материалы -	Тенге			303809				
		Накладные расходы -	Тенге			142950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21442			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1140171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				151286			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			642				
	Материалы -		Тенге			105				
	Всего заработная плата -		Тенге				315			
		Накладные расходы -	Тенге			283				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1141153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				151644			
				РАЗДЕЛ 8.Кровля (л.37)						
92	Е0110-14-1	Установка стропил	1,8468	23144,12	334,28	42743	617	7809	22,10	41
		м3		3397,50	126,00	6275	233	120	0,62	1
93	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0037296	149300,00	--	557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0207	49389,00	--	1022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,8468	573,75	28,11	1060	52	298	0,78	1
		м3		123,75	10,58	229	20	120	0,05	--
96	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	0,328	24952,25	309,62	8184	102	1011	13,80	5
		м3		2452,50	117,00	804	38	120	0,57	--
97	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	59	20,48	0,91	1208	54	355	0,03	2
		м2		4,68	0,34	276	20	120	--	--
98	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	59	621,73	5,78	36682	341	4970	0,42	25
		м2кровли		68,63	2,16	4049	127	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	7	629,83	1,24	4409	9	1280	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1073	3	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			95865	1174			80
			Тенге			12705	441			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95865				
	Материалы -		Тенге			80406				
	Всего заработная плата -		Тенге				13147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1579				
		Накладные расходы -	Тенге			15724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			118284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15505			
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы								
100	E0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	54	12762,33	379,21	689166	20477	128171	13,00	702
		м3		2117,25	143,26	114332	7736	105	0,70	38
101	C12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,06048	29400,00	--	1778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,66459	52102,00	--	34626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,23971	53000,00	--	118705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	3,36996	52400,00	--	176586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15552	84497,62	304,24	13141	47	5420	198,00	31
		т		33075,00	114,75	5144	18	105	0,56	--
106	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,15552	40200,00	--	6252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	5257,75	2020,02	31269	12013	16069	15,51	92
		т		2499,75	502,43	14866	2988	90	1,79	11
108	С12021-146	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	108500,00	--	645265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	1860,00	--	11062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	60	895,28	4,92	53717	295	13754	1,28	77
		м2		216,45	1,87	12987	112	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1781566	32833			902
			Тенге			147329	10854			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093971				
	Материалы -		Тенге			286464				
	Всего заработная плата -		Тенге				140328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337947				
	Местные материалы -		Тенге			316278				
		Накладные расходы -	Тенге			147345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1315794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				162430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			687595				
	Материалы -		Тенге			4389				
	Всего заработная плата -		Тенге				17854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656326				
		Накладные расходы -	Тенге			16069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			745884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2061678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1033
		Сметная заработная плата -	Тенге				182695			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2810757	132507			1610
			Тенге			260085	41403			179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2122519				
	Материалы -		Тенге			427860				
	Всего заработная плата -		Тенге				283319			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			709398				
	Местные материалы -		Тенге			620086				
		Накладные расходы -	Тенге			306018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2574250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1838
		Сметная заработная плата -	Тенге				329222			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			688237				
	Материалы -		Тенге			4493				
	Всего заработная плата -		Тенге				18169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656326				
		Накладные расходы -	Тенге			16352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			746865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20622			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3321115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1950
		Сметная заработная плата -	Тенге				349844			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3459577	155135			1975
			Тенге			318224	48786			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2729265				
	Материалы -		Тенге			534209				
	Всего заработная плата -		Тенге				344842			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			889795				
	Местные материалы -		Тенге			864383				
		Накладные расходы -	Тенге			370939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3286216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2256
		Сметная заработная плата -	Тенге				400483			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			730312				
	Материалы -		Тенге			4765				
	Всего заработная плата -		Тенге				22168			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			693064				
		Накладные расходы -	Тенге			19952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45016				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			795280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4075733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2395
		Сметная заработная плата -	Тенге				425644			
		Пересчет в цены 2009г. К=1,643	Тенге			6696429	699333			
		ИТОГО с учетом НДС 12%	**Тенге**			**7500000**				

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Гео Нұр құрылыс»

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК: Пшенбаев Берик Рамазанович