Заказчик ТОО "Акпар" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофукциональнаго административного заданил в г. Актау мкр 26

Наименование объекта: Благоустройство территории (ограждение)

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 год г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-34-37	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы	ворота	2,00	96466,01	4616,21	192932	9232	24,00	48
					3960,00	1305,66	7920	2611	6,40	13
2.	У1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	57534,51	99,92	115069	200	40,00	80
					6833,39	29,92	13667	60	0,11	0
3.	У1-29-3	Металлическое ограждение	м	548,00	829,54	59,84	454588	32792	0,32	175
					52,64	19,91	28847	10911	0,10	53
4.	У1-29-4	Металлическое ограждение	м	548,00	1731,42	31,02	948818	16999	0,37	203
					63,89	10,34	35012	5666	0,04	21
	ИТОГО:						1711407	59224		506
							85446	19248		87

Накладные расходы :

На общестроительные работы 70404
На металлромонтажные работы 48964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	119368
Итого с накладными	1830775
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1940622
Итого с временными, 1,5 %	1969731
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	2015035
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2022914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2042611
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4264445
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85289
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4349734
Налог на добавленную стоимость, 12 %	521968
Итого с НДС	4871702

Принял: Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Акзер"

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор К357 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального административного задания в г. Актау мкр 26

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	267,64	12,58	0,99	3367	265	0,07	19
					11,59	0,38	3102	102	0,00	0
2.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,31	30400,00	--	9357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	55,59	5016,02	245,72	278831	13659	2,71	151
					382,50	92,25	21262	5128	0,45	25
4.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,36	5239,08	327,33	1869	117	11,60	4
					1890,00	123,75	674	44	0,60	0
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,36	41200,00	--	14697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА	м2	206,44	134,43	15,94	27751	3291	0,24	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАССА В15			34,65	5,96	7153	1230	0,03	6
7.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 30мм	м2	206,44	84,69	2,10	17483	434	0,01	3
					1,65	0,75	341	155	0,00	1
8.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	267,64	12,58	0,99	3367	265	0,07	19
					11,59	0,38	3102	102	0,00	0
9.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,31	30400,00	--	9357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,36	5239,08	327,33	1869	117	11,60	4
					1890,00	123,75	674	44	0,60	0
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,36	41200,00	--	14697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	206,44	134,43	15,94	27751	3291	0,24	50
					34,65	5,96	7153	1230	0,03	6
13.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 50мм	м2	206,44	197,60	4,90	40793	1012	0,03	7
					3,85	1,75	795	361	0,01	2
14.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	281,08	7,42	0,22	2086	62	0,04	13
					7,20	0,09	2024	25	0,00	0
15.	СПрайс-лист	Праймер битумный	кг	98,38	140,29	--	13801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	206,44	189,18	30,23	39053	6241	0,28	59
					49,50	11,32	10219	2337	0,06	11
17.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,10	73310,10	1826,10	7655	191	42,70	4
					8100,00	690,75	846	72	3,37	0
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	39,44	715,87	1,24	28235	49	0,97	38
					153,23	0,47	6044	19	0,00	0
19.	Е0112-15-	Устройство прокладной пароизоляции	м2	125,34	12,58	0,99	1577	124	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	в один слой			---	---	---	---	---	---
					11,59	0,38	1453	48	0,00	0
20.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,14	30400,00	--	4382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	10,99	5016,02	245,72	55116	2700	2,71	30
					382,50	92,25	4203	1014	0,45	5
22.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.100ММ	м2	55,08	85,23	4,72	4695	260	0,40	22
					70,88	1,78	3904	98	0,01	0
23.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	55,08	59,40	4,72	3272	260	0,31	17
					54,68	1,78	3012	98	0,01	0
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,10	5239,08	327,33	499	31	11,60	1
					1890,00	123,75	180	12	0,60	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	3922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	55,08	134,43	15,94	7405	878	0,24	13
					34,65	5,96	1909	328	0,03	2
27.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 30мм	м2	55,08	84,69	2,10	4665	116	0,01	1
					1,65	0,75	91	41	0,00	0
28.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	125,34	12,58	0,99	1577	124	0,07	9
					11,59	0,38	1453	48	0,00	0
29.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,14	30400,00	--	4382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,10	5239,08	327,33	499	31	11,60	1
					1890,00	123,75	180	12	0,60	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	3922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА	м2	55,08	134,43	15,94	7405	878	0,24	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАССА В15			34,65	5,96	1909	328	0,03	2
33.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 50мм	м2	55,08	197,60	4,90	10885	270	0,03	2
					3,85	1,75	212	96	0,01	1
34.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	55,08	7,42	0,22	409	12	0,04	2
					7,20	0,09	397	5	0,00	0
35.	СПрайс-лист	Праймер битумный	кг	19,28	140,29	--	2705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	55,08	189,18	30,23	10421	1665	0,28	16
					49,50	11,32	2727	624	0,06	3
37.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,07	73310,10	1826,10	4897	122	42,70	3
					8100,00	690,75	541	46	3,37	0
38.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	25,20	715,87	1,24	18039	31	0,97	24
					153,23	0,47	3861	12	0,00	0
39.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	47,52	13,42	2,49	638	118	0,06	3
					9,68	0,92	460	44	0,00	0
40.	С12021-96	Стоимость ограждения	т	0,13	177400,00	--	22951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	744	2	198,00	2
					33075,00	114,75	262	1	0,56	0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,98	49,69	0,04	198	--	0,04	0
					8,32	--	33	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								717220
		Раздел: ВЕНТШАХТЫ (АР-70:АР-75)===								
		==========								
43.	Е0108-22-	Кладка стен из легкобетонных	м3	0,29	2252,91	372,83	661	109	3,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	камней без облицовки при высоте этажа до 4 м			594,00	139,50	174	41	0,68	0
44.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	8679,65	422,15	310	15	56,40	2
					8257,50	157,50	295	6	0,77	0
45.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,10	302,02	106,27	31	11	1,22	0
					195,75	40,50	20	4	0,19	0
50.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	5110,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,14	8503,57	316,01	1156	43	8,25	1
					1368,00	119,39	186	16	0,58	0
52.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,24	715,87	1,24	1604	3	0,97	2
					153,23	0,47	343	1	0,00	0
55.	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1	т	0,02	9850,48	1162,95	183	22	46,60	1
					7357,50	108,00	137	2	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С131312-7 2	Решетки РЖ-1	м2	0,28	2850,00 ---	-- ---	788 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,28	148,40 108,00	0,07 0,02	41 30	-- --	0,65 0,00	0 0
58.	Е0108-22- 1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,24	2252,91 594,00	372,83 139,50	541 143	90 33	3,72 0,68	1 0
59.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	98 93	5 2	56,40 0,77	1 0
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 ---	-- ---	101 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 ---	-- ---	387 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 ---	-- ---	10 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 ---	-- ---	72 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	Е0108-22- 11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,10	302,02 195,75	106,27 40,50	29 19	10 4	1,22 0,19	0 0
65.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,10	5110,00 ---	-- ---	500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,02	8503,57 1368,00	316,01 119,39	204 33	8 3	8,25 0,58	0 0
67.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 ---	-- ---	21 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,00	52400,00	--	141	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	124	--	198,00	0
					33075,00	114,75	44	--	0,56	0
70.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,96	715,87	1,24	687	1	0,97	1
					153,23	0,47	147	--	0,00	0
71.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	шт	0,80	1634,08	12,33	1307	10	0,77	1
					130,50	4,50	104	4	0,02	0
72.	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	м	13,76	24,32	0,42	335	6	0,13	2
					21,92	0,16	302	2	0,00	0
73.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00	--	1541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	75900,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,58	257,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,30	715,87	1,24	1644	3	0,97	2
					153,23	0,47	352	1	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,90	49,69	0,04	44	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--
78.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,27	2252,91	372,83	601	99	3,72	1
					594,00	139,50	158	37	0,68	0
79.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65	422,15	233	11	56,40	2
					8257,50	157,50	222	4	0,77	0
80.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,10	302,02	106,27	31	11	1,22	0
					195,75	40,50	20	4	0,19	0
85.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	5110,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,06	8503,57	316,01	544	20	8,25	1
					1368,00	119,39	88	8	0,58	0
87.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	290	1	198,00	1
					33075,00	114,75	102	--	0,56	0
90.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,69	715,87	1,24	1212	2	0,97	2
					153,23	0,47	259	1	0,00	0
91.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	шт	0,80	1634,08	12,33	1307	10	0,77	1
					130,50	4,50	104	4	0,02	0
92.	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	м	14,96	24,32	0,42	364	6	0,13	2
					21,92	0,16	328	2	0,00	0
93.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,	т	0,03	58700,00	--	1571	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
94.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	75900,00 -------- --	-- -------- --	151 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	С11011-75 9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,57	257,00 -------- --	-- -------- --	146 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
96.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,70	715,87 -------- 153,23	1,24 -------- 0,47	1936 -------- 414	3 -------- 1	0,97 -------- 0,00	3 -------- 0
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,92	49,69 -------- 8,32	0,04 -------- --	46 -------- 8	-- -------- --	0,04 -------- --	0 -------- --
98.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,24	2252,91 -------- 594,00	372,83 -------- 139,50	541 -------- 143	90 -------- 33	3,72 -------- 0,68	1 -------- 0
99.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65 -------- 8257,50	422,15 -------- 157,50	185 -------- 176	9 -------- 3	56,40 -------- 0,77	1 -------- 0
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 -------- --	-- -------- --	101 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
101.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 -------- --	-- -------- --	968 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
102.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 -------- --	-- -------- --	4 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
103.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 -------- --	-- -------- --	32 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
104.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,10	302,02 -------- 195,75	106,27 -------- 40,50	29 -------- 19	10 -------- 4	1,22 -------- 0,19	0 -------- 0
105.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,10	5110,00 -------- --	-- -------- --	500 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,02	8503,57	316,01	204	8	8,25	0
					1368,00	119,39	33	3	0,58	0
107.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,75	49,69	0,04	37	--	0,04	0
					8,32	--	6	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ (АР-70:АР-75)===								29206
		Раздел: Наружные стены лист (АР - 32) ==========								
110.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	192,42	815,83	319,70	156983	61517	3,07	591
					461,25	119,25	88754	22946	0,58	112
111.	Е0109-22-12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	3,94	4658,59	2861,37	18357	11275	5,88	23
					1067,22	620,10	4205	2443	1,98	8
112.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	3,94	70000,00	--	275828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	114,27	28,72	0,02	3282	2	0,03	3
					5,81	--	664	--	--	--
114.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	114,27	49,69	0,04	5678	5	0,04	5
					8,32	--	951	--	--	--
115.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	4,09	4260,00	--	17420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	м	441,12	38,15	0,18	16830	79	0,06	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,60	0,07	4676	31	0,00	0
117.	С11011-752	Сетка тканая	м2	76,23	65,00	--	4955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены лист (АР - 32)								499333
		Раздел: Внутренние стены и перегородки из панелей пенополстиролбетона лист (АР -36)								
118.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	68,71	205,97	22,75	14152	1563	0,80	55
					134,33	8,53	9230	586	0,04	3
119.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	34,88	1973,78	--	68837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	33,83	2512,08	--	84989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	4,81	391,49	--	1883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6,87	530,00	--	3642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Анкер-клин	шт	149,10	3,26	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс	Химический анкер	баллон	0,69	456,74	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	162,20	205,97	22,75	33408	3690	0,80	130
					134,33	8,53	21788	1384	0,04	7
126.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	46,94	1973,78	--	92649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	115,26	2512,08	--	289543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	11,35	391,49	--	4445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	16,22	530,00	--	8597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Анкер-клин	шт	351,97	3,26	--	1148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Химический анкер	баллон	1,62	456,74	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	310,54	205,97	22,75	63961	7065	0,80	248
					134,33	8,53	41714	2649	0,04	13
133.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	110,93	1973,78	--	218947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	199,61	2512,08	--	501432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	21,74	391,49	--	8510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	31,05	530,00	--	16458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс	Анкер-клин	шт	673,86	3,26	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Химический анкер	баллон	3,11	456,74	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	621,07	205,97	22,75	127922	14129	0,80	497
					134,33	8,53	83429	5298	0,04	26
140.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	221,86	1973,78	--	437895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	399,22	2512,08 ---	-- --	1002863 ---	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	43,48	391,49 ---	-- --	17020 ---	-- --	-- --	-- --
143.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	62,11	530,00 ---	-- --	32917 ---	-- --	-- --	-- --
144.	СПрайс	Анкер-клин	шт	1347,73	3,26 ---	-- --	4397 ---	-- --	-- --	-- --
145.	СПрайс	Химический анкер	баллон	6,21	456,74 ---	-- --	2837 ---	-- --	-- --	-- --
146.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	776,34	205,97 134,33	22,75 8,53	159903 104286	17662 6622	0,80 0,04	621 32
147.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	277,32	1973,78 ---	-- --	547368 ---	-- --	-- --	-- --
148.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	499,02	2512,08 ---	-- --	1253579 ---	-- --	-- --	-- --
149.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	54,34	391,49 ---	-- --	21275 ---	-- --	-- --	-- --
150.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	77,63	530,00 ---	-- --	41146 ---	-- --	-- --	-- --
151.	СПрайс	Анкер-клин	шт	1684,66	3,26 ---	-- --	5496 ---	-- --	-- --	-- --
152.	СПрайс	Химический анкер	баллон	7,76	456,74 ---	-- --	3546 ---	-- --	-- --	-- --
153.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	57,74	205,97 134,33	22,75 8,53	11893 7756	1314 493	0,80 0,04	46 2
154.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с	м2	3,95	1973,78	--	7800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		закладными деталями			--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	53,79	2512,08	--	135120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	4,04	391,49	--	1582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,77	530,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СПрайс	Анкер-клин	шт	125,30	3,26	--	409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	Химический анкер	баллон	0,58	456,74	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	14,47	205,97	22,75	2980	329	0,80	12
					134,33	8,53	1943	123	0,04	1
161.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	6,30	1973,78	--	12435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	8,17	2512,08	--	20519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	1,01	391,49	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,45	530,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс	Анкер-клин	шт	31,40	3,26	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс	Химический анкер	баллон	0,14	456,74	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при	м2	10,75	205,97	22,75	2214	245	0,80	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте этажа до 4 м			134,33	8,53	1444	92	0,04	0
168.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	10,75	2512,08	--	27000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	0,75	391,49	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,07	530,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Анкер-клин	шт	23,32	3,26	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Химический анкер	баллон	0,11	456,74	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0110-86-3	Устройство перегородок из ГКЛВ с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	619,71	2116,64	15,84	1311699	9816	2,48	1537
					429,75	5,99	266320	3712	0,03	18
174.	Е0110-86-3	Устройство перегородок из ГКЛ с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	792,42	2116,64	15,84	1677259	12552	2,48	1965
					429,75	5,99	340541	4747	0,03	23
175.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	100,88	146,46	50,15	14775	5059	0,53	54
					92,03	18,68	9284	1884	0,09	9
176.	С11031-10 0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	7,57	4260,00	--	32231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций усиления оконных проемов	т	2,48	14806,01	1133,15	36689	2808	82,10	203
					12892,50	398,25	31948	987	1,95	5
178.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,48	70000,00	--	173460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	79,30	49,69	0,04	3940	3	0,04	3
					8,32	--	660	--	--	--
180.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	1,79	472,81	19,00	849	34	1,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2			217,73	6,18	391	11	0,03	0
181.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	55,44	427,50 / 185,83	19,32 / 6,39	23701 / 10302	1071 / 354	1,11 / 0,03	62 / 2
182.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	19,96	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	6909 / 2724	377 / 128	0,82 / 0,03	16 / 1
183.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	370,79	348,93 / 171,01	18,88 / 6,57	129382 / 63409	6999 / 2438	1,02 / 0,03	379 / 12
184.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,79	14500,00 / --	-- / --	26028 / --	-- / --	-- / --	-- / --
185.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	75,41	8050,00 / --	-- / --	607010 / --	-- / --	-- / --	-- / --
186.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	370,79	8680,00 / --	-- / --	3218492 / --	-- / --	-- / --	-- / --
187.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	м2	110,92	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	49613 / 23866	2242 / 763	1,29 / 0,03	143 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	110,92	10900,00 ---	-- --	1209028 ---	-- --	-- --	-- --
189.	Е0110-22- 2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	446,20	230,31 94,05	5,58 2,12	102762 41965	2490 946	0,59 0,01	261 5
190.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	325,76	2030,00 ---	-- --	661293 ---	-- --	-- --	-- --
191.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-512,89	2800,00 ---	-- --	-1436103 ---	-- --	-- --	-- --
192.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	196,96	330,85 272,25	32,08 12,13	65163 53621	6318 2389	1,49 0,06	293 12
193.	С12064-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами	м2	38,57	11200,00 ---	-- --	431987 ---	-- --	-- --	-- --
194.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	м2	158,38	12300,00 ---	-- --	1948135 ---	-- --	-- --	-- --
195.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	287,67	323,72 151,65	102,53 35,67	93125 43625	29495 10261	0,90 0,14	259 40
196.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	210,53	4010,00 ---	-- --	844224 ---	-- --	-- --	-- --
197.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	77,14	3640,00 ---	-- --	280792 ---	-- --	-- --	-- --
198.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	242,31	530,00 ---	-- --	128426 ---	-- --	-- --	-- --
199.	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	744,64	78,00 ---	-- --	58082 ---	-- --	-- --	-- --
200.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	143,20	1380,00 ---	-- --	197616 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	143,20	844,00	--	120861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены и перегородки из панелей пенополстиролбетона лист (АР -3б)								17320944
		Раздел: Полы								
202.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.1200мм	м3	37,64	1321,38	73,98	49733	2784	2,91	110
					441,00	27,00	16598	1016	0,14	5
203.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	31,36	167,32	9,95	5248	312	0,36	11
					52,20	3,74	1637	117	0,02	1
204.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	31,36	330,85	8,04	10377	252	0,07	2
					10,08	3,00	316	94	0,01	0
205.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	31,36	1550,81	15,20	48640	477	1,07	34
					173,30	7,37	5435	231	0,04	1
206.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	36,68	254,50	0,32	9335	12	0,24	9
					41,63	0,11	1527	4	0,00	0
207.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.1200мм	м3	201,31	1321,38	73,98	266003	14893	2,91	586
					441,00	27,00	88776	5435	0,14	28
208.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,74	6327,08	--	74298	--	3,66	43
					567,00	--	6658	--	--	--
209.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	167,76	167,32	9,95	28070	1669	0,36	60
					52,20	3,74	8757	627	0,02	3
210.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	167,76	63,54	1,34	10660	225	0,07	12
					10,08	0,50	1691	84	0,00	0
211.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	121,08	27,71	0,22	3355	27	0,10	13
					18,50	0,09	2240	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	249,10	167,32	9,95	41681	2479	0,36	89
					52,20	3,74	13003	932	0,02	5
213.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	249,10	328,33	8,04	81789	2003	0,05	13
					7,56	3,00	1883	747	0,01	4
214.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	249,10	1550,81	15,20	386313	3786	1,07	267
					173,30	7,37	43170	1836	0,04	9
215.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	321,30	254,50	0,32	81772	103	0,24	76
					41,63	0,11	13376	35	0,00	0
216.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	70,13	1550,81	15,20	108755	1066	1,07	75
					173,30	7,37	12153	517	0,04	3
217.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	83,06	254,50	0,32	21138	27	0,24	20
					41,63	0,11	3458	9	0,00	0
218.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	40,20	167,32	9,95	6726	400	0,36	14
					52,20	3,74	2098	150	0,02	1
219.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	40,20	328,33	8,04	13198	323	0,05	2
					7,56	3,00	304	121	0,01	1
220.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	40,20	1550,81	15,20	62336	611	1,07	43
					173,30	7,37	6966	296	0,04	1
221.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	50,40	254,50	0,32	12827	16	0,24	12
					41,63	0,11	2098	6	0,00	0
222.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	48,48	363,97	18,42	17645	893	0,42	20
					85,95	6,91	4167	335	0,03	2
223.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	48,48	167,32	9,95	8112	482	0,36	17
					52,20	3,74	2531	181	0,02	1
224.	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	48,48	218,89	5,36	10612	260	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементной стяжки,до 60мм			---	---	---	---	---	---
					5,04	2,00	244	97	0,01	0
225.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	48,48	1550,81	15,20	75183	737	1,07	52
					---	---	---	---	---	---
					173,30	7,37	8402	357	0,04	2
226.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	79,30	254,50	0,32	20181	25	0,24	19
					---	---	---	---	---	---
					41,63	0,11	3301	9	0,00	0
227.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	85,13	5447,36	261,86	463741	22292	3,44	293
					---	---	---	---	---	---
					499,50	99,00	42523	8428	0,48	41
228.	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	м2	1418,86	146,47	9,95	207820	14118	0,27	382
					---	---	---	---	---	---
					39,60	3,74	56187	5307	0,02	26
229.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1418,86	52,34	1,34	74263	1901	0,02	29
					---	---	---	---	---	---
					3,06	0,50	4342	709	0,00	3
230.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	1418,86	167,32	9,95	237409	14118	0,36	505
					---	---	---	---	---	---
					52,20	3,74	74064	5307	0,02	26
231.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	1418,86	54,72	1,34	77643	1901	0,01	12
					---	---	---	---	---	---
					1,26	0,50	1788	709	0,00	3
232.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	1418,86	1333,17	2,96	1891576	4200	0,19	270
					---	---	---	---	---	---
					39,61	0,92	56201	1305	0,00	7
233.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1274,13	123,31	0,16	157114	204	0,09	115
					---	---	---	---	---	---
					16,18	0,07	20615	89	0,00	0
234.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18,83	5447,36	261,86	102572	4931	3,44	65
					---	---	---	---	---	---
					499,50	99,00	9405	1864	0,48	9
235.	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	м2	376,59	146,47	9,95	55159	3747	0,27	101
					---	---	---	---	---	---
					39,60	3,74	14913	1408	0,02	7
236.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	376,59	52,34	1,34	19711	505	0,02	8
					---	---	---	---	---	---
					3,06	0,50	1152	188	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	376,59	167,32	9,95	63013	3747	0,36	134
					52,20	3,74	19658	1408	0,02	7
238.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	376,59	54,72	1,34	20608	505	0,01	3
					1,26	0,50	475	188	0,00	1
239.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	376,59	1550,81	15,20	584023	5724	1,07	403
					173,30	7,37	65263	2775	0,04	14
240.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	371,65	254,50	0,32	94584	119	0,24	88
					41,63	0,11	15472	41	0,00	0
241.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,71	5447,36	261,86	20210	972	3,44	13
					499,50	99,00	1853	367	0,48	2
242.	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	м2	123,67	146,47	9,95	18114	1230	0,27	33
					39,60	3,74	4897	463	0,02	2
243.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	123,67	167,32	9,95	20693	1230	0,36	44
					52,20	3,74	6455	463	0,02	2
244.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	123,67	54,72	1,34	6767	166	0,01	1
					1,26	0,50	156	62	0,00	0
245.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	123,67	363,97	18,42	45011	2278	0,42	51
					85,95	6,91	10629	855	0,03	4
246.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	123,67	1550,81	15,20	191786	1880	1,07	132
					173,30	7,37	21432	911	0,04	5
247.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	177,57	254,50	0,32	45191	57	0,24	42
					41,63	0,11	7392	20	0,00	0
248.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	240,57	48,53	5,55	11675	1335	0,26	62
					42,98	2,07	10340	498	0,01	2
249.	С11031-58	Плиты теплоизоляционные из	м3	12,39	6300,00	--	78052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50			--	--	--	--	--	--
250.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	240,57	48,53 42,98	5,55 2,07	11675 10340	1335 498	0,26 0,01	62 2
251.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	12,39	8390,00 --	-- --	103946 --	-- --	-- --	-- --
252.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	5239,08 1890,00	327,33 123,75	2178 786	136 51	11,60 0,60	5 0
253.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,42	41200,00 --	-- --	17127 --	-- --	-- --	-- --
254.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	240,57	167,32 52,20	9,95 3,74	40253 12558	2394 900	0,36 0,02	86 4
255.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50мм	м2	240,57	164,17 3,78	4,02 1,50	39493 909	967 361	0,03 0,01	6 2
256.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	194,43	12,58 11,59	0,99 0,38	2446 2253	192 74	0,07 0,00	13 0
257.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,22	30400,00 --	-- --	6797 --	-- --	-- --	-- --
258.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, в два слоя	м2	194,43	97,06 85,96	11,10 4,14	18872 16713	2158 805	0,52 0,02	100 4
259.	С11031-59 2	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, РУФ БАТТС	м3	30,04	11900,00 --	-- --	357473 --	-- --	-- --	-- --
260.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,34	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1760 635	110 42	11,60 0,60	4 0
261.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,34	41200,00	--	13842	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
262.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	194,43	167,32	9,95	32533	1935	0,36	69
					52,20	3,74	10149	727	0,02	4
263.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80 мм	м2	1794,43	328,33	8,04	589169	14427	0,05	95
					7,56	3,00	13566	5383	0,01	26
264.	Е0113-21-2	Окраска эмалью в 2 слоя	м2	25,59	52,85	0,04	1353	1	0,06	2
					11,62	--	297	--	--	--
265.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	56,38	408,41	15,20	23025	857	1,07	60
					173,30	7,37	9770	415	0,04	2
266.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	56,38	674,35	--	38017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								7240677
		Раздел: Внутренняя отделка								
267.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	270,67	280,20	3,94	75841	1066	0,55	150
					102,11	1,49	27638	403	0,01	2
268.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	270,67	291,31	2,33	78848	631	0,49	133
					81,23	0,88	21986	238	0,00	1
269.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	221,03	251,28	3,43	55540	758	0,46	101
					73,73	1,31	16296	290	0,01	1
270.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	41,78	321,72	6,12	13443	256	0,81	34
					141,39	2,32	5908	97	0,01	0
271.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона, из сухих растворных смесей стен до 3 мм	м2	185,69	181,68	3,43	33736	637	0,46	85
					73,73	1,31	13691	243	0,01	1
272.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	2,86	321,72	6,12	921	18	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских			141,39	2,32	405	7	0,01	0
273.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	399,36	248,56	1,88	99264	751	0,23	92
					38,93	0,72	15547	288	0,00	1
274.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	52,00	115,20	1,61	5991	84	0,31	16
					51,98	0,61	2703	32	0,00	0
275.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	246,66	280,20	3,94	69114	972	0,55	137
					102,11	1,49	25186	368	0,01	2
276.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	246,66	291,31	2,33	71855	575	0,49	121
					81,23	0,88	20036	217	0,00	1
277.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	160,21	251,28	3,43	40257	550	0,46	73
					73,73	1,31	11812	210	0,01	1
278.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	334,92	146,88	3,43	49192	1149	0,46	152
					73,73	1,31	24693	439	0,01	2
279.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	44,64	321,72	6,12	14362	273	0,81	36
					141,39	2,32	6312	104	0,01	1
280.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	7,49	321,72	6,12	2409	46	0,81	6
					141,39	2,32	1059	17	0,01	0
281.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,50	217,32	6,12	542	15	0,81	2
					141,39	2,32	353	6	0,01	0
282.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,	м2	441,28	248,56	1,88	109686	830	0,23	102
					38,93	0,72	17179	318	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
283.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	79,78	115,20	1,61	9191	128	0,31	25
					51,98	0,61	4147	49	0,00	0
284.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	507,22	280,20	3,94	142122	1998	0,55	281
					102,11	1,49	51792	756	0,01	4
285.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	507,22	291,31	2,33	147757	1182	0,49	249
					81,23	0,88	41201	446	0,00	2
286.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	329,02	251,28	3,43	82677	1129	0,46	150
					73,73	1,31	24259	431	0,01	2
287.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	645,84	146,88	3,43	94861	2215	0,46	294
					73,73	1,31	47618	846	0,01	4
288.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	65,03	321,72	6,12	20922	398	0,81	52
					141,39	2,32	9195	151	0,01	1
289.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,65	321,72	6,12	3747	71	0,81	9
					141,39	2,32	1647	27	0,01	0
290.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	4,99	217,32	6,12	1085	31	0,81	4
					141,39	2,32	706	12	0,01	0
291.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	936,86	248,56	1,88	232865	1761	0,23	216
					38,93	0,72	36472	675	0,00	3
292.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	119,68	115,20	1,61	13787	193	0,31	37
					51,98	0,61	6221	73	0,00	0
293.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	1014,43	280,20	3,94	284244	3997	0,55	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм			102,11	1,49	103584	1512	0,01	7
294.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1014,43	291,31	2,33	295514	2364	0,49	497
					81,23	0,88	82402	893	0,00	4
295.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	658,05	251,28	3,43	165354	2257	0,46	300
					73,73	1,31	48518	862	0,01	4
296.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	1291,68	146,88	3,43	189722	4430	0,46	588
					73,73	1,31	95236	1692	0,01	8
297.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	130,06	321,72	6,12	41844	796	0,81	105
					141,39	2,32	18390	302	0,01	1
298.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	23,30	321,72	6,12	7495	143	0,81	19
					141,39	2,32	3294	54	0,01	0
299.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	9,98	217,32	6,12	2170	61	0,81	8
					141,39	2,32	1412	23	0,01	0
300.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1873,71	248,56	1,88	465730	3523	0,23	433
					38,93	0,72	72944	1349	0,00	7
301.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	239,36	115,20	1,61	27574	385	0,31	74
					51,98	0,61	12442	146	0,00	1
302.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	1268,04	280,20	3,94	355305	4996	0,55	702
					102,11	1,49	129480	1889	0,01	9
303.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1268,04	291,31	2,33	369393	2955	0,49	621
					81,23	0,88	103003	1116	0,00	5
304.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	822,56	251,28	3,43	206693	2821	0,46	374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм			73,73	1,31	60647	1078	0,01	5
305.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	1614,68	146,88 73,73	3,43 1,31	237164 119050	5538 2115	0,46 0,01	735 10
306.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	162,58	321,72 141,39	6,12 2,32	52305 22987	995 377	0,81 0,01	131 2
307.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	29,12	321,72 141,39	6,12 2,32	9368 4117	178 68	0,81 0,01	23 0
308.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	12,48	217,32 141,39	6,12 2,32	2712 1765	76 29	0,81 0,01	10 0
309.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2342,14	248,56 38,93	1,88 0,72	582162 91180	4403 1686	0,23 0,00	541 8
310.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	299,20	115,20 51,98	1,61 0,61	34468 15552	482 183	0,31 0,00	93 1
311.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	348,66	280,20 102,11	3,94 1,49	97693 35601	1374 519	0,55 0,01	193 3
312.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	348,66	291,31 81,23	2,33 0,88	101567 28321	812 307	0,49 0,00	171 1
313.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	182,26	251,28 73,73	3,43 1,31	45798 13438	625 239	0,46 0,01	83 1
314.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	152,35	146,88 73,73	3,43 1,31	22377 11233	523 200	0,46 0,01	69 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	47,10	321,72	6,12	15153	288	0,81	38
					141,39	2,32	6659	109	0,01	1
316.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,11	321,72	6,12	679	13	0,81	2
					141,39	2,32	299	5	0,01	0
317.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,40	217,32	6,12	522	15	0,81	2
					141,39	2,32	339	6	0,01	0
318.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	343,69	248,56	1,88	85427	646	0,23	79
					38,93	0,72	13380	247	0,00	1
319.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	42,54	115,20	1,61	4900	68	0,31	13
					51,98	0,61	2211	26	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5173350
		Раздел: Наружная отделка								
320.	С11011-752	Сетка строительная стекляная	м2	600,07	65,00	--	39005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	26,09	4260,00	--	111143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С11011-752	Сетка строительная стекляная	м2	1023,27	65,00	--	66513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	115,67	4260,00	--	492771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	109,96	245,44	3,82	26989	420	0,21	23
					37,35	1,44	4107	158	0,01	1
325.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	м2	109,96	409,27	7,14	45003	785	0,14	16
					22,10	2,68	2430	295	0,01	1
326.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	м3	11,00	13239,08	185,63	145577	2041	18,17	200
					3264,75	69,75	35899	767	0,34	4
327.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	303,06	280,20	3,94	84919	1194	0,55	168
					102,11	1,49	30946	452	0,01	2
328.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	303,06	291,31	2,33	88286	706	0,49	149
					81,23	0,88	24618	267	0,00	1
329.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	256,61	251,28	3,43	64480	880	0,46	117
					73,73	1,31	18920	336	0,01	2
330.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона, из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	559,68	146,88	3,43	82206	1920	0,46	255
					73,73	1,31	41265	733	0,01	4
331.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	77,54	321,72	6,12	24947	475	0,81	62
					141,39	2,32	10964	180	0,01	1
332.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	893,83	248,56	1,88	222171	1680	0,23	206
					38,93	0,72	34797	644	0,00	3
333.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	52,60	19,13	0,36	1006	19	0,11	6
					18,77	--	987	--	--	--
334.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	65900,00	--	23224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	т	1,14	8261,82	364,32	9403	415	52,70	60
					7897,50	137,25	8989	156	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336.	С11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, 100х63х6	т	0,51	64200,00	--	32544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	т	0,63	59200,00	--	37371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	0,04	45800,00	--	2010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,06	50600,00	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	49,72	49,69	0,04	2470	2	0,04	2
					8,32	--	414	--	--	--
342.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	56,90	773,67	2,56	44019	146	2,70	154
					468,00	0,97	26627	55	0,00	0
343.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	711,20	47,96	--	34108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	2,51	343,08	29,99	861	75	1,18	3
					190,58	11,23	478	28	0,05	0
345.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	2,51	780,00	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	т	0,25	73310,10	1826,10	18091	451	42,70	11
					8100,00	690,75	1999	170	3,37	1
347.	Е0107-20-3	Установка костыль К2	т	0,01	73310,10	1826,10	740	18	42,70	0
					8100,00	690,75	82	7	3,37	0
348.	Е0107-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях	м2	234,20	4682,70	4682,70	1096682	1096682	--	--
					--	972,11	--	227668	3,63	850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		промышленных предприятий на первые 9 этажей								
349.	Е0107-58-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	м2	234,20	3612,00	3612,00	845925	845925	--	--
					--	749,84	--	175611	2,80	656
		Итого по разделу: Наружная отделка								3653737
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==========								
		==========								
350.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	68,64	2894,17	5,89	198656	404	0,41	28
					71,78	2,23	4927	153	0,01	1
351.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	63,49	148,40	0,07	9422	4	0,65	41
					108,00	0,02	6857	1	0,00	0
352.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2923	9	198,00	6
					33075,00	114,75	1029	4	0,56	0
353.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	6,00	2894,17	5,89	17365	35	0,41	2
					71,78	2,23	431	13	0,01	0
354.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	5,55	148,40	0,07	824	--	0,65	4
					108,00	0,02	599	--	0,00	0
355.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	0,06	13463,18	5373,58	782	312	28,90	2
					5040,00	1532,48	293	89	5,46	0
356.	С12021-267	Стремянка СТ-1	т	0,06	133700,00	--	7770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,86	49,69	0,04	92	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
358.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	0,08	14806,01	1133,15	1251	96	82,10	7
					12892,50	398,25	1089	34	1,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,05	162700,00 ---	-- --	7472 ---	-- --	-- ---	-- --
360.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04	154200,00 ---	-- --	5946 ---	-- --	-- ---	-- --
361.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,70	49,69 8,32	0,04 --	134 22	-- --	0,04 ---	0 --
362.	С11011-81 1	Навесы	шт	1,60	88,00 ---	-- --	141 ---	-- --	-- ---	-- --
363.	Е0109-53- 2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1, на слуховое окно	т	0,34	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	3386 2529	400 37	46,60 0,53	16 0
364.	С131312-7 2	Решетки РЖ-1	м2	4,08	2850,00 ---	-- --	11637 ---	-- --	-- ---	-- --
365.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,08	148,40 108,00	0,07 0,02	606 441	-- --	0,65 0,00	3 0
366.	Е0109-53- 2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1, на слуховое окно	т	0,04	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	393 294	46 4	46,60 0,53	2 0
367.	С131312-7 2	Решетки РЖ-2	м2	0,62	2850,00 ---	-- --	1755 ---	-- --	-- ---	-- --
368.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,62	148,40 108,00	0,07 0,02	91 66	-- --	0,65 0,00	0 0
369.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,44	197,62 52,20	9,95 3,74	877 232	44 17	0,36 0,02	2 0
370.	Е0111-11- 2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	4,44	136,81 3,15	3,35 1,25	607 14	15 6	0,02 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	0,50	220,82	16,79	110	8	0,73	0
					111,60	6,28	55	3	0,03	0
372.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	0,50	585,00	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	0,47	532,67	2,56	253	1	2,70	1
					468,00	0,97	222	--	0,00	0
374.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	6,40	47,96	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,72	408,41	15,20	294	11	1,07	1
					173,30	7,37	125	5	0,04	0
376.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,72	674,35	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	м2	2,16	226,86	4,65	490	10	0,47	1
					72,23	1,73	156	4	0,01	0
378.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	6,96	2894,17	5,89	20143	41	0,41	3
					71,78	2,23	500	16	0,01	0
379.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	104	--	198,00	0
					33075,00	114,75	37	--	0,56	0
380.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,30	148,40	0,07	935	--	0,65	4
					108,00	0,02	680	--	0,00	0
381.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,13	197,62	9,95	1014	51	0,36	2
					52,20	3,74	268	19	0,02	0
382.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	5,13	136,81	3,35	702	17	0,02	0
					3,15	1,25	16	6	0,01	0
383.	Е0115-14-	Наружная облицовка по бетонной	м2	3,32	532,67	2,56	1768	8	2,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен			468,00	0,97	1554	3	0,00	0
384.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	44,80	47,96	--	2149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,36	408,41	15,20	147	5	1,07	0
					173,30	7,37	62	3	0,04	0
386.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,36	674,35	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	7,72	2894,17	5,89	22343	45	0,41	3
					71,78	2,23	554	17	0,01	0
388.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	138	--	198,00	0
					33075,00	114,75	49	--	0,56	0
389.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	148,40	0,07	1038	--	0,65	5
					108,00	0,02	755	--	0,00	0
390.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,53	197,62	9,95	896	45	0,36	2
					52,20	3,74	237	17	0,02	0
391.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	4,53	136,81	3,35	620	15	0,02	0
					3,15	1,25	14	6	0,01	0
392.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	2,73	532,67	2,56	1453	7	2,70	7
					468,00	0,97	1276	3	0,00	0
393.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	36,80	47,96	--	1765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,36	408,41	15,20	147	5	1,07	0
					173,30	7,37	62	3	0,04	0
395.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,36	674,35	--	243	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	6,40	2894,17	5,89	18523	38	0,41	3
					71,78	2,23	459	14	0,01	0
397.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	121	--	198,00	0
					33075,00	114,75	43	--	0,56	0
398.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,80	148,40	0,07	861	--	0,65	4
					108,00	0,02	627	--	0,00	0
399.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	14,46	363,97	18,42	5262	266	0,42	6
					85,95	6,91	1242	100	0,03	0
400.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста последующий слой	м2	14,46	215,39	9,05	3114	131	0,25	4
					50,85	3,40	735	49	0,02	0
401.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	0,56	210,03	7,39	118	4	1,16	1
					184,50	2,77	103	2	0,02	0
402.	СПрайс-лист	Желоб водосточный	шт	0,40	717,74	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	СПрайс-лист	Труба водосточная	м	0,56	880,86	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	14,99	363,97	18,42	5455	276	0,42	6
					85,95	6,91	1288	104	0,03	1
405.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста последующий слой	м2	14,99	215,39	9,05	3228	136	0,25	4
					50,85	3,40	762	51	0,02	0
406.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	0,40	175,95	1,57	70	1	0,83	0
					135,00	--	54	--	--	--
407.	СПрайс-лист	Воронка выпускная,диам.100мм	шт	0,40	636,18	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	0,56	210,03	7,39	118	4	1,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					184,50	2,77	103	2	0,02	0
409.	СПрайс-лист	Желоб водосточный	шт	0,40	717,74 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
410.	СПрайс-лист	Труба водосточная	м	0,56	880,86 --	-- --	493 --	-- --	-- --	-- --
411.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	6,48	2894,17 71,78	5,89 2,23	18754 465	38 14	0,41 0,01	3 0
412.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	206 73	1 --	198,00 0,56	0 0
413.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,90	148,40 108,00	0,07 0,02	876 637	-- --	0,65 0,00	4 0
414.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций навеса	т	0,09	4058,00 3058,28	589,86 60,48	345 260	50 5	16,85 1,70	1 0
415.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,09	147100,00 --	-- --	12512 --	-- --	-- --	-- --
416.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	53 19	-- --	198,00 0,56	0 0
417.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,74	24,84 4,16	0,02 --	68 11	-- --	0,02 --	0 --
418.	СПрайс-лист	Поликарбонат	м2	3,52	724,99 --	-- --	2552 --	-- --	-- --	-- --
419.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций навеса	т	0,13	4058,00 3058,28	589,86 60,48	533 402	78 8	16,85 1,70	2 0
420.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,13	147100,00 --	-- --	19328 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	80	--	198,00	0
					33075,00	114,75	28	--	0,56	0
422.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,23	24,84	0,02	105	--	0,02	0
					4,16	--	18	--	--	--
423.	СПрайс-лист	Поликарбонат	м2	5,98	724,99	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	6,17	167,32	9,95	1032	61	0,36	2
					52,20	3,74	322	23	0,02	0
425.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 45мм	м2	6,17	675,84	16,75	4169	103	0,05	0
					7,56	6,25	47	39	0,03	0
426.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций козырька	т	0,04	4058,00	589,86	174	25	16,85	1
					3058,28	60,48	131	3	1,70	0
427.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,04	147100,00	--	6311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,37	24,84	0,02	34	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==========								440363

ИТОГО: 35074835 2400073 23598
3936521 573261 2323

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	5171794
На металломонтажные работы	40981
На сантехнические работы	346
Всего накладных расходов:	5213120
Итого с накладными	40287956

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2417277
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42705233
Итого с временными, 1,5 %	43345811
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	44342765
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44516148
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44949606
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	93843177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1876864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	95720041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11486405
Итого с НДС	107206446

Принял: Сдал: