Заказчик ТОО "Акзер" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального административного здания г.Актау мкр.26

Наименование объекта:

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	321,17	12,58	0,99	4040	318	0,07	22
					11,59	0,38	3722	122	0,00	1
2.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,37	30400,00	--	11228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-142	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	66,71	5016,02	245,72	334597	16391	2,71	181
					382,50	92,25	25515	6154	0,45	30
4.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,43	5239,08	327,33	2243	140	11,60	5
					1890,00	123,75	809	53	0,60	0
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,43	41200,00	--	17637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0112-171	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	247,73	134,43	15,94	33301	3949	0,24	60
					34,65	5,96	8584	1476	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 30мм	м2	247,73	84,69	2,10	20979	520	0,01	3
					1,65	0,75	409	186	0,00	1
8.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	321,17	12,58	0,99	4040	318	0,07	22
					11,59	0,38	3722	122	0,00	1
9.	С11011-50-7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,37	30400,00	--	11228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,43	5239,08	327,33	2243	140	11,60	5
					1890,00	123,75	809	53	0,60	0
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,43	41200,00	--	17637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	247,73	134,43	15,94	33301	3949	0,24	60
					34,65	5,96	8584	1476	0,03	7
13.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 50мм	м2	247,73	197,60	4,90	48952	1214	0,03	8
					3,85	1,75	954	434	0,01	3
14.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	337,30	7,42	0,22	2503	74	0,04	15
					7,20	0,09	2429	30	0,00	0
15.	СПрайс-лист	Праймер битумный	кг	118,05	140,29	--	16561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	247,73	189,18	30,23	46864	7489	0,28	70
					49,50	11,32	12263	2804	0,06	14
17.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,13	73310,10	1826,10	9186	229	42,70	5
					8100,00	690,75	1015	87	3,37	0
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	47,33	715,87	1,24	33882	59	0,97	46
					153,23	0,47	7252	22	0,00	0
19.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	150,41	12,58	0,99	1892	149	0,07	10
					11,59	0,38	1743	57	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,17	30400,00	--	5258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,19	5016,02	245,72	66139	3240	2,71	36
					382,50	92,25	5043	1216	0,45	6
22.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.100ММ	м2	66,10	85,23	4,72	5634	312	0,40	27
					70,88	1,78	4685	118	0,01	1
23.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	66,10	59,40	4,72	3926	312	0,31	21
					54,68	1,78	3614	118	0,01	1
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5239,08	327,33	598	37	11,60	1
					1890,00	123,75	216	14	0,60	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	66,10	134,43	15,94	8886	1054	0,24	16
					34,65	5,96	2290	394	0,03	2
27.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 30мм	м2	66,10	84,69	2,10	5598	139	0,01	1
					1,65	0,75	109	50	0,00	0
28.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	150,41	12,58	0,99	1892	149	0,07	10
					11,59	0,38	1743	57	0,00	0
29.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,17	30400,00	--	5258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5239,08	327,33	598	37	11,60	1
					1890,00	123,75	216	14	0,60	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	66,10	134,43	15,94	8886	1054	0,24	16
					34,65	5,96	2290	394	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 50мм	м2	66,10	197,60	4,90	13062	324	0,03	2
					3,85	1,75	254	116	0,01	1
34.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	66,10	7,42	0,22	490	15	0,04	3
					7,20	0,09	476	6	0,00	0
35.	СПрайс-лист	Праймер битумный	кг	23,14	140,29	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	66,10	189,18	30,23	12505	1998	0,28	19
					49,50	11,32	3272	748	0,06	4
37.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,08	73310,10	1826,10	5877	146	42,70	3
					8100,00	690,75	649	55	3,37	0
38.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	30,24	715,87	1,24	21647	37	0,97	29
					153,23	0,47	4633	14	0,00	0
39.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	57,02	13,42	2,49	765	142	0,06	3
					9,68	0,92	552	52	0,00	0
40.	С12021-96	Стоимость ограждения	т	0,16	177400,00	--	27542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	892	3	198,00	2
					33075,00	114,75	314	1	0,56	0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,78	49,69	0,04	237	--	0,04	0
					8,32	--	40	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								860664
		Раздел: ВЕНТШАХТЫ (АР-70:АР-75)===								
		==========								
43.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,35	2252,91	372,83	793	131	3,72	1
					594,00	139,50	209	49	0,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	8679,65	422,15	372	18	56,40	2
					8257,50	157,50	354	7	0,77	0
45.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,12	302,02	106,27	38	13	1,22	0
					195,75	40,50	24	5	0,19	0
50.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,13	5110,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,16	8503,57	316,01	1388	52	8,25	1
					1368,00	119,39	223	19	0,58	0
52.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,69	715,87	1,24	1924	3	0,97	3
					153,23	0,47	412	1	0,00	0
55.	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1	т	0,02	9850,48	1162,95	220	26	46,60	1
					7357,50	108,00	164	2	0,53	0
56.	С131312-7	Решетки РЖ-1	м2	0,33	2850,00	--	946	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
57.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,33	148,40 108,00	0,07 0,02	49 36	-- --	0,65 0,00	0 0
58.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,29	2252,91 594,00	372,83 139,50	649 171	107 40	3,72 0,68	1 0
59.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	118 112	6 2	56,40 0,77	1 0
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 --	-- --	12 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 --	-- --	87 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,12	302,02 195,75	106,27 40,50	35 23	12 5	1,22 0,19	0 0
65.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	5110,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,03	8503,57 1368,00	316,01 119,39	245 39	9 3	8,25 0,58	0 0
67.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	26 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,00	52400,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
69.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	149	--	198,00	0
					33075,00	114,75	52	--	0,56	0
70.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,15	715,87	1,24	825	1	0,97	1
					153,23	0,47	177	1	0,00	0
71.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	шт	0,96	1634,08	12,33	1569	12	0,77	1
					130,50	4,50	125	4	0,02	0
72.	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	м	16,51	24,32	0,42	402	7	0,13	2
					21,92	0,16	362	3	0,00	0
73.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00	--	1849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-87-9	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	75900,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-75-9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,69	257,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	715,87	1,24	1972	3	0,97	3
					153,23	0,47	422	1	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,07	49,69	0,04	53	--	0,04	0
					8,32	--	9	--	--	--
78.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,32	2252,91	372,83	721	119	3,72	1
					594,00	139,50	190	45	0,68	0
79.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65	422,15	280	14	56,40	2
					8257,50	157,50	267	5	0,77	0
80.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,03	52400,00	--	1393	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
82.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 --	-- --	14 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 --	-- --	100 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,12	302,02 195,75	106,27 40,50	38 24	13 5	1,22 0,19	0 0
85.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,13	5110,00 --	-- --	650 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,08	8503,57 1368,00	316,01 119,39	653 105	24 9	8,25 0,58	1 0
87.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	58 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	393 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	347 122	1 --	198,00 0,56	1 0
90.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,03	715,87 153,23	1,24 0,47	1454 311	3 1	0,97 0,00	2 0
91.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	шт	0,96	1634,08 130,50	12,33 4,50	1569 125	12 4	0,77 0,02	1 0
92.	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	м	17,95	24,32 21,92	0,42 0,16	437 394	8 3	0,13 0,00	2 0
93.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00 --	-- --	1886 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	75900,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,68	257,00	--	175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,24	715,87	1,24	2323	4	0,97	3
					153,23	0,47	497	2	0,00	0
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,10	49,69	0,04	55	--	0,04	0
					8,32	--	9	--	--	--
98.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,29	2252,91	372,83	649	107	3,72	1
					594,00	139,50	171	40	0,68	0
99.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65	422,15	222	11	56,40	1
					8257,50	157,50	211	4	0,77	0
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	0,12	302,02	106,27	35	12	1,22	0
					195,75	40,50	23	5	0,19	0
105.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	5110,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,03	8503,57	316,01	245	9	8,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1368,00	119,39	39	3	0,58	0
107.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,89	49,69	0,04	44	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ (АР-70:АР-75)===								35047
		Раздел: Наружные стены лист (АР - 32) ==========								
110.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	230,91	815,83	319,70	188380	73820	3,07	709
					461,25	119,25	106505	27535	0,58	134
111.	Е0109-22-12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	4,73	4658,59	2861,37	22029	13530	5,88	28
					1067,22	620,10	5046	2932	1,98	9
112.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	4,73	70000,00	--	330994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	137,13	28,72	0,02	3939	3	0,03	4
					5,81	--	797	--	--	--
114.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	137,13	49,69	0,04	6813	5	0,04	6
					8,32	--	1141	--	--	--
115.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	4,91	4260,00	--	20904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	м	529,34	38,15	0,18	20196	95	0,06	34
					10,60	0,07	5611	37	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С11011-75 2	Сетка тканая	м2	91,47	65,00	--	5946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены лист (АР - 32)								599200
		Раздел: Внутренние стены и перегородки из панелей пенополстиролбетона лист (АР -36)								
118.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	82,45	205,97	22,75	16982	1876	0,80	66
					134,33	8,53	11075	703	0,04	3
119.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	41,85	1973,78	--	82605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	40,60	2512,08	--	101986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	5	391,49	--	2259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8	530,00	--	4370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Анкер-клин	шт	178	3,26	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс	Химический анкер	баллон	1	456,74	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	194,64	205,97	22,75	40090	4428	0,80	156
					134,33	8,53	26146	1660	0,04	8
126.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	56,33	1973,78	--	111179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	138,31	2512,08	--	347451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	13	391,49	--	5334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	19	530,00	--	10316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Анкер-клин	шт	422	3,26	--	1378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Химический анкер	баллон	1	456,74	--	889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	372,64	205,97	22,75	76753	8478	0,80	298
					134,33	8,53	50057	3179	0,04	16
133.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	133,11	1973,78	--	262737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	239,53	2512,08	--	601718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	26	391,49	--	10212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	37	530,00	--	19750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс	Анкер-клин	шт	808	3,26	--	2638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Химический анкер	баллон	3	456,74	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	745,29	205,97	22,75	153507	16955	0,80	596
					134,33	8,53	100114	6357	0,04	31
140.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	266,23	1973,78	--	525473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	479,06	2512,08	--	1203436	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	52	391,49	--	20424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	74	530,00	--	39500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс	Анкер-клин	шт	1617	3,26	--	5276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс	Химический анкер	баллон	7	456,74	--	3404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	931,61	205,97	22,75	191883	21194	0,80	745
					134,33	8,53	125143	7947	0,04	39
147.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	332,78	1973,78	--	656842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	598,82	2512,08	--	1504295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	65	391,49	--	25530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	93	530,00	--	49375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Анкер-клин	шт	2021	3,26	--	6595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс	Химический анкер	баллон	9	456,74	--	4255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	69,29	205,97	22,75	14271	1576	0,80	55
					134,33	8,53	9307	591	0,04	3
154.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	4,74	1973,78	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	64,55	2512,08	--	162144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	4	391,49	--	1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	530,00	--	3672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СПрайс	Анкер-клин	шт	150	3,26	--	491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	Химический анкер	баллон	1	456,74	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	17,36	205,97	22,75	3576	395	0,80	14
					134,33	8,53	2332	148	0,04	1
161.	СПрайс	Стеновые панели SP 90мм с закладными деталями	м2	7,56	1973,78	--	14922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	9,80	2512,08	--	24622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	1	391,49	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	530,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс	Анкер-клин	шт	37	3,26	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс	Химический анкер	баллон	1	456,74	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	12,90	205,97	22,75	2657	293	0,80	10
					134,33	8,53	1733	110	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	СПрайс	Стеновые панели SP 150мм с закладными деталями	м2	12,90	2512,08	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс	Клей полиуретановый	баллон	0,90	391,49	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,29	530,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Анкер-клин	шт	27,99	3,26	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Химический анкер	баллон	0,13	456,74	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0110-86-3	Устройство перегородок из ГКЛВ с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	743,65	2116,64	15,84	1574038	11779	2,48	1844
					429,75	5,99	319583	4454	0,03	22
174.	Е0110-86-3	Устройство перегородок из ГКЛ с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	950,90	2116,64	15,84	2012711	15062	2,48	2358
					429,75	5,99	408649	5696	0,03	28
175.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	121,06	146,46	50,15	17730	6071	0,53	65
					92,03	18,68	11141	2261	0,09	11
176.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	9,08	4260,00	--	38677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций усиления оконных проемов	т	2,97	14806,01	1133,15	44027	3370	82,10	244
					12892,50	398,25	38337	1184	1,95	6
178.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,97	70000,00	--	208152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	95,16	49,69	0,04	4728	4	0,04	4
					8,32	--	792	--	--	--
180.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до	м2	2,15	472,81	19,00	1018	41	1,30	3
					217,73	6,18	469	13	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м2								
181.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	66,53	427,50 185,83	19,32 6,39	28441 12363	1285 425	1,11 0,03	74 2
182.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	23,96	346,04 136,44	18,87 6,39	8290 3269	452 153	0,82 0,03	20 1
183.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	444,95	348,93 171,01	18,88 6,57	155259 76091	8399 2925	1,02 0,03	455 14
184.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,15	14500,00 --	-- --	31233 --	-- --	-- --	-- --
185.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	90,49	8050,00 --	-- --	728412 --	-- --	-- --	-- --
186.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	444,95	8680,00 --	-- --	3862190 --	-- --	-- --	-- --
187.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	м2	133,10	447,28 215,16	20,21 6,88	59535 28639	2690 916	1,29 0,03	171 4
188.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	133,10	10900,00	--	1450834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой			--	--	--	--	--	--
189.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	535,44	230,31	5,58	123315	2988	0,59	314
					94,05	2,12	50358	1135	0,01	6
190.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	390,91	2030,00	--	793551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-615,47	2800,00	--	-1723324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	236,35	330,85	32,08	78195	7582	1,49	352
					272,25	12,13	64345	2867	0,06	14
193.	С12064-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами	м2	46,28	11200,00	--	518385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	м2	190,06	12300,00	--	2337762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	345,20	323,72	102,53	111749	35394	0,90	310
					151,65	35,67	52350	12313	0,14	48
196.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	252,64	4010,00	--	1013068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	92,57	3640,00	--	336950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	290,78	530,00	--	154111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	893,57	78,00	--	69698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	171,84	1380,00	--	237139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С11011-81	Замок врезной оцинкованный с	шт	171,84	844,00	--	145033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	цилиндровым механизмом из латуни			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены и перегородки из панелей пенополстиролбетона лист (АР -36)								20785133
		Раздел: Полы								
202.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.1200мм	м3	45,16	1321,38	73,98	59679	3341	2,91	131
					441,00	27,00	19917	1219	0,14	6
203.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	37,64	167,32	9,95	6298	374	0,36	13
					52,20	3,74	1965	141	0,02	1
204.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	37,64	330,85	8,04	12452	303	0,07	3
					10,08	3,00	379	113	0,01	1
205.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	37,64	1550,81	15,20	58368	572	1,07	40
					173,30	7,37	6522	277	0,04	1
206.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	44,02	254,50	0,32	11202	14	0,24	10
					41,63	0,11	1832	5	0,00	0
207.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.1200мм	м3	241,57	1321,38	73,98	319204	17871	2,91	703
					441,00	27,00	106532	6522	0,14	34
208.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14,09	6327,08	--	89158	--	3,66	52
					567,00	--	7990	--	--	--
209.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	201,31	167,32	9,95	33684	2003	0,36	72
					52,20	3,74	10508	753	0,02	4
210.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	201,31	63,54	1,34	12791	270	0,07	14
					10,08	0,50	2029	101	0,00	0
211.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	145,30	27,71	0,22	4026	32	0,10	15
					18,50	0,09	2688	13	0,00	0
212.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек из	м2	298,92	167,32	9,95	50017	2974	0,36	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	М-150 толщиной 20 мм			52,20	3,74	15604	1118	0,02	5
213.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	298,92	328,33 7,56	8,04 3,00	98147 2260	2403 897	0,05 0,01	16 4
214.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	298,92	1550,81 173,30	15,20 7,37	463576 51804	4544 2203	1,07 0,04	320 11
215.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	385,56	254,50 41,63	0,32 0,11	98126 16051	123 42	0,24 0,00	91 0
216.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	84,15	1550,81 173,30	15,20 7,37	130506 14584	1279 620	1,07 0,04	90 3
217.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	99,67	254,50 41,63	0,32 0,11	25365 4149	32 11	0,24 0,00	24 0
218.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	48,24	167,32 52,20	9,95 3,74	8071 2518	480 180	0,36 0,02	17 1
219.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	48,24	328,33 7,56	8,04 3,00	15837 365	388 145	0,05 0,01	3 1
220.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	48,24	1550,81 173,30	15,20 7,37	74804 8359	733 355	1,07 0,04	52 2
221.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	60,48	254,50 41,63	0,32 0,11	15392 2518	19 7	0,24 0,00	14 0
222.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	58,18	363,97 85,95	18,42 6,91	21174 5000	1072 402	0,42 0,03	24 2
223.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	58,18	167,32 52,20	9,95 3,74	9734 3037	579 218	0,36 0,02	21 1
224.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 60мм	м2	58,18	218,89 5,04	5,36 2,00	12734 293	312 116	0,04 0,01	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	58,18	1550,81	15,20	90220	884	1,07	62
					173,30	7,37	10082	429	0,04	2
226.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	95,16	254,50	0,32	24217	30	0,24	22
					41,63	0,11	3961	10	0,00	0
227.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	102,16	5447,36	261,86	556489	26751	3,44	351
					499,50	99,00	51028	10114	0,48	49
228.	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	м2	1702,63	146,47	9,95	249384	16941	0,27	458
					39,60	3,74	67424	6368	0,02	31
229.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1702,63	52,34	1,34	89116	2282	0,02	34
					3,06	0,50	5210	851	0,00	4
230.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	1702,63	167,32	9,95	284890	16941	0,36	606
					52,20	3,74	88877	6368	0,02	31
231.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	1702,63	54,72	1,34	93171	2282	0,01	15
					1,26	0,50	2145	851	0,00	4
232.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	1702,63	1333,17	2,96	2269892	5040	0,19	323
					39,61	0,92	67441	1566	0,00	8
233.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1528,95	123,31	0,16	188537	245	0,09	137
					16,18	0,07	24738	107	0,00	0
234.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	22,60	5447,36	261,86	123086	5917	3,44	78
					499,50	99,00	11286	2237	0,48	11
235.	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	м2	451,91	146,47	9,95	66191	4497	0,27	122
					39,60	3,74	17896	1690	0,02	8
236.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	451,91	52,34	1,34	23653	606	0,02	9
					3,06	0,50	1383	226	0,00	1
237.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек из	м2	451,91	167,32	9,95	75615	4497	0,36	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	М-150 толщиной 20 мм			52,20	3,74	23590	1690	0,02	8
238.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	451,91	54,72 1,26	1,34 0,50	24729 569	606 226	0,01 0,00	4 1
239.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	451,91	1550,81 173,30	15,20 7,37	700827 78316	6869 3331	1,07 0,04	484 17
240.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	445,98	254,50 41,63	0,32 0,11	113501 18566	143 49	0,24 0,00	105 0
241.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,45	5447,36 499,50	261,86 99,00	24252 2224	1166 441	3,44 0,48	15 2
242.	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	м2	148,40	146,47 39,60	9,95 3,74	21736 5877	1477 555	0,27 0,02	40 3
243.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	148,40	167,32 52,20	9,95 3,74	24831 7747	1477 555	0,36 0,02	53 3
244.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	м2	148,40	54,72 1,26	1,34 0,50	8121 187	199 74	0,01 0,00	1 0
245.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	148,40	363,97 85,95	18,42 6,91	54014 12755	2734 1025	0,42 0,03	62 5
246.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	148,40	1550,81 173,30	15,20 7,37	230143 25718	2256 1094	1,07 0,04	159 5
247.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	213,08	254,50 41,63	0,32 0,11	54229 8871	68 23	0,24 0,00	50 0
248.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	288,68	48,53 42,98	5,55 2,07	14010 12408	1602 598	0,26 0,01	74 3
249.	С11031-589	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	м3	14,87	6300,00 --	-- --	93663 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50								
250.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	288,68	48,53 42,98	5,55 2,07	14010 12408	1602 598	0,26 0,01	74 3
251.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСВС-40	м3	14,87	8390,00 --	-- --	124735 --	-- --	-- --	-- --
252.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,50	5239,08 1890,00	327,33 123,75	2613 943	163 62	11,60 0,60	6 0
253.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,50	41200,00 --	-- --	20552 --	-- --	-- --	-- --
254.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	288,68	167,32 52,20	9,95 3,74	48303 15069	2872 1080	0,36 0,02	103 5
255.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50мм	м2	288,68	164,17 3,78	4,02 1,50	47392 1091	1161 433	0,03 0,01	8 2
256.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	233,32	12,58 11,59	0,99 0,38	2935 2704	231 89	0,07 0,00	16 0
257.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,27	30400,00 --	-- --	8157 --	-- --	-- --	-- --
258.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, в два слоя	м2	233,32	97,06 85,96	11,10 4,14	22646 20056	2590 966	0,52 0,02	120 5
259.	С11031-59 2	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, РУФ БАТТС	м3	36,05	11900,00 --	-- --	428968 --	-- --	-- --	-- --
260.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,40	5239,08 1890,00	327,33 123,75	2112 762	132 50	11,60 0,60	5 0
261.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,40	41200,00 --	-- --	16611 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	233,32	167,32	9,95	39040	2322	0,36	83
					52,20	3,74	12179	873	0,02	4
263.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80 мм	м2	2153,32	328,33	8,04	707003	17313	0,05	114
					7,56	3,00	16279	6460	0,01	31
264.	Е0113-21-2	Окраска эмалью в 2 слоя	м2	30,71	52,85	0,04	1623	1	0,06	2
					11,62	--	357	--	--	--
265.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	67,65	408,41	15,20	27629	1028	1,07	72
					173,30	7,37	11724	499	0,04	3
266.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	67,65	674,35	--	45620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								8688813
		Раздел: Внутренняя отделка								
267.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	324,80	280,20	3,94	91009	1280	0,55	180
					102,11	1,49	33165	484	0,01	2
268.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	324,80	291,31	2,33	94618	757	0,49	159
					81,23	0,88	26384	286	0,00	1
269.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	265,23	251,28	3,43	66648	910	0,46	121
					73,73	1,31	19556	347	0,01	2
270.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	50,14	321,72	6,12	16131	307	0,81	40
					141,39	2,32	7089	116	0,01	1
271.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона, из сухих растворных смесей стен до 3 мм	м2	222,83	181,68	3,43	40483	764	0,46	101
					73,73	1,31	16429	292	0,01	1
272.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и	м2	3,43	321,72	6,12	1105	21	0,81	3
					141,39	2,32	486	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов плоских								
273.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	479,23	248,56	1,88	119117	901	0,23	111
					38,93	0,72	18656	345	0,00	2
274.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	62,40	115,20	1,61	7189	100	0,31	19
					51,98	0,61	3244	38	0,00	0
275.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	295,99	280,20	3,94	82937	1166	0,55	164
					102,11	1,49	30224	441	0,01	2
276.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	295,99	291,31	2,33	86225	690	0,49	145
					81,23	0,88	24043	260	0,00	1
277.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	192,25	251,28	3,43	48308	659	0,46	88
					73,73	1,31	14175	252	0,01	1
278.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	401,90	146,88	3,43	59031	1379	0,46	183
					73,73	1,31	29632	526	0,01	3
279.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	53,57	321,72	6,12	17234	328	0,81	43
					141,39	2,32	7574	124	0,01	1
280.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	8,99	321,72	6,12	2891	55	0,81	7
					141,39	2,32	1270	21	0,01	0
281.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	3,00	217,32	6,12	651	18	0,81	2
					141,39	2,32	423	7	0,01	0
282.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	529,54	248,56	1,88	131623	996	0,23	122
					38,93	0,72	20615	381	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	95,74	115,20	1,61	11029	154	0,31	30
					51,98	0,61	4977	58	0,00	0
284.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	608,66	280,20	3,94	170546	2398	0,55	337
					102,11	1,49	62150	907	0,01	4
285.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	608,66	291,31	2,33	177309	1418	0,49	298
					81,23	0,88	49441	536	0,00	3
286.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	394,83	251,28	3,43	99213	1354	0,46	180
					73,73	1,31	29111	517	0,01	2
287.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	775,01	146,88	3,43	113833	2658	0,46	353
					73,73	1,31	57141	1015	0,01	5
288.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	78,04	321,72	6,12	25107	478	0,81	63
					141,39	2,32	11034	181	0,01	1
289.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	13,98	321,72	6,12	4497	86	0,81	11
					141,39	2,32	1976	32	0,01	0
290.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	5,99	217,32	6,12	1302	37	0,81	5
					141,39	2,32	847	14	0,01	0
291.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1124,23	248,56	1,88	279438	2114	0,23	260
					38,93	0,72	43766	809	0,00	4
292.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	143,62	115,20	1,61	16545	231	0,31	45
					51,98	0,61	7465	88	0,00	0
293.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	1217,32	280,20	3,94	341093	4796	0,55	674
					102,11	1,49	124300	1814	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1217,32	291,31	2,33	354617	2836	0,49	596
					81,23	0,88	98883	1071	0,00	5
295.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	789,66	251,28	3,43	198425	2709	0,46	359
					73,73	1,31	58221	1034	0,01	5
296.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	1550,02	146,88	3,43	227666	5317	0,46	706
					73,73	1,31	114283	2031	0,01	10
297.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	156,08	321,72	6,12	50213	955	0,81	126
					141,39	2,32	22068	362	0,01	2
298.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	27,96	321,72	6,12	8994	171	0,81	23
					141,39	2,32	3953	65	0,01	0
299.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,98	217,32	6,12	2604	73	0,81	10
					141,39	2,32	1694	28	0,01	0
300.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2248,45	248,56	1,88	558876	4227	0,23	519
					38,93	0,72	87532	1619	0,00	8
301.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	287,23	115,20	1,61	33089	462	0,31	89
					51,98	0,61	14930	175	0,00	1
302.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	1521,65	280,20	3,94	426366	5995	0,55	842
					102,11	1,49	155375	2267	0,01	11
303.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1521,65	291,31	2,33	443271	3545	0,49	746
					81,23	0,88	123603	1339	0,00	7
304.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	987,07	251,28	3,43	248031	3386	0,46	449
					73,73	1,31	72777	1293	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	1937,62	146,88	3,43	284597	6646	0,46	882
					73,73	1,31	142860	2538	0,01	12
306.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	195,10	321,72	6,12	62766	1194	0,81	157
					141,39	2,32	27585	453	0,01	2
307.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	34,94	321,72	6,12	11242	214	0,81	28
					141,39	2,32	4941	81	0,01	0
308.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	14,98	217,32	6,12	3255	92	0,81	12
					141,39	2,32	2117	35	0,01	0
309.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2810,57	248,56	1,88	698595	5284	0,23	649
					38,93	0,72	109415	2024	0,00	10
310.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	359,04	115,20	1,61	41361	578	0,31	111
					51,98	0,61	18663	219	0,00	1
311.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	418,39	280,20	3,94	117232	1648	0,55	232
					102,11	1,49	42722	623	0,01	3
312.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	418,39	291,31	2,33	121880	975	0,49	205
					81,23	0,88	33986	368	0,00	2
313.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	218,71	251,28	3,43	54958	750	0,46	100
					73,73	1,31	16126	287	0,01	1
314.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона,перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	182,82	146,88	3,43	26853	627	0,46	83
					73,73	1,31	13479	239	0,01	1
315.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	56,52	321,72	6,12	18184	346	0,81	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн			141,39	2,32	7991	131	0,01	1
316.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,53	321,72 141,39	6,12 2,32	815 358	16 6	0,81 0,01	2 0
317.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,88	217,32 141,39	6,12 2,32	626 407	18 7	0,81 0,01	2 0
318.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	412,43	248,56 38,93	1,88 0,72	102513 16056	775 297	0,23 0,00	95 1
319.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	51,04	115,20 51,98	1,61 0,61	5880 2653	82 31	0,31 0,00	16 0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								6208020
		Раздел: Наружная отделка								
320.	С11011-75-2	Сетка строительная стекляная	м2	720,08	65,00 --	-- --	46805 --	-- --	-- --	-- --
321.	С11031-10-0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	31,31	4260,00 --	-- --	133372 --	-- --	-- --	-- --
322.	С11011-75-2	Сетка строительная стекляная	м2	1227,92	65,00 --	-- --	79815 --	-- --	-- --	-- --
323.	С11031-10-0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	138,81	4260,00 --	-- --	591325 --	-- --	-- --	-- --
324.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	131,95	245,44	3,82	32386	504	0,21	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	4928	190	0,01	1
325.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	м2	131,95	409,27	7,14	54004	942	0,14	19
					22,10	2,68	2916	354	0,01	2
326.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	м3	13,20	13239,08	185,63	174692	2449	18,17	240
					3264,75	69,75	43079	920	0,34	4
327.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	363,68	280,20	3,94	101902	1433	0,55	201
					102,11	1,49	37135	542	0,01	3
328.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	363,68	291,31	2,33	105943	847	0,49	178
					81,23	0,88	29541	320	0,00	2
329.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	307,93	251,28	3,43	77377	1056	0,46	140
					73,73	1,31	22704	403	0,01	2
330.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона, из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	671,62	146,88	3,43	98647	2304	0,46	306
					73,73	1,31	49518	880	0,01	4
331.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	93,05	321,72	6,12	29937	569	0,81	75
					141,39	2,32	13157	216	0,01	1
332.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1072,60	248,56	1,88	266605	2016	0,23	248
					38,93	0,72	41756	772	0,00	4
333.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	63,12	19,13	0,36	1207	23	0,11	7
					18,77	--	1185	--	--	--
334.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00	--	27869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	т	1,37	8261,82	364,32	11284	498	52,70	72
					7897,50	137,25	10787	187	0,67	1
336.	С11011-89	Прокат угловой неравнополочный,	т	0,61	64200,00	--	39053	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	100х63х6			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
337.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	т	0,76	59200,00	--	44845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00	--	7344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	0,05	45800,00	--	2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,08	50600,00	--	3835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	59,66	49,69	0,04	2964	2	0,04	3
					8,32	--	496	--	--	--
342.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	68,28	773,67	2,56	52822	175	2,70	184
					468,00	0,97	31953	66	0,00	0
343.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	853,44	47,96	--	40929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	3,01	343,08	29,99	1033	90	1,18	4
					190,58	11,23	574	34	0,05	0
345.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	3,01	780,00	--	2349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	т	0,30	73310,10	1826,10	21709	541	42,70	13
					8100,00	690,75	2399	205	3,37	1
347.	Е0107-20-3	Установка костыль К2	т	0,01	73310,10	1826,10	889	22	42,70	1
					8100,00	690,75	98	8	3,37	0
348.	Е0107-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2	281,04	4682,70	4682,70	1316018	1316018	--	--
					--	972,11	--	273201	3,63	1020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349.	Е0107-58-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	м2	281,04	3612,00	3612,00	1015110	1015110	--	--
					--	749,84	--	210734	2,80	787
		Итого по разделу: Наружная отделка								4384484
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==========								
		==========								
350.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	82,37	2894,17	5,89	238387	485	0,41	34
					71,78	2,23	5912	184	0,01	1
351.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	76,19	148,40	0,07	11306	5	0,65	49
					108,00	0,02	8229	2	0,00	0
352.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3508	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1234	4	0,56	0
353.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	7,20	2894,17	5,89	20838	42	0,41	3
					71,78	2,23	517	16	0,01	0
354.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	6,66	148,40	0,07	988	--	0,65	4
					108,00	0,02	719	--	0,00	0
355.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	0,07	13463,18	5373,58	939	375	28,90	2
					5040,00	1532,48	351	107	5,46	0
356.	С12021-26-7	Стремянка СТ-1	т	0,07	133700,00	--	9323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,23	49,69	0,04	111	--	0,04	0
					8,32	--	19	--	--	--
358.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	0,10	14806,01	1133,15	1501	115	82,10	8
					12892,50	398,25	1307	40	1,95	0
359.	С12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,06	162700,00	--	8967	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
360.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,05	154200,00 --	-- --	7135 --	-- --	-- --	-- --
361.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,24	49,69 8,32	0,04 --	161 27	-- --	0,04 --	0 --
362.	С11011-811	Навесы	шт	1,92	88,00 --	-- --	169 --	-- --	-- --	-- --
363.	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1, на слуховое окно	т	0,41	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	4063 3035	480 45	46,60 0,53	19 0
364.	С131312-72	Решетки РЖ-1	м2	4,90	2850,00 --	-- --	13965 --	-- --	-- --	-- --
365.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,90	148,40 108,00	0,07 0,02	727 529	-- --	0,65 0,00	3 0
366.	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1, на слуховое окно	т	0,05	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	472 352	56 5	46,60 0,53	2 0
367.	С131312-72	Решетки РЖ-2	м2	0,74	2850,00 --	-- --	2106 --	-- --	-- --	-- --
368.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,74	148,40 108,00	0,07 0,02	110 80	-- --	0,65 0,00	0 0
369.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,33	197,62 52,20	9,95 3,74	1053 278	53 20	0,36 0,02	2 0
370.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	5,33	136,81 3,15	3,35 1,25	729 17	18 7	0,02 0,01	0 0
371.	Е0111-27-	Устройство покрытий на цементном	м2	0,60	220,82	16,79	132	10	0,73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток			111,60	6,28	67	4	0,03	0
372.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	0,60	585,00 --	-- --	349 --	-- --	-- --	-- --
373.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	0,57	532,67 468,00	2,56 0,97	303 266	1 1	2,70 0,00	2 0
374.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	7,68	47,96 --	-- --	368 --	-- --	-- --	-- --
375.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,86	408,41 173,30	15,20 7,37	353 150	13 6	1,07 0,04	1 0
376.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,86	674,35 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
377.	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	м2	2,59	226,86 72,23	4,65 1,73	588 187	12 4	0,47 0,01	1 0
378.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,35	2894,17 71,78	5,89 2,23	24172 600	49 19	0,41 0,01	3 0
379.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	125 44	-- --	198,00 0,56	0 0
380.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,56	148,40 108,00	0,07 0,02	1122 816	1 --	0,65 0,00	5 0
381.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,16	197,62 52,20	9,95 3,74	1217 321	61 23	0,36 0,02	2 0
382.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	6,16	136,81 3,15	3,35 1,25	842 19	21 8	0,02 0,01	0 0
383.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	3,98	532,67 468,00	2,56 0,97	2122 1864	10 4	2,70 0,00	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	53,76	47,96	--	2578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,43	408,41	15,20	176	7	1,07	0
					173,30	7,37	75	3	0,04	0
386.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,43	674,35	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	9,26	2894,17	5,89	26812	55	0,41	4
					71,78	2,23	665	21	0,01	0
388.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	166	1	198,00	0
					33075,00	114,75	58	--	0,56	0
389.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,39	148,40	0,07	1246	1	0,65	5
					108,00	0,02	907	--	0,00	0
390.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,44	197,62	9,95	1075	54	0,36	2
					52,20	3,74	284	20	0,02	0
391.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	5,44	136,81	3,35	744	18	0,02	0
					3,15	1,25	17	7	0,01	0
392.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	3,27	532,67	2,56	1743	8	2,70	9
					468,00	0,97	1531	3	0,00	0
393.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	44,16	47,96	--	2118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,43	408,41	15,20	176	7	1,07	0
					173,30	7,37	75	3	0,04	0
395.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,43	674,35	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	7,68	2894,17	5,89	22227	45	0,41	3
					71,78	2,23	551	17	0,01	0
397.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	145	--	198,00	0
					33075,00	114,75	51	--	0,56	0
398.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,96	148,40	0,07	1033	--	0,65	4
					108,00	0,02	752	--	0,00	0
399.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	17,35	363,97	18,42	6314	320	0,42	7
					85,95	6,91	1491	120	0,03	1
400.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста последующий слой	м2	17,35	215,39	9,05	3736	157	0,25	4
					50,85	3,40	882	59	0,02	0
401.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	0,67	210,03	7,39	141	5	1,16	1
					184,50	2,77	124	2	0,02	0
402.	СПрайс-ли ст	Желоб водосточный	шт	0,48	717,74	--	345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	СПрайс-ли ст	Труба водосточная	м	0,67	880,86	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	17,99	363,97	18,42	6546	331	0,42	7
					85,95	6,91	1546	124	0,03	1
405.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста последующий слой	м2	17,99	215,39	9,05	3874	163	0,25	5
					50,85	3,40	915	61	0,02	0
406.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	0,48	175,95	1,57	84	1	0,83	0
					135,00	--	65	--	--	--
407.	СПрайс-ли ст	Воронка выпускная,диам.100мм	шт	0,48	636,18	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	0,67	210,03	7,39	141	5	1,16	1
					184,50	2,77	124	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409.	СПрайс-лист	Желоб водосточный	шт	0,48	717,74	--	345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	СПрайс-лист	Труба водосточная	м	0,67	880,86	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	7,78	2894,17	5,89	22505	46	0,41	3
					71,78	2,23	558	17	0,01	0
412.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	247	1	198,00	1
					33075,00	114,75	87	--	0,56	0
413.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,08	148,40	0,07	1051	--	0,65	5
					108,00	0,02	765	--	0,00	0
414.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций навеса	т	0,10	4058,00	589,86	414	60	16,85	2
					3058,28	60,48	312	6	1,70	0
415.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,10	147100,00	--	15014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	64	--	198,00	0
					33075,00	114,75	23	--	0,56	0
417.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,29	24,84	0,02	82	--	0,02	0
					4,16	--	14	--	--	--
418.	СПрайс-лист	Поликарбонат	м2	4,22	724,99	--	3062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций навеса	т	0,16	4058,00	589,86	640	93	16,85	3
					3058,28	60,48	482	10	1,70	0
420.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,16	147100,00	--	23194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	96	--	198,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	34	--	0,56	0
422.	Е0113-26-б	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,08	24,84	0,02	126	--	0,02	0
					4,16	--	21	--	--	--
423.	СПрайс-лист	Поликарбонат	м2	7,18	724,99	--	5206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	7,40	167,32	9,95	1238	74	0,36	3
					52,20	3,74	386	28	0,02	0
425.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 45мм	м2	7,40	675,84	16,75	5002	124	0,05	0
					7,56	6,25	56	46	0,03	0
426.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций козырька	т	0,05	4058,00	589,86	209	30	16,85	1
					3058,28	60,48	157	3	1,70	0
427.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,05	147100,00	--	7573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	Е0113-26-б	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,65	24,84	0,02	41	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==========								528436
ИТОГО:							42089786	2880076		28317
							4723815	687903		2788

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6206152
На металломонтажные работы	49177
На сантехнические работы	415
Всего накладных расходов:	6255744
Итого с накладными	48345530

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2900732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	51246262
Итого с временными, 1,5 %	52014956
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	53211300
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	53419360
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	53939510
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	112611777
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2252236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	114864013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13783682
Итого с НДС	128647695

Принял:

Сдал: