Счет-фактура № 68 от 31 Марта 2015 г.

Поставщик : **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика : ИИН (БИН) 030 840 001 884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0019960 от 28.11.2013

Банковский счет поставщика: KZ42 9140 1220 3KZ0 007N, БИК SABR KZ KA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",

Договор (контракт) № Договор №СПД/КАЖ/12-09-2 от 12.09.2014г.

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения Республика Казахстан

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № Без доверенности

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ИИН (БИН) 030 840 001 884 Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ИИН (БИН) 040 540 005 719 "ТОО "СП КазГерСтрой "" Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, р-он Ж/М Железнодорожный, ул.96, административное здание №23/1

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Получатель : **"ТОО "СП КазГерСтрой ""**

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: ИИН (БИН) 040 540 005 719 Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, р-он Ж/М Железнодорожный, ул.96, административное здание №23/1 947031. 947025

Банковский счет получателя : KZ27 8560 0000 0308 9636, БИК KCJB KZ KX, в г. Астана филиал АО "банк Центркредит",

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"а/д"Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы"участок км 1275-1353.Третья очередь км 1320-1353.МОСТ через реку Буйректал	усл.	1	109114970.54	109114970.54	12 %	13093796.46	122208767.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**109114970.54**		**13093796.46**	**122208767.00**		-----

Руководитель организации
ген.директор Хахазов Шакир Хусаинович
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер Абдильдинова Д.Т.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил счет-фактуру

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки.Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "СП КазГерСтрой "", г. Астана, р-н Алматы, Ж/М Железнодорожный, ул. 96, административное здание № 23/1, 947031, 947025**	**040 540 005 719**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ОСК-Стройсервис", г. Астана, Ж/м "Ондирис", ул.Аксай 1/3, Тел.: 41-59-68, 41-59-66**	**030 840 001 884**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	**Договор №СПД/КАЖ/12-09-2 от 12.09.2014г.**	

Номер документа	Дата составления
51	31.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком	Дата выполнения работ	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"а/д"Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы"участок км 1275-1353.Третья очередь км 1320-1353.МОСТ через реку Буйректал	31.03.2015		усл.	1	122 208 767.00	122 208 767.00
				Итого :	1	x	122 208 767.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимо

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ген.директор / Хахазов Ш.Х.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2015

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: ТОО "ОСК - Стройсервис"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.**

СПРАВКА № 1 март 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№СПД/КАЖ/ 12-09-2	12.09.2014 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353.Вторая очередь -участок км 1275-1308.	122 208 767	109 114 971							13 093 796	
в том числе:в текущем месяце за март	122 208 767	109 114 971							13 093 796	122 208 767
выданный аванс	270 277 145									
Погашение аванса	12 220 877									
Удержание гарантийных обязательств 5%	6 110 438									
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	0									
Итого к оплате:	**103 877 452**									**103 877 452**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Буйректал

АКТ

выполненных работ за март 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	638	336,12	36,34	214445	23185	16954	0,05	32
				7,58	12,4	4836	7911	133	0,04	25
		Демонтаж								
21	Е01031-А12-1	--Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т	5,6	234,3	234,3	1312	1312	918	-	-
				-	164,01	-	918	100	3,44	19
22	Е010333-А08-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	5,6	70,29	70,29	394	394	79	-	-
				-	14,06	-	79	100	0,3	2

		т							
28	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	231,75	221,4	221,4	51309	51309	35917	-	-
				-	154,98	-	35917	100	3,25	753
		т								
29	Е010333-А08-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	231,75	70,29	70,29	16290	16290	3258	-	-
				-	14,06	-	3258	100	0,3	68
		т								
30	Е0130-11-1 К=0,8	Разборка железобетонной кладки промежуточных опор мостов	111,6	1726,2	1209,6	192644	134991	105951	3,3	369
				516,6	354,39	57653	39550	109	1,41	157
		м3								
31	Е0146-34-3	Разборка железобетонной кладки шкафных стенок и открылков	12	4330,04	2095,79	51960	25149	36283	13,32	160
				2234,25	789,37	26811	9472	100	3,86	46
		м3								
32	Е0130-11-1 К=0,8	Разборка железобетонной кладки крайних опор мостов	56,4	1726,2	1209,6	97358	68221	53545	3,3	186
				516,6	354,39	29136	19988	109	1,41	80
		м3								
33	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1035,75	27,1	27,1	28069	28069	19648	-	-
				-	18,97	-	19648	100	0,4	414
		т								
34	Е010333-А08-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	1035,75	70,29	70,29	72803	72803	14561	-	-
				-	14,06	-	14561	100	0,3	306
		т								

ОПОРЫ ПУТЕПРОВОДА

==========

Крайние опоры

35	Е0105-77-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	272	62516,52	60919,86	17004493	16570201	715363	4,88	1327
				863,88	1423,09	234975	387080	115	5,17	1406
		м3								
36	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см	272	9478,71	745,54	2578210	202788	178837	1,94	528
				319,5	252,23	86904	68607	115	0,9	245
		м3								

37	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	277,44	274 -	- -	76019 -	- -	- -	- -	- -
38	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	277,44	1370 -	- -	380093 -	- -	- -	- -	- -
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	277,44	133 -	- -	36900 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,984	62000 -	- -	123008 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,1664	61200 -	- -	71384 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	14,496	58700 -	- -	850915 -	- -	- -	- -	- -
43	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	1,2432	63600 -	- -	79068 -	- -	- -	- -	- -
		Промежуточные опоры								
74	Е0105-77-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	326,4	62516,52 863,88	60919,86 1423,09	20405392 281970	19884241 464495	858436 115	4,88 5,17	1593 1687

	8.02-06-20 02	м3							
75	E0105-9-2	-Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см м3	326,4	9478,71	745,54	3093852	243346	214605	1,94	633
				319,5	252,23	104285	82328	115	0,9	294
76	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	332,928	274	-	91222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	332,928	1370	-	456111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	332,928	133	-	44279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,384	62000	-	147808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,312	61200	-	80294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	15,84	58700	-	929808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	1,2432	63600	-	79068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты по акту	47254508
Накладные расходы	2254355
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2970532
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	52479395
ИТОГО в текущих ценах	122208767
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	13093796
ВСЕГО ПО АКТУ	**122 208 767**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Начальник участка:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

Начальник ПТО:

Счет-фактура № 321 от 18 Июня 2015 г.

Поставщик :	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**
ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика :	ИИН (БИН) 030 840 001 884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0019960 от 28.11.2013
Банковский счет поставщика:	KZ42 9140 1220 3KZ0 007N, БИК SABR KZ KA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",
Договор (контракт) №	Договор №СПД/КАЖ/12-09-2 от 12.09.2014г.
Условия по договору(контракту)	**Безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ИИН (БИН) 030 840 001 884 Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 *(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)*
Грузополучатель:	ИИН (БИН) 040 540 005 719 "ТОО "СП КазГерСтрой "" Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, Ж/М Железнодорожный, ул. Байыркум, д. 23/1 *(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)*
Получатель :	**"ТОО "СП КазГерСтрой ""**
ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя:	ИИН (БИН) 040 540 005 719 Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, Ж/М Железнодорожный, ул. Байыркум, д. 23/1, 947031. 947025
Банковский счет получателя :	KZ27 8560 0000 0308 9636, БИК KCJB KZ KX, в г. Астана филиал АО "банк Центркредит",

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"а/д"Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы"участок км 1275-1353.Третья очередь км 1320-1353.МОСТ через реку Буйректал	усл.	1	157588973.21	157588973.21	12 %	18910676.79	176499650.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**157588973.21**		**18910676.79**	**176499650.00**		-----

Руководитель организации
ген.директор Хахазов Шакир Хусаинович
(должность) (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер Тайтлеува Д.К.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Получил счет-фактуру

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.**

СПРАВКА № 1 июнь 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№СПД/КАЖ/12-09-2	12.09.2014 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353.Вторая очередь -участок км 1275-1308.	298 708 417	157 588 973							18 910 677	
в том числе:в текущем месяце за июнь	176 499 650	157 588 973							18 910 677	176 499 650
выданный аванс	270 277 145									
Погашение аванса	17 649 965									
Удержание гарантийных обязательств 5%	8 824 983									
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	103 877 452									
Итого к оплате:	**150 024 703**									150 024 703

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь –
км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Буйректал

АКТ
выполненных работ за июнь 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
44	E0130-13-1	-Устройство оголовка опор из монолитного железобетона B25 F300 W6	78,8	10547,27	937,34	831125	73862	102542	4,88	385				
				918	275,85	72338	21737	109	1,1	86				
45	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	81,952	274	-	22455	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
46	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	81,952	1370	-	112274	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
47	C12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	3,1888	60500	-	192922	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
48	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9964	65900	-	65663	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	02, СН РК 8.02-04С-2004								
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,9964	65900 -	- -	65663 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	4,6976	58700 -	- -	275749 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0130-13-3	-Устройство из монолитного железобетона шкафной стенки, открылков, боковых стенок из бетона В25 F300 W6 м3	41,2	12549,67 1602	1176,05 353,95	517047 66002	48453 14583	87838 109	9,52 1,44	392 59
51	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	42,848	274 -	- -	11740 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	42,848	1370 -	- -	58702 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1016	65000 -	- -	6604 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,8072	67700 -	- -	190047 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0516	65900 -	- -	3400 -	- -	- -	- -	- -

004									
56	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0768	58700 -	- -	4508 -	- -	- -	- -	-
57	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,0212	18837,97 7560	11119,34 4200,75	399 160	236 89	262 105	42,5 20,52	1 -
58	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,0104	63600 -	- -	661 -	- -	- -	- -	-
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0108	48300 -	- -	522 -	- -	- -	- -	-
60	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0212	40200 -	- -	852 -	- -	- -	- -	-
61	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F300 W6 м3	4,4	10660,63 918	937,34 275,85	46907 4039	4124 1214	5726 109	4,88 1,1	1 5
62	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	4,576	274 -	- -	1254 -	- -	- -	- -	-
63	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	4,576	1370 -	- -	6269 -	- -	- -	- -	-
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5652	65900 -	- -	37247 -	- -	- -	- -	-

67	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	282,8	327,92	13,7	92736	3874	33251	0,61	171
				102,83	5,04	29080	1425	109	0,02	7
		м2								
70	E0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	56	282,9	-	15842	-	6318	0,59	33
				103,5	-	5796	-	109	-	-
		шт								
71	СКСМ	-Опорные части ЛП 24.65	56	15249,92	-	853996	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Промежуточные опоры								
83	E0130-13-1	-Устройство оголовка опор из монолитного железобетона В25 F300 W6	93,2	10547,27	937,34	983006	87360	121281	4,88	455
				918	275,85	85558	25709	109	1,1	102
		м3								
84	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	96,928	274	-	26558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	96,928	1370	-	132791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,1464	60500	-	190357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1768	65900	-	11651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,6504	58700	-	331678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	E0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных	7,6	10660,63	937,34	81021	7124	9890	4,88	37

		площадок, бетон В30 F300 W6		918	275,85	6977	2096	109	1,1	[illegible]
90	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3 √7,904	274	-	2166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3 √7,904	1370	-	10828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 √1,13	65900	-	74467	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
97	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	√112	282,9	-	31685	-	12635	0,59	[illegible]
				103,5	-	11592	-	109	-	-
98	СКСМ	-Опорные части ЛП 24.65	шт √112	15249,92	-	1707991	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
99	Е0130-23-8	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	√42	34717,35	11285,13	1458129	473975	257563	21	[illegible]
				3712,5	1913,61	155925	80372	109	6,32	[illegible]
100	СКСМ	-Балки БН-18	шт √28	1321052,02	-	36989457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СКСМ	-Балки БН-24	шт √14	1759818,02	-	24637452	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 9. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
211	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, бетон В20 F300 W6	√160	4401,73	4,62	704277	740	61973	2,63	[illegible]
				398,25	1,06	63720	169	97	-	[illegible]
			м							

212 С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	45,76	274	-	12538	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	м3							
213 С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	45,76	1370	-	62691	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	м3							
214 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,76	133	-	6086	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	м3							

ИТОГО прямые затраты по акту	70803750
Накладные расходы	699279
Ненормируемые и непредвиденные затраты	4290182
Итого в ценах на 1.01.2001 г	75793211
Итого в текущих ценах	176 499 650
В том числе НДС 12%	18 910 677
ВСЕГО ПО АКТУ	**176 499 650**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

Начальник ПТО:

Счет-фактура № 658 от 31 Августа 2015 г.

Поставщик :	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**
ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика :	ИИН (БИН) 030 840 001 884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013
Банковский счет поставщика:	KZ42 9140 1220 3KZ0 007N, БИК SABR KZ KA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",
Договор (контракт) №	Договор №СПД/КАЖ/12-09-2 от 12.09.2014г.
Условия по договору(контракту)	**Безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ИИН (БИН) 030 840 001 884 Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
	(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)
Грузополучатель:	ИИН (БИН) 040 540 005 719 Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой " Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, Ж/М Железнодорожный, ул. Байыркум, д. 23/1
	(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)
Получатель :	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой "**
ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя:	ИИН (БИН) 040 540 005 719 Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, Ж/М Железнодорожный, ул. Байыркум, д. 23/1
Банковский счет получателя :	KZ27 8560 0000 0308 9636, БИК KCJB KZ KX, в г. Астана филиал АО "банк Центркредит",

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"а/д"Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы"участок км 1275-1353.Третья очередь км 1320-1353.	усл.	1	314 384 776.79	314 384 776.79	12 %	37 726 173.21	352 110 950.00	------	------
Всего по счету :			**1**		**314 384 776.79**		**37 726 173.21**	**352 110 950.00**		------

Руководитель организации
ген.директор Хахазов Шакир Хусаинович
(должность) (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер Тайтлеева Д.К.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Получил счет-фактуру

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Генподрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 1 август 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая: наименование	Организационно правовая: код
16	17	№СПД/КАЖ/ 12-09-2	12.09.2014 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353.Вторая очередь -участок км 1275-1308.	941 867 917	314 384 777							37 726 173	
в том числе:в текущем месяце за август	352 110 950	314 384 777							37 726 173	352 110 950
выданный аванс	270 277 145									
Погашение аванса	94 186 792									35 211 095
Удержание гарантийных обязательств 5%	47 093 396									17 605 548
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	501 293 423									
Итого к оплате:	**299 294 308**									**299 294 308**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Актасты

АКТ
выполненных работ за август 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	70,8	408,11	169,61	28894	12009	22841	1,55	110						
				238,5	4,07	16886	288	133	0,01	1						
2	Е0146-34-2	-Разборка железобетонной кладки мостового полотна и тротуаров м3	131,3	2430,59	1082,84	319136	142177	240181	8,27	1086						
				1347,75	481,5	176960	63221	100	1,95	256						
3	Е0130-23-5 К=0,8	-Демонтаж стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 15 м шт	24	6116,66	4298,66	146800	103168	75641	10,15	244						
				1818	1073,47	43632	25763	109	3,62	87						
4	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	650	26,17	24,95	17008	16215	6808	0,01	5						
				1,22	9,58	793	6226	97	0,04	25						
5	Е0146-34-3	-Разборка железобетонной кладки опор мостов (ригели, стойки, фундаменты)	597,6	4330,04	2095,79	2587632	1252444	1806917	13,32	7960						
				2234,25	789,37	1335188	471729	100	3,86	2307						

		м3							
6	Е0130-35-4 К=0,8	-Демонтаж переходных плит длиной до 5 м	26,7	1149,47	445,67	30691	11899	23818	4,14	111
				703,8	114,61	18791	3060	109	0,42	11
		м3								
7	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1396,9	27,1	27,1	37856	37856	26499	-	-
				-	18,97	-	26499	100	0,4	559
		т								
8	Е010333-А10-1 к=1,1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	880,06	84,26	84,26	74154	74154	14831	-	-
				-	16,85	-	14831	100	0,35	311
		т								
9	Е01031-А11-13	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	312	572,8	572,8	178714	178714	125100	-	-
				-	400,96	-	125100	100	8,42	2627
		т								
10	Е010333-А10-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	312	84,26	84,26	26289	26289	5258	-	-
				-	16,85	-	5258	100	0,35	110
		т								
11	Е01031-А11-23	--Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	312	572,8	572,8	178714	178714	125100	-	-
				-	400,96	-	125100	100	8,42	2627
		т								
12	Е01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	48	152,8	152,8	7334	7334	5134	-	-
				-	106,96	-	5134	100	2,25	108
		т								
13	Е010333-А10-1 к=1,1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	48	84,26	84,26	4044	4044	809	-	-
				-	16,85	-	809	100	0,35	17
		т								
14	Е01031-А11-21	--Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	48	140	140	6720	6720	4704	-	-
				-	98	-	4704	100	2,06	99
		т								
15	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	640	5,55	5,55	3555	3555	1120	-	-
				-	1,8	-	1154	97	0,01	4
		м3								
16	Е0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	640	3,11	3,11	1991	1991	627	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 10м)		-	1,01	-	646	97	-	2

м3

РАЗДЕЛ 2.

ОПОРЫ МОСТА

Крайние опоры

17	E0105-77-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	136	62516,52	60919,86	8502247	8285101	357682	4,88	664
				863,88	1423,09	117488	193540	115	5,17	703
		м3								
18	C143001-13 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	136	8044	-	1093984	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	136	274	-	37264	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	136	1370	-	186320	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	136	133	-	18088		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,932	62000	-	57784		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,575	61200	-	35190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,471	56200	-	476070	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	004								
25	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,183	55500 -	- -	10157 -	- -	- -	- -
26	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под ригели опор м3	13,6	2322,97 310,5	38,67 14,24	31592 4223	526 194	4814 109	1,99 0,07	27 1
27	Е0129-218-2	-Заливка вручную цементным раствором м2	67,8	120,17 120,15	0,02 -	8148 8146	1 -	8798 108	0,59 -	40 -
28	С143002-9 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 м3	4,05	6590 -	- -	26690 -	- -	- -	- -
29	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригеля опоры из бетона В25 F300 W6 м3	59,2	10408,95 918	937,34 275,85	616210 54346	55491 16330	77037 109	4,88 1,1	289 65,12
30	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	61,57	274 -	- -	16870 -	- -	- -	- -	-
31	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	61,57	1370 -	- -	84351 -	- -	- -	- -	-
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,443	47400 -	- -	20998 -	- -	- -	- -	-
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,294	52400 -	- -	67806 -	- -	- -	- -	-
34	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,512	48300 -	- -	121330 -	- -	- -	- -	-
35	Е0130-13-3	-Устройство из монолитного железобетона шкафной стенки из бетона В25 F300 W6	23	12411,35 1602	1176,05 353,95	285461 36846	27049 8141	49036 109	9,52 1,44	219 33

36	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	23,92	274	-	6554	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	23,92	1370	-	32770	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,054	50600	-	2732	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,07	52400	-	108468	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,051	45800	-	2336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,035	3792,87	304,24	133	11	5690	20	0,7
					3330	114,75	5415	4	105	0,56	0,02
42	С12021-256	-Закладные детали	т	0,035	154700	-	5415	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,035	40200	-	1407	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F300 W6	м3	2,8	10660,63	937,34	29850	2625	3342	4,88	14
					918	275,85	2570	772	109	1,1	3
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,912	274	-	798	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,912	1370	-	3989	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		м3							
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,26	67700	-	17602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0130-78-3 -	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	165,6	327,92	13,7	54304	2269	19472	0,61	101
				102,83	5,04	17029	835	109	0,02	3
		м2								

Промежуточная опора

55	Е0105-77-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	90,4	62516,52	60919,86	5651493	5507155	237753	4,88	441
				863,88	1423,09	78095	128647	115	5,17	467
		м3								
56	С143001-13 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	90,4	8044	-	727178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	90,4	274	-	24770	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	90,4	1370	-	123848	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	90,4	133	-	12023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25	62000	-	15500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,395	61200	-	24174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

63	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,1275	55500	-	7076	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

82	СКСМ	-Балки БН-24	шт	14	1317267,975	-	18441752	-	-	-

ИТОГО прямые затраты по акту	40964819
Накладные расходы	3249012
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2652830
Итого в ценах на 1.01.2001 г	46866661
Итого в текущих ценах	115537740
В том числе НДС 12%	12379044
ВСЕГО ПО АКТУ	**115 537 740**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

Начальник ПТО:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Транспортная развязка в двух уровнях у п. Аршалы.Путепровод.

АКТ
выполненных работ за август 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сооружение опор № 1,5								
10	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из сульфатостойкого бетона В25	306,5	10043,96	532,08	3078474	163083	189126	2,55	781,6
				434,25	131,85	133098	40412	109	0,43	131,8
		м3								
11	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	312,63	546		170696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	312,63	1370	-	428303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных ростверках	12,62	8299,96	-	104746	-	110803	48,4	611
				8055	-	101654	-	109	-	-
		т								
14	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,31	68800	-	90128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	- Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	10,75	64400 --	- -	692300 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 004	- Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,56	62100 --	- -	34776 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных стоек из бетона В25, F300 м3	141,4	13050,55 645,75	1512 442,99	1845348 91309	213797 62639	167803 109	4,13 1,76	584 249
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	144,228	546 --	- -	78748 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	144,228	1370 --	- -	197592 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,747	62100 --	- -	356889 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,259	64700 --	- -	81457 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,599	50900 --	- -	30489 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	512	39,74 1,87	37,82 11	20345 957	19362 5631	6391 97	0,01 0,04	7 19

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3							
25	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	512	21,67 -	21,67 4,33	11095 -	11095 2219	2219 100	- 0,09	- 47
26	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	512	3,35 -	3,35 1,16	1716 -	1716 595	577 97	- -	- 2
27	Е0101-27-11-К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	512	13,34 -	13,34 4,63	6828 -	6828 2369	2298 97	- 0,02	- 8
28	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля класс бетона В25 /М-300/ м3	109	10925,77 918	937,34 275,85	1190909 100062	102170 30068	141841 109	4,88 1,1	532 120
29	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	113,36	546 -	- -	61895 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	113,36	1370 -	- -	155303 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,425	71100 -	- -	30218 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,69	68800 -	- -	47472 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,969	64400 -	- -	255604 -	- -	- -	- -	- -

	02, СН РК 8.02-04С-2004	т							
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,849	62100 -	- -	239023 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,401	64700 -	- -	90645 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,374	63800 -	- -	23861 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №2,3,4

56	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента из сульфатостойкого бетона В25, F300 м3	966,6	10043,96 434,25	532,08 131,85	9708494 419746	514312 127445	596439 109	2,55 0,43	2465 420
57	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	985,932	546 -	- -	538319 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	985,932	1370 -	- -	1350727 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных ростверках т	37,533	8299,96 8055	- -	311522 302328	- -	329538 109	48,4 -	1817 -
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	6,206	68800 -	- -	426973 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	29,121	64400 -	- -	1875392 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2 004								
62	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,206	45800 -	- -	101035 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки м3	1193	39,74 1,87	37,82 11	47406 2231	45115 13121	14891 97	0,01 0,04	16 45
64	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	2267	21,67 -	21,67 4,33	49126 -	49126 9825	9825 100	- 0,09	- 206
65	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1193	3,35 -	3,35 1,16	3998 -	3998 1387	1346 97	- -	- 5
66	Е0101-27-11 К=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1193	13,34 -	13,34 4,63	15910 -	15910 5520	5354 97	- 0,02	- 18
67	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных стоек из из сульфатостойкого бетона В25, F300 м3	254,1	13050,55 645,75	1512 442,99	3316144 164085	384199 112564	301547 109	4,13 1,76	1049 448
68	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	259,182	546 -	- -	141513 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	259,182	1370 -	- -	355079 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	13,377	62100 -	- -	830712 -	- -	- -	- -	- -

	004								
71	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	2,26	64700 --- -	- --- -	146222 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,899	50900 --- -	- --- -	45759 --- -	- --- -	- --- -	- --- -

РАЗДЕЛ 3. Сложные вспомогательные обустройства для сооружения опор путепровода

90	Е0130-88-1 К=2	-Сборка приспособлений для сооружения круглых стоек Д-1,0м с перестановкой 1 раз т	20,8	20323,02 --- 10800	2545,88 --- 609,48	422719 --- 224640	52954 --- 12677	258676 --- 109	63,4 --- 2,06	1319 --- 43
91	Е0130-88-3 К=2	-Разборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций (2 раза) т	20,8	6412,96 --- 3060	3352,96 --- 770,04	133390 --- 63648	69742 --- 16017	86835 --- 109	18,6 --- 2,48	387 --- 52
92	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (20%) т	4,16	147100 --- -	- --- -	611936 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
93	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под плиты м3	72	2296,96 --- 310,5	38,67 --- 14,24	165381 --- 22356	2784 --- 1025	25486 --- 109	1,99 --- 0,07	143 --- 5
94	Е0130-35-5 К=5	-Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для монтажа каркасов и подачи бетона (перестановка 4 раза) м3	36	11142,28 --- 3352,5	2056,98 --- 505,85	401122 --- 120690	74051 --- 18211	151402 --- 109	19,6 --- 1,85	706 --- 67
95	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ (20%) шт	8	68000 --- -	- --- -	544000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
96	Е0130-35-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 К=5	-Демонтаж переходных сборных плит, длиной до 7 м м3	36	6317,78 --- 2011,5	1439,88 --- 354,09	227440 --- 72414	51836 --- 12747	92826 --- 109	11,76 --- 1,3	423 --- 47
97	Е0130-88-1 К=5	-Устройство технологических опор для сооружения ригелей с	29	50807,55 ---	6364,7 ---	1473419 ---	184576 ---	901634 ---	158,5 ---	4597 ---

98	Е0130-88-3 К=5	-Разборка стальных технологических опор (5 раз)	т	29	16032,4	8382,4	464940	243090	302669	46,5	1349
					7650	1925,1	221850	55828	109	6,2	180
99	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (20%)	т	5,8	147100	-	853180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	Е0130-88-1 К=5	-Устройство подмостей с перестановкой 4 раза	т	1,25	50807,55	6364,7	63509	7956	38864	158,5	198
					27000	1523,7	33750	1905	109	5,15	6
101	Е0130-88-3 К=5	-Разборка подмостей (5 раз)	т	1,25	16032,4	8382,4	20041	10478	13046	46,5	58
					7650	1925,1	9563	2406	109	6,2	8
102	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (20%)	т	0,25	147100	-	36775	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Пролетное строение

106	С143023-2 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пролетные строения длиной 21м В35 F300 W6 765500:19,7.41,25 1602887,056	шт	2	1202165,295	-	2404331				
					-	-	-	-	-	-	-
107	С143023-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пролетные строения длиной 33м В40 F300 W6 1499000:37,75.64,7 2569147,02	шт	1	1926860		1926860	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО прямые затраты по акту	38338234
Накладные расходы	3751436
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2525380
Итого в ценах на 1.01.2001 г	44615050
Итого в текущих ценах	110260114

В том числе НДС 12%	11813584
ВСЕГО ПО АКТУ	**110 260 114**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

Начальник ПТО:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Старица

АКТ
выполненных работ за август 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	43,5	408,11	169,61	17753	7378	14034	1,55	67
				238,5	4,07	10375	177	133	0,01	1
		м3								
2	Е0146-34-2	-Разборка железобетонной кладки мостового полотна и тротуаров	131,3	2430,59	1082,84	319136	142177	240181	8,27	1086
				1347,75	481,5	176960	63221	100	1,95	256
		м3								
3	Е0130-23-4 К=0,8	-Демонтаж стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 12 м	24	4967,54	3149,54	119221	75589	68350	10,15	244
				1818	794,78	43632	19075	109	2,66	64
		шт								
4	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	650	26,17	24,95	17008	16215	6808	0,01	5
				1,22	9,58	793	6226	97	0,04	25
		м3								

5	Е0146-34-3	-Разборка железобетонной кладки опор мостов (ригели, стойки, фундаменты) м3	358	4330,04	2095,79	1550154	750293	1082457	13,32	4769
				2234,25	789,37	799862	282596	100	3,86	1382
6	Е0130-35-4 К=0,8	-Демонтаж переходных плит длиной до 5 м м3	26,7	1149,47	445,67	30691	11899	23818	4,14	111
				703,8	114,61	18791	3060	109	0,42	11
7	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	915	27,1	27,1	24797	24797	17358	-	-
				-	18,97	-	17358	100	0,4	366
8	Е010333-А06--1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 т	915	56,43	56,43	51633	51633	10327	-	-
				-	11,29	-	10327	100	0,24	217
9	Е01031-А11--12	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках т	225,6	221,4	221,4	49948	49948	34963	-	-
				-	154,98	-	34963	100	3,25	733
10	Е010333-А06--1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 т	225,6	56,43	56,43	12731	12731	2546	-	-
				-	11,29	-	2546	100	0,24	53
11	Е01031-А11--22	-Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках т	225,6	171,4	171,4	38668	38668	27067	-	-
				-	119,98	-	27067	100	2,52	569
12	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	640	5,55	5,55	3555	3555	1120	-	-
				-	1,8	-	1154	97	0,01	4
13	Е0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 10м) перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 10м) м3	640	3,11	3,11	1991	1991	627	-	-
				-	1,01	-	646	97	-	2

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ МОСТА

Крайние опоры

23	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под ригели опор		2322,97	38,67	31592	526	4814	1,99	27
		м3	13,6	310,5	14,24	4223	194	109	0,07	1
24	E0129-218-2	-Заливка вручную цементным раствором	67,8	120,17	0,02	8148	1	8798	0,59	40
		м2		120,15	-	8146	-	108	-	-
25	C143002-9 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	4,05	6590		26690			-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	E0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригеля опоры из бетона В25 F300 W6	59,2	10408,95	937,34	616210	55491	77037	4,88	289
		м3		918	275,85	54346	16330	109	1,1	65,12
27	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	61,57	274	-	16870	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	61,57	1370	-	84351	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,443	47400	-	20998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,294	52400	-	67806	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	C12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,512	48300	-	121330	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	E0130-13-3	-Устройство из монолитного железобетона шкафной стенки из бетона В25 F300 W6	23	12411,35	1176,05	285461	27049	49036	9,52	219
		м3		1602	353,95	36846	8141	109	1,44	33
33	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости	23,92	274	-	6554	-	-	-	-

		при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
34	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	23,92	1370 --------- -	- --------- -	32770 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,054	50600 --------- -	- --------- -	2732 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,07	52400 --------- -	- --------- -	108468 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
37	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,051	45800 --------- -	- --------- -	2336 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
41	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F300 W6 м3	2,8	10660,63 --------- 918	937,34 --------- 275,85	29850 --------- 2570	2625 --------- 772	3342 --------- 109	4,88 --------- 1,1	14 --------- 3
42	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	2,912	274 --------- -	- --------- -	798 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
43	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	2,912	1370 --------- -	- --------- -	3989 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,26	67700 --------- -	- --------- -	17602 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -

45	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	165,4	327,92	13,7	54304	2269	19472	0,61	101
				102,83	5,04	17029	835	109	0,02	3
45	E0106-36-4	-Устройство сливов из бетона Emaco S88ск м2	51,2	52,17	0,23	2671	12	2664		
				51,3	0,09	2627	5	105	-	-
46	СКСМ	-Emaco S88ск кг	6840	39,54		270454	-	-	-	-

Промежуточная опора

61	E0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригеля опоры из бетона B25 F300 W6 м3	100,2	10408,95	937,34	1042977	93921	130391	4,88	489
				918	275,85	91984	27640	109	1,1	110
62	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	104,208	274	-	28553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	104,208	1370	-	142765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,789	47400	-	37399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,859	52400	-	97412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	C12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,336	48300	-	16229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	6,431	45800	-	294540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004									
68	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F300 W6	5,6	10660,63	937,34	59700	5249	7287	4,88	27
		м3		918	275,85	5141	1545	109	1,1	6
69	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,824	274	-	1596	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	5,824	1370	-	7979	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,52	67700	-	35204	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3.

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

79	СКСМ	-Балки БН-24	10	1316452,658	-	13164527	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СКСМ	-Балки БН-18	28	988160,13	-	27668484	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО прямые затраты по акту	46646635
Накладные расходы	1832497
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2908748
Итого в ценах на 1.01.2001 г	51387880
Итого в текущих ценах	126313096

В том числе НДС 12%	13533546
ВСЕГО ПО АКТУ	**126 313 096**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

Начальник ПТО: