Счет-фактура № 120 от 22 Августа 2017 г.

Поставщик : Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика : ИИН (БИН) 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",

Договор (контракт) на поставку товаров, (работ, услуг) :№СПД/КАЖ/12-09-2 от 12.09.2014г.

Условия оплаты по договору(контракту): Наличный и безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) :Республика Казахстан, г. Астана, р-н Алматы, ул. БАЙЫРҚҰМ, здание 23/1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности :Без доверенности

Способ отправления :Самовывоз

Товарно-транспортная накладная :

Грузоотправитель :ИИН (БИН) 030840001884 Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ИИН (БИН) 040540005719 Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой " Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, ул. БАЙЫРҚҰМ, здание 23/1

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Получатель :Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой "

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: ИИН (БИН) 040540005719 Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, ул. БАЙЫРҚҰМ, здание 23/1

ИИК получателя :KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в г. Астана филиал АО "банк Центркредит",

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"а/д"Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы"участок км 1275-1353.Третья очередь км 1320-1353.	усл.	1	65 402 523.21	65 402 523.21	12 %	7 848 302.79	73 250 826.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**65 402 523.21**		**7 848 302.79**	**73 250 826.00**		-----

Руководитель организации

ген.директор Генхузов Даут Хасанович

(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна

(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер Тайтлеува Д.К.

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил счет-фактуру

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.**

СПРАВКА № 23 август 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№СПД/КАЖ/12-09-2	12.09.2014 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.	3 084 013 526	65 402 523							7 848 303	
в том числе: в текущем месяце за август	73 250 826	65 402 523							7 848 303	73 250 826
выданный аванс	270 277 145									
Погашение аванса	265 560 413									9 128 645
Удержание гарантийных обязательств 5%	154 200 676									3 662 541
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	2 603 792 798									
Итого к оплате:	**60 459 640**									**60 459 640**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Актасты

АКТ
выполненных работ за июль 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ														
103	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	55,7	8519,35	380,25	53,1	19,55	474528	21180	2958	1089	24273	2,19	122	0,1	6
		м														

Итого прямые затраты по акту	474528
Накладные расходы	24273
Ненормируемые и непредвиденные затраты	29928
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	528729
ИТОГО в текущих ценах	1303446

В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	139655
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 303 446**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

Начальник ПТО:

Зинченко Н.А.

Разыков В.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Транспортная развязка в двух уровнях у п. Аршалы.Путепровод.

АКТ
выполненных работ за июль 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Пролетное строение										
122	Е0130-78-2	-Укладка "техноэластмоста"	2093	309,05	20,67	646842	43262	376677	0,91	1905		
		м2		157,5	7,61	329648	15928	109	0,31	643		
123	СЦена изготовителя	-Стоимость "техноэластмоста"	2093	501,99	-	1050659	-	-	-	-		
		м2		-	-	-	-	-	-	-		
		РАЗДЕЛ 5. Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,5										
148	Е0130-3-1	-Устройство подготовки из естественного щебня	886	2296,96	38,67	2035109	34262	313614	1,99	1763		
		м3		310,5	14,24	275103	12617	109	0,07	62		
149	Е0130-3-1	-Устройство подготовки из фракцинированного щебня	142	2410,39	38,67	342275	5491	50263	1,99	283		
		м3		310,5	14,24	44091	2022	109	0,07	10		
150	Е0127-81-3	-Укладка георешеток	3964	16,64	2,22	65971	8811	79984	0,1	387		
		м2		14,4	0,77	57082	3057	133	-	10		

151	ТОО Тенсар	-Стоимость георешетки Тенсар RE560(2слоя) м2	3376	770,13	-	2599957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	ТОО Тенсар	-Стоимость георешетки Тенсар TX160(2слоя) м2	588	443,58	-	260826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	E0130-7-1	-Бетонирование переходных плит B30 F300 м3	158	10564,16	532,08	1669138	84069	97494	2,55	403
				434,25	131,85	68612	20832	109	0,43	69
154	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм т	3,167	68800	-	217890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм т	13,73	59900	-	822427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм т	0,888	69000	-	61272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм т	0,492	66000	-	32472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	460	327,92	13,7	150843	6302	54086	0,61	278
				102,83	5,04	47302	2318	109	0,02	11

РАЗДЕЛ 6. Укрепление конусов у опоры №1, №5

173	E0101-158-1	-Укрепление откосов земляного	152	509,97	75,6	77515	11492	37239	1,53	233

	полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см м2		231,75	20,82	35226	3165	97	0,08	12
174	Е0101-158-2-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2 К=2	152	23,93	0,18	3637	27	1613	0,07	11
			10,84	0,1	1648	15	97	-	-
175	С143018-6 -Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см м2	152	2550	-	387600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
176	Е0101-158-3-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см м2	1456	434,67	109,28	632877	159104	289681	1,18	1718
			175,5	29,61	255528	43112	97	0,11	154
177	С143018-8 -Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см м2	1456	3130	-	4557280	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
178	С143008-32 -Цементный раствор под плиты укрепления м3	16	1258,49	-	20136	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. Лестничные сходы у опор 1,4

201	Е0101-165-6-Разработка грунта вручную м3	1420	218,93	-	310881	-	351295	1,54	2187
			218,93	-	310881	-	113	-	-
202	Е0130-3-1 -Устройство щебеночной подготовки м3	410	2296,96	38,67	941755	15855	145126	1,99	816
			310,5	14,24	127305	5838	109	0,07	28
203	Е0130-76-12-Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах насыпи м3	28,04	4534,18	2501,5	127138	70142	64793	7,93	222
			1374,75	745,2	38548	20895	109	3,03	85
204	С143014-3 -Блоки лесниц м3	28,04	17100	-	479484	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-

205	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	88	327,92	13,7	28857	1206	10347	0,61	53
		м2		102,83	5,04	9049	444	109	0,02	2
206	E0130-73-1	-Установка металлических перил с окраской	1,552	17298,09	124,87	26847	194	18232	61	95
		т		10732,5	45	16657	70	109	0,22	-
207	C12021-267	-Стоимость перильного ограждения	1,552	133700	-	207502	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
208	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1004	134,1	-	134636	-	152139	0,97	976
		м3		134,1	-	134636	-	113	-	-

Итого прямые затраты по акту	17891826
Накладные расходы	2042584
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1196065
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	21130475
ИТОГО в текущих ценах	52221135
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	5595122
ВСЕГО ПО АКТУ	**52 221 135**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Зинченко Н.А.

Базыков В.Б.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Старица

АКТ

выполненных работ за июль 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
	98 E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления м	55,7	8519,35	53,1	474528	2958	24273	2,19	122		
				380,25	19,55	21180	1089	109	0,1	6		

Итого прямые затраты по акту	474528
Накладные расходы	24273
Ненормируемые и непредвиденные затраты	29928
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	528729

ИТОГО в текущих ценах	1299633
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	139246
ВСЕГО ПО АКТУ	**1299633**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Зинченко Н.А

Базылов В

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь – км 1320-1353.

Наименование объекта: Мост через реку Буйректал

АКТ
выполненных работ за июль 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО								
115	Е0130-80-1	-Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	56	8519,35	53,1	477084	2974	24404	2,19	123
				380,25	19,55	21294	1095	109	0,1	6
		м								

Итого прямые затраты по акту	477084
Накладные расходы	24404
Ненормируемые и непредвиденные затраты	30089
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	531577
ИТОГО в текущих ценах	1237856

В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12% 132627

ВСЕГО ПО АКТУ **1 237 856**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **СУБПОДРЯДЧИК:**

Начальник участка:

Руководитель проекта:

СДО:

Зинченко Н.А.

Васыпо В.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СП КазГерСтрой"

ФОРМА 2В

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.

Наименование объекта: Транспортная развязка у пос. Аршалы. Путепровод через жд пути.

АКТ

выполненных работ за июль 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Пролетное строение								
146	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	74,88	14343,14	889,07	1074014	66573	114726	6,06	454
		м		1093,50	312,12	81881	23372	109	1,47	110
		Раздел 8. Водоотвод (Устройство телескопических лотков на откосах насыпи)								
185	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	61,02	705,16	351,18	43029,00	21429	26770	1,56	95
		м		240,75	89,10	14691,00	5437	133	0,36	22
186	С143023-148 изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-6/ТП 3.503.1-66/	113	1910,00	-	215830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	94	705,16	351,18	66285	33011	41238	1,56	147
		м		240,75	89,10	22630	8375	133	0,36	34
188	С143023-147 изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков Б-5	94	4040,00	-	379760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	1,6	705,16	351,18	1128	562	702	1,56	2
		м		240,75	89,10	385	143	133	0,36	1
190	С143023-149 изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков Б-9	2	4080,00	-	8160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	5	705,16	351,18	3526	1756	2194	1,56	8
		м		240,75	89,10	1204	446	133	0,36	2
192	С143023-148изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-2-20-25	10	1910,00	-	19100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
193	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под ризберму	8	218,93	-	1751	-	1979	1,54	12
		м3		218,93	-	1751	-	113	-	-
194	Е0101-165-6	Срезка недобора вручную	4	218,93	-	876	-	990	1,54	6
		м3		218,93	-	876	-	113	-	-
195	Е0130-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки на дно ризбермы	2,8	1520,39	33,87	4257	95	841	1,94	5
		м3		263,25	12,47	737	35	109	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0101-156-1	Устройство ризбермы	10	1536,46	0,86	15365	9	4194	2,81	28
		м3		432,00	0,32	4320	3	97	-	-
197	Е0130-7-1	Монолитный бетон	0,9	10025,18	532,08	9023	479	555	2,55	2
		м3		434,25	131,85	391	391	109	0,43	-

Раздел 10. Лестничные сходы у опор №1,4

Лестничный сход №1,4

205	Е0101-165-6	Разработка грунта вручную	1004	218,93	-	219806	-	248380	1,54	1546
		м3		218,93	-	219806	-	113	-	-
206	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	242	2296,96	38,67	555865	9358	85660	1,99	482
		м3		310,50	14,24	75141	3446	109	0,07	17
207	Е0130-76-12	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах насыпи	19,28	4534,18	2501,50	87419	48229	44551	7,93	153
		м3		1374,75	745,20	26505	14367	109	3,03	58
208	С143014-3 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок лесниц	19,28	17100,00	-	329688	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
209	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	64	327,92	13,70	20987	877	7525	0,61	39
		м2		102,83	5,04	6581	323	109	0,02	2
210	Е0130-73-1	Установка металлических перил с окраской	1,098	17298,09	124,87	18993	137	12899	61,00	67
		т		10732,50	45,00	11784	49	109	0,22	-
211	С12021-267	Стоимость перильного ограждения	1,098	133700,00	-	146803	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
212	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	704	134,10	-	94406	-	106679	0,97	684
		м3		134,10	-	94406	-	113	-	-

Лестничный сход №2

213	Е0101-165-6	Разработка грунта вручную	479	218,93	-	102897	-	116274	1,54	724

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		218,93	-	102897	-	113	-	-
214	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки		121	2296,96	38,67	277933	4679	42830	1,99	241
			м3		310,50	14,24	37571	1723	109	0,07	8
215	Е0130-76-6	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах насыпи		8,61	5230,57	2485,77	45035	21402	19976	7,98	69
			м3		1381,50	747,00	11895	6432	109	3,04	26
216	С143014-3 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лестниц									
				8,61	17100,00	-	147231	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
217	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		27	327,92	13,70	8854	370	3175	0,61	16
			м2		102,83	5,04	2776	136	109	0,02	1
218	Е0130-73-1	Установка металлических перил с окраской		0,5	17298,09	124,87	8649	62	5874	61,00	31
			т		10732,50	45,00	5366	23	109	0,22	-
219	С12021-267	Стоимость перильного ограждения		0,5	133700,00	-	66850	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
220	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		345	134,10	-	46265	-	52279,00	0,97	335,00
			м3		134,10	-	46265	-	113,00	-	-
		Лестничный сход №3									
221	Е0101-165-6	Разработка грунта вручную		508	218,93	-	111216	-	125675	1,54	782
			м3		218,93	-	111216	-	113	-	-
222	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки		121	2296,96	38,67	277933	4679	42830,00	1,99	241
			м3		310,50	14,24	37571	1723	109,00	0,07	8
223	Е0130-76-12	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах насыпи		9,822	4534,18	2501,50	44535	24570	22696	7,93	78
			м3		1374,75	742,20	13503	7319	109	3,03	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С143014-3 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лестниц	9,822	17100,00	-	167956	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
225	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	32	327,92	13,70	10493	438	3763	0,61	19
		м2		102,83	5,04	3291	161	109	0,02	1
226	Е0130-73-1	Установка металлических перил с окраской	0,565	17298,09	124,87	9773	71	6637	61,00	34
		т		10732,50	45,00	6064	25	109	0,22	-
227	С12021-267	Стоимость перильного ограждения	0,565	133700,00	-	75541	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
228	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	358	134,10	-	48008	-	54249	0,97	348
		м3		134,10	-	48008	-	113	-	-
		Раздел 12. Подпорные стенки								
265	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	9,6	1982,57	889,07	19033	8535	14708	6,06	58
		м		1093,50	312,12	10498	2996	109	1,47	14
266	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,0192	14000,00	-	269	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
267	Е0130-3-2	Устройство песчаной подушки под водоотводный лоток	24,2	1520,39	33,87	36793	820	7273	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6371	302	109	0,06	1
268	Е0130-7-1	Устройство монолитного лотка	26,2	9624,80	532,08	252170	13941	16167	2,55	67
		м3		434,25	131,85	11377	3454	109	0,43	11
269	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	974	39,74	37,82	38703,00	36833	12157	0,01	13,00
		м3		1,87	11,00	1821,00	10712	97	0,04	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груз 1	1850,6	56,43	56,43	104429	104429	20886	-	-
		т		-	11,29	-	20886	100	0,24	439
271	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	974	3,35	3,35	3264	3264	1099	-	-
		м3		-	1,16	-	1133	97	-	4
272	Е0101-27-11 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добовлять на каждые последующие 5 м	974	13,34	13,34	12989	12989	4371	-	-
		м3		-	4,63	-	4506	97	0,02	15
273	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	974	21,55	4,52	20986	4399	16090	0,11	105
		м3		17,03	-	16587	-	97	-	-

ИТОГО прямые затраты	тенге	5253875
	тенге	
Накладные расходы		1288890
Ненормируемые и непредвиденные расходы		392566
ИТОГО	тенге	6935331
ИТОГО в текущих ценах		17188756
ВСЕГО ПО АКТУ		**17188756**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Счет-фактура № 201 от 31 Октября 2017 г.

Поставщик : Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика : ИИН (БИН) 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",

Договор (контракт) на поставку товаров, (работ, услуг) :№СПД/КАЖ/12-09-2 от 12.09.2014г.

Условия оплаты по договору(контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) :Республика Казахстан, г. Астана, р-н Алматы, ул. БАЙЫРҚҰМ, здание 23/1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности :Без доверенности

Способ отправления :Самовывоз

Товарно-транспортная накладная :

Грузоотправитель :ИИН (БИН) 030840001884 Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ИИН (БИН) 040540005719 Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой " Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, ул. БАЙЫРҚҰМ, здание 23/1

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Получатель :Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой "

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: ИИН (БИН) 040540005719 Адрес места нахождения: г. Астана, р-н Алматы, ул. БАЙЫРҚҰМ, здание 23/1

ИИК получателя :KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в г. Астана филиал АО "банк Центркредит",

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"а/д"Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы"участок км 1275-1353.Третья очередь км 1320-1353	усл.	1	4 433 018.75	4 433 018.75	12 %	531 962.25	4 964 981.00	-----	-----
Всего по счету :			1		4 433 018.75		531 962.25	4 964 981.00		-----

Руководитель организации

ген.директор Генхузов Даут Хасанович

(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна

(должность) (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил счет-фактуру

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Генподрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 24 за октябрь 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№СПД/КАЖ/12-09-2	12.09.2014 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.	3 088 978 507	4 433 019							531 962	
в том числе: в текущем месяце за октябрь	4 964 981	4 433 019							531 962	4 964 981
выданный аванс	270 277 145									
Погашение аванса	270 277 145									4 716 732
Удержание гарантийных обязательств 5%	154 449 225									248 249
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	2 664 252 438									
Итого к оплате:	**0**									**0**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» а/д «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1275-1353. Третья очередь - км 1320-1353.

Наименование объекта: Транспортная развязка в двух уровнях у п. Аршалы.Путепровод.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Пролетное строение												
124	Е0130-80-2	-Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением м	57,3	14345,65	1093,5	889,07	312,12	822006	62658	50943	17884	87791	6,06	347
												109	1,47	84
		РАЗДЕЛ 7. Водоотвод												
182	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную под телескопические блоки м3	30	218,93	218,93	-	-	6568	6568	-	-	7422	1,54	46
												113	-	-
183	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки м3	3,7	2296,96	310,5	38,67	14,24	8499	1149	143	53	1310	1,99	7
												109	0,07	-
184	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	220	327,92	102,83	13,7	5,04	72142	22623	3014	1109	25867	0,61	133
												109	0,02	5
185	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	93,2	705,16	240,75	351,18	89,1	65721	22438	32730	8304	40887	1,56	145
												133	0,36	34
186	С143023-147 Изм. и доп.вып.11 СН РК	-Стоимость лотков Б-5 шт	16	4040	-	-	-	64640	-	-	-	-	-	-
												-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
187	С143023-148-Блок Б-2-20-25 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004прим	шт	100	1910 --- -	- --- -	191000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
188	С143023-148-Блок Б-2-20-40 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004прим	шт	16	1910 --- -	- --- -	30560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
189	С143023-150-Блок Б-1-20-50 /ТП Изм. и 3.503.1-66/ доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	8	4650 --- -	- --- -	37200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
190	С143023-149-Стоимость лотков Б-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	4	4080 --- -	- --- -	16320 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
191	Е0130-7-1 -Монолитный бетон -	м3	1	10043,96 --- 434,25	532,08 --- 131,85	10044 --- 434	532 --- 132	617 --- 109	2,55 --- 0,43	3 ---
192	Е0130-64-1 -Укладка блоков лотков	м3	3,1	2938,05 --- 402,75	945 --- 245,7	9108 --- 1249	2930 --- 762	2191 --- 109	2,46 --- 0,84	8 --- 3
193	С143023-148-Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/ Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	140	1910 --- -	- --- -	267400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
194	Е0101-145-5-Планировка откосов из грунтов 2 группы ручным способом	м2	146	19,4 --- 19,4	- --- -	2832 --- 2832	- --- -	2747 --- 97	0,12 --- -	18 --- -
195	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную под ризберму	м3	16,5	218,93 --- 218,93	- --- -	3612 --- 3612	- --- -	4082 --- 113	1,54 --- -	25 --- -
196	Е0130-3-2 -Устройство гравийно-песчаной подготовки на дно ризбермы		2,8	1520,39 --- 263,25	33,87 --- 12,47	4257 --- 737	95 --- 35	841 --- 109	1,94 --- 0,06	5 --- -

	м3								
197	Е0101-156-1-Устройство ризбермы	16,5	1536,46	0,86	25352	14	6919	2,81	46
	м3		432	0,32	7128	5	97		
198	Е0130-7-1 -Монолитный бетон	1	10043,96	532,08	10044	532	617	2,55	3
	м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	
199	Е0130-50-2 -Монтаж оцинкованного листа на деф.шов у тротуаров моста	0,032	20073,36	2444,35	642	78	383	61,2	2
	т		10215	767,42	327	25	109	3,46	-
200	С11011-867 -Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,032	57720	-	1847	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17		-	-	-	-	-	-	-
	т								

Итого прямые затраты по акту	1649794
Накладные расходы	181674
Ненормируемые и непредвиденные затраты	109888
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1941356
ИТОГО в текущих ценах	4797801
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	514050
ВСЕГО ПО АКТУ	**4 797 801**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Зинченко Н.А.

Безыков В.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

ФОРМА 2В

Наименование стройки: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1275-1353. Третья очередь - участок км 1320-1353.

Наименование объекта: Транспортная развязка у пос. Аршалы. Путепровод через жд пути.

АКТ

выполненных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12. Подпорные стенки								
263	Е0127-57-1	Установка накрывочной плиты	52,55	121,60	49,85	6390	2620	6058	0,46	24
		м2		69,08	17,60	3630	925	133	0,09	5
264	С143003-30 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Плиты накрывочные	52,5	975,00	-	51188	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО прямые затраты	тенге			57578				
		Накладные расходы	тенге			6058				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы				3818				
		ИТОГО	тенге			67454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах								
		ВСЕГО ПО АКТУ				167180				
						167180				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Зинченко Н.А.

Страниц -

Базылов В.Б.