Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

Заказчик: ТОО "Талас - Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Скорпион-Тараз"
Договор № 51-16 от 10 октября 2016 г.

Наименование объекта: «Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Байдибек би с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начало года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	«Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Байдибек би с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»	64 310 872-60	-	-	-	64 310 872-60	-	-	-
	В т.ч. НДС	7 278 208-64				7 278 208-64			
	Всего к оплате с НДС	**64 310 872-60**				**64 310 872-60**			

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Талас - Құрылыс"

Директор_____Нурмашев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скорпион-Тараз"

Директор_____Ратбеков К.Б.

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Талас - Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скорпион-Тараз"
Договор № 27-16 от 10 октября 2016 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

по объекту: «Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Байдибек би с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. измерения	Кол-во	Стоимоть единицы, тенге		Общая стоимоть, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Устройство дорожной одежды											
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 матер осн в пл т	641	698,16	73,75	447521	47274	28176	0,144	92
					21,38	11,67	13705	7480	133	0,041	26
2	Е27-24-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщ 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа(700 кгс/см2)	м2 основания	15315	127,41	16,39	1951284	251013	199412	0,0286	438
					4,32	5,47	66161	83773	133	0,01945	298
3	Е27-53-3	Розлив вяжущих материалов	т	12,252	40097,59	339,59	491276	4161	2297	0,58	7
					-	140,94	-	1727	133	0,58	7
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщ 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	м2 покр	10648,25	456,58	15,35	4861779	163451	155784	0,0336	469
					5,94	5,06	63251	53880	133	0,01766	246
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,0	м2 покр	42000	54,14	-	2273880	-	559	0,00009	5
					0,01	-	420	-	133	-	-
6	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,186	40097,59	339,59	167849	1422	785	0,58	2
					-	140,94	-	590	133	0,58	2
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшными экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	1106	32,22	30,77	35635	34032	10471	0,00984	11
					1,42	8,34	1571	9224	97	0,02853	32

8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км, 1 класс груза К=1,2	т	1327,2	19,7	19,70	26146	26146	5229	-	-
					-	3,94	-	5229	100	0,00827	11
9	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3 грунта	1106	12,61	12,61	13947	13947	4699	-	-
					-	4,38	-	4844	97	0,0143	16
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщ 30 см. одним проходом по одному следу прицепного катка на пневноколесном ходу массой 25 т	м3 уплот грунта	1106	12,51	12,51	13836	13836	4592	-	-
					-	4,28	-	4734	97	0,01399	15
11	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К=7,0	м3 уплот грунта	7742	1,27	1,27	9832	9832	2854	-	-
					-	0,38	-	2942	97	0,00125	10
12	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 полос и обочин	2959	86,45	20,36	255806	60245	40024	0,0317	94
					4,79	5,38	14174	15919	133	0,02033	60
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м борт камня	3144	373,24	6,63	1173467	20845	461807	0,698	2195
					108,68	1,76	341690	5533	133	0,0061	19
14	30--3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	м3	121,7707	14850	-	1808295	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3. Искусственные сооружения											
3.1. Устройство ж/б водопропускных труб на основной дороге д=0,5 (12 шт.)											
15	Е1-12-8	Разработка в отвал грута 2 группы экс-каваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	147,84	23,36	22,08	3454	3264	981	0,00888	1
					1,28	5,56	189	822	97	0,0193	3
16	Е1-164-2	Доработка вручную траншей губинойдо 2м ез креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:ктрр1=1,2;кзпр1=1,2;	м3 грунта	36,96	262,72	-	9710	-	10972	1,848	68
					262,72	-	9710	-	113	-	-
17	Е30-3-2	Устройство подушек гравийных	м3	30,8	84,52	33,87	2603	1043	9256	1,94	60
					263,25	12,47	8108	384	109	0,0609	2
18	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; автодорогах) до 0; 0,9 м;	м3	23,94	6589,26	3701,25	157747	88608	76779	11,8	282
					1980	962,33	47401	23038	109	3,29	79
19	30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660мм х 660мм х 1000мм ГОСТ 24547-81	шт.	126	7086	-	892836	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	323,4	313,79	13,70	101480	4431	38025	0,605	196
					102,83	5,04	33255	1630	109	0,0246	8

21	30--3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	м3	2,496	14850	-	37066	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	30-23-145	Смотровой блок	шт.	28	12400	-	347200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	2-1-268	Сварная решетка	т	3,36	111158	-	373491	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3.2. Устройство ж/б водопропускных труб на основной дороге д=1,0 (1 шт.)												
24	30-23-63	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок №4 ГОСТ 13015-2012	шт.	7	17184	-	120288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	30-23-68	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок №13 ГОСТ 13015-2012	шт.	14	18791	-	263074	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	30-23-45	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	2	25640	-	51280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	30-23-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок №38) размерами 1850мм х 227мм х 300мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4	19351	-	77404	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3.7. Устройство продольных арыков из ж/б лотков												
28	30-18-159	Лотки водопропускные трапеце-идального сечения, высота 400 мм	м	1482	1490	-	2208180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	30--1-26	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В27,5 (М-350)	м3	14,1	4758	-	67088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30--3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80	м2	282,4	736	-	207846	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
Итого:							**18 349 817,48**		**1 052 700,5**			
Итого с непредвиденными расходами:							**20 567 969,07**					

ИТОГО с непредвиденными затратами:	20567969,07
Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,80	756901,26
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,90 %	205679,69
Выслуга лет 1 %	82271,88
Доп. Отпуска 0,4 %	56294531,34
Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,737)	

Налоги. Сборы, обяз. Платежи 2%	1125890,63
ИТОГО:	57420421,97
Сумма НДС 12%:	6890450,64
ИТОГО с НДС:	64310872,60
Итого с понижающим коэф.	**64310872,60**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Талас - Құрылыс"

_____Нурмашев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Скорпион-Тараз"

_____Ратбеков К.Б.