Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Шахтер" акимата города Караганды
Шифр стройки

Наименование объекта - ул. Гоголя 48/1. Текущий ремонт мини-футбольной площадки размером 34,54х17,1м, с заменой искусственного покрытия и ограждения
Шифр объекта С-1

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-070111-0112 К=0,8**	**Существующие ограждения мини-футбольной площадки из сетчатых панелей с высотой секции 3,0 м. Демонтаж**	**м оград**	**100,5**		**2086,99**	**766,25**	**209743**	**77009**	**--**	**189038**	**430683**
		НР - 118%; СП - 8%				**1320,74**	**273,31**	**132734**	**27468**		**31902**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,19	119,8	1108,00		132734,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	21,59							
1.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0604	6,0702		429,00		2604,00			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1656	16,6428		4370,00		72729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1656	16,6428		1608,00		26761,62			
1.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,00416	0,41808		259,00		108,00			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00624	0,62712		2499,00		1567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00624	0,62712		1126,00		706,14			
2	**Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10 Прим. К=0,8**	**Разборка покрытия из искусственной травы**	**м2 покрытия**	**590,63**		**322,28**	**10,00**	**190346**	**5904**	**--**	**175876**	**395520**
		НР - 94%; СП - 8%				**312,28**	**4,50**	**184442**	**2660**		**29298**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,3376	199,4	925,00		184442,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,02							
2.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2,36252		2499,00		5904,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,36252		1126,00		2660,20			
3	**Е11-010205-0402**	**Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м ("корыто"). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27**		**2206,40**	**--**	**59573**	**--**	**--**	**42892**	**110662**
		НР - 72%; СП - 8%				**2206,40**	**--**	**59573**	**--**		**8197**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	75,6	788,00		59573,00				
4	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ("корыто")**	**уплотненного грунта**	**9**		**134,91**	**63,63**	**1214**	**573**	**1**	**653**	**2017**
		НР - 72%; СП - 8%				**71,28**	**29,56**	**642**	**266**		**149**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Уплотнение грунта										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,972	660,49		642,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,2362							
4.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,23625		2368,00		559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,23625		1126,00		266,02			
4.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,945		14,00		13,00			
5	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 20-40мм). Устройство нижнего слоя с уплотнением трамбовками ("корыто")**	**м3 подстилающего слоя**	**5,1**		**8474,83**	**1486,96**	**43222**	**7583**	**21362**	**16389**	**64380**
		НР - 94%; СП - 8%				**2799,36**	**619,30**	**14277**	**3158**		**4769**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	16,52	864,02		14277,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,81							
5.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,459		4274,00		1962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,459		1126,00		516,83			
5.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,346		2368,00		5555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,346		1126,00		2641,60			
5.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,743		14,00		66,00			
5.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	7,038	3032,00				21339,00		
5.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,765	29,00				22,00		
6	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20мм). Устройство верхнего слоя с уплотнением трамбовками ("корыто")**	**м3 подстилающего слоя**	**5,1**		**8770,15**	**1486,96**	**44728**	**7583**	**22868**	**16389**	**66006**
		НР - 94%; СП - 8%				**2799,36**	**619,30**	**14277**	**3158**		**4889**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	16,52	864,02		14277,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,81							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,459		4274,00		1962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,459		1126,00		516,83			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,346		2368,00		5555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,346		1126,00		2641,60			
6.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,743		14,00		66,00			
6.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	7,038	3246,00				22845,00		
6.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,765	29,00				22,00		
7	Е11-010203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**590,63**		**5,30**	**5,30**	**3133**	**3133**	–	**574**	**4004**
		НР - 72%; СП - 8%				–	**1,35**	–	**798**		**297**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство стенной призмы и зачистка неровностей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4961							
7.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00034	0,200814		9426,00		1893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,200814		1606,00		322,91			
7.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,295315		4199,00		1240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,295315		1608,00		474,87			
8	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 20-40мм). Устройство нижнего слоя с уплотнением трамбовками** НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	36,0284		8474,83 2799,36	1486,96 619,30	305335 100856	53573 22312	150906	115779 33689	454802
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	116,73	864,00		100856,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	19,82							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,242556		4274,00		13859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,242556		1126,00		3651,12			
8.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	16,573064		2368,00		39245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	16,573064		1126,00		18661,27			
8.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	33,506412		14,00		469,00			
8.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	49,719192	3032,00				150749,00		
8.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	5,40426	29,00				157,00		
9	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20мм). Устройство верхнего слоя с уплотнением трамбовками** НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	36,0284		8770,15 2799,36	1486,96 619,30	315974 100856	53573 22312	161545	115779 34540	466293
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	116,73	864,00		100856,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	19,82							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,242556		4274,00		13859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,242556		1126,00		3651,12			
9.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	16,573064		2368,00		39245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	16,573064		1126,00		18661,27			
9.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	33,506412		14,00		469,00			
9.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	49,719192	3246,00				161388,00		
9.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	5,40426	29,00				157,00		
10	Е11-110101-0202	**Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	35,2745		5092,27 1900,80	1702,32 720,64	179627 67050	60048 25420	52529	86922 21324	287873
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,2	77,6	864,00		67050,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,84	22,58							
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,174705		4274,00		13569,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,174705		1126,00		3574,72			
10.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,55	19,400975		2368,00		45942,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	19,400975		1126,00		21845,50			
10.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,09	38,449205		14,00		538,00			
10.6	100399 С	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,28	45,15136	1160,00				52376,00		
10.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	5,291175	29,00				153,00		
11	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм, наполнение - кварцевый песок, резиновая крошка (без учета работ по подготовке основания) (учитываются следующие работы: устройство по подготовленному основанию подкладочной ткани под швы, укладка рулонов искусственной травы, склеивание швов, врезка разметки, засыпка 1 слоя наполнителя (кварцевый песок), засыпка 2 слоя наполнителя (резиновая крошка), расчесывание поля)**	**м2**	**590,63**		**5503,00**	**296,00**	**3250237**	**174826**	**2647795**	**516683**	**4068274**
						724,00	**86,00**	**427616**	**50794**		**301354**	
11.1	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	590,63		5503,00	296,00	3250237	174826	2647795	516683	4068274
		НР - 108%; СП - 8%				724,00	86,00	427616	50794		301354	
		Состав работ: 1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля 3. Укладка рулонов искусственной травы 4. Склеивание швов 5. Врезка разметки 6.Засыпка наполнителя 7. Расчесывание поля										
12	**Е11-070111-0112**	**Ограды металлические 3D из оцинкованной проволоки д.5 (1,5х2,2м) по металлическим столбам. Установка, учитываются следующие работы: рытье ям под столбы, с обратной засыпкой и трамбованием, установка столбов в ямы (50% новые столбы) с заделкой бетоном, установка монтажных изделий со сваркой, навеска панелей на столбы с закреплением, укладка кирпичных подкладок под столбы**	**м оград**	**101,28**		**2859,41**	**957,82**	**289602**	**97008**	**25389**	**238131**	**569952**
		НР - 118%; СП - 8%				**1650,92**	**341,64**	**167205**	**34601**		**42219**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,49	150,91	1108,00		167205,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	21,75							
12.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	7,64664		429,00		3280,00			
12.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	20,96496		4370,00		91617,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	20,96496		1608,00		33711,66			
12.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,526656		259,00		136,00			
12.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,789984		2499,00		1974,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,789984		1126,00		889,52			
12.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	1,397664	14744,00				20607,00		
12.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,009115	18387,00				168,00		
12.9	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,021269	38919,00				828,00		
12.10	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,002026	97,00				0,20		
12.11	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,002026	615004,00				1246,00		
12.12	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,012154	208994,00				2540,00		
13		**Столб в бетон Н=3,5 м, диаметром 76х2,5 мм**	шт	24		8545,76	--	205098	--	205098	--	221506
						--	--	--	--		16408	
14		**Панель (3D) оригинал Н=1,53 м, L=2,2м, яч 50х200х3,8 ЭПП РАЛ 6005**	шт	92		7935,86	--	730099	--	730099	--	788507
						--	--	--	--		58408	
15		**Крепления скоба**	шт	338		269,87	--	91215	--	91215	--	98512
						--	--	--	--		7297	
16	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2		741,16	30,54	1482	61	83	1587	3315
		НР - 118%; СП - 8%				668,82	3,83	1338	8		246	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,71	1,42	942,25		1338,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0068							
16.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232		190,00		44,00			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068		2499,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068		1126,00		7,66			
16.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208994,00				84,00		
17		**Калитка Н=2,03 м, L=1,0 м**	шт	2		78980,80	--	157962	--	157962	--	170599
						--	--	--	--		12637	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	86-010805-0201	**Ворота для мини-футбола, комплект из двух ворот с сеткой (учитываются следующие работы: разработка грунта ручным способом, обратная засыпка, устройство щебеночной подготовки под фундаменты, установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов-столбов, монтаж конструкции, постановка болтов)**	**комплект**	**1**		**217631,00**	**1783,00**	**217631**	**1783**	**210272**	**5539**	**241024**
						5576,00	511,00	5576	511		17854	
18.1	У86-010805-0201	Ворота для мини-футбола	комплект	1		217631,00	1783,00	217631	1783	210272	5539	241024
		НР - 91%, СП - 8%				5576,00	511,00	5576	511		17854	
19	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**101,28**		**1556,84**	**27,66**	**157677**	**2801**	**89485**	**71745**	**247775**
		НР - 108%, СП - 8%				645,65	10,26	65391	1039		18354	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	70,69	924,99		65391,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,6583							
19.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,617808		4370,00		2700,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,617808		1608,00		993,44			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,040512		2499,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,040512		1126,00		45,62			
19.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	5,138947	16623,00				85425,00		
19.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,060768	18387,00				1117,00		
19.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,172176	15264,00				2628,00		
19.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,0128	310,00				314,00		
20	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,0256		38002,00	–	76977	–	76977	–	83135
						--	–	–	–		6158	
21	**С341-010101-1030**	**Доставка привозных строительных материалов (Ограды металлические 3D, калитки) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,275		1467,00	–	3337	–		–	3684
						--	--	–	--		267	
22	**С341-010101-1991**	**Доставка привозных строительных материалов (Ограды металлические 3D, калитки) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км до 300 км**	т·км	2,275		8640,00	–	19656	–		–	21228
						–	–	--	--		1572	
23	С341-010101-1010	**Доставка привозных строительных материалов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км, сверх учтенных сметной базой 30км**	т	6,622		701,00	–	4642	–		–	5013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		371	
24	С341-310104-0601	Материалы после демонтажа с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,772	437,00	--	2522	--		--	2724
					--	--	--	--		202	
25	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров после демонтажа. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5,772	565,00	--	3261	--		--	3522
					--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6564292	545459	4643586	1593976	8810930
							1341833	194507	--	652662	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5676231				
Материалы			Тенге				3382231				
Всего заработная плата			Тенге					1536339			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				296313				
Местные материалы			Тенге				76977				
Транспортные расходы			Тенге				33419				
		Накладные расходы	Тенге				1593978				
		Сметная прибыль	Тенге				581617				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7851825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1536339			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				888061				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				888061				
		Сметная прибыль	Тенге				71045				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				959106				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8810931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1536339			

ИТОГО с условиями скидки	Тенге	5 350 000
НДС 12%	Тенге	642 000
ВСЕГО:	Тенге	5 992 000

Заказчик:
Директор КГКП "Шахтер" акимата города Караганды — Мазитов В.Н.

Члены комиссии:
Шегенова Г.К.
Гладышева Л.Н.
Кикимов Ж.Т.

Представитель технадзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Марсель-Групп" — Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АК-САЙ-2009" — Кунтаев С.Т.