Справка
о стоимости выполненных работ за июль мясец 2018 года

Заказчик: Производственный кооператив «Колтоган»

Подрядчик: ТОО «Асем-Жарык»
Технадзор: ТОО «Горизонт Строй Групп»

Договор: №22 от 09.06.2018 года

Наименование объекта: Работы по электроснабжению производственный кооператива село Амангелды, сельский округ Амангелды, Келеского района Туркестанской области

Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
	С начало года за отчетный период		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	Итого без НДС
Работы по электроснабжению производственный кооператива село Амангелды, сельский округ Амангелды, Келеского района Туркестанской области	4 529 041	4 529 041	4 529 041	4 529 041
Всего к оплате:				**4 529 041**

Заказчик:

ПрК «Колтоган»

Председатель _____ Мырзахметов А.

Подрядчик :

ТОО «Асем- Жарык»

Директор _____ Танатар А.А.

Технадзор:

ТОО «Горизонт Строй Групп»

Директор _____ Спатаев Е.Б.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25 июль 2018 г.

Заказчик: **Производственный кооператив «Колтоган», в лице председателя Мырзахметов А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Асем-Жарык» ГСЛ №16004798 от 24.02.2017 года в лице директора Танатар А.А., РК, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Молдагулова 39А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **ТОО «Горизонт Строй Групп», директор Спатаев Е., РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр Акжайык дом 266/1;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «ДОС Саулет» , в лице директора Калшабаев Д.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Работы по электроснабжению производственного кооператива село Амангелды, сельский округ Амангелды, Келеского района Туркестанской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **село Амангелды, сельский округ Амангелды, Келесского района Туркестанской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «_» _____ 20__ года №_____; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ДОС Саулет»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Производственный кооператив «Колтоган»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **09.06.2018 года;**

месяц, год

окончание работ **25.07. 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1 (один)** месяц;

фактически: **1 (один)** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **4 529,04** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 529,04** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решили: **Работы по электроснабжению производственного кооператива село Амангелды, сельский округ Амангелды, Келесского района Туркестанской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта

Заказчик: **Председатель Мырзахметов А.**

Технический надзор: **Директор Спатаев Е.**

Авторский надзор: **Директор Калшабаев Д.**

Подрядчик: **Директор Танатар А.А.**

Заказчик: Производственный кооператив «Колтоган»

Подрядчик: ТОО «Асем-Жарык»
Технадзор: ТОО «Горизонт Строй Груп»

Договор: №22 от 09.10.2018 года

Наименование объекта: Работы по электроснабжению производственный кооператива село Амангелды, сельский округ Амангелды, Келеского района Туркестанской области

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж провода													
1.	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,1543	88575,21	8995,14	13667	1388	555	9872	25423				
					75980	3996,63	11724	617	--	1883					
2.	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,090675	1043290	--	94600	--	94600	--	102168				
					--	--	--	--	--	7568					
.			Тенге		--	--	108267	1388	95155	9872	127591				
			Тенге		--	--	11724	617	--	9451					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге					94600			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					94600			
		Сметная прибыль	Тенге					7568			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					102168			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13667			
		Материалы	Тенге					555			
		Всего заработная плата	Тенге						12340		
		Накладные расходы	Тенге					9872			
		Сметная прибыль	Тенге					1883			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					25423			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге						12340		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					127591			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге						12340		
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование 10 кВ									
3.				1	72270,21	37807,85	72270	37808	4735	30396	110880
	1308-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция		29727	12490,23	29727	12490	--	8213	
4.				1	2894,95	391,94	2895	392	301	1676	4936
	1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		2202	125,34	2202	125	--	366	
5.				1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		994,41	26,73	994	27	--	147	
6.				1	682555,5	156720	682556	156720	--	416652	1187144
	1310-0905 -0601 РСНБ РК 2015	-Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект		525835,5	52848	525836	52848	--	87937	
7.				1	560780	--	560780	--	--	--	560780
	5108-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения	шт.		--	--	--	--	560780	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
8.	5108-0102 -0406 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlageumElectric	шт.	1	881021	--	881021	--	--	--	881021
					--	--	--	--	881021	--	
9.	2307-0501 -0305 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В	шт.	1	21431	--	21431	--	21431	--	23145
					--	--	--	--	--	1714	
.			Тенге		--	--	2222049	195000	26489	449459	2769884
			Тенге		--	--	558759	65490	1441801	98377	

Стоимость оборудования			Тенге					1441801			
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					1441801			
Стоимость монтажных работ			Тенге					780248			
Материалы			Тенге					5058			
Всего заработная плата			Тенге						624249		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					21431			
Накладные расходы			Тенге					449459			
Сметная прибыль			Тенге					98377			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1328084			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								375
Сметная заработная плата			Тенге						624249		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2769885			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								375
Сметная заработная плата			Тенге						624249		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты под трансформаторную подстанцию									
10.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя	м3 грунта	5,3	37,55 ---	37,55 12,95	199 ---	199 69	-- ---	49 20	268
11.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26,5	6,13 ---	6,13 1,56	162 ---	162 41	-- ---	30 15	207
12.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,3	3233,72 659,1	866,87 336,49	17139 3493	4594 1783	9052 --	4907 1764	23810
13.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	10983,71 2737,8	1478,06 605,55	43935 10951	5912 2422	27072 --	12571 4520	61026
14.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2126,3 639,28	1046,54 365,98	4253 1279	2093 732	881 --	2372 530	7155
15.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4475,09 1172,92	2476,61 899,35	8950 2346	4953 1799	1651 --	4891 1107	14948
16.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	30838 ---	-- --	41878 --	-- --	41878 --	-- 3350	45228
17.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,662	32500 ---	-- --	21515 --	-- --	21515 --	-- 1721	23236
18.	1308-0103	-Металлические	т	0,0116	91197,88	16579,84	1058	192	202	517	1701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3603 РСНБ РК 2015	конструкции. Монтаж оборудования			57252	4651,02	664	54	--	126	
19.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	246845	--	2863	--	2863	--	3092
					--	--	--	--	--	229	
20.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	17	117,6	2,21	1999	38	1099	597	2804
					50,72	0,22	862	4	--	208	
21.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	17	94,1	2,21	1600	38	700	597	2373
					50,72	0,22	862	4	--	176	
22.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	825,02	19,07	14025	324	9794	3668	19109
					229,81	2,2	3907	37	--	1415	
	.		Тенге		--	--	159576	18506	116707	30199	204957
			Тенге		--	--	24364	6945	--	15181	

Стоимость монтажных работ	Тенге		1058				
Материалы	Тенге		201				
Всего заработная плата	Тенге			718			
Накладные расходы	Тенге		517				
Сметная прибыль	Тенге		126				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		1701				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1
Сметная заработная плата	Тенге			718			
Стоимость общестроительных работ	Тенге		158518				
Материалы	Тенге		50248				
Всего заработная плата	Тенге			30591			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		2863				
Местные материалы	Тенге		63393				
Накладные расходы	Тенге		29683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					15056			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					203258			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге						30591		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					204959			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге						31309		
		РАЗДЕЛ 4. Заземление трансформаторной подстанции									
23.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,75	1370,6	--	5140	--	--	3701	9548
					1370,6	--	5140	--	--	707	
24.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,75	715,39	--	2683	--	--	1932	4983
					715,39	--	2683	--	--	369	
25.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	23	549,38	23,06	12636	530	8673	2569	16421
					149,24	5,88	3433	135	--	1216	
26.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2829,29	156,19	22634	1250	15414	4514	29320
					746,2	37,42	5970	299	--	2172	
27.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	454,11	21,05	1816	84	964	567	2574
					191,88	5,08	768	20	--	191	
28.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,12	593,2	25,87	71	3	45	17	95
					191,88	6,68	23	1	--	7	
29.				4	122	--	488	--	488	--	527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -3803 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный для заземляющего провода	шт.		--	--	--	--	--	39	
.			Тенге		--	--	45468	1867	25584	13300	63468
			Тенге		--	--	18015	456	--	4701	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					37158			
		Материалы	Тенге					25098			
		Всего заработная плата	Тенге						10648		
		Накладные расходы	Тенге					7667			
		Сметная прибыль	Тенге					3586			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					48410			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге						10648		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8310			
		Всего заработная плата	Тенге						7822		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					488			
		Накладные расходы	Тенге					5632			
		Сметная прибыль	Тенге					1115			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15058			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге						7822		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					63469			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге						18471		

РАЗДЕЛ 5. Монтаж опор

П.1-Промежуточная опора П10-2-1шт.

30.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	6201,38	2801,18	6201	2801	472	3365	10332
					2928,42	1278,15	2928	1278	--	765	
31.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44691	--	44691	--	44691	--	48266
					--	--	--	--	--	3575	
32.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из т одного профиля ГОСТ 23118-2012 (траверсы, хомуты, кронштейн)		0,0222	496901	--	11031	--	11031	--	11914
					--	--	--	--	--	882	
33.				6	2995	--	17970	--	17970	--	19408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1438	
34.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	---	---	---	---	---	---	330
					--	--	--	--	--	24	
35.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-Крепления провода	10 шт.	0,6	---	---	---	---	---	---	161
					248	--	149	--	149	--	
					--	--	--	--	--	12	
36.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	---	---	---	---	---	---	592
					548	--	548	--	548	--	
					--	--	--	--	--	44	
37.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	---	---	---	---	---	---	2482
					383	--	2298	--	2298	--	
					--	--	--	--	--	184	
38.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка пазух котлована песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	---	---	---	---	---	---	5113
					5922,38	864,34	3257	475	1392	1477	
					2526,55	330,3	1390	182	--	379	
39.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	---	---	---	---	---	---	2789
					5922,38	864,34	1777	259	760	806	
					2526,55	330,3	758	99	--	207	
							П.2-Анкерная концевая опора А10-1-1шт.				
40.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	---	---	---	---	---	---	21472
					12939,04	6474,4	12939	6474	742	6943	
					5722,86	2955,6	5723	2956	--	1591	
41.	1133-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Плиты для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	2	---	---	---	---	---	---	1388
					407,93	49,56	816	99	174	470	
					271,5	22,02	543	44	--	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44691	--	89382	--	89382	--	96533
					--	--	--	--	--	7151	
43.	2104-9999 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92)	м3	0,1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
44.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (накладки, кронштейн, стяжки, траверсы, хомуты)	т	0,047	496901	--	23354	--	23354	--	25223
					--	--	--	--	--	1868	
45.	1308-0204 -0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий длиной 2,0 м. Подвеска на опоре	шт.	1	5755,65	4612,65	5756	4613	--	1913	8282
					1143	1513,4	1143	1513	--	613	
46.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	246845	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--	--	18	
47.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	2995	--	2995	--	2995	--	3235
					--	--	--	--	--	240	
48.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51	--	51	--	51	--	55
					--	--	--	--	--	4	
49.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	Крепления провода	10 шт.	0,1	248	--	25	--	25	--	27
					--	--	--	--	--	2	
50.	2404-0204 -1202 РСНБ РК	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--	--	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
51.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383	--	1149	--	1149	--	1241
					--	--	--	--	--	92	
52.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка пазух котлована песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	5922,38	864,34	6515	951	2785	2954	10226
					2526,55	330,3	2779	363	--	757	
53.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	5922,38	864,34	3553	519	1518	1611	5578
					2526,55	330,3	1516	198	--	413	
							П.3Подвеска натяжная изолирующая-3шт.				
54.	2404-0106 -0104 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2127	--	12762	--	12762	--	13783
					--	--	--	--	--	1021	
55.	2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1070	--	3210	--	3210	--	3467
					--	--	--	--	--	257	
56.	2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	603	--	1809	--	1809	--	1954
					--	--	--	--	--	145	
57.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1524	--	4572	--	4572	--	4938
					--	--	--	--	--	366	
							П.4-Угловая анкерная опора УА10-1-1шт.				
58.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19776,56	10421,78	19777	10422	742	10697	32912
					8613	4758,81	8613	4759	--	2438	
59.	1133-0203 -0102	-Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.	ригель	3	407,93	49,56	1224	149	260	704	2082
					271,5	22,02	815	66	--	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка									
60.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	44691	--	134073	--	134073	--	144799
					--	--	--	--	--	10726	
61.	2104-9999 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92)	м3	0,15	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
62.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические (накладки, кронштейн, стяжки)	т	0,0603	496901	--	29963	--	29963	--	32360
					--	--	--	--	--	2397	
63.	1308-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Проводник групповой заземляющий длиной 2,0 м. Подвеска на опоре	шт.	1	5755,65	4612,65	5756	4613	--	1913	8282
					1143	1513,4	1143	1513	--	613	
64.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	246845	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--	--	18	
65.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2995	--	5990	--	5990	--	6469
					--	--	--	--	--	479	
66.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--	--	8	
67.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-Крепления провода	10 шт.	0,2	248	--	50	--	50	--	54
					--	--	--	--	--	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--	--	132	
69.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383	--	1149	--	1149	--	1241
					--	--	--	--	--	92	
70.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка пазух котлована песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,65	5922,38	864,34	9772	1426	4177	4431	15339
					2526,55	330,3	4169	545	--	1136	
71.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	5922,38	864,34	5330	778	2278	2417	8367
					2526,55	330,3	2274	297	--	620	
							П.5Подвеска натяжная изолирующая-6шт.				
72.	2404-0106 -0104 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127	--	25524	--	25524	--	27566
					--	--	--	--	--	2042	
73.	2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070	--	6420	--	6420	--	6934
					--	--	--	--	--	514	
74.	2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--	--	579	
75.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524	--	9144	--	9144	--	9876
					--	--	--	--	--	732	
76.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	651	--	651	--	651	--	703
					--	--	--	--	--	52	
77.	2404-0201	-Серьги типа СРС-7-16	шт.	1	533	--	533	--	533	--	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	43	
						П.6.Переустройство сущ.промежуточной опоры в угловую промежуточную опору УП 10-1-1шт.					
78.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6201,38	2801,18	6201	2801	472	3365	10332
					2928,42	1278,15	2928	1278	--	765	
79.	1133-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. идоп. вып. 4	-Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	2	407,93	49,56	816	99	174	470	1388
					271,5	22,02	543	44	--	103	
80.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44691	--	44691	--	44691	--	48266
					--	--	--	--	--	3575	
81.	2104-9999 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92)	м3	0,1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
82.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические (накладки, кронштейн, стяжки)	т	0,0453	496901	--	22510	--	22510	--	24310
					--	--	--	--	--	1801	
85.	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000616	204694	--	126	--	126	--	136
					--	--	--	--	--	10	
.			Тенге		--	--	629402	41826	547021	47732	731308
			Тенге		--	--	40555	16930	--	54174	

Стоимость монтажных работ	Тенге	101243	
Всего заработная плата	Тенге		7969
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	83976	
Накладные расходы	Тенге	5738	

Сметная прибыль	Тенге	8558		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	115539		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			6
Сметная заработная плата	Тенге		7969	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	441301		
Материалы	Тенге	18098		
Всего заработная плата	Тенге		49516	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	45252		
Местные материалы	Тенге	312837		
Накладные расходы	Тенге	41993		
Сметная прибыль	Тенге	38663		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	521957		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			50
Сметная заработная плата	Тенге		49516	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	86858		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	86858		
Сметная прибыль	Тенге	6949		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	93807		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	731303		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			56
Сметная заработная плата	Тенге		57486	

№ п/п	*Наименование*	*Коэффициент, %*	*Сумма*
1	Итого по акту №1	в ценах 2018 г.	4440237
2	Итого в текущем уровне ценах, К=1		4440237
3	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		88804
4	Итого без НДС		4529041
5	**По акту №1**		**4 529 041**

Подрядчик :

ТОО «Асем- Жарык»

Директор _____ Танатар А.А.

Технадзор:

ТОО «Горизонт Строй Групп»

Директор _____ Спатаев Е.Б.